INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 02/05/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3581 DE 2023

OBJETO:
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA ,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARAEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DE META"

INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZOUPEGUI
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 247 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO R&P VIA RURAL

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/10/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 59.000.001,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 59.000.001,00

PLAZO ACUMULADO: 5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 6/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 6/05/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.__6___ de fecha abri l- 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __2___ de fecha 5-02-2024		+ -	PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,0		3,00	$ 12.000.000,00			4,55	$ 18.188.000,00		0,50	$ 2.000.000	4,16	$ 16.653.333,3	4,66	$ 18.653.333
		PERSONAL TÉCNICO															
	1	Inspector	$ 1.500.000,0		3,00	$ 4.500.000,00			4,55	$ 6.820.500,00		0,50	$ 750.000	4,16	$ 6.245.000,0	4,66	$ 6.995.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 16.500.000,00**				**$ 25.008.500,00**			**$ 2.750.000**		**$ 22.898.333,33**		**$ 25.648.333**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,19				2,19			2,19		2,19		2,19
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 36.135.000,00**				**$ 54.768.615,00**			**$ 6.022.500**		**$ 50.147.350,00**		**$ 56.169.850**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Transporte del Personal	$ 680.000,00	mes	3,00	$ 2.040.000,00			4,54	$ 3.084.933,33				3,10	$ 2.110.266,67	3,10	$ 2.110.267
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			4,54	$ 453.666,67				3,10	$ 310.333,33	3,10	$ 310.333
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 99.287,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 297.861,00			4,87	$ 483.196,73				3,43	$ 340.885,37	3,43	$ 340.885
	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	$ 76.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 228.000,00			2,76	$ 209.589,27		0,90	$ 68.666			0,90	$ 68.666
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 2.865.861,00**				**$ 4.231.386,00**			**$ 68.665,63**		**$ 2.761.485,37**		**$ 2.830.151**
		* **ROVISION PARA AJUSTES**				**$ 19.999.140,00**											
		* **SUBTOTALCOSTOS BASIOS**				**$ 59.000.001,00**				**$ 59.000.001,00**			**$ 6.091.165,63**		**$ 52.908.835,37**		**$ 59.000.001,00**
		* **IVA = 19% ***															
		* **COSTO TOTAL**				**$ 59.000.001,00**				**$ 59.000.001,00**			**$ 6.091.165,63**		**$ 52.908.835,37**		**$ 59.000.001,00**
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

FECHA: 02/05/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 59.000.001,00		$ 59.000.001,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ABRIL 2024	$ 52.908.835,37		$ 52.908.835,37
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 6.091.165,63		$ 6.091.165,63

PLAZO EN MESES	
INICIAL	2
ADICIONAL	3
ACUMULADO	5
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Contractualmente, la interventoría, tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el control, la supervisión y el seguimiento al proyecto que ejecuta el contrato 247 de 2023, otorgando la garantía de que éste se ejecutará conforme se estipula en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el mismo. Mediante comunicación escrita OF. 015 – CO-247-2023, el contratista de obra CONSORCIO R&P VIA RURAL, solicito prórroga del contrato N° 247 de 2023 por 30 días, como el contrato de interventoría y obra van correlacionado entiempo, modo y lugar es necesario también prorrogar el contrato de interventoría N° 3581 por el mismo tiempo del contrato de obra.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZOUPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI; Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: ; Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.