Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2023

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Sra. Carmen Eliza Rodríguez González
Representante Legal
Medellín – Antioquia

OBJETO: **CONTRATO No. 4600098931 DE 2023 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE.**

ASUNTO: Solicitud de plan de contingencia, CVS LOTE 2 – SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS, presentado para el contrato No. 4600098959 de 2023

Cordial saludo,

De acuerdo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. 4600098931 DE 2023 que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE.", esta interventoría permite indica que trascurridos a la fecha 23 días de ejecución de la obra desde el acta de inicio, vemos con preocupación el estado de avance del proyecto, cuya fecha contractual de terminación está estipulada para el día 31 de diciembre.

A la fecha no se han iniciado actividades y se desconoce con certeza la fecha de inicio de estas y el personal que va a estar a cargo de su ejecución.

Al igual que la Interventoría, la Supervisión por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de Medellín, continua reiterando a la firma contratista terminar de entregar documentación e iniciar obra.


De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los atrasos que se puedan presentar, la interventoría Ingeniería Master SAS, solicita:

1. Plan de contingencias que mitigue el atraso presentado a la fecha. El plan de contingencias debe demostrar que con la propuesta presentada se cumplirá con el plazo de entrega inicial del contrato. Para este plan de contingencia, se le informa a la firma contratista que el plazo perentorio para la entrega del programa de trabajo es el día lunes 2 de octubre antes del mediodía para su revisión.

2. Por otra parte, se solicita que la información enviada por parte del contratista de obra sea lo más clara y precisa, que realmente comunique las fechas, horas, actividades que se van a realizar y a cumplir, con el fin de agilizar la ejecución de las actividades.

De antemano muchas gracias por la atención que puedan darle a las recomendaciones y en la ligereza a la implementación de las mismas.

Atentamente.



María Amparo Londoño Londoño
Director de interventoría
Ingeniería Master SAS

Elaboró: MAQS/MAQC
Aprobó: MALL
Anexo: Formato en pdf (revisión de hojas de vida)

Copia: José María Pérez Lora – Líder de programa Secretaria Desarrollo Económico / Sebastián Álvarez apoyo supervisión