1. Generalidades

Acta N°	5	**Fecha**	14-05-2024	**Hora**	10:00 AM
Lugar	Secretaria de infraestructura				
Asunto	Reinicio				
Objetivo	Viabilizar el reinicio los contratos de obra Lote 2, Lote 3 e Interventoría.				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol - Cargo
Saúl Rincón Villamizar	Contratista – L3
Said Arias picón	Contratista – L2
Nohemí rivera	Interventoría
Oscar Yovany Rojas	Apoyo de supervisión
José Sebastián Ruiz	Supervisor de Interventoría

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo
Keinny Daniela Ramírez	Asesor Jurídico

4. Orden del día

REINICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA LOTE 2 Y 3 E INTERVENTORIA

5. Desarrollo

1. La interventoría da inicio de la reunión exponiendo que el tiempo solicitado en la suspensión No2 de fecha 29 de abril se vence el día 15 de mayo de 2024, por lo que pregunta, que si los motivos que originaron la suspensión del contrato No 4301 y el No 4186 , ya fueron estudiados y viabilizados por la entidad, teniendo en cuenta que la solicitud de suspensión se basó en brindar mayor alcance a la vías en intervención, de acuerdo a las consideraciones técnicas del anexo técnico del proceso SIM-LP-006-2022.
   Así mismo manifiesta que el tiempo contractual de los contratos de obra e interventoría no alcanza para dar alcance a las actividades contempladas.


2. El ingeniero Sebastián Ruiz supervisor del contrato de interventoría No. 3888-2023 manifiesta que la entidad contratante ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA, realizo un exhaustivo análisis de las solicitudes presentadas para brindar mayor alcances a los contratos, se evidencio la necesidad de cada tramo a intervenir y encuentra viable adicionar recursos y tiempo para la ejecución de las mismas.

3. Los contratistas de obra manifiestan la importancia de aprobar los recursos solicitados y se comprometen a terminar sus actividades para el plazo aprobado.

6. Compromisos

N°	Descripción	Responsable	Fecha de entrega
1.	ACTA DE REINICIO	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15-05-2024
2.	OTROSIS DE MODIFICACION	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16-05-2024

7. Firma del acta

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo	Firma
Saúl Rincón Villamizar	Contratista – L3	
Said Arias picón	Contratista – L2	
Nohemí Rivera Riveros	Interventoría	
Oscar Yovany Rojas	Apoyo de supervisión	
José Sebastián Ruiz	Supervisor	