GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

COPIA CONTROLADA

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	16 de mayo de 2024	**Nombre del contratista**	ARRIBA HOLDINGS S.A.S.
Tipo de Contrato:	subasta inversa	**Cédula o Nit:**	900.817.375-9
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	SA-SDEI-029-2023		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.5446468		
RADICADO INTERNO	24102023-1582		
Objeto Contractual:	Suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del Departamento de Caldas.		
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES		
Fecha de Acta de Inicio:	15/11/2023		
PRÓRROGA No. 1 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	9 de marzo de 2024 al 17 de mayo de 2024		
PRÓRROGA No. 2 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	18 de mayo de 2024 al 15 de julio de 2024		
PRÓRROGA No. 3 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	-		
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	13-02-2024 a 6-03-2024		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	06-03-2024		
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	48.89%		
Causa o causas que originen la modificación causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	**1.** Que, el contrato No. 24102023-1582 suscrito entre la Gobernación de Caldas y ARRIBA HOLDINGS S.A.S NIT.900817375-9, cuyo objeto es el suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del departamento de Caldas, ha requerido de las siguientes modificaciones/suspensiones/prórrogas: • Aclaratorio del 24 de octubre de 2023 en la cláusula N°7 de apropiación presupuestal. • Modificatorio del 15 de diciembre de 2023 respecto la cláusula N°8 de la forma de pago. • Suspensión del 13 de febrero de 2024 al 06 de marzo de la misma anualidad. • Prórroga N°1 del 09 de marzo al 17 de mayo del mismo año por el		

requerimiento de tiempo extra para reemplazar elementos en madera y otros enseres que ya se encontraban en las instalaciones del Parque Tecnológico de Caldas,

- Modificatorio del 15 de mayo de 2024 respectivo al Anexo 1- Ficha técnica del Contrato.

2. Que, debido al incumplimiento del cronograma de actividades por parte del contratista, entre otras circunstancias que configuran el posible incumplimiento del objeto y las obligaciones del clausulado N°24102023-1582, el 03 de enero de 2024 se dió inicio a un Proceso Administrativo de carácter Sancionatorio conforme lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cuya audiencia se encuentra suspendida desde el 14 de mayo de 2024.

3. Que, mediante escrito del 15 de mayo de 2024 el contratista solicita prórroga N°2 del contrato argumentando lo siguiente:

- Los muebles y enseres correspondientes al primero y segundo corte ya se encuentran comprados y en proceso de armado e instalación en el Parque Tecnológico de Caldas.

- Para el avance del ítem correspondiente a las sillas de auditorio y que constituyen elementos sustanciales del último corte del 30%, el contratista cotizó y transfirió el pago por concepto de anticipo a la producción, reestructuró las condiciones de abonos parciales y los tiempos de producción por 45 días y el posterior traslado al Parque por su proveedor (SILLAS Y TEATROS NIT. 901423185-3), de acuerdo a los requerimientos exigidos y para lo que aportan certificación de capacidad financiera para el cumplimiento al 100% del contrato.

- Reitera su compromiso de adjuntar un cronograma actualizado y completo en un período de 10 días hábiles después de la legalización de la prórroga.

- Presenta preliminarmente el siguiente cronograma correspondiente a lo que denomina “primer corte al 30%”:

ítem	Descripción	Cant.	Suministro en planta de armado	Suministroen Parque	Instalación en Parque
1	**Barra autoportante** Medidas: Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts	4	**N/A**	**17/04/24**	**23/05/24**
2	**Barra autoportante** Medidas: Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts	4	**N/A**	**17/04/24**	**24/05/24**
3	**Biblioteca baja**. Medidas: Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 Mts	2	**07/05/24 FE** **11/05/24 T**		**20/05/24**
4	**Casilleros** Medidas: Largo: 1.25mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts	1	**07/05/24 FE** **11/05/24 T**		**20/05/24**

5	**Cocineta** Medidas: Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts	3	**07/05/24 FE** **17/05/24 T**		**27/05/ 24**
6	**Cocineta** Medidas: Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts	6	**07/05/24 FE** **17/05/24 T**		**27/05/ 24**
7	**Cocineta** Medidas: Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts	1	**07/05/24 FE** **17/05/24 T**		**27/05/ 24**
8	**Escritorio en L** Medidas: Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73mts	19		**20/04/ 24**	**25/05/ 24**
10	**Mesa de centro** Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts	22	**N/A**	**17/04/2024** **07/05/24**	**22/05/ 24**
11	**Mesa de centro** Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts	4	**N/A**	**17/04/2024** **07/05/244**	**22/05/ 24**
15	**Mesa expositor** Medidas: Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts	6	**07/05/24 FE** **11/05/24 T**		**23/05/ 24**
17	**Mesa interior para 4 personas** Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts	8	**N/A**	**17/04/2024** **07/05/24**	**24/05/ 24**
20	**Módulo de recepción** Medidas: Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 Mts	1	**07/05/24 FE** **11/05/24 T**		**22/05/ 24**
21	**Muro divisorio** Medidas: Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts	3	**07/05/24 FE**		**20/05/ 24**
22	**Poltrona**	35	**N/A**	**07/05/ 24** **11/05/ 24** **12/05/ 24**	**16/05/ 24**
26	**Puff circular para interior**. Medidas aproximadas: Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts	49	**N/A**	**16/04/ 24**	**16/05/ 24**
28	**Silla de barra para interior** Medidas aproximadas: Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts	16	**N/A**	**07/05/ 24**	**18/05/ 24**
32	**Silla interlocutora**	73	**N/A**	**16/04/ 24**	**16/05/ 24**
30	**Silla operativa giratoria**	287	**N/A**	**07/05/ 24**	**22/05/ 24**

Los ítems **3, 4, 5, 6, 7, 15, y 20** (biblioteca baja, casilleros, cocinetas, mesa expositora, módulode recepción y muros divisorios) ya se encuentran de forma parcial en la planta de la empresade **MICHEL.**

El día martes 07 de mayo se entregaron en el taller de MICHEL las piezas cortadas de **FRESNO EUROPEO** para todos los ítems del párrafo anterior y el sábado 11 de mayo entregaron las piezas de **TAUPE,** se proyecta que para el día 14 de mayo entreguen las bases en TAUPE RH de las cocinetas para armado y posterior instalación en el Parque durante el periodo comprendido entre el **17 de mayo al 05 de junio.**

Los ítems **1, 2, 10, 8, 10,11, 17, 22, 26, 28, 32 y 30** ya se suministraron en el Parque y están en proceso de armado e instalación que se proyecta terminar el día **22 de mayo** para posterior recepción a satisfacción por parte de la supervisora del contrato.

4. Que, el interés de la Gobernación de Caldas es satisfacer los fines del Estado y el interés general asociados al Parque Tecnológico de Caldas conforme lo establece la Constitución Política de Colombia:

"*ARTÍCULO 2.**Son fines esenciales del Estado:** servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

"*ARTICULO 209.La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."

5. Que, mediante OFICIO SP-867 del 16 de mayo de 2024 la Supervisión del contrato solicita aprobación para tramitar la Prórroga elevada por el contratista.

6. Que, la Entidad estima conveniente para la puesta en marcha y funcionamiento del Parque Tecnológico de Caldas aceptar esta prórroga y más aún, cuando de este contrato dependen otros que se encuentran en ejecución relacionados con el proyecto y que requieren directamente del suministro e instalación del mobiliario.

7. Que, ARRIBA HOLDINGS S.A.S se compromete a presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de esta prórroga un cronograma completo, preciso y detallado que contenga las actividades, ítems y fechas precisas para la entrega e instalación de cada uno de los bienes suministrados. El cual, se obligan perentoriamente a cumplir *So pena* de la imposición por parte de la Entidad de las multas y/o sanciones conforme a las facultades que le asigna la Ley 1474 de 2011 y La Ley 80 de 1993.

8. Que la suscripción de esta prórroga NO EXIME al contratista ARRIBA HOLDINGS S.A.S de las obligaciones, responsabilidades y/o sanciones que surjan en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio en curso.

Por lo anteriormente expuesto y mediante Oficio SDEI- 607 del 16 de mayo de 2024, los Ordenadores del gasto dan la viabilidad de esta prórroga hasta el 15 de julio de 2024.


GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

COPIA CONTROLADA

Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	→ Solicitud prórroga contratista. → Anexos de la solicitud de prórroga del contratista (Oficio de compromisos adicionales, certificación de capacidad financiera (copias de cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador), certificado de pago de anticipo a proveedor y cotización actualizada) → Solicitud prórroga supervisión. → Aval Ordenadores del gasto.

SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI**	**NO**	**PLAZO**
	X		**60 días**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la Entidad para la Prórroga N°2 del contrato citado, se da visto bueno por mi parte como Supervisora para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en solicitud prórroga contratista y sus anexos (Oficio de compromisos adicionales, certificación de capacidad financiera (copias de cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador), certificado de pago de anticipo a proveedor y cotización actualizada), solicitud prórroga Supervisión, Aval Ordenadores del gasto.	
Nombre del interventor y/o supervisor	**LAURA MARÍA CAMACHO CASTRO**
Firma	
Fecha:	16/05/2024

Nombre de la Secretaria de Despacho: Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación	**DAISSY LORENA ALZATE MORENO**
Firma:	
Fecha:	16/05/2024
Nombre del Secretario de Despacho: Secretaría de Educación	**LUIS HERNEY VARGAS BARRERA**
Firma:	
Fecha:	16/05/2024
OBSERVACIONES: A la fecha el avance financiero del contrato se encuentra en el 40%. Sin embargo,se reporta un avance de ejecución física del 48.89%.	

Proyectó: Lorena Murillo González – Abogada contratista Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación.
Revisó: Carolina Girón- Abogada contratista Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación.
Revisó: Ángela María Arias- Abogada contratista Secretaría de Educación.