FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL[1]

Adición [ ] Prórroga [X] Otrosí [ ]

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
092 de 2023	MODERN OFFICES DSR SAS	901.323.474-2
Objeto:	"Adquirir e instalar mobiliario para la dotación de comedores destinados a los servidores de la Rama Judicial"	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	08 de septiembre de 2023
Fecha de inicio	27 de septiembre de 2023
Plazo inicial	2 meses
Fecha de terminación inicial	26 de noviembre de 2023
Prórrogas	97 días
Suspensiones	80 días
Reinicio	04 de marzo de 2024
Fecha de terminación	23 de mayo de 2024

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 82.460.000
VALOR TOTAL DE ADICIONES	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 82.460.000**
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 20/11/2023	$ 0
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 82.460.000**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%*
*[2]	

- Esta ejecución, teniendo en cuenta que en carta de aceptación se pactó a un único pago.

Descripción de la necesidad de la modificación

Dadas las circunstancias, descritas por el contratista, relacionadas con los tiempos de entrega de los ITEMS contratados, las cuales deben ser superadas con el objetivo de cumplir a cabalidad con la necesidad planteada en el proceso de contratación que conlleva a la entrega a satisfacción de los comedores para los funcionarios de la Rama Judicial, actividad que generara bienestar y salud a los servidores enunciados, cumpliendo con el objetivo que origino la necesidad de contratación.

Por lo anterior se requiere la prorroga solicitada por el termino de diez (10) días calendario, que permita la entrega a satisfacción y en las condiciones contratadas en beneficio de los funcionarios destinatarios del servicio descrito.

Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica

El contratista presentó la solicitud de modificación el día 21 de mayo de 2024

> *""Solicitamos a la entidad prórroga por el termino de diez (10) días debido a que es el tiempo que empleamos en logística e instalación en las ciudades faltantes y así cumplir con la entrega del 100% del mobiliario, elevamos a la entidad dicha solicitud estimando entregar antes si las circunstancias cesan.*

Justificación del Supervisor / Coordinador del proyecto

De acuerdo con la solicitud recibida por parte del contratista el día 21 de mayo de 2024 se evidencia los cambios en las fechas de entrega, respecto a la programación original, teniendo en cuenta las necesidad de superar los inconvenientes de logística, en especial lo que tiene que ver con el transporte e instalación en las diferentes sedes, haciéndose necesaria la prórroga para completar la instalación por 10 días con el propósito de culminar la entrega a satisfacción de los ITEMS objeto del contrato, de acuerdo con el cronograma de entrega aportado como adjunto a la presente modificación.

Con base en lo anterior, en mi calidad de supervisor se considera viable técnica y jurídicamente las razones descritas por el contratista, en el que se resalta la necesidad de la prórroga por el término de diez (10) días, recomendando a la ordenadora del gasto la suscripción de la modificación pretendida del contrato 092 de 2023.

Valor y forma de pago de la adición y plan de pagos valor contractual

Se mantiene las mismas condiciones establecidas en el contrato inicial:

Cronograma

El cronograma establecido dentro de la solicitud de prorroga es la siguiente:

ITEM					1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	
SECCIONAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD	SEDE DE INSTALACION	DIRECCION DE INSTALACION.	DESCRIPCION COMEDOR	Mesa de 60 cm x 60 cm	Mesa de 1.20 cm x 60 cm x 73 cm de altura	Silla de 4 patas. Apilable hasta 4 unidades.	Mesa tipo barra - superficie de 0,50 cm de ancho, 1,00 m de altura x 1,50 mt. de largo.	Silla de 4 patas (Alta) en carcasa inyectada de polipropileno	Juego de muebles para exteriores	Horno microondas color plata, 110 V. 0,7 pies (minimo)	CRONOGRAMA DE ENTREGA

					UNIDAD	UND.	UND.	UND.	UND.	UND.	JGO.	UND.	
CALI	VALLE	CALI	Palacio de Justicia de Cali	Carrera 10 #12-15	CANT.						2	18	Entre 30 y 31 de mayo del 2024
			Palacio Nacional de Cali	Carrera 4 # 12-00	CANT.							1	
			Edificio Goya	Avenida 6 A Norte # 28N-23	CANT.							3	
			Edificio Adolescentes	Av 5CN Nro 24N-36/38	CANT.							2	
		BUGA	Palacio de Justicia de Buga	Calle 7 #14-32	CANT.							1	
			Edificio Tribunal de Buga	Calle 8 # 14-47	CANT.						4	1	
			Edificio Condado Plaza de Buga	Callle 7 #13-56	CANT.							1	
		TULUA	Palacio de Justicia de TULUA	Calle 26 con Carrera 27 Esquina Palacio de Justicia de Tulua	CANT.						2	2	
FLORENCIA	CAQUETA	FLORENCIA	GERARDO CORTES CASTAÑEDA	AV 16 NO. 6-47	CANT.							1	Entregado (21/05/2024)
MONTERIA	CORDOBA	MONTERIA	LA CORDOBESA	Cr 3 # 30-31	CANT.	2	3	16	3	9		1	Entre 30 y 31 de mayo del 2024
		MONTELIBANO	MONTELIBANO	calle 17 No. 3-144,	CANT.		2	8	1	3		1	
		SAHAGUN	SAHAGUN	carrera 7 No. 15-16	CANT.	1	2	10			1	1	
BARRANQUILLA	Atlantico	Barranquilla	Edificio Centro Cívico	calle 40 44 80	CANT.		6	16	20	28	15		Entre el 30 y 31 de mayo del 2024
MEDELLIN - CHOCO	CHOCO	Quibdo	Quibdo	calle 24 1-30	CANT.						3	2	Entre el 30 y 31 de mayo

													del 2024
		Istmina	Istmina	CALLE 23A 8-6 ISTIMINA	**CANT.**						1	1	Entre el 30 y 31 de mayo del 2024
						3	**13**	**50**	**24**	**40**	**28**	**36**	

CONSOLIDADO

Resumen de la solicitud

Solicito respetuosamente prorrogar el contrato 092 de 2023, por diez (10) días, a partir del 24 de mayo de 2024 y hasta el 02 de junio de 2024.

Al respecto, mediante oficio de fecha 21 de mayo de 2024, el contratista acepta la prórroga del contrato 092 de 2023 y manifiesta que "*Es de aclarar que esta solicitud no genera costos adicionales para la Entidad*."

Recomendación

El supervisor Carlos Augusto López Valderrama, encuentra oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el contrato 092 de 2023, en el sentido de prorrogar por diez (10) días, es decir, a partir del 24 de mayo de 2024 y hasta el 2 de junio de 2024.

Es necesario precisar que las demás condiciones del contrato se mantienen igual.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO LÓPEZ VALDERRAMA
Supervisor Cto 092 de 2023

Anexos .
- Solicitud de prorroga elevada por el contratista.
- Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado.
- Cronograma de ejecución

Proyectó: Carlos Augusto Lopez Valderrama