COPIA CONTROLADA

CONTRATISTA	**CONSORCIO GOG NEIRA 2023**				
FECHA DE SOLICITUD	17/05/2024		**NÚMERO DEL CONTRATO**	29092023-1462	
RADICADO DEL CONTRATO	LP-SI-016-2023		**RADICADO SECOP**	CO1.PCCNTR.5371635	
MODALIDAD DEL CONTRATO	OBRA				
PLAZO	**5 meses 20 días**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**12/10/2023**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$3.736.376.518**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**29/02/2024**	**FECHA DE REINICIACIÓN**	**21/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**20/06/2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023				

Entre los suscritos a saber: De una parte, la Gobernación de Caldas, representada por **CRISTIAN ALEXÁNDER ARROYAVE RAMÍREZ,** en calidad de Secretario de Despacho de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,** debidamente posesionado y facultado al efecto en el año (**2024 Y POR MEDIO DEL DECRETO DE DELEGACIÓN NRO. 002 DEL 1 DE ENERO DE 2024)** expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y por la otra parte **CONSORCIO GOG NEIRA 2023** identificado con **NIT: 890.910.591-5** representado legalmente por **OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA**; identificado(a) con cédula Nro. **79.455.505**, y que para el mismo efecto se denomina **EL CONTRATISTA**. En virtud de lo anterior celebramos el contrato de **OBRA** Nro. **29092023-1462**, el mismo que tiene por objeto **REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023**, contrato que fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del **29/02/2024**, debido a **ESCASEZ DE MATERIALES PÉTREOS DEBIDO AL FENÓMENO DE EL NIÑO Y DIFICULTADES EN LA CONSECUCIÓN DE INSUMOS PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN** según consta en el acta de suspensión temporal de fecha **29/02/2024**.

Adicional a lo anterior, mediante oficio del 16 de mayo de 2024, remitido por el Contratista **CONSORCIO GOG NEIRA 2023,** a la supervisión del contrato e interventoría, donde solicita el reinicio del contrato, argumentando las razones expuestas a continuación:

Actualmente el contrato de la referencia se encuentra suspendido por las razones expuestas en el oficio de fecha 21 de febrero de 2024 a falta de culminar actividades de construcción de cunetas, así como la finalización de la instalación de la señalización vial.

En este momento y dado que las razones expuestas para la suspensión se encuentran subsanadas tanto con los proveedores nos permitimos solicitar el reinicio del contrato a partir del día 21 de mayo.

Mediante oficio No CE-018-2024 del 17 de mayo de 2024, el interventor de la obra, **RICARDO TABARES,** remite oficio a la supervisión del contrato, manifestando lo siguiente:

Esta interventoría recibió oficio de fecha 16 de mayo de 2024 por parte del Consorcio GOG Neira 2023 en donde informan que los motivos que llevaron a solicitar la suspensión al plazo del contrato fueron subsanados y por consiguiente solicitan reanudar el contrato a partir del 21 de mayo de 2024.

Estoy de acuerdo con los argumentos planteados por el contratista y solicito sean reiniciados tanto el

COPIA CONTROLADA

contrato de obra como el contrato de interventoría.

Por lo mencionado, el plazo restante de ejecución del contrato de **OBRA**, **N° 29092023-1462**, corresponde al término de un mes, contados a partir del 21 de Mayo al 20 de junio de 2024.

El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente.

Para constancia se firma y reinicia el Contrato de **OBRA** Nro. **29092023-1462** en Manizales, a los **21** días del mes de **MAYO** de 20**24** .

CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMÍREZ **EL DEPARTAMENTO**	**OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA** **EL CONTRATISTA**	**RICARDO TABARES GONZÁLEZ** **INTERVENTOR**

El presente es remitido con sus anexos a la Secretaría Jurídica para su revisión, aprobación y posterior devolución a la Secretaria de Origen.

RICARDO TABARESGONZALEZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE

Manizales, mayo 17 de 2024 CE-018-2024

INGENIERO
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR CONTRATO
GOBERNACION DE CALDAS

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 03102023-1472

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO CONTRATO No. 29092023-1462 Y CONTRATO No. 031022023-1472


Cordial saludo,

Esta interventoría recibió oficio de fecha 16 de mayo de 2024 por parte del Consorcio GOG Neira 2023 en donde informan que los motivos que llevaron a solicitar la suspensión al plazo del contrato fueron subsanados y por consiguiente solicitan reanudar el contrato a partir del 21 de mayo de 2024.

Estoy de acuerdo con los argumentos planteados por el contratista y solicito sean reiniciados tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría

Quedo atento a sus comentarios,

Atentamente,



ING. RICARDO TABARES GONZALEZ
INTERVENTOR

c.c: Ing. Juan Diego Serna Márquez, supervisor Secretaría de Infraestructura

Adjunto: oficio de fecha mayo 16 de 2024 por parte de Consocio GOG Neira 2023

Carrera 24 No. 22-36 OFICINA 606 cel 3108302547
e-mail: ricardotabaresing@gmail.com

Manizales, 16 de mayo de 2024

Ingenieros:
RICARDO TABARES
Interventor
JUAN DAVID DUQUE P.
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Caldas

REFERENCIA: Contrato de obra No 29092023-1462, Rehabilitación de 1,54 Km de vía en la vía Manizales Neira (K0 + 000 a K1 + 500)

ASUNTO*:* *Solicitud reinicio contrato*

Actualmente el contrato de la referencia se encuentra suspendido por las razones expuestas en el oficio de fecha 21 de febrero de 2024 a falta de culminar actividades de construcción de cunetas, así como la finalización de la instalación de la señalización vial.

En este momento y dado que las razones expuestas para la suspensión se encuentran subsanadas tanto con los proveedores nos permitimos solicitar el reinicio del contrato a partir del día 21 de mayo.

Cordialmente,



OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
Representante Legal Consorcio GOG Neira