	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023

Mayo 15 de 2024

Ingeniero
JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación

Referencia: Solicitud Adición y/o prórroga al Contrato No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**", me permito solicitar trámite de ADICIÓN Y PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	Consorcio Intervias Rurales
Valor:	$627.959.555
Plazo:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Iniciación:	10 de Julio de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	25 de Mayo de 2024
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	25 de Mayo de 2024

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. 1655

Valor inicial:	$ 627.959.555
Valor adición:	$ 144.203.323
Valor total:	$ 772.162.878
Prórroga:	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
Fecha de Terminación:	AGOSTO 4 DE 2024

Contrato No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

Basados en el mayor plazo de ejecución otorgado para el contrato de obra No. 1284 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de Vías Terciarias en Diferentes Municipios del Departamento de Risaralda", la Interventoría solicita adición y prórroga mediante oficio del 15 de Mayo bajo las siguientes consideraciones :

1. *Se presentaron demoras en el inicio de las obras en los tramos No.* ***71 Alto Jardín del Municipio de Apia****, No.* ***63****,* ***La Bella El Rincón del Municipio de Pereira****, No.* ***54 Vereda El Salado del Municipio de Pereira*** *por problemas de localización, donde las coordenadas suministradas presentaron errores de digitación en el inicio y final de los tramos, aspecto que fue analizado y corregido por la firma consultora de los diseños.*
2. *Retraso en el inicio de las actividades puesto que en los sectores se adelantaban los contratos No. 2263 de 2022 "Obras en Barbas Bremen vía Arabia – Yarumal – Cruce Armenia" el cual para la época en que se programaba la intervención del tramo 41 (Noviembre de 2023) se encontraba en la primer fase de ejecución y el iniciar actividades interrumpía totalmente el ingreso de material a este corredor pues la placa huella a construir por parte de la obra es el único acceso que se tiene para el corredor Arabia – Yarumal. También se encontraba en ejecución el contrato No. 2025 de 2022 "Mejoramiento vías rurales en varios municipios incluyendo Pereira" ambos contratos de la Gobernación de Risaralda, por lo que el inicio de los tramos No. 41 Vereda Arabia, Municipio de Pereira y No 46 Vereda Pital de Combia, Municipio de Pereira, tuvo que ser pospuesto.*
3. *Tramos se presentaron bajos rendimientos en la ejecución de las obras, por la presencia de lluvias, generando mayores tiempos de ejecución, aspecto que se observó con más asiduidad en los tramos 52 (Vereda El Chocho, Municipio Pereira), No. 61 (Vereda La Bella, Municipio Pereira), No. 62 (Vereda La Bella, Municipio Pereira) y No. 63 (Vereda El Rincón, Municipio Pereira).*
4. *El contratista no pudo iniciar las actividades en el tramo 71 (Vereda Alto Jardín, Municipio de Apia), ya que durante localización del tramo, se encontró la existencia de dos cintas en concreto construidas por la comunidad, se requirió de una reunión con un representante del Sistema General de Regalías, la Supervisión de la Gobernación de Risaralda, el Contratista, la interventoría y comunidad del sector, para definir las obras que se ejecutarían en el sector, puesto que el tramo vial no se puede remplazar por unas nuevas coordenadas.*
5. *Actualmente se tiene pendiente la ejecución del capítulo de obras complementarias en diez (10) tramos donde se concluyeron las obras de concreto y la atención de observaciones realizadas por la interventoría en ocho (8) tramos construidos, estos distribuidos en los municipios de Apia, Dosquebradas, Marsella, Pereira y Quinchía. Se estima que, con los dos meses adicionales, otorgados al contratista, se culminen la totalidad de las obras objeto del contrato de obra.*
6. *La prórroga solicitada se requiere para que las obras adelantadas por el contratista no queden sin seguimiento ni interventoría y para el recibo definitivo y a satisfacción de veinticuatro (24) tramos distribuidos en ocho (8) municipios del departamento de Risaralda*

tales como Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pereira y Quinchía; adelantadas estas actividades se debe continuar con la liquidación del contrato de Interventoría y Obra.

Analizada la solicitud del CONSORCIO INTERVIAS RURALES, la Supervisión considera viable y pertinente la adición y prórroga de la Interventoría teniendo en cuenta que el contrato de obra también fue prorrogado y cuya ejecución de las obras, deben contar con la presencia de la Interventoría para su seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico

Con base en lo anterior, la Supervisión del contrato de Interventoría No 1655 de 2023, solicita PRORROGA por un tiempo de **2 meses y 10 días** más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación y ADICION por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS **($ 144.203.323)**.

La nueva fecha de terminación despúes de la Prórroga es el 4 de Agsoto de 2024

Firma
OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Supervisora de Interventoría

Anexo: Solicitud de prórroga

Elaboró: Nombre Ing. OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ