ÁREA DE APROBACIÓN

2 3 MAY 2024

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4964560
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/05/2023 11:10:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4964560
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	315 Días
Fecha de inicio de contrato	10/07/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	71 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CS INTERVIAS RURALES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

24 MAY 2024

Cuenta bancaria del proveedor

○ Cuentas bancarias distintas por proveedor ◉ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CS INTERVIAS RURALES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alvaro Hernando Vera Ayala* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 10:13:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 2:07:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4964560_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4964560_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SI-CM-08-2022
Título de la oferta	CONSORCIO INTERVIAS RURALES









ÁREA DE APROBACIÓN

Información general

24 MAY 2024

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.15632507
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4964560
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	1 minuto de tiempo transcurrido *(24/05/2024 12:49:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
0. ACTA COMITE CONTRATACION.pdf	0. ACTA COMITE CONTRATACION.pdf	(detalle)
1. MINUTA ADICION Y PRORROGA.pdf	1. MINUTA ADICION Y PRORROGA.pdf	(detalle)
2. CDP SPGR.pdf	2. CDP SPGR.pdf	(detalle)
2. CDP.pdf	2. CDP.pdf	(detalle)
3. LISTA CHEQUEO.pdf	3. LISTA CHEQUEO.pdf	(detalle)
4. SOLICITUD SUPERVISION.pdf	4. SOLICITUD SUPERVISION.pdf	(detalle)
5. SOLICITUD CONTRATISTA.pdf	5. SOLICITUD CONTRATISTA.pdf	(detalle)
6. BALANCE Y CRONOGRAMA.pdf	6. BALANCE Y CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
7. NFORME Integral mayo 2024.pdf	7. NFORME Integral mayo 2024.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 15 hasta 71
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar *(25/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23 horas para terminar *(25/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 25/05/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/08/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 25/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/08/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Sistema General de Regalias - SGR fue cambiado desde 627.959.555,00 hasta 772.162.878,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 627959629.000000 hasta 772162952.000000
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 1.
- Campo 1 - ADICION 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - ADICION 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 144.203.323,00.
- Campo 1 - ADICION 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 144.203.323,00.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 627.959.555,00 hasta 772.162.878,00

Reconocido por el proveedor *Alvaro Hernando Vera Ayala 24-05-2024 12:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *LUZ STELLA CAICEDO MURILLO 24-05-2024 11:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JORGE HERNANDO COTE ANTE 24-05-2024 12:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Cancelar

25 MAY 2024

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDARR	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	43158057	Guardar y notificar
Supervisor	OLGA LILIANA OSPINA JIM	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	24412599	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ	12/07/2023 4:40:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ STELLA CAICEDO MURIL
Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	19/05/2023 2:07:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAG

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalías - SGR	772.162.878
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	772.162.878

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado	
☐	2019003660023	2023	Validado	Consultar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	1775	CDP	No validado	627.959.629 COP	627.959.555 COP	12-23-24-02-06-00-09-96
☐	1994	CDP	No validado	144.203.323 COP	144.203.323 COP	12-23-24-02-06-00-09-96

Saldo de CDP 772.162.952 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

24 MAY 2024

Saldo total a comprometer 772.162.878 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 19/09/2023 3:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto
☐	3095	Presupuestal (CDP)	-	No validado	627.959.555 COP	627.959.555 COP	-	-

Saldo de compromisos CDP 627.959.555 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 627.959.555 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

24 MAY 2024	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** Secretaría Infraestructura **GESTION JURIDICA** **CONTRATACION** **ANEXO DE PRÓRROGA NO. 1 Y ADICION NO. 1**
Versión: 1	Vigencia 12-2020

Anexo de Prórroga No.1 y Adición No. 1 al Contrato de interventoría No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES
NIT Nro.	901.713.373-0
REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
CC. Nro.	52.904.861
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 627.959.555
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 772.162.878
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA NO.01	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE FINALIZACION	04 DE AGOSTO DE 2024
VALOR ADICIÓN NO.1	$ 144.203.323
PLAZO TOTAL	12 MESES Y 25 DIAS
CDP	1994 del 23 de mayo de 2024

Los suscritos: **JORGE HERNANDO COTE ANTE**, identificado con ciudadanía número 18.590.565 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente facultado para contratar según Decreto No. 002 del 02 de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra parte **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con NIT. 901713373-0 y representado legalmente por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** identificado con cédula de ciudadanía No. 52.904.861 y quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, convienen celebrar la PRÓRROGA No.1 Y Adición No. 1 al Contrato de interventoría No. 1655 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.cuyoobjetoes: **"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"** SUSTENTACIÓN de la **PRÓRROGA** No.1 y **ADICION** No.1: **1)** Que el contrato tiene acta de inicio de fecha 10 de julio de 2023. Fecha de terminación inicial del 25 de mayo de 2024, por lo anterior el contrato se encuentra vigente y en ejecución. **2)** Que mediante comunicado *"C. INTERVIAS RURALES – 091–TEC"* el día 15 de mayo de 2024, el Contratista **CONSORCIO INTERVIAS RURALES,** representada legalmente por el señor **ALVARO HERNANDO VERA AYALA,** Solicito prórroga No. 1 por un plazo de Dos (2) meses y diez (10) días y adición presupuestal No.1 por un valor de Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos tres mil trescientos veintitrés pesos M/CTE ($ 144.203.323), al Contrato de interventoría No. 1655 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023, con base en las siguientes consideraciones: "Basados en el mayor plazo de ejecución solicitado y concedido para el contrato de obra No. 1284 de

Anexo de Prórroga No.1 y Adición No. 1 al Contrato de interventoría No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.

2023 vigilado por esta interventoría y cuyo objeto es "Mejoramiento de Vías Terciarias en Diferentes Municipios del Departamento de Risaralda", argumentando los siguientes motivos:

1. ***Se presentaron demoras en el inicio de las obras en los tramos No. 71 Alto Jardín del Municipio de Apia, No. 63, La Bella El Rincón del Municipio de Pereira, No. 54 Vereda El Salado del Municipio de Pereira por problemas de localización, donde las coordenadas suministradas presentaron errores de digitación en el inicio y final de los tramos, aspecto que fue analizado y corregido por la firma consultora de los diseños.***
2. ***Retraso en el inicio de las actividades puesto que en los sectores se adelantaban los contratos No. 2263 de 2022 "Obras en Barbas Bremen vía Arabia – Yarumal – Cruce Armenia" el cual para la época en que se programaba la intervención del tramo 41 (Noviembre de 2023) se encontraba en la primer fase de ejecución y el iniciar actividades interrumpía totalmente el ingreso de material a este corredor pues la placa huella a construir por parte de la obra es el único acceso que se tiene para el corredor Arabia – Yarumal. También se encontraba en ejecución el contrato No. 2025 de 2022 "Mejoramiento vías rurales en varios municipios incluyendo Pereira" ambos contratos de la Gobernación de Risaralda, por lo que el inicio de los tramos No. 41 Vereda Arabia, Municipio de Pereira y No 46 Vereda Pital de Combia, Municipio de Pereira, tuvo que ser pospuesto.***
3. ***Tramos se presentaron bajos rendimientos en la ejecución de las obras, por la presencia de lluvias, generando mayores tiempos de ejecución, aspecto que se observó con más asiduidad en los tramos 52 (Vereda El Chocho, Municipio Pereira), No. 61 (Vereda La Bella, Municipio Pereira), No. 62 (Vereda La Bella, Municipio Pereira) y No. 63 (Vereda El Rincón, Municipio Pereira).***
4. ***El contratista no pudo iniciar las actividades en el tramo 71 (Vereda Alto Jardín, Municipio de Apia), ya que durante localización del tramo, se encontró la existencia de dos cintas en concreto construidas por la comunidad, se requirió de una reunión con un representante del Sistema General de Regalías, la Supervisión de la Gobernación de Risaralda, el Contratista, la interventoría y comunidad del sector, para definir las obras que se ejecutarían en el sector, puesto que el tramo vial no se puede remplazar por unas nuevas coordenadas.***
5. ***Actualmente se tiene pendiente la ejecución del capítulo de obras complementarias en diez (10) tramos donde se concluyeron las obras de concreto y la atención de observaciones realizadas por la interventoría en ocho (8) tramos construidos, estos distribuidos en los municipios de Apia, Dosquebradas, Marsella, Pereira y Quinchía. Se estima que, con los dos meses adicionales,***

otorgados al contratista, se culminen la totalidad de las obras objeto del contrato de obra.

6. ***La prórroga solicitada se requiere para que las obras adelantadas por el contratista no queden sin seguimiento ni interventoría y para el recibo definitivo y a satisfacción de veinticuatro (24) tramos distribuidos en ocho (8) municipios del departamento de Risaralda tales como Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pereira y Quinchía; adelantadas estas actividades se debe continuar con la liquidación del contrato de Interventoría y Obra."***

Una vez enunciado lo precedente la supervisión mediante oficio del mes de mayo de 2024, considera viable, conducente y pertinente realizar la Prórroga y Adición presupuestal al contrato de Interventoría No. 1655 de 2023, teniendo en cuenta que el contrato de obra pública sobre el cual dicha interventoría realiza el seguimiento y supervisión a su ejecución fue prorrogado, debiendo la obra (ibidem) contar con la presencia de la Interventoría para su seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico. Por las anteriores consideraciones es necesario realizar la **PRÓRROGA No. 1 Y ADICION No. 1** al contrato de interventoría No. 1655 – 2023 en secop II No. CO1.PCCNTR.4964560 de 2023, con el fin de poder llevar a buen término el contrato de interventoría y cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato, por el término de Dos (2) meses y diez (10) días, contados a partir del 26 de mayo de 2024 hasta el 04 de agosto de 2024, debido a las razones expuestas en la sustentación del presente documento. En consecuencia, las partes acuerdan: **PRIMERO: PRORROGAR EL PLAZO** del Contrato No. 1655 de 2023 en secop II No. CO1.PCCNTR.4964560 de 2023, en Dos (2) meses y diez (10) días, contados a partir del 26 de mayo de 2024 hasta el 04 de agosto de 2024. **SEGUNDO: ADICIONAR PRESUPUESTALMENTE** el Contrato No. 1655 de 2023 en secop II No. CO1.PCCNTR.4964560 de 2023 por un valor de Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos tres mil trescientos veintitrés pesos M/CTE ($ 144.203.323). **TERCERO:** EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **CUARTO:** PERFECCIONAMIENTO: La presente Prórroga No.1 Y Adición presupuestal No.1 se perfeccionan con la firma de las partes y sólo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente prórroga no sufren variación. Para constancia se firma en Pereira.

Revisión Legal: Juan Diego Santa Santa