GEA 2023
CONSORCIO

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2023

CGEA-MA-LP-014-006

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA
NIT. 899.999.426-3
Atn. Ing. Hernán Guillermo Zabala Colmenares
Secretario de Planeación Obras y Servicios Públicos
Carrera 4A No. 3-12 Piso 2 Alcaldía Municipal
Anolaima Cundinamarca

REFERENCIA. Contrato de Obra No. MA-LP-014-2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON EL CONVENIO EPC-CI-004-2022", celebrado entre ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA y CONSORCIO GEA 2023

ASUNTO. SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA.

Reciban un cordial saludo:

Mediante la presente procedemos a dirigirnos respetuosamente con la finalidad de solicitar una **PRORROGA** al Contrato de Obra No. MA-LP-014-2023, por un periodo de **CUATRO (04) MESES**, sustentada en las razones que se exponen a continuación:

a. Se han presentado retrasos significativos con relación a los tiempos establecidos en el cronograma de obra inicial aprobado por la interventoría, a lo largo de la ejecución de las actividades contractuales del contrato de obra, a razón del replanteo de algunos aspectos técnicos, en la implantación de la obra, habiendo la necesidad de trasladar algunas estructuras hidráulicas, como las tuberías de paso directo y de servicio del tanque actual, que fue necesario reubicar y trasladar para despejar el área de trabajos.

b. Dificultades en la consecución de materiales en el mercado como el acero de refuerzo certificado de fy = 60.000 psi (diámetros de 5/8" y 3/4"), los cuales se han colocado de marca certificada por la norma NSR.

c. Factores climáticos adversos por los periodos de lluvias constantes, por lo cuales esta atravesando la zona de influencia del proyecto, que han ocasionado la demora en el desarrollo de los procesos constructivos para la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, del acueducto del casco urbano del municipio de Anolaima Cundinamarca.

GEA 2023
CONSORCIO

d. Demora en la gestión y trámite del modificatorio al Contrato de Obra ante el departamento de Cundinamarca, en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, con el fin de incluir actividades que no se encuentran contempladas dentro del presupuesto contractual inicial, encaminado a la consecución y adición de recursos financieros que permitan dar el alcance del objeto del contrato, garantizando la funcionalidad de la estructura hidráulica.

Agradecemos su atención.

Cordialmente;

ING. ALBERTO SANTOS ACOSTA
Representante Legal
CONSORCIO GEA 2023
NIT. 901.722.081-3

Copia: CONSORCIO ANOLAIMA Ing. Emerson Daniel Useche Ramírez Representante Legal Interventoría