| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3912 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC (Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3884 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2023 (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 1/01/2024 | 31/07/2024 |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.322.389.271,00 **50% EN SMMLV:** $ 570,00

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 1.322.389.271

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. SAL-24-006799 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2024, la interventoría solicita al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, lo siguiente:

Prorrogar el contrato de interventoría No.: 3912 de 2023 por un tiempo de cinco (05) meses; es decir, hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adición por valor de MIL CIENTO CIENCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.150.000.000), con el objeto de garantizar la continuidad en la vigilancia, control y supervisión a la ejecución del contrato de obra No.: 3884 de 2023 hasta su fecha de terminación por prórroga, adición presupuestal, a efectos de que la interventoría continúe con sus funciones de control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y servicio de operación hasta la terminación del citado contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Supervisar las actividades a ejecutar a través del contrato No.: 3884 de 2023, con el fin de cumplir el objeto y alcance contractual, garantizando la calidad exigida y correcta inversión de los recursos, para los trabajos de mantenimiento - mitigación y servicio de operación túnel de Daza ubicado en la variente oriental Pasto y mantenimiento de la variante oriental de Pasto rutas 2501 y 2502, departamento de Nariño.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 01 Fecha: 28/12/2023 | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| Subtotal costos de personal | $ 945.446.680 | $ 931.079.000 | **$ 894.721.831** | **$ 1.825.800.831** |
| Subtotal otros costos directos | $ 115.946.000 | $ 122.092.772 | **$ 109.645.000** | **$ 231.737.772** |
| Subtotal costos básicos | $ 1.061.392.680 | $ - | | **$ 2.057.538.603** |
| Provisión para ajustes y/o frente adicional | $ 49.858.808 | $ 58.079.716 | **-$ 57.008.117** | **$ 1.071.600** |
| Descuento por ajuste de aportes a parafiscales | | $ - | **$ 19.027.840** | **$ 19.027.840** |
| Subtotal costos básicos | $ 1.111.251.488 | | | **$ 2.077.638.043** |
| IVA = 19% | $ 211.137.783 | $ 211.137.783 | **$ 183.613.445** | **$ 394.751.228** |
| **Valor Total** | $ 1.322.389.271 | $ 1.322.389.271 | **$ 1.150.000.000** | **$ 2.472.389.271** |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 555.625.744,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 555.625.744,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Marzo (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 494.671.774,00

Último mes facturado: Marzo (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 827.717.497,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha no se ha iniciado ni adelantado trámites de procesos administrativos sancionatorios, ni se evidencia acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestro de calidad efectuados por la Dirección Territorial o la Unidad Ejecutora.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atención a la solicitud de prórroga presentada por la interventoría ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, requerida para garantizar la continuidad en la vigilancia y supervisión de la ejecución del contrato de obra No.: 3884 de 2023, una vez revisada la justificación y el soporte documental que respalda a la solicitud, el supervisor del contrato de interventoría, la avala y considera viable por cinco (05) meses, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adición por MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) M/CTE. para el contrato No.: 3912 de 2023 teniendo en cuenta que:

La interventoría con contrato No.: 3912 de 2023 a cargo del contratista ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, es una interventoría que tiene a cargo el acompañamiento, control y seguimiento de los trabajos de mantenimiento - mitigación y servicio de operación túnel Daza ubicado en la variente oriental Pasto y mantenimiento de la variante oriental de Pasto rutas 2501 y 2502, departamento de Nariño; los cuales requieren de un tiempo prudencial para cumplir y llevar a buen término, el objeto del contrato. Por tanto, la prórroga, adición y modificación se está solicitando para continuar garantizando el acompañamiento, control y seguimientos hasta la terminación de las obras y servicio de operación túnel Daza.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 3 DE 3 |

| | FECHA | 17/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio de solicitud de prórroga No.: 01, adición No.: 01 y modificación No. 01.
Acta de modificación de costos No.: 02 - MEPI-MN1-IN-9-FR-1
Seguimiento garantías contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas - MEPI-MN1-IN-9-FR-2

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **NANCY DÍAZ GETIAL**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma
Nombre: **JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: **MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: **LORENA MARIA CORREA HERNÁNDEZ**
Gestora Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-137462 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **KARINA DÍAZ ORTÍZ**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Pasto, 17 de mayo de 2024

Ingeniero
Álvaro Eduardo Ruíz Morales
Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
atencionciudadano@invias.gov.co,aeruiz@invias.gov.co

Asunto: Solicitud de prórroga No. 02, adición No. 01 al contrato de interventoría en colindancia con la solicitud realizada por el consorcio mantenimiento Daza 23, interventoría en colindancia contratista de obra" - CONTRATO DE OBRA No. 3884 DE 2023.

**REFERENCIA: REFERENCIA:** CONTRATO No. 3912 DE 2023 - INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Reciba un cordial saludo estimado ingeniero Ruíz,

Por medio del presente oficio, de manera atenta esta interventoría se permite solicitar a Usted, se trámite una prórroga, adición y modificación al contrato de interventoría de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:

## ANTECEDENTES

1.- El contrato de interventoría tuvo su orden de inicio el día primero (01) de diciembre de 2023.
2.- El contrato tiene como plazo inicial hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
3.- El contrato fue prorrogado hasta el treinta y uno (31) de julio de 2024.
4.- Esta interventoría que ejecuta ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, realiza el seguimiento al contrato de obra número 3884-2023, cuyo objeto incluye la operación del túnel de Daza en horario 24x7, su mantenimiento y la ruta 25NRD.
5.- Mediante oficio con consecutivo CDM23-302-COM-2024 de fecha dieciséis (16) de mayo de 2024 el contratista de obra solicita a la interventoría prórroga, adición y modificación para su contrato, en los siguientes términos:

*"Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de nuestro contrato en mención, de manera respetuosa solicitamos Adición N°1 de recursos por un valor de* ***$3.500.000.000 (Tres mil quinientos millones de pesos M/CTE,)*** *incluido IVA, prórroga N°2 en un plazo de cinco (5) meses, con fecha de terminación del Proyecto a 31 de diciembre de 2024, y Modificación N°1 de la cláusula séptima - Apropiación presupuestal del contrato, con el fin de cumplir con el objeto contractual del Proyecto, así:*

***a). SUBTOTAL OBRAS:*** *NUEVE MIL VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE* ***($ 9.026.549.715)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES /O AJUSTES:*** *MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS* ***($ 1.446.943.873)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***c). PROVISIÓN PARA JORNADAS 7X24:*** *DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS* ***($ 225.898.991)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***d). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):*** *SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS* ***($ 78.187.869)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***e). REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/OCOMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DELCÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOSESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LAESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:*** *QUINIENTOS SESENTA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS* ***($560.750.000)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***f). IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:*** *CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS* ***($106.542.500)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***g). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL:*** *CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS* ***($400.000.000)*** *MONEDA CORRIENTE.*

## *II. SERVICIOS DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA*

***a). SERVICIO OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARIÑO:*** *MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS* ***($1.273.742.100)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***b). PROVISIÓN PARA AJUSTES:*** *TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS* ***($ 333.578.634)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***c). GASTOS REEMBOLSABLES:*** *SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS* ***($ 747.132.600)*** *MONEDA CORRIENTE.*

***d). IVA - SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B (INCLUYE PROVISIÓN PARA AJUSTES Y PARA GASTOS REEMBOLSABLES):*** *CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS* ***($447.346.134)*** *MONEDA CORRIENTE.*

6.- La operación del túnel y las actividades de obra en esta ruta que lo incluyen, no pueden ejecutarse sin garantizar el debido control, seguimiento y acompañamiento por parte de la interventoría, ya que, debido a la solicitud de prórroga, adición y modificación del contrato de obra, no se alcanzaría a terminar dentro del plazo contractual de esta.
7.- Teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral precedente, el contrato de obra requiere ser prorrogado, adicionado y modificado ya que no se puede ejecutar sin el debido acompañamiento de la interventoría.
8.- Esta interventoría, realizó redistribución de recursos según proyección de Acta modificatoria número dos (02) y reprogramación al Plan de cargas número uno (02) de fecha dieciséis (16) de mayo de 2024 con el fin de garantizar el seguimiento a las actividades ejecutadas en la operación del túnel y en el mantenimiento de la ruta 25NRD, al igual que, por las necesidades y requerimientos de la interventoría para el debido control y seguimiento.

SOLICITUD DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

Por lo anteriormente expuesto, esta interventoría solicita muy comedidamente tramitar la prórroga del contrato de su contrato hasta el **treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adición de recursos por MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000,00) M/CTE., y modificación de la cláusula SÉPTIMA DEL CONTRATO No. 3912 DE 2023**, permitiendo con esto el normal desarrollo de la operación del túnel en su horario 24x7, de las obras de mantenimiento en la ruta 25NRD incluidas las actividades al interior del túnel de Daza y principalmente el cumplimiento del objeto contractual establecido.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboración y concurso.

Cordialmente,

**Nancy Diaz Getial**
**Directora de Interventoría**

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
17/05/2024 8:46:33 a. m.

Folios: 3
Anexo: 4
Nombre anexos:

Copia externa:
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales - Lorena María Correa Hernández - Gestora Técnica - lcorrea@invias.gov.co
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Territorial Nariño - José Patricio Lima Zarama - Supervisor - jlima@invias.gov.co
Iván Darío Jurado Melo - ivanjurado@aciproyectos.com
Heber Mauricio Revelo Guerrero - heberrevelo@aciproyectos.com
Bayron Danilo Vallejo Córdoba - bayronvallejo@aciproyectos.com

Copia interna:
Gustavo Andres Calderon Perdomo - Coordinador de Proyecto
Lina Maria Ramos Benavides - Auxiliar de Ingenieria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 02

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
RESOLUCIÓN No.: 3758 DE 20/10/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3884 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.322.389.271,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.472.389.271,00

PLAZO ACUMULADO: ONCE (11) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.150.000.000,00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 28/12/2023 | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 04 de fecha MARZO | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Personal Profesional** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 7.470.000 | | 6,00 | $ 44.820.000 | | | 8 | $ 59.760.000,00 | + | 5,00 | $ 37.350.000 | 4,00 | $ 29.880.000 | 13,00 | $ 97.110.000 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.715.000 | | 6,00 | $ 34.290.000 | | | 8 | $ 45.720.000,00 | + | 11,00 | $ 62.865.000 | 4,00 | $ 22.860.000 | 19,00 | $ 108.585.000 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Operación de túnel | $ 5.715.000 | | 6,00 | $ 34.290.000 | | | 8 | $ 45.720.000,00 | + | 5,00 | $ 28.575.000 | 4,00 | $ 22.860.000 | 13,00 | $ 74.295.000 |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.620.000 | | 6,00 | $ 21.720.000 | | | 6 | $ 21.720.000,00 | | 5,00 | $ 18.100.000 | 0,77 | $ 2.775.333 | 11,00 | $ 39.820.000 |
| 5 | 1 | Profesional Social | $ 4.150.000 | | 6,00 | $ 24.900.000 | | | 8 | $ 33.200.000,00 | + | 5,00 | $ 20.750.000 | 4,00 | $ 16.600.000 | 13,00 | $ 53.950.000 |
| 6 | 1 | Abogado | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | 0,3 | $ 1.245.000,00 | - | -0,30 | $ (1.245.000) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | 1 | Profesional Eléctrico y/o Mecánico | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | 2 | $ 8.300.000,00 | | 2,40 | $ 9.960.000 | 0,00 | $ - | 4,40 | $ 18.260.000 |
| 8 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o vias | $ 6.790.000 | | | $ 110.620.000 | | | 2,1 | $ 14.259.000,00 | - | 1,40 | $ 9.506.000 | 0,00 | $ - | 3,50 | $ 23.765.000 |
| 9 | 1 | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 6.790.000 | | | | | | 3,6 | $ 24.444.000,00 | | 3,30 | $ 22.407.000 | 0,06 | $ 6.111.000 | 6,90 | $ 46.851.000 |
| 10 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.790.000 | | | | | | 1,5 | $ 10.185.000,00 | | 1,50 | $ 10.185.000 | 0,12 | $ 12.222.000 | 3,00 | $ 20.370.000 |
| 11 | 1 | Especialista en Ambiental | $ 6.790.000 | | | | | | 2,1 | $ 14.259.000,00 | | 3,50 | $ 23.751.420 | 0,00 | $ - | 5,60 | $ 38.010.420 |
| 12 | 1 | Especialista en Túneles | $ 6.790.000 | | | | | | 2,4 | $ 16.296.000,00 | | 4,50 | $ 30.555.000 | 0,07 | $ 7.467.600 | 6,90 | $ 46.851.000 |
| 13 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.790.000 | | | | | | 2,1 | $ 14.259.000,00 | | 1,50 | $ 10.185.000 | 0,12 | $ 12.148.000 | 3,60 | $ 24.444.000 |
| 14 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 4.150.000 | | 3,00 | $ 12.450.000 | | | 2,1 | $ 8.715.000,00 | - | 2,90 | $ 12.035.000 | 0,06 | $ 6.111.000 | 5,00 | $ 20.750.000 |
| | | **Personal Técnico** | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,90 | $ 3.735.000 | 0,00 | $ - |
| 15 | 1 | Topógrafo Inspector | $ 2.310.000 | | 6,00 | $ 13.860.000 | | | 3 | $ 6.930.000,00 | - | 10,00 | $ 23.100.000 | 0,00 | $ - | 13,00 | $ 30.030.000 |
| 16 | 1 | Laboratorista Inspector | $ 2.310.000 | | 6,00 | $ 13.860.000 | | | | | - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000 | | 6,00 | $ 13.200.000 | | | 8 | $ 17.600.000,00 | + | 5,00 | $ 11.000.000 | 0,00 | $ - | 13,00 | $ 28.600.000 |
| | | **Personal Auxiliar Técnico** | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 8.800.000 | 0,00 | $ - |
| 18 | 1 | Inspector de operación de Túnel | $ 2.200.000 | | 12,00 | $ 26.400.000 | | | 8 | $ 17.600.000,00 | - | 12,00 | $ 26.400.000 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 44.000.000 |
| 19 | 1 | Cadenero | $ 1.370.000 | | 6,00 | $ 8.220.000 | | | 3 | $ 4.110.000,00 | - | 10,00 | $ 13.700.000 | 4,00 | $ 8.800.000 | 13,00 | $ 17.810.000 |
| | | **Personal Administrativo** | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 20 | 1 | Secretaria | $ 1.180.000 | | 6,00 | $ 7.080.000 | | | 8 | $ 9.440.000,00 | + | -2,00 | $ (2.360.000) | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 7.080.000 |
| 21 | 1 | Conductor | $ 1.230.000 | | 12,00 | $ 14.760.000 | | | 14 | $ 17.220.000,00 | + | 10,00 | $ 12.300.000 | 4,00 | $ 4.720.000 | 24,00 | $ 29.520.000 |
| | | **Personal Administrativo** | | | | | | | | | | | $ - | 4,00 | $ 4.920.000 | | $ - |
| | | Provisión Jornadas 7x24 | | | | $ 3.543.000 | | | | $ 3.543.000,00 | | | | | | | $ 3.543.000 |
| SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | | | **$ 400.613.000** | | | | **$ 394.525.000** | | | **$ 379.119.420** | | **$ 170.009.933** | | **$ 773.644.420** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | **2,36** | | | | **$ 2,36** | | | **$ 2,36** | | **$ 2,36** | | **2,36** |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | | | | | | **$ 945.446.680** | | | | **$ 931.079.000** | | | **$ 894.721.831** | | **$ 401.223.442** | | **$ 1.825.800.831** |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 205.000,00 | DÍA | 20,00 | $ 4.100.000 | | | 18 | $ 3.690.000,00 | - | 12,00 | $ 2.460.000 | 14,00 | $ 2.870.000 | 30,00 | $ 6.150.000 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 2 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 4.803.000,00 | MES | 6,00 | $ 57.636.000 | | | 13,5 | $ 64.840.500,00 | + | 10,00 | $ 48.030.000 | 2,00 | $ 19.212.000 | 23,50 | $ 112.870.500 |
| | 1 | Equipo completo de topografia | $ 2.330.000,00 | MES | 6,00 | $ 13.980.000 | | | 3 | $ 6.990.000,00 | - | 11,00 | $ 25.630.000 | 0,00 | $ - | 14,00 | $ 32.620.000 |
| | 1 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000,00 | MES | 6,00 | $ 13.320.000 | | | | | - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000,00 | S/ comprobante por mes | | $ - | | | 6 | $ 13.320.000,00 | + | 5,00 | $ 11.100.000 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 24.420.000 |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.500.000,00 | MES | 6,00 | $ 9.000.000 | | | 8 | $ 12.000.000,00 | + | 5,00 | $ 7.500.000 | 4,00 | $ 6.000.000 | 13,00 | $ 19.500.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | $ - | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.035.000,00 | MES | 6,00 | $ 12.210.000 | | | 7 | $ 14.245.000,00 | + | 5,00 | $ 10.175.000 | 1,93 | $ 3.936.900 | 12,00 | $ 24.420.000 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 350.000,00 | MES | 6,00 | $ 2.100.000 | | | 8 | $ 2.706.691,00 | + | 5,00 | $ 1.750.000 | 1,26 | $ 440.399 | 13,00 | $ 4.456.691 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 450.000,00 | MES | 6,00 | $ 2.700.000 | | | 8 | $ 3.400.581,00 | + | 5,00 | $ 2.250.000 | 2,30 | $ 1.035.665 | 13,00 | $ 5.650.581 |
| | 1 | **Veeduría Técnica Comunitaria** | $ 150.000,00 | MES | 6,00 | $ 900.000 | | | 6 | $ 900.000,00 | | 5,00 | $ 750.000 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 1.650.000 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | | | | **$ 115.946.000** | | | | **$ 122.092.772** | | | **$ 109.645.000** | | **$ 33.494.964** | | **$ 231.737.772** |
| | * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | **$ 1.061.392.680** | | | | **$ 1.053.171.772** | | | **$ 1.004.366.831** | | **$ 434.718.406** | | **$ 2.057.538.603** |
| | * | PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | **$ 49.858.808** | | | | **$ 58.079.716** | | | **$ (57.008.117)** | | | | **$ 1.071.600** |
| | | Descuento por ajuste de aportes a parafiscales. Profesionales de prestación de servicios (G) | | | | | | | | | | | **$ (19.027.840)** | | **$ (19.027.840)** | | **$ (19.027.840)** |
| | * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | **$ 1.111.251.488** | | | | **$ 1.111.251.488** | | | **$ 966.386.555** | | **$ 415.690.566** | | **$ 2.077.638.043** |
| | * | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | **$ 211.137.783** | | | | **$ 211.137.783** | | | **$ 183.613.445** | | **$ 78.981.208** | | **$ 394.751.228** |
| | * | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | **$ 1.322.389.271** | | | | **$ 1.322.389.271** | | | **$ 1.150.000.000** | | **$ 494.671.774** | | **$ 2.472.389.271** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 1.111.251.488 | $ 211.137.783 | $ 1.322.389.271 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____: | $ 415.690.566 | $ 78.981.208 | $ 494.671.774 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 2.077.638.043 | $ 394.751.228 | $ 2.472.389.271 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 695.560.922 | $ 132.156.575 | $ 827.717.497 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 1 |
| ADICIONAL | 7 |
| ACUMULADO | 8 |
| FALTANTE | 7 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prórroga No. 02 del contrato de interventoría No.: 3912-2023 hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adición No. 01 y modificación de la cláusula séptima en concordancia con la ejecución del contrato de obra y las necesidades actuales del proyecto.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **NANCY DÍAZ GETIAL**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 cnd

Firma
Nombre: **JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRN
Firma: Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ**
Matrícula Profesional No.: 25202-137462 CND
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 17/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**PLAN DE CARGAS INICIAL** [ ]

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS** [ ] **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3912 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIT
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE PATRICIO LIMA ZAMARA
RESOLUCIÓN No.: 3758 DE 20/10/2023 (MM/DD/AAAA)
CONTRATO DE OBRA No.: 3884 de 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.322.389.271,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.472.389.271,00

PLAZO ACUMULADO: Once (11) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 1.150.000.000,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha 28/12/2023 | | AÑO 2023 | | AÑO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Personal Profesional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoria | $ 7.470.000 | | 6,00 | $ 44.820.000 | | | 8,00 | $ 59.760.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 1,00 | $ 7.470.000 | 13,00 | $ 97.110.000 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.715.000 | | 6,00 | $ 34.290.000 | | | 8,00 | $ 45.720.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 2,00 | $ 11.430.000 | 2,00 | $ 11.430.000 | 2,00 | $ 11.430.000 | 2,00 | $ 11.430.000 | 2,00 | $ 11.430.000 | 19,00 | $ 108.585.000 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Operación de túnel | $ 5.715.000 | | 6,00 | $ 34.290.000 | | | 8,00 | $ 45.720.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 1,00 | $ 5.715.000 | 13,00 | $ 74.295.000 |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoria | $ 3.620.000 | | 6,00 | $ 21.720.000 | | | 6,00 | $ 21.720.000 | | | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 1,00 | $ 3.620.000 | 11,00 | $ 39.820.000 |
| 5 | 1 | Profesional Social | $ 4.150.000 | | 6,00 | $ 24.900.000 | | | 8,00 | $ 33.200.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 1,00 | $ 4.150.000 | 13,00 | $ 53.950.000 |
| 6 | 1 | Abogado | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | 0,30 | $ 1.245.000 | | | | | | | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | 1 | Profesional Eléctrico y/o Mecánico | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | | | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 0,40 | $ 1.660.000 | 4,40 | $ 18.260.000 |
| 8 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o vias | $ 6.790.000 | | | $ 110.620.000 | | | 2,10 | $ 14.259.000 | | | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 3,50 | $ 23.765.000 |
| 9 | 1 | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 6.790.000 | | | $ - | | | 3,60 | $ 24.444.000 | | | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 6,90 | $ 46.851.000 |
| 10 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.790.000 | | | $ - | | | 1,50 | $ 10.185.000 | | | | | | | | | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 3,00 | $ 20.370.000 |
| 11 | 1 | Especialista en Ambiental | $ 6.790.000 | | | $ - | | | 2,10 | $ 14.259.000 | | | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 0,50 | $ 3.393.642 | 5,60 | $ 38.010.420 |
| 12 | 1 | Especialista en Túneles | $ 6.790.000 | | | $ - | | | 2,40 | $ 16.296.000 | | | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 0,60 | $ 4.074.000 | 6,90 | $ 46.851.000 |
| 13 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 6.790.000 | | | $ - | | | 2,10 | $ 14.259.000 | | | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 0,30 | $ 2.037.000 | 3,60 | $ 24.444.000 |
| 14 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 4.150.000 | | 3,00 | $ 12.450.000 | | | 2,10 | $ 8.715.000 | | | 0,30 | $ 1.245.000 | 0,30 | $ 1.245.000 | 0,30 | $ 1.245.000 | 0,30 | $ 1.245.000 | 0,30 | $ 1.245.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 0,50 | $ 2.075.000 | 5,00 | $ 20.750.000 |
| | | **Personal Técnico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Topógrafo Inspector | $ 2.310.000 | | 6,00 | $ 13.860.000 | | | 3,00 | $ 6.930.000 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.310.000 | 2,00 | $ 4.620.000 | 2,00 | $ 4.620.000 | 2,00 | $ 4.620.000 | 2,00 | $ 4.620.000 | 2,00 | $ 4.620.000 | 13,00 | $ 30.030.000 |
| 16 | 1 | Laboratorista Inspector | $ 2.310.000 | | 6,00 | $ 13.860.000 | | | 0,00 | $ - | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000 | | 6,00 | $ 13.200.000 | | | 8,00 | $ 17.600.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 13,00 | $ 28.600.000 |
| | | **Personal Auxiliar Técnico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Inspector de operación de Túnel | $ 2.200.000 | | 12,00 | $ 26.400.000 | | | 8,00 | $ 17.600.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 1,00 | $ 2.200.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 2,00 | $ 4.400.000 | 20,00 | $ 44.000.000 |
| 19 | 1 | Cadenero | $ 1.370.000 | | 6,00 | $ 8.220.000 | | | 3,00 | $ 4.110.000 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.370.000 | 2,00 | $ 2.740.000 | 2,00 | $ 2.740.000 | 2,00 | $ 2.740.000 | 2,00 | $ 2.740.000 | 2,00 | $ 2.740.000 | 13,00 | $ 17.810.000 |
| | | **Personal Administrativo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | Secretario | $ 1.180.000 | | 6,00 | $ 7.080.000 | | | 8,00 | $ 9.440.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 1,00 | $ 1.180.000 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 7.080.000 |
| 21 | 1 | Conductor | $ 1.230.000 | | 12,00 | $ 14.760.000 | | | 14,00 | $ 17.220.000 | 1,00 | $ 1.230.000 | 1,00 | $ 1.230.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 2,00 | $ 2.460.000 | 24,00 | $ 29.520.000 |
| | | **Personal Administrativo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Provisión Jornadas 7x24 | | | | $ 3.543.000 | | | | $ 3.543.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3.543.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | **$ 400.613.000** | | | | **$ 394.525.000** | | **$ 29.860.000** | | **$ 45.364.000** | | **$ 49.837.000** | | **$ 55.267.642** | | **$ 55.267.642** | | **$ 55.267.642** | | **$ 60.797.642** | | **$ 70.192.642** | | **$ 70.192.642** | | **$ 70.192.642** | | **$ 70.192.642** | | **$ 67.476.642** | | **$ 773.644.420** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | **2,36** | | | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 945.446.680** | | | | **$ 931.079.000** | | **$ 70.469.600** | | **$ 107.059.040** | | **$ 117.615.320** | | **$ 130.431.635** | | **$ 130.431.635** | | **$ 130.431.635** | | **$ 143.482.435** | | **$ 165.654.635** | | **$ 165.654.635** | | **$ 165.654.635** | | **$ 165.654.635** | | **$ 159.244.875** | | **$ 1.825.890.831** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | AÑO 2023 DICIEMBRE | | AÑO 2024 ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 205.000,00 | DÍA | 20,00 | $ 4.100.000 | | | 18,00 | $ 3.690.000,00 | | | 4,00 | $ 820.000 | 4,00 | $ 820.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 4,00 | $ 820.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 2,00 | $ 410.000 | 30,00 | $ 6.150.000 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 4.803.000,00 | MES | 6,00 | $ 57.636.000 | | | 13,50 | $ 64.840.500,00 | 1,000 | $ 4.803.000 | 1,000 | $ 4.803.000 | 1,500 | $ 7.204.500 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 2,000 | $ 9.606.000 | 23,50 | $ 112.870.500 |
| | 1 | Equipo completo de topografia | $ 2.330.000,00 | MES | 6,00 | $ 13.980.000 | | | 3,00 | $ 6.990.000,00 | | | | | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 1,000 | $ 2.330.000 | 2,000 | $ 4.660.000 | 2,000 | $ 4.660.000 | 2,000 | $ 4.660.000 | 2,000 | $ 4.660.000 | 2,000 | $ 4.660.000 | 14,00 | $ 32.620.000 |
| | 1 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales. Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000,00 | MES | 6,00 | $ 13.320.000 | | | | | | | | | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,000 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000,00 | Si comprobante por mes | | | | | 6,00 | $ 13.320.000,00 | | | | | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 1,000 | $ 2.220.000 | 11,00 | $ 24.420.000 |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.500.000,00 | MES | 6,00 | $ 9.000.000 | | | 8,00 | $ 12.000.000,00 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 1,000 | $ 1.500.000 | 13,00 | $ 19.500.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.035.000,00 | MES | 6,00 | $ 12.210.000 | | | 7,00 | $ 14.245.000,00 | | | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 1,000 | $ 2.035.000 | 12,00 | $ 24.420.000 |
| | 1 | Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc. | $ 350.000,00 | MES | 6,00 | $ 2.100.000 | | | 8,00 | $ 2.706.691,00 | 1,000 | $ 256.691 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 1,000 | $ 350.000 | 13,00 | $ 4.456.691 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, faxcorreo, internet, etc) | $ 450.000,00 | MES | 6,00 | $ 2.700.000 | | | 6,00 | $ 3.400.581,00 | 1,000 | $ 250.581 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 1,000 | $ 450.000 | 13,00 | $ 5.850.581 |
| | 1 | **Vecduría Técnica Comunitaria** | $ 150.000,00 | MES | 6,00 | $ 900.000 | | | 6,00 | $ 900.000,00 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 1,000 | $ 150.000 | 11,00 | $ 1.650.000 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | | | | **$ 115.946.000** | | | | **$ 122.092.772** | **$ 6.810.272** | | **$ 9.958.000** | | **$ 14.729.500** | | **$ 16.721.000** | | **$ 16.721.000** | | **$ 19.461.000** | | **$ 19.051.000** | | **$ 21.381.000** | | **$ 21.381.000** | | **$ 21.381.000** | | **$ 21.381.000** | | **$ 21.381.000** | | **$ 231.737.772** |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | **$ 1.061.392.680** | | | | **$ 1.053.171.772** | **$ 77.279.872** | | **$ 117.017.040** | | **$ 132.344.820** | | **$ 147.152.635** | | **$ 147.152.635** | | **$ 149.892.635** | | **$ 162.533.435** | | **$ 187.035.635** | | **$ 187.035.635** | | **$ 187.035.635** | | **$ 180.625.875** | | **$ 2.067.538.603** |
| | | * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | **$ 49.856.808** | | | | **$ 58.079.716** | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 1.071.600** |
| | | Descuento por ajuste de aportes a parafiscales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ (19.027.940)** |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | **$ 1.111.251.488** | | | | **$ 1.111.251.488** | **$ 77.279.872** | | **$ 117.017.040** | | **$ 132.344.820** | | **$ 147.152.635** | | **$ 147.152.635** | | **$ 149.892.635** | | **$ 162.533.435** | | **$ 187.035.635** | | **$ 187.035.635** | | **$ 187.035.635** | | **$ 180.625.875** | | **$ 2.077.638.043** |
| | | * IVA = 19% * (E) = (F) | | | | **$ 211.137.783** | | | | **$ 211.137.783** | **$ 14.683.176** | | **$ 22.233.238** | | **$ 25.145.516** | | **$ 27.959.001** | | **$ 27.959.001** | | **$ 28.479.601** | | **$ 30.881.353** | | **$ 35.536.771** | | **$ 35.536.771** | | **$ 35.536.771** | | **$ 34.318.916** | | **$ 394.751.228** |
| | | * COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | **$ 1.322.389.271** | | | | **$ 1.322.389.271** | **$ 91.963.048** | | **$ 139.250.278** | | **$ 157.490.336** | | **$ 175.111.636** | | **$ 175.111.636** | | **$ 178.372.236** | | **$ 193.414.788** | | **$ 222.572.406** | | **$ 222.572.406** | | **$ 222.572.406** | | **$ 214.944.791** | | **$ 2.472.389.271** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prórroga No. 02 del contrato de interventoria No.: 3912-2023 hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adición No. 01 y modificación de la cláusula séptima en concordancia con la ejecución del contrato de obra y las necesidades actuales del proyecto.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: **NANCY DIAZ GETIAL**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma
Nombre: **JOSE PATRICIO LIMA ZAMARA**
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Nariño

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3912 de 2023

**INTERVENTOR:** ACINCO Ingeniería S.A.S BIC

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Mantenimiento - mitigación y servicio de operación túnel Daza ubicado variante oriental de Pasto y mantenimiento de la variante oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño

**FECHA DE INICIO:** 1/12/2023

**PLAZO INICIAL:** Un (01) mes

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 1.322.389.271,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 1.322.389.271,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** José Patricio Lima Zarama

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% | $ 264.477.854,20 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% | $ 264.477.854,20 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 8 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 8 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 14 | 2 | 2024 | 14 | 2 | 2029 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% | $ 264.477.854,20 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 2 | 2027 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 8 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 8 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 14 | 2 | 2024 | 14 | 2 | 2029 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% | $ 264.477.854,20 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 2 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% | $ 264.477.854,20 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% | $ 132.238.927,10 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 555.625.744,12 | 17 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 396.716.781,30 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 264.477.854,20 | 17 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101209681

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NANCY DÍAZ GETIAL
Directora de Interventoría
Matricula No.: 25202-116167 CND

Firma

Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202-08125 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** | | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | | | | | |

**CONTRATO No. 3912 DE 2023**

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERÍA S.A.S BIC con NIT. 901.230.477-4.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 17 de octubre del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

PLAZO ACUMULADO CONTRATO: 31/07/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.322.389.271

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

**DOCUMENTO QUE AMPARA:**

- ORDEN DE INICIO- 2023S-VBOG-025229 DEL 2023-12-01
- PRORROGA 1

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **Póliza Única de Cumplimiento No: 11-44-101209681** | | **Anexo No: 6 y 7** | | **FECHA: 19/12/2023 28/12/2023** | **Aseguradora:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 17/10/2023 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 132,238,927.10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | DESDE: | 17/10/2023 | HASTA: | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 555,625,744.12 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 17/10/2023 | HASTA: | 31/12/2028 | VALOR: | $ 264,477,854.20 |
| Calidad del Servicio | DESDE: | Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría | | | VALOR: | $ 396,716,781.30 |

Observaciones:

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Consulta de pólizas

## Datos de la póliza

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-44-101209681

**Número de anexo:**
6

**Fecha de expedición:**
martes, 19 de diciembre de 2023

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**Tomador:**
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -

**Inicio de vigencia:**
martes, 17 de octubre de 2023

**Fin vigencia:**
domingo, 31 de diciembre de 2028

**Valor total asegurado:**

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Consulta de pólizas

## Datos de la póliza

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-44-101209681

**Número de anexo:**
7

**Fecha de expedición:**
jueves, 28 de diciembre de 2023

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**Tomador:**
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -

**Inicio de vigencia:**
martes, 17 de octubre de 2023

**Fin vigencia:**
miércoles, 31 de enero de 2029

**Valor total asegurado:**

lestado.com

upos o etapas Sí No

# DETALLE DE LA GARANTÍA

X

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

**Nivel 1 - Con orden**

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Abogado Revisor | Aprobado | Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA | Gilma Stella Ballen Herrera | 18 días de tiempo transcurrido *(29/01/2024 9:27:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Abogado revisor general | Aprobado | Lideres Revisores Pólizas :: Lideres Revisores Pólizas | Henry Andres Leal Rojas | 1 día de tiempo transcurrido *(14/02/2024 4:31:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .3 | Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos | Aprobado | Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual | ADRIANA DIAZ IZQUIERDO | 1 día de tiempo transcurrido *(14/02/2024 4:48:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

grupos o etapas Sí No

# DETALLE DE LA GARANTÍA

X

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

**Nivel 1 - Con orden**

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Abogado Revisor | Aprobado | Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA | Henry Andres Leal Rojas | 1 día de tiempo transcurrido *(14/02/2024 4:30:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Abogado revisor general | Aprobado | Lideres Revisores Pólizas :: Lideres Revisores Pólizas | Henry Andres Leal Rojas | 1 día de tiempo transcurrido *(14/02/2024 4:30:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .3 | Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos | Aprobado | Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de | ADRIANA DIAZ IZQUIERDO | 1 día de tiempo transcurrido *(14/02/2024 4:50:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

manejo y correcta inversión del anticipo Contrato de seguro 1.249.059.306,72 COP SEGUROS DEL ESTADO SA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INVIAS

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. De Contrato y/o Convenio: 3912 de 2023**

**Objeto** INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | X | |
| **SEPRO:** | X | |
| **CIFRA:** | | NO APLICA |
| **GESPROY:** | | NO APLICA |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 17 días del mes de mayo del año 2024

Nombre: Álvaro Eduardo Ruiz Morales
**Ordenador del Pago**
Subdirección: Gestión Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Martha Yaneth Otalora
**Coordinador del Proyecto**
Grupo zona 02
Subdirección: Gestión Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Lorena María Correa H.
**Gestor del Proyecto – Zona 02**
Subdirección: Gestión Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

## Información

**INVIAS**

| | |
|---|---|
| **Precio estimado total:** | 1.322.389.271 COP |
| **Número del proceso** | CMA-DEO-SGI-014-2023 (Presentación de oferta) |
| **Título:** | INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 . DEPARTAMENTO D |
| **Fase:** | Presentación de oferta |
| **Estado:** | Proceso adjudicado y celebrado |
| **Fase previa** | Presentación de observaciones |
| **Descripción:** | INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 . DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| **Tipo de proceso** | Concurso de méritos abierto |

Proceso relacionado CO1.NTC.4351484

## MiPyme

**Limitación de todo el proceso a MiPymes** ☐Sí ☑No

## Datos del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Consultoría |
| **Justificación de la modalidad de contratación** | Ley 1150 de 2007 |
| **Duración del contrato:** | 6 (Meses) |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Dirección de ejecución del contrato** | Calle 25G # 73B-90 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA |
| **Código UNSPSC** | 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura |
| **Lista adicional de códigos UNSPSC** | 81102200 - Ingeniería de transporte |
| **Lotes?** | ☐Sí ☑No |

## Acuerdos Comerciales

| Descripción |
|---|
| Triángulo Norte - El Salvador |
| Triángulo Norte - Guatemala |
| México |
| Unión Europea |
| Alianza Pacífico - Chile |
| Alianza Pacífico - Perú |
| Corea |
| Costa Rica |

## Plan anual de adquisiciones

**¿Es una adquisición del PAA?** ☑Sí ☐No

**PAA** 2023

**Misión y visión:** El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transpirabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura

del país. Para el año 2030 el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- será reconocido a nivel Latinoamericano, por su liderazgo en la estructuración, ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo a cargo, con procesos de desarrollo sostenible e innovación tecnológica y normativa, para el fortalecimiento del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo; y la integración territorial y regional, contribuyendo a la competitividad del país y aumentando la satisfacción de los grupos de valor.

**Valor total estimado de adquisiciones:** 0 COP

Adquisiciones planeadas

| Código UNSPSC | Descripción | Tipo | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Unidad de contratación |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

## Identificación

**Dar publicidad al proceso** Sí

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Cronograma

**Zona horaria:** (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**Plazo de validez de las ofertas:** 90 (Días)

**Publicación del aviso de convocatoria pública** 27/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Publicación de estudios previos** 27/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones** 27/04/2023 10:28:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones** 5/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones** 8/05/2023 3:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos** 8/05/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos** 11/05/2023 7:55:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección** 8/05/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos** 19/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones** 29/05/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Plazo máximo para expedir adendas** 29/05/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Presentación de Ofertas** 30/05/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Apertura de Ofertas** 30/05/2023 4:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

| | |
|---|---|
| **Informe de presentación de Ofertas** | 30/05/2023 4:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Publicación del informe de evaluación de las Ofertas** | 26/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas** | 29/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta** | 9/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Firma del Contrato** | 12/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Entrega de las garantías de ejecución del contrato** | 18/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato** | 19/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Definir Plan de Pagos?** | No | | | | |
| **¿Solicitud de garantías?** | Sí | | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas?** | No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | Sí | | | | |
| | ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10 | | | |
| **Cumplimiento** | Sí | | | | |
| ☑ | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| | ☑ % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ | Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ | Pago de salarios | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ | Calidad del servicio | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | No | | | | |

## Lista de respuesta de proveedores

**Fecha de publicación** 30/05/2023 5:32:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

| Posición | Estado | Razón | Fecha y hora de llegada | Proveedor | | | Documento de la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendiente | | 29/05/2023 4:51:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | **CONSORCIO AYA TÚNEL DAZA**<br>COLOMBIA, Medellín | **0** Recomendación (es) ☑ | Descargar |
| 2 | Pendiente | | 29/05/2023 6:38:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | B&C S.A | **B&C S.A**<br>**Servicios profesionales** | **0** Recomendación (es) | Descargar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **de ingeniería y arquitectura** COLOMBIA, Bogotá | | |
| 3 | Pendiente | 29/05/2023 8:09:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | **C. VARIANTE GVA** COLOMBIA, Bucaramanga | **0** Recomendación (es) | Descargar |
| 4 | Pendiente | 29/05/2023 9:14:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | **TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA** COLOMBIA, Medellín | **0** Recomendación (es) | Descargar |
| 5 | Pendiente | 30/05/2023 7:07:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | **CONSORCIO VIAL POPULAR** COLOMBIA, Bogotá | **0** Recomendación (es) | Descargar |

1 2 3 4 5 6 7 8 »

## Documentación

| Nombre del documento | |
|---|---|
| Formato 3- Experiencia - CCE-EICP-FM-631.xlsx | Descargar |
| Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-641.docx | Descargar |
| Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-651.docx | Descargar |
| Formato 6- Vinculación de personas en discapacidad CCE-EICP-FM-661.docx | Descargar |
| Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-671.docx | Descargar |
| Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-681.docx | Descargar |
| Formato 9- Experiencia y formación academica personal clave evaluable1.docx | Descargar |
| Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-811.docx | Descargar |
| Formato 11 - Autorizacion tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-821.docx | Descargar |
| Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-1371.docx | Descargar |
| Formato 13 - Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-1381.docx | Descargar |
| Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-711.xlsx | Descargar |
| Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-721.docx | Descargar |
| Matriz 3- Matriz de riesgos.xlsx | Descargar |
| Formato 1- Carta de presentación de la oferta CCE-EICP-FM-611.docx | Descargar |
| Formato 2 - Conformación de proponente plural - CCE-EICP-FM-621.docx | Descargar |
| 2. Estudios previos y análisis del sector.docx | Descargar |
| 4. Presupuesto Oficial.xlsx | Descargar |
| 3.Documento base o pliego tipo.docx | Descargar |
| 5. Formulario No 1.xlsx | Descargar |
| 6. Metodologia y Plan de cargas.docx | Descargar |
| 7. Apendice Socio Ambiental Interventoria Licenciado.docx | Descargar |
| Anexo 1- Anexo Técnico.docx | Descargar |
| Anexo 2- Cronograma CMA-014.xlsm | Descargar |
| Anexo 3- Glosario.docx | Descargar |
| Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-251.docx | Descargar |
| Anexo 5 Minuta ajustada (2).docx | Descargar |
| 1. Aviso convocatoria.docx | Descargar |
| Matriz 4 - Lineamientos del Personal clave evaluable.xlsx | Descargar |

| | |
|---|---|
| 0. ACTA DE OBSERVACIONES CMA-DEO-SGI-014-2023 -.pdf | Descargar |
| 1. Resolución apertura - CMA-DEO-SGI-014-2023.pdf | Descargar |
| 2. Estudios previos y análisis del sector -DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| 3.Documento base o pliego tipo -DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| 6. Metodologia y Plan de cargas -DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| 7. Apendice Socio Ambiental Interventoria Licenciado -DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| 8. CDP.pdf | Descargar |
| Anexo 1- Anexo Técnico -DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| Anexo 3- Glosario.docx | Descargar |
| Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-251.docx | Descargar |
| Anexo 5 Minuta ajustada.docx | Descargar |
| Formato 1- Carta de presentación de la oferta CCE-EICP-FM-611.docx | Descargar |
| Formato 2 - Conformación de proponente plural - CCE-EICP-FM-621.docx | Descargar |
| Formato 3- Experiencia - CCE-EICP-FM-631.xlsx | Descargar |
| Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-641.docx | Descargar |
| Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-651.docx | Descargar |
| Formato 6- Vinculación de personas en discapacidad CCE-EICP-FM-661.docx | Descargar |
| Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-671.docx | Descargar |
| Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-681.docx | Descargar |
| Formato 9- Experiencia y formación academica personal clave evaluable1.docx | Descargar |
| Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-811.docx | Descargar |
| Formato 11 - Autorizacion tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-821.docx | Descargar |
| Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-1371.docx | Descargar |
| Formato 13 - Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-1381.docx | Descargar |
| Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-711.xlsx | Descargar |
| Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-721.docx | Descargar |
| Matriz 3- Matriz de riesgos DEFINITIVO.xlsx | Descargar |
| Matriz 4 - Lineamientos del Personal clave evaluable DEFINITIVO.xlsx | Descargar |
| ADENDA 1 CMA-DEO-SGI-014-2023.pdf | Descargar |
| Anexo 2- Cronograma CMA-014 Adenda 1.xlsm | Descargar |
| ADENDA 2 CMA-DEO-SGI-014-2023 publicar.pdf | Descargar |
| 4. Presupuesto Oficial Formulado - Adenda 1.xlsx | Descargar |
| 5. Formulario No 1- Adenda 2.xlsx | Descargar |

## Información de la selección

| Informes proceso de selección | Fecha informe final de selección | | Valor | Estado de la selección |
|---|---|---|---|---|
| ΞCO1.AWD.1729303 | 6/10/2023 10:21 PM | | 1.322.389.271 COP | Activo |
| Informe de evaluación | 26/09/2023 11:51 PM | Descargar<br>Descargar<br>Descargar<br>Descargar | | |
| Informe de evaluación | 2/10/2023 9:21 PM | Descargar<br>Descargar<br>Descargar<br>Descargar | | |
| Informe de selección | 6/10/2023 10:21 PM | Descargar<br>Descargar<br>Descargar<br>Descargar | | |

| Adjudicatario | Valor Adjudicado | Documentos | |
|---|---|---|---|
| ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC - | 1.322.389.271 COP | Descargar<br>Descargar | Ver contrato |

## Visita al lugar de ejecución

| | |
|---|---|
| **¿Permitir visitas al lugar de ejecución?** | No |

## Cuestionario

## Evaluación

## Observaciones y Mensajes

| Tipo | Referencia | Asunto | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de selección | CO1.AWD.1729303 | Informe de selección CO1.AWD.1729303 | 6/10/2023 10:21 PM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.5361480 | [Respondido] RE:SUBSANACIÓN CONSORCIO VIAL IC | 6/10/2023 10:20 PM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.5361954 | [Respondido] RE:RTA Informe Preliminar | 6/10/2023 10:20 PM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.5361163 | [Respondido] RE:Respuestas al informe preliminar de evaluación-CMA-DEO-SGI-014-2023 | 6/10/2023 10:20 PM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.5360029 | [Respondido] RE:Subsanación Consorcio INGENIAVIAL | 6/10/2023 10:20 PM *(UTC -5 horas)* | Detalle |

1 2 3 4 5 »

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**Oficina Asesora Jurídica**

# FICHA TECNICA

**Número de Contrato:** **3912** **Fecha:** **12 de octubre de 2023**

**Contratista:** ACINCO INGENIERIA S.A.S

**Objeto:** INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**PROCESO DE SELECCION**

**No Proceso:**

**Res Adj:**


**Fecha:**


| Secuencia | Documento | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | CDP 102023 |
| 2 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | PUBLICACION PROCESO SECOP II |
| 3 | RESOLUCION APERTURA | RESOLUCION No 1537 Por la cual se ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DEO-SGI-014-2023, que tiene por OBJETO: ¿INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 . DEPARTAMENTO DE NARIÑO¿ |
| 4 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | ANEXO 1- ANEXO TECNICO |
| 5 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | APÉNDICE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL |
| 6 | PLIEGO DE CONDICIONES | DOCUMENTOS BASE - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITVO |
| 7 | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR |
| 8 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR |
| 9 | RESOLUCION DE ADJUDICACION | RESOLUCION No 3560 Por la cual se adjudica el Concurso de Méritos Abierto No CMA-DEO-SGI-014-2023 cuyo objeto es la ¿INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO¿ |
| 10 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | ADENDAS 1 Y 2 CMA-DEO-SGI-014-2023 |
| 11 | PROPUESTA y ACEPTACION TERMINOS DE REFERENCIA | FORMULARIO No 1 - PROPUESTA ECONOMICA |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | ANTECEDENTES CONSORCIO E INTEGRANTES |
| 13 | FOTOCOPIA DE LA CEDULA | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL |
| 14 | FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT | RUT CONSORCIO |
| 15 | FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT | RUT REPRESENTANTE LEGAL |
| 16 | CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO | CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL |
| 17 | CERTIFICACION BANCARIA | |
| 18 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADO PAGO SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES |
| 19 | CONTRATO PRINCIPAL | CONTRATO PRINCIPAL CON PANTALLAZO SECOP II |
| 20 | REGISTRO PRESUPUESTAL | RP 1153823 |
| 21 | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | POLIZA No 11-44-101209681 ANEXO 2 - AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL |
| 22 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | ACTA APROBACION POLIZAS QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL |
| 23 | ORDEN DE INICIACION | OFICIO 2023S-VBOG-025229 |
| 24 | OFICIO | OFICIO 2023S-VBOG-022820 DESIGNACION GESTOR TECNICO DEL PROYECTO A LORENA MA. CORREA HERNANDEZ |
| 25 | RESOLUCION | RESOLUCION No 3758 se designa un funcionario como supervisor del Contrato de Interventoría No. 3912 de 2023 A JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA |
| 26 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 1 |
| 27 | ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS | No.70 - APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO |
| 28 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DEL CONTRATISTA |
| 29 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | PODER ESPECIAL PARA FIRMA DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA |
| 30 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, RNMC Y REDAM |
| 31 | CONTRATO ADICIONAL | PRORROGA No. 1: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ENE 2024 HASTA EL 31 JUL 2024. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION |
| 32 | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 11-44-101209681 ANEXOS 6 Y 7 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO Y LA PRORROGA No. 1 |
| 33 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO Y LA PRORROGA No. 1 INCLUYE PANTALLAZOS SECOP II DE APROBACION |
| 34 | REPROGRAMACION DEL PROGRAMA DE INVERSION | REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS |
| 35 | ACTAS DE MODIFICACION | ACTA DE COSTOS No 1 DICIEMBRE 2023 |
| 36 | ACTAS DE MODIFICACION | ACTA DE COSTOS No 2 |
| 37 | ACTAS DE MODIFICACION | ACTA DE COSTOS No 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | INFORME SOBRE | INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PERIODO DICIEMBRE 2023 |
| 39 | INFORME SOBRE | INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PERIODO ENERO 2024 |

**TOTAL ANEXOS 39**


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
19905
Seleccion de Objetos
Objeto
INTERV OPERACION DE TUNEL DAZA UBICADO EN LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 25
MANT CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
PAGO DE ENERGIA DE TUNELES DAZA, PEÑALISA Y LLANA
PAGO DE ENERGIA TUNELES DAZA, PEÑALISA Y LLANA, LOCALIZADOS EN LOS SECTORES PASTO - MOJARRAS,
MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA Y MANTENI
MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER
INTERV. MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO
MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER
INTERV MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO
IP SERVICIO DE OPERACIONTUNEL DAZA 2023
Pago de energia tunel Daza, tunel Llana y tunel Peñalisa localizados en el departamento de Nariño
89-2024 ESPINO-GUACHUCAL -IPIALE
Seleccion...
Supervisor
LORENA CORREA HERNANDEZ
Codigo BPIN
2018011000439
Imputacion
2401-0600-0112
Departamento
NARIÑO
Sector
.
Contrato
3912-
Total Programado
3.028.015.015,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
17/05/2024
17/05/2024
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
INFORMES
2023 SRN 1/03/2023 31/12/2023 1.322.389.271,00
2023 ANTICIPO 01 SRN 19/12/2023 31/12/2023 555.625.744,00
2024 ADICION 01 SRN 1/05/2024 31/12/2024 1.150.000.000,00 5,00
Anticipo Programado 555.625.744,00
Anticipo Amortizado 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma 1.150.000.000
-1.150.000.000


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
19905
Seleccion de Objetos
Objeto
INTERV OPERACION DE TUNEL DAZA UBICADO EN LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 25
MANT CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
PAGO DE ENERGIA DE TUNELES DAZA, PEÑALISA Y LLANA
PAGO DE ENERGIA TUNELES DAZA, PEÑALISA Y LLANA, LOCALIZADOS EN LOS SECTORES PASTO - MOJARRAS,
MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA Y MANTENI
MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER
INTERV. MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO
MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER
INTERV MTO Y ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO
IP SERVICIO DE OPERACIONTUNEL DAZA 2023
Pago de energia tunel Daza, tunel Llana y tunel Peñalisa localizados en el departamento de Nariño
89-2024 ESPINO-GUACHUCAL -IPIALE
Seleccion...
Supervisor
LORENA CORREA HERNANDEZ
Codigo BPIN
2018011000439
Imputacion
2401-0600-0112
Departamento
NARIÑO
Sector
.
Contrato
3912-
Total Ejecutado
355.356.329,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
17/05/2024
17/05/2024
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
INFORMES
2023 Acta costos 01- dic 19/12/2023 91.963.048,00 1,00
2023 Acta Costos 02 1/04/2024 131.303.675,00 1,00
2023 Acta Costos 03 1/04/2024 132.089.606,00 1,00
Agregar
Eliminar
Editar

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -
Sigla: ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -
Nit: 901.230.477-4 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

### MATRÍCULA

Matrícula No. 03036494
Fecha de matrícula: 14 de noviembre de 2018
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 26 de febrero de 2024
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

### UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 7 No. 156 10 P 31 To Krystal
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@aciproyectos.com
Teléfono comercial 1: 7460460
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 7 No. 156 10 P 31 To Krystal
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificacionesjudiciales@aciproyectos.com
Teléfono para notificación 1: 7460460
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo



Constanza del Pilar Puentes Trujillo

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 9 de noviembre de 2018 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de noviembre de 2018, con el No. 02394477 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ACINCO INGENIERIA SAS.

## REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 0003 del 28 de diciembre de 2020 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de marzo de 2021, con el No. 02681166 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ACINCO INGENIERIA SAS a ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - y adicionó la(s) sigla(s) ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 9 de noviembre de 2118.

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades principales: 1) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o, fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración,) y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la ingeniería civil, mecánica, industrial, eléctrica, electrónica, de

sistemas, ambiental, de petróleos, química, de telecomunicaciones y en general de todo tipo de ingenierías, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con la metalmecánica, electricidad, geología, minería, geotecnia, arquitectura, etc. 2) La gerencia integral de proyectos de infraestructura de obra, concesión, consultoría, interventoría, supervisión, fiscalización, inspección de cualquier especificación afín a la ingeniería. 3) Celebrar directa o indirectamente, ejecutar y liquidar contratos que involucren todas o algunas de las fases de un proyecto bajo la figura de llave en mano, administración delegada, concesiones, B.O.O.T, etc. 4) La realización de investigaciones, estudios de factibilidad, proyección, planeación, diseño, fabricación, ensamble, transformación, montajes y mantenimiento, asesoría y administración y representación de todo tipo de maquinaria para toda clase de obras energéticas, industriales, electrónicas, de comunicaciones, forestales, minerales, mecánicas y en general para todo tipo de obras de ingeniería en cualquiera de sus especialidades, facetas o ramos. 5) La realización de todo tipo de interventorías, inspectorías, supervisiones, fiscalizaciones y consultorías técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambiental, social, etc. 6) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, embalaje, suministro y transporte de alimentos. 7) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la operación de plantas de producción de alimentos, empaque y distribución, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos productos y la distribución de estos alimentos, etc. 8) La sociedad podrá prestar los servicios de administración, operación y mantenimiento de cualquier obra civil, mecánica, de petróleo,

industrial, eléctrica o electrónica, de sistemas y/o química. 9) La construcción de obras civiles en general, administración, estudios de factibilidad, promoción de construcciones. 10) Estudios económicos, peritazgos, avalúos y en general del ejercicio de todas las actividades relacionadas con la propiedad raíz. 11) La sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal y carga, alquiler de sus equipos, maquinaria y vehículos. 12) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a componentes jurídicos, sociales, ambientales, de control de calidad, de higiene industrial, y de salud ocupacional de los proyectos. 13) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que tengan por objeto realizar o ejecutar actividades vinculadas a elaboración, implementación, seguimiento y/o control de actividades ambientales vinculadas con los estudios de impacto ambiental, licenciamientos ambientales y otras autorizaciones ambientales. 14) La explotación de todas las demás industrias afines o conexas con el objeto social anterior. 15) Prestación de servicios profesionales de asesoría, representación jurídica e interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección jurídica. 16). Prestación de servicios de verificación de las fronteras comerciales según la regulación vigente. 17) Planear, Diseñar, Desarrollar, complementar, implementar, hacer seguimiento, supervisión y/o interventoría de programas y proyectos de carácter social, y/o política social, y/o programas sostenibles, especialmente cuando su acción se en foque al trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y desplazados de nuestro país y países con igual situación de necesidades. 18) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos o convenios a nivel nacional o internacional con empresas prestadoras de salud y recreación, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de valores solidarios de la comunidad. 19) Proveer, suministrar, administrar o desarrollar sistemas de información y equipos tecnológicos para el desarrollo de línea base y proyectos sociales. 20) Promover y propiciar el desarrollo social, económico, cultural, académico y comercial de los habitantes de las comunidades colombianas, enfocando

su acción social al trabajo con niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres. 21) Brindar atención educativa integral y/o programas de capacitación dirigidos a poblaciones vulnerables en el territorio nacional e internacional, especialmente a niños, niñas, jóvenes y adultos. 22) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a servicios públicos domiciliarios o no domiciliarios. 23) Constituir consorcios, uniones temporales y figuras contractuales afines para aunar esfuerzos en cualquier tipo de proyecto que tenga por objeto la realización de cualquiera de las actividades principales comprendidas en el objeto social. 24) Asociarse con compañías nacionales o extranjeras de igual o diferente objeto social. En ejercicio de su objeto social y funciones, la sociedad podrá desarrollar actividades complementarias, tales como 1) La compra, venta, importación y exportación de repuestos, equipos y maquinaria y/o instalaciones y en general de elementos necesarios para desarrollar las actividades principales. 2) La compra, venta de bienes muebles e inmuebles. 3) Efectuar el alquiler de equipos de control y medición, laboratorio, topografía, equipos de cómputo y en general cualquier tipo de bienes de su propiedad. 4) La intermediación de toda clase de negocios sea como agente, comisionista o mediante cualquier otra forma de mandato, de firmas nacionales o extranjeras, públicas o privadas que desarrollen o no las actividades propias del objeto social. 5) Tramitar los créditos bancarios necesarios y operaciones de crédito indistintas, pudiendo suscribir acuerdos en calidad de avalista para cualquier tipo de negocio. 6) Adquirir a cualquier título, enajenar, usufructuar, gravar, limitar, administrar, tomar o dar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el normal desarrollo de la actividad social; 7) Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin intereses, girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar y negociar en general cualquier clase de título de crédito, dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; 8) Constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades

comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades o empresas de objeto semejante, complementario o accesorio al suyo, absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades, hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a dichas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en concesiones para su explotación; 9) Celebrar y/o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones con establecimientos públicos y privados que se relacionen con los bienes sociales; 10) Transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros y a los accionistas mismos, o a sus administradores y trabajadores; 11) Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad. 12) Suministrar los servicios de prensa, impresión y comercialización. 13). Realizar los cursos de formación educativa en cualquier área ya cualquier nivel; 14). Tomar y formar parte en sociedades de responsabilidad limitada en comandita, anónimas o cualquier otra de orden legal, tanto como socio en cualquier de las formas de asociación, como asesora o como miembro de la junta directiva. 15). La sociedad podrá constituirse en garantía o fiadora de obligaciones ante terceros. Para poder constituirse como garante o fiadora de terceros, el representante legal de la misma deberá contar con el aval del cien por ciento (100%) de la junta directiva, mediante acta en donde se verifique la aceptación de los mismos. Dicha acta será requisito sine qua non para la suscripción de cualquier documento que obligue a la sociedad ante terceros. 16). Además la sociedad podrá ejercer todos los actos de comercio ya mencionados en el ramo de transporte para la distribución de productos que representen o se comprometan especialmente. 17) Adicionalmente, con el propósito de acogerse a la condición de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo y para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019, se adiciona el objeto social de la sociedad el desarrollo de las siguientes actividades: A) En la dimensión Modelo de Negocio-"Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. Para lo cual la sociedad adoptará y actualizará periódicamente listas de proveedores de bienes y servicios locales. En los procesos de adquisición de bienes o servicios la sociedad hará invitación directa

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

a por lo menos un proveedor que dentro de sus políticas haya implementado normas de equidad en la compensación de sus colaboradores o dentro de sus políticas incluya actividades de protección ambiental. B) En la dimensión Modelo de Gobierno Corporativo- B.1 "Crear un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad" y B.2 "Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa" Para los anteriores efectos, la sociedad creará un Manual de Gobierno en el que se incluirá la misión, visión, valores y expectativas de la empresa. Este será divulgado entre sus colaboradores, proveedores y clientes. C) En la dimensión Modelo Prácticas Laborales, "Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabaja dores" Para los anteriores efectos, el reglamento interno de trabajo deberá contemplar las medidas tendientes a flexibilizar jornadas laborales o permitir el teletrabajo de acuerdo a las necesidades tanto del servicio como del colaborador. D) En la dimensión Prácticas Ambientales "Efectuar anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en so de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad". Para estos efectos, la sociedad realice por lo menos una vez al año una auditoría ambiental sobre la eficiencia y eficacia en el uso de energía, agua y el tratamiento de desechos en los proyectos en ejecución. La sociedad llevará un repositorio de conformidad con la periodicidad de factura de los servicios, para evaluar el desempeño y tomar las medidas que considere necesarias. E) En la dimensión Prácticas con la comunidad- "Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad". Para estos efectos, se conformará una lista de fundaciones orientadas a obras sociales con las cuales establecerá un vínculo de apoyo. Para tal fin, realizará por lo menos una jornada anual que tendrá como objetivo promover el voluntariado entre sus trabajadores y colaboradores brindando la posibilidad de que la fundación pueda apoyar sus proyectos a partir de los conocimientos técnicos que puedan brindar los colaboradores durante la jornada y/o realizar la donación de elementos o provisiones que sirvan para el funcionamiento o desarrollo de las actividades de la fundación. 18) En virtud del numeral 5° del artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita".

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal : $1,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal : $1,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal : $1,00

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un representante legal, que podrá ser o no miembro de la Junta Directiva con un primer suplente y un segundo suplente. El primer suplente y el segundo suplente ejercerán las mismas funciones del representante legal y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales o cuando se hallare legalmente inhabilitado para en el asunto determinado.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, en su ausencia absoluta o temporal podrán actuar con las mismas atribuciones y limitaciones los suplentes, y en especial, las siguientes: 1) Representar legalmente a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional; 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) cumplir y hacer

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

cumplir las decisiones e instrucciones de la asamblea general de accionistas; 4) Cuidar de la adecuada y oportuna recaudación e inversión de los fondos de la compañía, de acuerdo con las decisiones de la que la asamblea general de para el efecto; 5) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares, negociaciones, licitaciones y procesos de selección relacionados con las actividades principales de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos que surjan de dichos procesos de selección cuyo valor no exceda de VEINTE MILLONES DE DÓLARES (US $20.000.000) de los Estados Unidos de Norte América o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente en soles peruanos y. autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El Representante Legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos que surjan de los procesos de selección cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada, siempre y cuando la Junta Directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere se elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 6) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas incluyendo el Reporte de Gestión que contenga las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas por la sociedad en el periodo; 7) Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la sociedad con excepción de aquellos cuyo nombramiento esté atribuido a otro órgano social; 8) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía; 9) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el de la sociedad; 10) Solicitar las autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto; 11) Registrar las reformas a los estatutos de la sociedad; 12) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que representen a la sociedad en toda clase de procesos, asuntos y trámites; 13) Cumplir o hacer que se cumplan

oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad; 14) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades complementarias de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (US $30.000,) de los Estados Unidos de Norte América o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente en soles peruanos y a autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El Representante Legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la Junta Directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 15) Autorizar la participación y/o participar en cualquier proceso de selección, sistema y/o modalidad conforme a la normativa de las contrataciones del estado y su reglamento o de las normas que las sustituya, con la finalidad de realizar todo tipo de servicios, incluidos los de consultoría, consultoría de obras; estudios definitivos y/o expedientes técnicos de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental, supervisión de estudios y/o expedientes técnicos y/o, obras y demás actividades propias conforme a aquellos estudios de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental y afines que se encuentren definidas en el objeto social de la sociedad. 16) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en, tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades complementarias de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (US $30.000) de los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente en soles peruanos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que, deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El Representante Legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la Junta Directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se

determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 17) Realizar el Reporte de Gestión de las actividades de beneficio de interés colectivo observando el estándar independiente escogido por la sociedad siempre que esté dentro de los reconocidos por la Superintendencia de Sociedades, y velar por la publicación del reporte en la página web de la sociedad o en el domicilio social y, 18) Las demás que le correspondan conforme a la ley o los estatutos.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 0009 del 16 de mayo de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de julio de 2022 con el No. 02854623 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Representante Legal | Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia | C.C. No. 52816621 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Suplente | Jorge Alberto Calderon Baron | C.C. No. 79788710 |
| Segundo Suplente | Daniel Eduardo Hernandez Cardenas | C.C. No. 80423035 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 0015 del 28 de febrero de 2024, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2024 con el No. 03080771 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia | C.C. No. 52816621 |
| Segundo Renglon | Jorge Alberto Calderon Baron | C.C. No. 79788710 |
| Tercer Renglon | Daniel Eduardo Hernandez Cardenas | C.C. No. 80423035 |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Sandra Patricia Barrero Ulloa | C.C. No. 52156934 |
| Segundo Renglon | Sandra Janneth Hernandez Martinez | C.C. No. 52357103 |
| Tercer Renglon | Alejandro Barreto Obregon | C.C. No. 79695501 |

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 9 de febrero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2022 con el No. 02815514 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Persona Juridica | ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS | N.I.T. No. 830068110 6 |

Por Documento Privado del 21 de diciembre de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2023 con el No. 03048597 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

| | | |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Michelle Dayana Martinez Carrero | C.C. No. 1007354365 T.P. No. 303566-T |

Por Documento Privado del 5 de febrero de 2024, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de febrero de 2024 con el No. 03062791 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Suplente | Angie Melissa Bolivar Orjuela | C.C. No. 1094960989 T.P. No. 280764-T |

**PODERES**

Por Escritura Pública No. 2561 del 21 de noviembre de 2023, otorgada en la Notaría 33 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 6 de Diciembre de 2023, con el No. 00051438 del libro V, la persona jurídica confiere poder general amplio y suficiente, con las facultades dispositivas y administrativas a favor de Sandra Janneth Hernández Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 52.357.103, expedida en Bogotá, para que en nombre y representación de ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO -BIC--ACINCO INGENIERIA S.A.S -BIC y CONSORCIOS en los cuales la sociedad sea parte, actúe en los siguientes actos: Para que celebre, sin limitación en términos de cuantía, contratos de adquisición de bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de las oficinas del nivel central de ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO -BIC- ACINCO INGENIERIA SAS-BIC, entre los que se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los contratos de prestación de servicios, cuyo objeto sea la adquisición de servicios de telecomunicaciones, suministro de bienes requeridos para la operación de proyectos previo requerimiento de las Gerencias Técnicas de ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO -BIC--ACINCO INGENIERIA S.A.S-BIC., tales como elementos de protección personal o dotaciones. De igual manera, para que suscriba modificaciones contractuales, actas tales como: suspensión, reinicio, terminación y liquidación de los contratos anteriormente enunciados.

Por Escritura Pública No. 2562 del 21 de noviembre de 2023, otorgada

en la Notaría 33 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 6 de Diciembre de 2023, con el No. 00051440 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente con las facultades dispositivas y administrativas a favor de Jaime Solano León, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.113.681, para que en nombre y representación de ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC. en los cuales la sociedad sea miembro, para que actúe en los siguientes actos: 1.- Para que celebre, sin limitación en términos de cuantía, contratos de adquisición de bienes y servicios requeridos para la puesta en funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco de cada uno de los proyectos a cargo de la Gerencia Técnica de Energía, entre los que se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los contratos de prestación de servicios con especialistas de todas las áreas de la ingeniería, contratos de arrendamiento de bienes inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos, contratos de alquiler de equipos para ensayos y topografía, contratos para adquisición de telefonía local, móvil e internet de los proyectos. De igual manera, para que suscriba modificaciones contractuales, actas tales como: suspensión, reinicio, terminación y liquidación de los contratos anteriormente enunciados.

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta No. 0003 del 28 de diciembre de 2020 de la Accionista Único | 02681166 del 31 de marzo de 2021 del Libro IX |
| Acta No. 08 del 9 de febrero de 2022 de la Asamblea de Accionistas | 02815513 del 13 de abril de 2022 del Libro IX |

## SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 11 de octubre de 2019 bajo el número 02514824 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- A C I PROYECTOS S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la

referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-11-14

Por Documento Privado del 25 de enero de 2022 de Representante Legal, inscrito el 3 de febrero de 2022 bajo el número 02788398 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- ARCO HOLDING GROUP CORP
Domicilio: (Fuera Del País)
Nacionalidad: Panameña
Actividad: Administración Empresarial (Código CIIU 7010)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-11-14

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 11 de octubre de 2019 bajo el número 02514824 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- A C I PROYECTOS S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2018-11-14

Por Documento Privado del 26 de enero de 2022 de Representante Legal, inscrito el 1 de febrero de 2022 bajo el número 02787717 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- ARCO HOLDING GROUP CORP
Domicilio: (Fuera Del País)
Nacionalidad: Panameña
Actividad: Actividades de administración empresarial (Código CIIU 7010).
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2018-11-14

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

** Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial **

Mediante Documento Privado No. Sin Num del 11 de febrero de 2021 inscrito el 5 de Marzo de 2021 bajo el No. 02669799 del libro IX, se aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 11 de octubre de 2019, bajo el número 02514824 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad A C I PROYECTOS S.A.S (Matriz) comunica que configura grupo empresarial y situación de control con las sociedades: ACINCO INGENIERÍA S.A.S, 3B PROYECTOS S.A.S., CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S., KRYSTAL INGENIEROS S.A.S y PROYECTOS DE GESTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS (subordinadas).

Se aclara la Situación de Grupo Empresarial inscrita el 1 de febrero de 2022 bajo el No. 02787717 del libro IX, y la situación de control inscrita el 3 de febrero de 2022 bajo el no. 02788398 del libro IX, modificado por Documento Privado del 26 de diciembre de 2023 inscrito el 27 de Diciembre de 2023 bajo el No 03050094 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad ARCO HOLDING GROUP CORP (matriz) comunica que configura grupo empresarial y ejerce situación de control de manera directa sobre GB PLUS SAS, e indirecta sobre A C I PROYECTOS S.A.S a través de GB PLUS SAS (FILIAL) y sobre las sociedades 3B PROYECTOS SAS, KRYSTAL INGENIEROS S A S, ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC, ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC, e INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC a través de A C I PROYECTOS S.A.S (Subordinadas).

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7020

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.735.617.381
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18**
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24879754A969E**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 52816621 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/04/2024 04:50 PM

Código Verificación: **HE8XUZDRFL**

Válida hasta: **08/07/2024**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14979703673

(415)7707212489984(8020) 000001497970367 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC - |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 7 156 10 P 31 TO KRYSTAL

42. Correo electrónico contabilidadimpuestos@aciproyectos.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 4 6 0 4 6 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | 7 0 2 0 | 2 0 1 8 1 1 0 9 | | 7 1 1 1 | 7 7 3 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 07 / 16 : 37: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979703673

(415)7707212489984(8020) **0000014979703673 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 0 0 3 |
| 73. Fecha | 2 0 1 8 1 1 0 9 | 2 0 2 0 1 2 2 8 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 8 1 1 1 4 | 2 0 2 1 0 3 3 1 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 0 3 6 4 9 4 | 0 0 0 3 0 3 6 4 9 4 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 8 1 1 0 9 |
| 81. Hasta | 2 1 1 8 1 1 0 9 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 8 | 2 0 1 8 1 1 1 4 | | - |
| 2 | 7 9 | 2 0 1 8 1 1 1 4 | | - |
| 3 | 1 1 0 | 2 0 2 1 0 1 0 2 | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCO HOLDING GROUP CORP | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ARCO HOLDING GROUP CORP

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979703673

(415)7707212489984(8020) **000001497970367 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 8 1 1 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 2 8 1 6 6 2 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SARMIENTO | GARCIA | JHULIANA | ANDREA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 8 1 1 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 4 2 3 0 3 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | CARDENAS | DANIEL | EDUARDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 8 1 1 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 7 8 8 7 1 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALDERON | BARON | JORGE | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979703673

(415)7707212489984(8020) **000001497970367 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 8 0 4 2 3 0 3 5 | | COLOMBIA 1 6 9 | HERNANDEZ | CARDENAS | DANIEL | EDUARDO | | | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 8 1 6 6 2 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | SARMIENTO | GARCIA | JHULIANA | ANDREA | | | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 9 6 9 5 5 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | BARRETO | OBREGON | ALEJANDRO | | | | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 1 5 6 9 3 4 | | COLOMBIA 1 6 9 | BARRERO | ULLOA | SANDRA | PATRICIA | | | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 7 8 8 7 1 0 | | COLOMBIA 1 6 9 | CALDERON | BARON | JORGE | ALBERTO | | | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979703673

(415)7707212489984(8020) **000001497970367 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 0 7 8 5 5 7 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRETO | CASTAÑO | JUAN | MANUEL |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 8 1 1 0 9 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14979703673

(415)7707212489984(8020) **000001497970367 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 3 0 4 7 7 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 0 7 3 5 4 3 6 5 | 9 | 3 0 3 5 6 6 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | CARRERO | MICHELLE | DAYANA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 0 6 8 1 1 0 | 6 | ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 2 1

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 4 9 6 0 9 8 9 | 1 | 2 8 0 7 6 4 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BOLIVAR | ORJUELA | ANGIE | MELISSA |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 0 6 8 1 1 0 | 6 | ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 0 4

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 8 6 1 9 9 8 | 8 | 1 7 3 9 1 6 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAMBA | AMAYA | BIBIANA | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 247344501

PIB
08:41:18


Bogotá DC, 21 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC- identificado(a) con NIT número 9012304774:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 247344679

PIB
08:43:28


Bogotá DC, 21 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52816621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/05/2024 08:46:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52816621 .**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **92576684** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir







COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUVISO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
PROCESO - No CMA-DEO-SGI-014-2023

Objeto: "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

**Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.**

**Responsable: Laura Castro Vivanco**

**Fecha: 23 de mayo de 2023**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 08:43:49 AM horas del 21/05/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **52816621**

Apellidos y Nombres: **SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.