DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

Santiago de Cali, 28 de mayo de 2024.

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Dirección Territorial Pacífico
Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
Cali, Colombia

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA 002 DE 2023 NACION "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC NACION-2023-001 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA"*

ASUNTO: ***SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA 002 DE 2023 NACION Y AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 002 DE 2023.***

Cordial saludo,

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato en referencia, nos permitimos presentar la solicitud de suspensión del Contrato de Obra NO. 002 DE 2023 NACION, el cual es ejecutado por el contratista CONSORCIO ADECUACION GORGONA, cuyo representante legal Luis Felipe Bonilla Arcos identificado con cedula de ciudadanía No. 76.314.538 de Popayán, para el cumplimiento del objeto contractual "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA"

diezplusingenieria@gmail.com
Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)
(57) 304 578 2489

Durante el transcurso del mes de mayo, las actividades de obra destinadas a la logística necesaria para la conclusión exitosa del objeto contractual experimentaron considerables retrasos debido a condiciones climáticas desfavorables que incidieron de manera significativa en el desarrollo de las labores. Esta situación se respalda en informes del IDEAM que indican un clima húmedo constante en la región Pacífica colombiana, con un aumento gradual de las precipitaciones desde abril, hasta mayo y junio, particularmente en las zonas centro y sur del litoral. Además, se señala un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias en estas áreas.

Condiciones adversas, que incluyeron fuertes lluvias, vientos intensos, representaron un desafío considerable para el avance del trabajo planificado. Los equipos de trabajo se vieron obligados a adaptarse continuamente a estas condiciones imprevistas, lo que resultó en una coordinación más minuciosa para garantizar la seguridad de los trabajadores y la integridad de los materiales. A pesar de los esfuerzos concertados por parte del personal, los retrasos persistentes derivados de las condiciones climáticas adversas generaron tensiones adicionales en el cumplimiento de los plazos establecidos, requiriendo una gestión cuidadosa de la situación y la implementación de medidas de contingencia para mitigar los impactos en el proyecto en su conjunto.

Como resultado, se ha generado dificultad en la evacuación de escombros, lo que no solo dificulta la continuidad de las actividades culminantes de construcción, sino que también plantea preocupaciones adicionales en términos de seguridad y gestión ambiental. La necesidad de encontrar soluciones efectivas para la evacuación de escombros se ha vuelto aún más apremiante en este contexto, donde se debe salvaguardar el entorno ambiental de este parque nacional.

De acuerdo con las consideraciones anteriores y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, esta interventoría avala y recomienda a la entidad una **SUSPENSIÓN** para cumplir con el objeto del Contrato de Obra NO. 002 DE 2023 NACION cuyo objeto contractual es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA” por un término de 15 días calendario, es decir hasta el 14 de junio de 2024.

Así mismo, considerando la integralidad del contrato de interventoría y su interacción intrínseca con el contrato de obra se solicita a la entidad una **SUSPENSIÓN** para cumplir con el objeto del Contrato de Interventoría NO. 002 DE 2023 NACION cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC NACION-2023-001 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA” por un término de 15 días calendario, es decir hasta el 14 de junio de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL
EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C.: 18.467.175