	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	x	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 21/05/2024

3. Doctor (a) DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ - SUBGERENTE CORPORATIVA

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 175-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	CONELTEL S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.530.947-8
8. OBJETO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REORGANIZACIÓN DE LAS REDES Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORME AL MARCO NORMATIVO RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 136.754.991
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	$ 67.391.743
11. VALOR FINAL	$ 204.146.734
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	4 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 26 marzo 2024, por 1 mes y 4 días. Prórroga No 2 de fecha 19 abril 2024, por 1 mes.
15. PLAZO FINAL	31 de mayo de 2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	14 días.
17. JUSTIFICACIÓN	En desarrollo de las labores que estan en proceso de ejecuciòn para garantizar que las redes electricas que se despliegan desde subtaciòn elèctrica hasta puntos de salida o entrega dentro del predio del Hospital Chapinero cumplan con lo dispuesto en la norma RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), se hace necesario exterder el tiempo, con el fin de finalizar las actividades que han presentado mayores tiempo de los proyectados toda vez que, dichas actividades presentan logísticas especialeas a fin de minimizar riesgos y mantener el normal y buenfuncionaminto de las àreas sistenciales y administrativas del edificio. Por lo anterior, el suscrito supervisor solicita prórroga al contrato por 14 días, con el objetivo que el contratista cumpla con el objeto del mismos. Es pertinente mencionar que la fecha inicial del contrato es el 27 de noviembre de 2023, con un periodo inicial de 4 meses. Hasta la fecha, se han realizado prórrogas por un total de dos meses y cuatro días, sumando un total de seis meses y cuatro días. Por lo tanto, el tiempo de ejecución a la fecha de esta solicitud es del 96%. El valor inicial del contrato fue de $136.754.991, y se realizó una adición de $67.391.743, alcanzando así un valor total de $204.146.734. De este monto, el valor certificado hasta la fecha es de $91.848.683,71, equivalente al 45%, presentando un saldo a la fecha de $112.298.050,29. Cabe resaltar que el contratista no ha presentado la factura de los trabajos realizados en mayo de la presente vigencia.

Cordialmente,

18. Nombre del supervisor: MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Cargo

N/A
19.LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO.
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del director: DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos:Certificación de cumplimiento de contrato.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	175-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	27/11/2023
Nombre del contratista:	CONELTEL SAS	**NIT/ N° Identificación**	900.530.947-8
Objeto:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REORGANIZACIÓN DE LAS REDES Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORME AL MARCO NORMATIVO RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2082	6-oct.-23	50082	15-nov.-23	$ 136.754.991
Otrosí adición No.	406	27-mar.-24	23138	2-abr.-24	$ 67.391.743
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	**$ 204.146.734**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	4 MESES
Inicio *	27 de noviembre de 2023
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 4 días.
Otrosí prorroga No. 2	1 mes
Terminación *	31 de mayo de 2024

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	22-dic.-23	FVE 46	$ 5.518.538	$ 1.048.522	$ 6.567.060	$ 6.567.060	$197.579.674	HOSPITAL CHAPINERO
ENERO DE 2024	25-ene.-24	FVE 52	$ 7.473.700,81	$ 1.420.003,15	$ 8.893.703,96	$ 8.893.703,96	$188.685.969,82	HOSPITAL CHAPINERO
FEBRERO DE 2024	1-mar.-24	FVE 55	$ 44.017.130,86	$ 8.363.254,86	$ 52.380.385,72	$ 52.380.385,72	$136.305.584,09	HOSPITAL CHAPINERO
MARZO Y ABRIL DE 2024	22-abr.-24	FVE 64	$ 20.174.398,15	$ 3.833.135,65	$ 24.007.533,80	$ 24.007.533,80	$112.298.050,29	HOSPITAL CHAPINERO
Valor total ejecutado					**$91.848.683,71**	**$91.848.683,71**	**$ 112.298.050,29**	

Nombre del Supervisor:	MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Unidad de Servicios de Salud y Área:	RECURSOS FISICOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FVE 64.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**45,0%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**96%**

Firma del Supervisor del Contrato