| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2023 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4899 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS LA UNIÓN Y SAMPUES DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMITAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL CASERIO EL PAISAJE
JUNTA DE ACCION BARRIO LA ESPERANZA

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 29/12/2023 | 30/04/2024 |
| 2 | 30/04/2024 | 31/05/2024 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | N.A. | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 03/06/2024 | 04/06/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 07/07/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 62.237.357,00 **50% EN SMMLV:** $ 31,12
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 62.237.357,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2023 (Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita de fecha 04 de Junio de 2024 el Interventor solicita lo siguiente:

Someter a consideración la solicitud de prorroga No 3 hasta el 06 de Julio de 2024 al contrato de interventoría No. 4899 de 2023 suscrito con la Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta que los convenios suscritos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Palmitas, Junta de Acción Comunal Caserío Paisaje, y con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza se prorrogaron hasta el 06 de Julio y es necesario este tiempo adicional con el fin de cumplir con los requisitos contractuales, razón por la cual se le solicita dicha prorroga en tiempo sin adición de recursos..

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados en los Municipios de La Unión y Sampues en el Departamento de Sucre.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| N/A | N/A | | | |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| | $ - | $ - | **$ -** | **$ -** |
| **Valor Total** | | | | **$ -** |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ - Último mes facturado: NA (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 62.237.357,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato de interventoría No. 4899 de 2023 considera viable la solicitud de prórroga No. 3 hasta el 06 de julio de 2024 presentada por HC CONSTRUCCIONES mediante oficio de fecha 04 de junio de 2024, teniendo eniendo en cuenta las motivaciones expuestas en dicho oficio, con el fin de realizar el seguimiento y control de las obras en ejecución de la la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Palmitas y Junta de Acción Comunal Caserío Paisaje en el municipio de La Unión, y con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza en el municipio de Sampués, Departamento de Sucre.

.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio de fecha 04 de junio de abril de 2024 de solicitud de prorroga No. 3 por parte de la Interventoría

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: Ismael Segundo Hernandez Escobar
Representante legal o su Apoderado

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre - Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS
Matrícula Profesional No. 08202-11397 ATL

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Dirección Territorial