	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2775-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO -ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA-TACUEYO-TORIBIO-RIO NEGRO-EL PALO DEPTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE OBRA No. 3328-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Hasta el 27 de diciembre de 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE 2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	8/04/2024	7/06/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/11/2023	28/11/2023	25/12/2023	26/12/2023
1	1	26/12/2023	26/12/2023	18/02/2024	19/02/2024
2		15/03/2024	15/03/2024	31/03/2024	1/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/06/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 81.772.040,00 **50% EN SMMLV:** $ 35,25
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.772.040
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. INT-INV-018-2024 de fecha 31 de mayo de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: prorrogar el contrato de Interventoría No. 2775-2023, en vista de que el contrato de obra No. 3328-2023 requiere una ampliación en plazo hasta el 23 de julio de 2024. Lo anterior teniendo en cuenta la solicitud del contratista de obra CONSORCIO OPERATIVO IJ, el cual manifiesta solicita ampliación de plazo a partir de la prórroga No. 1 hasta el 23 de julio de 2024, con el fin de cumplir con el alcance del objeto de obra.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

Plazo: hasta el 23 de julio de 2024.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN PUENTE, CIMENTACIÓN DE MUROS DE CONTENCION Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a $ 29.437.934,00 (mes anterior a la presente solicitud) de MAYO (año) $ 29.437.934,00 Último mes facturado: MAYO DE 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 52.334.106,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la solicitud enviada por la Interventoría mediante comunicado No. INT-INV-018-2024 de 31 de mayo de 2024 y los soportes anexos a dicho comunicado, esta supervisión considera viable la prórroga para el contrato de interventoría desde el 8 de junio de 2024 hasta el 23 de julio de 2024. Lo anterior apoyando en los soportes entregados y dada la necesidad de ejecutar la totalidad de los trabajos objeto del contrato de obra.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Oficio CE 012 23-05-2024 SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No 3328-2023.
2. Oficio INT-INV-018-2024 del 31 de mayo de 2024 Respuesta a Oficio No. CE 012 23-05-2024- Solicitud de prórroga No. 02.
3. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO A GARANTIAS INTERVENTORIA.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

FECHA 6/06/2024
(Día / Mes / Año)

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal o Apoderado
Interventoría TÉCNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
Matrícula Profesional No. 19202-113778 CAU

Firma
Nombre: Jorge Alonso Ortega Rojas
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-16412 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial (E)

N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: Sandra Milena Cadena Mora
Abogado Unidad Ejecutora

N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Jefe Unidad Ejecutora - Director (E) Territorial Cauca
Matrícula Profesional No. 19202-79853 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.