ACTA DE MODIFICACIÓN No. 003 AL contrato comunicación aceptación de oferta 169 de 2024, SUSCRITO ENTRE CORALINA Y BARKELL SERVICIOS S.A.S.

Entre los suscritos, **QUINCY BOWIE GORDON,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.009.917, expedida en San Andrés Islas, quien en calidad de Director General Ad Hoc, quien obra en nombre y representación de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA — CORALINA**, ente corporativo de carácter público, creado mediante Ley 99 de 1993, por una parte y de la otra MAYURIS KELLY ARROLLO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.620.425 de San Andrés, Islas, actuando en nombre y representación de **BARKEL SERVICIOS SAS**, propio hemos convenido en modificar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que CORALINA y **BARKELL SERVICIOS S.A.S.** suscribieron contrato 169 de 2024, cuyo Objeto es: *CONTRATO TENDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET LUV DMAX 4X4, MODELO 2013, PLACA OZG 267, DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.*

2. Que el Supervisor del contrato, solicitó mediante oficio SG-01207 recibido el 7 de junio de 2024, a la Subdirección Jurídica la modificación presente contrato, en el sentido de adicionar y ampliar el plazo de ejecución del contrato lo siguiente:

> *"En la actualidad se encuentra vigente el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de transporte vehículo tipo camioneta marca Chevrolet LUV DMAX 4X4, modelo 2013, placa OZG 267, de la Corporación, el cual se suscribió por un valor total de DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($17.156.850).*
>
> *Que con oficio de fecha 29 de mayo del presente año, el contratista presenta informe de avance en el que indica:*
>
> *...comedidamente presentamos el siguiente informe de avance en la ejecución de la aceptación de oferta 169 de 2024, además de presentar novedades no contempladas en el mismo pero que requieren su intervención para detener el desgaste presentado por temas ambientales, corrosión y prevenir algún tipo de accidente en el uso del vehículo además resulta imperativo la intervención obligatoria de la tapa frontal del motor dado que presenta fisuras en su estructura que permite la filtración de líquido de aceite, por ende ponemos a su conocimiento las anteriores situaciones de forma que mediante las autorizaciones del caso puedan ser corregidas o no en la menor brevedad posible, así:*
>
> - *Novedades no contempladas de urgente intervención*
>
> - *Cabina Camioneta*
>
> *- Área corroída por oxidación avanzada (podrida) Marco superior derecho del vidrio trasero de la cabina Consistente en reemplazo del área afectada aproximadamente de 5*8 cm, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehículo.*
> *- Intervención área oxidada ubicado en la parte externa trasera de la cabina consistente en lijado, envasado Con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehículo.*
> *- Intervención área oxidada ubicada en el guarda barro delantero izquierdo consistente lijado, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehículo.*
> *- Alistamiento vehículo para la instalación de bomba e inyectores*
> *- Desmonte, Lavado y montaje del tanque de combustible.*
> *- Suministro e instalación de 04 filtros -3 de combustible y 1 de aceite-*

...además de presentar cotización de corrección para las actividades anteriormente descritas para su análisis y aprobación y/o negación y para el caso de resultar procedente entonces su ampliación en el plazo adicional de 15 días calendario al establecido actualmente.

Que teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista el supervisor del contrato estima viable se adicione las actividades antes descritas en aras de garantizar el trabajo al vehículo.

Que a la fecha la ejecución financiera del Contrato, es la siguiente:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 00203-24
Certificado de Registro Presupuestal S401CON-169-24
Valor Total del Contrato $17.156.850
Valor Total pagado $6.862.740

Considerando lo anterior el supervisor del contrato considera necesario modificar en contrato 169 de 2024 en los siguientes aspectos

1) Incluir las nuevas actividades de mantenimiento a desarrollar sobre el vehículo camioneta marca Chevrolet LUV DMAX 4X4, modelo 2013, placa OZG 267.
2) Adicionar la suma de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($5.100.000) al valor de contrato para cubrir los nuevos ítems de mantenimiento a desarrollar sobre el vehículo camioneta marca Chevrolet LUV DMAX 4X4, modelo 2013, placa OZG 267.
3) Prorrogar en 15 días más el plazo de ejecución del contrato.

3. Que de conformidad con las consideraciones precedentes es viable realizar las modificaciones solicitadas por parte del Supervisor.

4. Que a la fecha de la suscripción del presente documento, el contrato se encuentra vigente, por lo tanto resulta viable su trámite.

5. Que por las razones que anteceden, las partes hemos convenido modificar el contrato 169 de 2024, cuyo Objeto es: "*CONTRATO TENDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET LUV DMAX 4X4, MODELO 2013, PLACA OZG 267, DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA*".

PRIMERO: Modificar las actividades de la Aceptación de Oferta No. 169 de 2024, incluyendo los ítems 10 a 14, así:

ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	78181500	Mantenimiento área corroida por oxidación avanzada (podrida) Marco superior derecho del vidrio trasero de la cabina consistente en reemplazo del área afectada aproximadamente de 5*8 cm, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo	Global	1	1.600.000	1.600.000
11	78181500	Mantenimiento área oxidada ubicado en la parte externa trasera de la cabina consistente en lijado, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo	Global	1	1.150.000	1.150.000
12	78181500	Mantenimiento área oxidada ubicada en el guarda barro delantero izquierdo consistente lijado, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo.	Global	1	1.150.000	1.150.000
13	78181500	Desmonte, Lavado y montaje del tanque de combustible	Global	1	600.000	600.000

14	78181500	Suministro e instalación de 04 filtros -3 de combustible y 1 de aceite-	Global	1	600.000	600.000
TOTAL						$ 5.100.000

Por lo anterior, las actividades de la Aceptación de Oferta No. 169 de 2024, quedaran así:

ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	78181500	Latonería de chasis y platón	Unidad	1	1.880.250	1.880.250
2	78181500	Inmunización de chasis	Unidad	1	1.966.500	1.966.500
3	78181500	Latonería y pintura en puerta trasera izquierda	Unidad	1	1.104.000	1.104.000
4	78181500	Pintura puerta delantera derecha y retoque de pintura en las placas del vehículo	Unidad	1	569.250	569.250
5	78181500	Servicio de reparación de bomba de inyección con suministro e instalación de cuatro (4) inyectores	Unidad	1	5.899.500	5.899.500
6	78181500	Suministro e instalación de bateria marina	Unidad	1	879.750	879.750
7	78181500	Suministro e instalación de cinco (5) llantas	Unidad	5	605.820	3.029.100
8	78181500	Suministro e instalación de radio con lectura de pantalla	Unidad	1	1.069.500	1.069.500
9	78181500	Desmonte de tablero para mantenimiento de evaporadora, carga de gas y aceite del aire acondicionado	Unidad	1	759.000	759.000
10	78181500	Mantenimiento área corroida por oxidación avanzada (podrida) Marco superior derecho del vidrio trasero de la cabina consistente en reemplazo del área afectada aproximadamente de 5*8 cm, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo	Global	1	1.600.000	1.600.000
11	78181500	Mantenimiento área oxidada ubicado en la parte externa trasera de la cabina consistente en lijado, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo	Global	1	1.150.000	1.150.000
12	78181500	Mantenimiento área oxidada ubicada en el guarda barro delantero izquierdo consistente lijado, envasado con pintura contra oxido y acabado en pintura del color del vehiculo.	Global	1	1.150.000	1.150.000
13	78181500	Desmonte, Lavado y montaje del tanque de combustible	Global	1	600.000	600.000
14	78181500	Suministro e instalación de 04 filtros -3 de combustible y 1 de aceite-	Global	1	600.000	600.000
NUEVO VALOR TOTAL						$ 22.256.850

SEGUNDO: Modificar el numeral 2 de la Aceptación de la oferta 169 de 2024, valor de la oferta, el cual quedará así:

- *2. **VALOR DEL CONTRATO**: El contrato será hasta por la suma de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($22.256.850) MCTE,** valor que se encuentra amparado en el amparado en el amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 203-24 y 0047824, rubro presupuestal F0020020020080756,*

emitido por el Jefe de Presupuesto de CORALINA e incluidos en el Plan de Adquisiciones de CORALINA del presente año.

TERCERO: Prorrogar la Aceptación de Oferta No. 169 de 2024 por quince (15) días más, el cual quedará así:

- ***4. PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION:*** *El presente contrato tendrá una duración de dos (2) meses y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, la cual se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.*

  El lugar de ejecución es el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipio de San Andrés Isla. Los bienes objeto del presente contrato deberán ser entregados en el Laboratorio ambiental de CORALINA, ubicado en la vía San Luis, Km 26 en la Isla de San Andrés

CUARTO: Publicar en el SECOP II la presente modificación.

QUINTO: Las demás cláusulas de la Aceptación de Oferta contrato No. 169 de 2024, no sufren modificación alguna y continúan vigentes y se firma por las partes en la plataforma del SECOP II.

Para constancia se firma en San Andrés, Isla, a los 7 días del mes de junio de 2024

CORALINA

QUINCY BOWIE GORDON
Director General AD Hoc

CONTRATISTA

BARKELL SERVICIOS S.A.S
Rep. Legal MAYURIS KELLY ARROLLO

Elaboró: S Mitchell
Revisó y Aprobó: K Narváez