MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-037753
Fecha: 2024-06-13 09:08:10

Para: Carolina Pabón Silva
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Mary Lorena Sayago Botello
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: PRORROGA 2 CONTRATO 2930 DE 2023

Respetada Dra. Carolina, reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito para su revisión y aprobación la Minuta de la Prórroga 2 al Contrato 2930 de 2023, suscrito con el **CONSORCIO VIAL 23** cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

1. FECHA DE INICIO **2. VALOR INICIAL** **3. ADICIONES** **4. VALOR ACTUAL** **5. PLAZO INICIAL** **6. PRÓRROGAS** **6. SUSPENSIONES** **7. PLAZO ACTUAL**		1. 02 DE OCTUBRE DE 2023 2. $ 1.899.999.999,00. 3. N/A 4. $ 1.899.999.999,00. 5. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 6. PPRÓRROGA No 1 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024 7. N/A 8. HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024
ANTICIPO/PAGO ANTICIPO		$798.319.327,50
AVANCE FÍSICO /FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ	**PROGRAMADO %**	51.99% ($987.838.717,99)
	EJECUTADO %	44.25% ($840.805.084)
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N/A

VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	4.5 MESES, HASTA EL 31/10/2024
CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO	**OBJETO DE SOLICITUD:** Solicitud de prórroga No 2 al contrato de Interventoría No. 2930 de 2023. **ANTECEDENTES:** - Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el CONSORCIO VIAL 23, suscribieron el contrato No. 2930 de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. - Que el 02 de octubre de 2023, se dio la orden de inicio Contrato 2930 de 2023. - Que de acuerdo a solicitud del CONSORCIO VIAL 23 realizada el 22 de noviembre de 2023, el INVIAS otorga una PRORROGA No 1 al contrato No 2930 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de junio de 2024. - Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 2930 de 2023, tiene como fecha de finalización el 15/06/2024 y que para garantizar la continuidad de la supervisión de las obras para el mejoramiento y mantenimiento periódico de los proyectos derivados de los convenios interadministrativos suscritos con los Municipios

	descritos a continuación: 1. Convenio 2103-2020 Municipio de Andes (En liquidación) 2. Convenio 1270-2022 Municipio de Bello (En ejecución) 3. Convenio 1995-2020 Betania (En ejecución) 4. Convenio 1526-2022 Ciudad Bolívar (En ejecución) 5. Convenio 2702-2019 Chigorodó (En cierre y liquidación) 6. Convenio 1404-2022 Salgar (En ejecución) 7. Convenio 1696-2022 San Juan de Urabá (En ejecución) 8. Convenio 1317-2022 San Luis (En ejecución) De los cuales se encuentran 2 en cierre y liquidación y 6 en proceso de ejecución hasta el mes de septiembre de 2024 y cierre y liquidación hasta el 31 de octubre de 2024, esta supervisión aprueba la solicitud de prórroga Hasta el 31 de octubre de 2024 contados a partir del 16 de junio de 2024 para lograr el seguimiento, cierre y liquidación adecuado de las ejecuciones de todos los contratos derivados de los convenios descritos.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	**JUSTIFICACION:** - En atención a la próxima terminación del contrato de Interventoría de la referencia previsto para el próximo 15 de junio de 2024, comedidamente nos permitimos informar los plazos y porcentaje de avance de los contratos de obra actualmente vigilados por el CONSORCIO VIAL 23. 1. **Ciudad Bolívar** • Convenio No. 1526-2022 • Contrato de obra No. COP-002-2023 • Contratista: Consorcio Conexión Antioquia 2023 • Fecha de inicio: 02/10/2023 • Fecha de terminación inicial: 31/12/2023 • Prorroga No 1: Hasta el 02/05/2024 • Prorroga No 2: Dos (2) meses (hasta el 02/07/2024) • **Fecha de terminación actual: 02/07/2024**

- Porcentaje ejecutado de obra: 80,32%
- **Estado: EN EJECUCION**

2. **Bello**
   - Convenio No. 1270-2020
   - Contrato de obra No. 1333-2023
   - Contratista: CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023
   - Fecha de inicio: 08/11/2023
   - Fecha de terminación inicial: 07/03/2024
   - Prorroga No 1: Cuarenta y cinco (45) días
   - Prorroga No 2: Cuarenta y cinco (45) días
   - **Fecha de terminación actual: 05/06/2024** (se está tramitando una prórroga hasta 30/06/2024 para finalizar la obra y hasta el 31/07/2024 para cierre y liquidación)
   - Porcentaje ejecutado de obra: 51,11%
   - **Estado: EN EJECUCION**

3. **San Juan de Urabá**
   - Convenio No. 1696-2022
   - Contrato de obra No. OP-001-2023
   - Contratista: CONSORCIO SAN JUAN 2023
   - Fecha de inicio: 03/11/2023
   - Fecha de terminación inicial: 02/03/2024
   - Prorroga No 1: Tres (3) meses y diez (10) días.
   - **Fecha de terminación actual: 12/06/2024** (se está tramitando una prórroga hasta 30/09/2024 para finalizar la obra, cierre y liquidación)
   - Porcentaje ejecutado de obra: 37,92%
   - **Estado: EN EJECUCION**

4. **San Luis**
   - Convenio No. 1317-2022
   - Contrato de obra No. SP-100-1108-001
   - Contratista: CONSORCIO SAN LUIS
   - Fecha de inicio: 14/11/2023
   - Fecha de terminación inicial: 13/04/2024
   - Prorroga No 1: Dos (2) meses
   - **Fecha de terminación actual: 15/06/2024** (se está tramitando una prórroga hasta 15/08/2024 para finalizar la obra, cierre y liquidación)
   - Porcentaje ejecutado de obra: 28,87%
   - **Estado: EN EJECUCION**

5. **Salgar**
   - Convenio No. 1404-2022
   - Contrato de obra No. LP-001-2023
   - Contratista: CONSORCIO VIAL G.S.
   - Fecha de inicio: 16/11/2023.
   - Fecha de terminación inicial: 15/05/2024
   - Prorroga No 1: Un (1) mes
   - **Fecha de terminación: 15/06/2024** (se está tramitando una prórroga hasta 15/08/2024 para finalizar la obra, cierre y liquidación)
   - Porcentaje ejecutado de obra: 48,10%
   - **Estado: EN EJECUCION**

6. **Chigorodó**
   - Convenio No. 2702-2019
   - Contrato de obra No. COP-004-2020
   - Contratista: CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO
   - Fecha de inicio: 11/05/2021
   - **Fecha de terminación: 31/12/2023**
   - **Estado: Proceso sancionatorio por incumplimiento al Contrato derivado.**
   - **El INVIAS requiere reintegro de los recursos a la Entidad por no ejecución.**

7. **Betania**
   - Convenio No. 1995-2020
   - Contrato de obra No. L-P-230-09-04-01-2023
   - Contratista: C.V.L.H Construcciones S.A.S
   - Fecha de inicio: 22/01/2024
   - Fecha de terminación inicial: 30/04/2024
   - Prorroga No 1: Cuarenta y cinco (45) días
   - **Fecha de terminación actual: 15/06/2024** (se está tramitando una prórroga hasta 30/06/2024 para finalizar la obra, cierre y liquidación)
   - Porcentaje ejecutado de obra: 32,66%
   - **Estado: EN EJECUCIÓN**

8. **Andes**
   - Convenio No. 2103-2020
   - Contrato de obra No. SP-OP-003-2021
   - Contratista: PRETOLEP COMPANY S.A.S.
   - Fecha de inicio: 16/02/2023

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>

- Fecha de terminación: 31/12/2023
- Porcentaje físico programado: 100%
- Porcentaje físico ejecutado: 18,00% (El Municipio reintegró el saldo no ejecutado al INVIAS)
- **Estado: PROCESO DE LIQUIDACION POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO**

Por lo anterior, la unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de prórroga en cuatro (4) meses y quince (15) días, hasta el 31/10/2024 al contrato de interventoría No. 2930 de 2023, para realizar el seguimiento adecuado de las ejecuciones de los contratos derivados de los convenios descritos hasta su cierre y liquidación.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">GESTOR DE PROYECTO</td><td>CLADIA CECILIA LÓPEZ PALACIOS
OFICIO 2024S-VBOG-032036 de fecha: 2024-05-22 12:17:08</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN NÚMERO 3979 DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">APROBACIÓN</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>NO</td><td></td></tr>
</table>

Mary Lorena Sayago Botello
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS
Revisado Por: DIANA CAROLINA BARRERA OSORIO, HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Aprobado Por: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ