MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-042526
Fecha: 2024-06-27 18:38:22

Para: Carolina Pabón Silva
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Mary Lorena Sayago Botello
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud prórroga No. 5 Contrato 5074-2023

Respetada Doctora Carolina:

De manera atenta se remite para su amable revisión la minuta de prórroga No. 5 del contrato de interventoría No 5074 de 2023 suscrito con la empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. cuyo objeto es: "*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1 ..*"

Con el fin de agotar dicha etapa, se remite la siguiente documentación

- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 (Incluye anexos)
- Proyecto de minuta Prórroga No. 5

OBRA ( ) INTERVENTORÍA (X) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ( ) OTRO ( ) CUAL_____	
SOLICITUD	**ADICIÓN_____ PRÓRROGA__X___ MODIFICACIÓN _____**
CONTRATO/CONVENIO	**5074 - 2023**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL –**

		LOTE 1.	
CONTRATISTA		**ARCA – ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. NIT 800.173.768-1**	
FECHA DE INICIO 1.VALOR INICIAL 2. ADICIÓNES 3. VALOR ACTUAL 4. PLAZO INICIAL 5. PRÓRROGAS 6. PLAZO ACTUAL 7. SUSPENSIONES 8. MODIFICACIONES 9. CESIONES		FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR INICIAL: $ 249.062.240 ADICIONALES: N/A VALOR ACTUAL: $ 249.062.240 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 PRORROGA No 1: desde 24/01/2024 hasta el 23/03/2024. PRORROGA No 2: desde 23/04/2024 hasta el 30/04/2024. PRORROGA No 3: desde 01/05/2024 hasta el 31/05/2024. PRORROGA No 4: desde 01/06/2024 hasta el 30/06/2024. Plazo Actual: 30/06/2024 SUSPENSIÓN No 1: 30/12/2023 hasta 22/01/2024 MODIFICACIONES: N/A Cesiones: N/A	
ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO		$ N/A	N/A
AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	**PROGRAMADO %**	95,00 % (avance financiero)	
	EJECUTADO %	70,55% (avance financiero)	
JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO		Actualmente se presenta un avance financiero ejecutado del 70,55% correspondientes a las actas de costos de: **Acta de Costos No. 1: Enero** $2.672.645 **Acta de Costos No. 2: Febrero** $23.815.684 **Acta de Costos No. 3: Marzo** $22.803.256 Total facturado: **$49.291.585** hasta marzo y avaladas por el supervisor. Ahora bien, se encuentran proyectadas y en elaboración por parte de la interventoría, las siguientes actas de costos: **Acta de Costos No. 4: Abril:** $19.473.636 **Acta de Costos No. 5: Mayo** $41.050.240 **Acta de Costos No. 6. Proyectado mes Junio** $65.913.029 Total ejecutado hasta el mes de Junio: **$175.728.490,00.**	
PROCESOS SANCIONATORIOS		**CAUSA**	**ESTADO**
		N/A	N/A
GARANTIAS		**No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo**	**Fecha de aprobación en**

	ultimo tramite aprobado	**SECOP**
	Póliza de Cumplimiento 11-44-101215227-3 Anexo 5, amparando la prórroga No 3.	Aprobación de póliza realizada el día 30/04/2024.
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A	
VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A	
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	**DESDE EL 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024**	
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO	Teniendo como referencia la fecha de finalización actual del contrato de interventoría No 5074-2023 es el próximo 30 de junio de 2024 y que los convenios solidarios que se encuentran a cargo de su supervisión se encuentra en etapa de ejecución de obra y adquisición de materiales, se requiere prorrogar el plazo del contrato de interventoría hasta el 31 de julio de 2024, con el fin de continuar con la vigilancia y control de las metas físicas de los convenios solidarios 3923-2023, 3566-2023, 3866-2023, 3811-2023, 3888-2023, 3990-2023, 3721-2023, según como se detalla su desarrollo a continuación: **CONVENIO 3866-2023** **OBJETO**: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VÍAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **Fecha de inicio:** 22/12/2023 **Suspensión No 1:** 29/12/2023 al 21/01/2024 **Prorroga No 1:** 30/04/2024 **Prorroga No 2:** 30/06/2024 **Prorroga No 3:** 31/07/2024. **Fecha terminación:** 31/07/2024 **% Avance estudios y diseños:** 100% **% Avance de financiero:** 76,6% **% Avance de obra:** 75% **% Programado:** 70% **Meta física:** Construcción de 119 metros de placa huella **Actividades ejecutadas:** Socialización con la comunidad,	

construcción de 90 metros de placa huella.

Actividades pendientes: construcción de 29 metros de placa huella.



Fotografía No 1 Construcción de placa huella Vereda San Benito.



Fotografía No 2 Construcción de placa huella Vereda San Benito.



Fotografía No 3 Construcción de placa huella Vereda San Benito.

CONVENIO 3566-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha de inicio: 22/12/2023
Prorroga No 1: 30/04/2024
Prorroga No 2: 30/06/2024
Prorroga No 3: 31/07/2024.
Fecha terminación: 31/07/2024
% Avance estudios y diseños: 100%
% Avance de obra: 40%
% Avance de financiero: 82.3%
% Programado: 70%

Meta física: Construcción de 135 metros de placa huella

Actividades ejecutadas: adquisición de materiales y construcción de 55 metros de placa huella.

Actividades pendientes: construcción de 80 metros de placa

huella



Fotografía No 4 Inicio tramo vereda Juan Pablo II.



Fotografía No 5 Construcción de placa huella Vereda Juan Pablo II.



Fotografía No 6 Construcción de placa huella vereda Juan Pablo II.

CONVENIO 3923-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha de inicio: 26/12/2023
Suspensión No 1: 28/12/2023 al 16/01/2024
Ampliación No 1 Suspensión No 1: 17/12/2023 al 21/01/2024
Prorroga No 1: 30/04/2024
Prorroga No 2: 30/06/2024
Prorroga No 3: 31/07/2024
Fecha terminación: 31/07/2024
% Avance estudios y diseños: 100%
% Avance de obra: 25%
% Avance de financiero: 79%
% Programado: 60%

	Meta física: Construcción de 134 metros de placa huella **Actividades ejecutadas:** Socialización con la comunidad, aprobación de estudios y diseños, construcción de 34 metros de placa huella **Actividades pendientes:** construcción de 100 metros de placa huella  Fotografía No 6 Construcción de placa huella vereda La Ceiba.



Fotografía No 6 Construcción de placa huella vereda La Ceiba

CONVENIO 3721-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MENDOZA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Fecha de inicio: 18/12/2023
Suspensión No 1: 29/12/2023 al 21/01/2024
Prorroga No 1: 30/04/2024
Prorroga No 2: 30/06/2024
Prorroga No 3: 31/07/2024.
Fecha terminación: 31/07/2024
% Avance estudios y diseños: 100%
% Avance de financiero: 2,9%
% Avance de obra: 0%
% Programado: 70%

Meta física: Construcción de 112 metros de placa huella

	Actividades ejecutadas: aprobación del 100% de estudios y diseños. **Actividades pendientes:** construcción de 112 metros de placa huella **CONVENIO 3811-2023** **OBJETO**: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de inicio:** 22/12/2023 **Suspensión No 1:** 29/12/2023 al 21/01/2024 **Prorroga No 1:** 30/04/2024 **Prorroga No 2:** 30/06/2024 **Prorroga No 3:** 31/07/2024. **Fecha terminación:** 31/07/2024 **% Avance estudios y diseños:** 100% **% Avance de obra:** 0% **% Avance de financiero:** 4,4% **% Programado:** 80% **Meta física:** Construcción de 112 metros de placa huella **Actividades ejecutadas:** Socialización con la comunidad y aprobación de 100% Estudios y diseños. **Actividades pendientes:** construcción de 112 metros de placa huella **CONVENIO 3888-2023** **OBJETO**: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de inicio:** 22/12/2023 **Suspensión No 1:** 29/12/2023 al 21/01/2024

	Prorroga No 1: 30/04/2024 **Prorroga No 2:** 30/06/2024 **Prorroga No 3:** 31/07/2024. **Fecha terminación:** 31/07/2024 **% Avance estudios y diseños:** 100% **% Avance de obra**: 0% **% Avance de financiero:** 4,4% **% Programado:** 70% **Meta física:** Construcción de 132 metros de placa huella. **Actividades ejecutadas:** Socialización con la comunidad y aprobación del 100% de estudios y diseños. **Actividades pendientes:** construcción de 132 metros de placa huella **CONVENIO 3990-2023** **OBJETO**: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLAFLOR, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de inicio:** 26/02/2024 **Fecha terminación:** 26/06/2024 **Prorroga No 1:** 31/07/2024 **% Avance estudios y diseños:** 100% **% Avance de obra:** 0% **% Avance de financiero:** 4,4% **% Programado:** 70% **Meta física:** Construcción de 132 metros de placa huella **Actividades ejecutadas:** Socialización con la comunidad, avance en la etapa de revisión y ajuste a estudios y diseños. **Actividades pendientes:** Culminación de estudios y diseños, construcción de 132 metros de placa huella **JUSTIFICACIÓN DE LA REDISTRIBUCION DE LOS RECURSOS:**

Con el fin de garantizar el seguimiento, control, supervisión y vigilancia por parte de la interventoría a los convenios solidarios No. 3923-2023, 3566-2023, 3866-2023, 3811-2023, 3888-2023, 3990-2023, 3721-2023 objeto del presente contrato No 5074-2023, el cual tiene como fecha de terminación prevista el 30 de junio de 2024, se solicita conceder la prórroga No. 5 del contrato No. 5074 de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, con redistribución de recursos.

Hasta el mes de junio de 2024 se tiene un avance financiero del contrato de interventoría correspondiente a un 70,55% por un valor de **$175.728.490**. incluyendo la proyección de consumo de recursos para el mes de junio por un valor de $65.913.029 correspondiente a un **26,46%** y mes de julio un valor de $73.333.155 correspondiente a un **29,44%**, como se detalla a continuación:

RELACIÓN DE GASTOS INTERVENTORIA MES JUNIO 2024		
CARGO / OFICIO	**VALOR**	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		
PERSONAL PROFESIONAL	$	12.537.50
PROFESIONAL ESPECIALISTAS	$	6.100.00
PERSONAL TÉCNICO	$	1.860.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	$	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$	20.497.500,0
FACTOR MULTIPLICADOR		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$**	**48.374.100,0**
OTROS COSTOS DIRECTOS		
VIÁTICOS	$	630.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	$	6.085.00
OTROS COSTOS	$	300.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	**$**	**7.015.000,0**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$**	**55.389.100,0**
IVA = 19% * (C) = (D)	**$**	**10.523.929,0**
COSTO TOTAL = (C) + (D)	**$**	**65.913.029,0**

RELACIÓN DE GASTOS INTERVENTORIA MES JULIO 2024	
CARGO / OFICIO	**VALOR**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	
PERSONAL PROFESIONAL	$ 15.162.50
PROFESIONAL ESPECIALISTAS	$ 762.71
PERSONAL TÉCNICO	$ 5.100.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 21.025.211,8
FACTOR MULTIPLICADOR	2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 49.619.500,0**
OTROS COSTOS DIRECTOS	
VIÁTICOS	$ 630.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	$ 10.925.00
OTROS COSTOS	$ 450.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	**$ 12.005.000,0**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 61.624.500,0**
IVA = 19% * (C) = (D)	**$ 11.708.655,0**
COSTO TOTAL = (C) + (D)	**$ 73.333.155,0**

Para la presente prorroga no se requieren recursos adicionales, el cambio radica en que se hace necesario disponibilidad de los profesionales desde el mes de enero hasta el mes de julio (director, Residente), oficina, viáticos y otros costos, según las condiciones que se detallan a continuación en el plan de cargas.

CARGO / OFICIO	2024													
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
Director de interventoría	0,13	$ 697.808,00	0,50	$ 3.450.808,00	0,50	$ 3.450.808,00	0,50	$ 3.450.808,00	0,50	$ 3.450.808,00	0,50	$ 3.450.808,00	0,50	$
Ingeniero Residente de interventoría		$ -	1,00	$ 3.450.808,00	1,00	$ 3.450.808,00	1,00	$ 3.450.808,00	1,00	$ 3.450.808,00	1,00	$ 3.450.808,00	1,00	$
Profesional Social		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 345.080,80	0,75	$ 517.621,20	0,75	$
Profesional Ambiental		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 1.725.404,00	1,00	$
MONTO ADICIONAL DE ESPECIALISTAS (comentar cual debe ir)														
Especialista en Pavimentos rígidos		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.450.808,00	0,13	$
Especialista en Estructuras		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Especialista en Geología y Geotecnia		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Especialista Ambiental		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Especialista en Hidráulica e Hidrología		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Especialista en Diseño Geométrico		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
PERSONAL TÉCNICO														
Inspector 1		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 690.808,00	1,00	$
Inspector 2		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 690.808,00	1,00	$
Inspector 3		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Inspector 4		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Inspector 5		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Inspector SST 1		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Inspector SST 2		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 690.808,00	0,13	$
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Técnico administrativo		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$	697.000,00	$	6.900.500,00	$	6.540.000,00	$	6.530.000,00	$	8.250.000,00	$	20.487.500,00	$	21.02
FACTOR MULTIPLICADOR		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$	2.116.920,00	$	16.285.180,00	$	15.434.400,00	$	15.414.800,00	$	22.068.000,00	$	48.374.300,00	$	49.62

CONCEPTO	2024													
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
MATICOS														
Vallas informativas y/o reglamentarias		$ -	3,00	$ 630.000	3,00	$ 630.000	3,00	$ 630.000	3,00	$ 630.000	3,00	$ 630.000	3,00	$
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINA														
Vehículo tipo camioneta (incluye pago de conductor y combustible) y cayo metido (no hasta, diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.		$ -	0,50	$ 2.150.000	0,50	$ 2.150.000		$ -	1,00	$ 4.300.000	1,00	$ 4.300.000	1,00	$
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2020 en adelante, incluye combustible y SOAT)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 100.000	1,00	$
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2020 en adelante, incluye combustible y SOAT)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 100.000	1,00	$
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2020 en adelante, incluye combustible y SOAT)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 100.000	0,50	$
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2020 en adelante, incluye combustible y SOAT)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 6.000.000		$ -	0,50	$
Ensayos en laboratorios.		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Oficina/Campamento (incluye cubículo y servicios públicos)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$
OTROS COSTOS														
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	4,20	$ 84.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	4,10	$ 40.000	0,10	$ 40.000	0,10	$ 40.000		$ -		$ -		$ -	0,50	$
Vocalía Técnica Consultoría		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE														
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (I) a (E)		$ 126.000,00		$ 3.720.000,00		$ 3.720.000,00		$ 930.000,00		$ 12.430.000,00		$ 7.030.000,00		$ 12.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)		$ 2.245.920,00		$ 20.013.100,00		$ 19.162.400,00		$ 16.364.400,00		$ 34.496.000,00		$ 95.289.100,00		$ 91.83
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 426.724,80		$ 3.802.564,00		$ 3.640.856,00		$ 3.109.236,00		$ 6.554.240,00		$ 18.523.929,00		$ 11.79
COSTO TOTAL = (C) + (D)		$ 2.672.645,00		$ 23.815.664,00		$ 22.803.256,00		$ 19.473.636,00		$ 41.050.240,00		$ 113.813.029,00		$ 73.33
						19,9%								
CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	$ 2.672.645,00		$ 26.488.309,00		$ 49.291.585,00		$ 68.765.221,00		$ 109.815.461,00		$ 175.728.490,00		$ 249.06	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 249.062.240,00**
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 249.062.240,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 175.728.490,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 73.333.750**
VALOR SOLICITUD ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 249.062.240,00

SALDO INICIAL: **$ 249.062.240,00**
SALDO ACTUAL: **$ 249.062.240,00**
ACTAS PENDIENTES DE PAGO: **$ 49.291.585,00**
SALDOS VENECIDOS: N/A
SALDOS EN RESERVA: N/A
SALDO EJECUTADO: **$ 175.728.490,00**
SALDO SIN EJECUTAR: **$ 73.333.155,00**

La prórroga se basa en que, tres (3) de los siete (7) convenios solidarios se encuentran en ejecución de actividades de obra (3923-2023, 3566-2023, 3866-2023), cuatro (4) convenios solidarios se encuentran en adquisición de materiales para iniciar

	obra (3811-2023, 3888-2023, 3721-2023 -3990-2023). Es de vital importancia contar con la interventoría a fin de realizar un adecuado seguimiento y control de los convenios solidarios. De igual manera, la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece "Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación". Por tal motivo, la prórroga No. cinco (5) al Contrato No. 5074-2023, resulta necesaria con base en el principio general de conservación de los contratos, el cual se fundamenta en que, si bien se presentan imperfecciones y dificultades en el curso de la ejecución del contrato, "las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer "lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla" y acordar "los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente" las situaciones que lleguen a presentarse". (Negrilla y cursiva fuera de texto). Consejo de Estado. Radicado 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), 5 de julio de 2016. Por lo anterior, se aclara que el tiempo para el desarrollo del contrato de interventoría está destinado en redistribuir los recursos inicialmente contemplados, a fin de realizar seguimiento

	al desarrollo de las obras bajo la dirección de las juntas de acción comunal, por tal razón no requiere adición de recursos.
ESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga cinco (5) del Contrato de Interventoría 5074 de 2023 hasta el 31/07/2024, toda vez que se requiere el seguimiento y control al desarrollo de las obras de los convenios solidarios No. 3566 de 2023, 3721 de 2023, 3811 de 2023, 3866 de 2023, 3888 de 2023, 3923 de 2023, 3990 de 2023 del municipio de Santa Rosa del Sur departamento de Bolívar; los cuales tienen plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2024. No obstante, cabe destacar que la presente solicitud no requiere adición de recursos ya que se hace redistribución de los mismos teniendo en cuenta los precios ofertados por la empresa contratista, teniendo los convenios solidarios el siguiente avance: • **Convenio 3566-2023:** El OAC se encuentra con un avance del 100% de la etapa de estudios y diseños, con avance de obra de un 40% • **Convenio 3721-2023:** El OAC presenta un avance de la etapa de estudios y diseños del 100%. Próxima a inicio de obra. • **Convenio 3811-2023:** El OAC presenta un avance de la etapa de estudios y diseños del 100%. Próxima a inicio de obra. • **Convenio 3866-2023:** El OAC se encuentra con un avance del 100% de la etapa de estudios y diseños, con un avance de obra de obra del 75%. • **Convenio 3888-2023:** El OAC se encuentra con un avance del 100% de la etapa de estudios y diseños. Próxima a inicio de obra. • **Convenio 3923-2023:** El OAC se encuentra con un avance del 100% de la etapa de estudios y diseños. Con un avance de obra del 25 %. • **Convenio 3990-2023:** El OAC se encuentra con un avance del 100% de la etapa de estudios y diseños. La solicitud de prórroga hasta el 31/07/2024 resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes. Se deja constancia que la presente prórroga no significa

	renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO	**JUAN PABLO GONZALEZ VELANDIA,** mediante oficio 2024S-VBOG-024373 del 24 de abril de 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**ARNULFO ARIAS SAEZ** DT (E) BOLIVAR, Resolución No. 428 del 21 de febrero de 2024

Cordialmente,

Mary Lorena Sayago Botello
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: VALENTINA MARTINEZ GONZALEZ
Revisado Por: FELIPE ANDRES VACA CORTES, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: