	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/05/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/04/2024	**AL:**	30/04/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024, mediante oficio EPC-GDC-004-2024 del 24 de febrero de 2024 el contratista solicito ampliacion en tiempo hasta el dia 29 de marzo de 2024, el dia 27 de marzo de 2024 se realiza el tercer modificatorio con el fin de realizar la amplaicion en el tiempo de ejecucion hasta el dia 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Barra	3	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Mazo y cincel	2	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Lampara led	67			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Interruptores	9			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Tomacorrientes	3								
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN







PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**100.00%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	1.66%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2	4.13%			
Semana 3	3.75%			
Semana 4	5.43%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-235	366
Proyección	131	-235	366

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-235	0	30/04/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, se terminaron las actividades de instalaciones de puertas, instalacion de zocalos y se termino de realizar la actividad de retiro de escombros.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024	$ 40 954 286.60	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC ABRIL 2024	$ 91 932 701.64	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 153 019 369.27	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista verificar y agilizar el tramite para el ingreso de las 16 puertas en acero inoxidable para la instalacion de las mismas en los alojamientos 2 y 3 de los soldados.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ST. DIEGO EMID CHACON RINCON
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO










	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	6/04/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/04/2024	**AL:**	6/04/2024
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**86.69%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	1.66%	**86.69%**	**87.50%**	**-0.81%**
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA












AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**87.50%**
EJECUTADO		**86.69%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**56.71%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**17.21%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**24.04%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**39.94%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**20.65%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**63.74%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**20.50%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**25.00%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	25.00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	25.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	130	107	23
Proyección	106	107	-1

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
107	-2	2/05/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud. Se instalaron puertas de comoda, instalacion de piso y Instalaciones electricas.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X

OBSERVACIONES: Al realizar la instalacion de las puertas se encontro que las medidas no estaban acordes. Y adicionalmente se evidencio que los muros no tienen las condiciones necesarias para la instalación ya que al realizar el retiro de los tornillos de las puertas antiguas se evidencia el reforzamiento del muro con pegacord el cualse desprende por completo.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 319 077 119.16	86.69%	$ 48 989 692.65	13.31%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC ENERO	$ 40 954 286.00	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC FEBRERO	$ 91 392 701.65	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 152 479 368.68	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):


Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

Ing. JUAN DAVID SUÁREZ VERGARA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	13/04/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	8/04/2024	**AL:**	13/04/2024
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR TOTAL**	$ 368 066 811.81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**90.82%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	1.66%	**90.82%**	**93.75%**	**-2.93%**
Semana 2	4.13%			
Semana 3				
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA














AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**93.75%**
EJECUTADO		**90.82%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**66.08%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**21.80%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**48.08%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**79.87%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**41.30%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**79.78%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**41.00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.48%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

	EJECUTADO		50.00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		50.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	114	130	-16
Proyección	114	130	-16

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
130	-4	4/05/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Instalaciones Electicas y se termino la instalacion del piso y se comensaron las actividades de instalacion de Zocalos.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X

OBSERVACIONES: Se hace el retiro de las puertas el 9 de Abril con el fin de ajustarlas a las medidas reales.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 334 278 278.49	0.00%	$ 33 788 533.32	100.00%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC ENERO	$ 40 954 286.00	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC FEBRERO	$ 91 392 701.65	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 152 479 368.68	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)


ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:



Ing. JUAN DAVID SUÁREZ VERGARA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	20/04/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	15/04/2024	**AL:**	20/04/2024
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**94.57%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	1.66%	**94.75%**	**96.84%**	**-2.09%**
Semana 2	4.13%			
Semana 3	3.75%			
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA











AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**96.84%**
EJECUTADO		**94.75%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**75.45%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**26.39%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**72.12%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**119.81%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**61.95%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**95.82%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**61.51%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**150.72%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

	EJECUTADO		75.00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		75.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	130	121	9
Proyección	121	121	0

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
121	-3	3/05/2024

6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, se terminaron las actividades de instalaciones electricas y se realizo el retiro de escombros.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X

OBSERVACIONES: Las puertas se encuentras en ajuste y se tiene fecha probable de entrega para el 22 de Abril y que ingresen a la base el 23 de Abril.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 0.00	0.00%	$ 368 066 811.81	100.00%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC ENERO	$ 40 954 286.00	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC FEBRERO	$ 91 392 701.65	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 152 479 368.68	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):


Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

Ing. JUAN DAVID SUÁREZ VERGARA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/04/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	22/04/2024	**AL:**	30/04/2024
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR TOTAL**	$ 368 066 811.81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN








PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA




% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**100.00%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	1.66%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2	4.13%			
Semana 3	3.75%			
Semana 4	5.43%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

	EJECUTADO		**100.00%**
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	130	130	0
Proyección	130	130	0

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
130	0	30/04/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, se terminaron las actividades de instalaciones de puertas y se termino de realizar la actividad de retiro de escombros.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	X
N/A	SI		NO	X
N/A	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 0.00	0.00%	$ 368 066 811.81	100%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC ENERO	$ 40 954 286.00	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC FEBRERO	$ 91 392 701.65	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 152 479 368.68	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:



Ing. JUAN DAVID SUÁREZ VERGARA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO






EPC energy s.a.s	INFORME HSEQ	Código:	HSEQ-FR-38
		Versión:	2
		Fecha:	2019-06-26
		Pagina:	1 de1

Nombre de la empresa:	**EPC ENERGY S.A.S**	**No. Contrato:**	085-00-B-Cofac-Bacof-2023	**Fecha del Informe:**	30 Abril de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA BASE AÉREA "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES				

Responsable del Informe:	**Cargo:**
SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	Inspector SST
Correo electrónico:	**Celular o Telefono:**
Sandraespak@hotmail.com	3112657068

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipos	Cantidad
pulidoras	2
taladro	2
Equipo soldadura	1
Total:	**5**

RECURSO HUMANO

Personal	Cantidad	Observaciones
Ingeniero civil	0	
Hseq	1	
Maestro	0	
Oficial	2	
Ayudantes	3	
Total:	**6**	

Empresas subcontratistas autorizadas (nombre):	
No. De trabajadores en el mes subcontratistas:	
No. De Trabajadores activos con Certificado TSA:	

GESTIÓN HSEQ

TARJETAS DE OBSERVACIÓN

Acto Inseguro	**0**
Condición Insegura	**0**
Incidente	**0**
Auto Reporte Condiciones de Salud.	**0**
Sugerencias COPASST	**0**
Sugerencias Responsable SGSST	**0**
Reconocimiento	**0**
Abiertas	**0**
Cerradas	**0**

No. De Dias Trabajados:	**29**
No. HHT Ordinarias Mes:	**232**
No. HHT Extras Mes:	**0**
No. Total HHT Mes:	**232**
No. Dias perdidos por accidente de Trabaj:	**0**
No. Total de Trabajadores Nomina.	**6**
No. Total de Dias con Ausentismo:	**0**
No. Total de Dias Programados:	**0**

OTRAS GESTIONES DE APOYO

No. De Permisos de Trabajo:	**7**
No. De ATS:	**7**
No. Simulacros:	**0**
No. Inspecciones:	**17**
No. Reuniones COPASST-VIGIA SST:	**0**
No. Reuniones Comité de Convivencia Laboral:	**0**
No. De Entrega de Incentivos por apoyo en las gestiones del SGHSEQ:	**0**

No. Accidentes de Trabajo Incapacitantes Mes	**0**
No. Accidentes de Trabajo Sin Incapacidad Mes	**0**
No. Accidentes de Trabajo Mortales	**0**
No. Incidentes Investigados Mes	**0**
No.Enfermedades Laborales Antiguas	**0**
No. Enfermedad Laboral (Nuevas) Mes	**0**
No. Casos de Enfernedad General Mes	**0**
Indice de Frecuencia Mes	**0**
Indice de Severidad Mes	**0**

INDICADOR (Definición).	**FÓRMULA**	**RESULTADO**
Severidad de los accidentes laborales. (Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo).	(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período "Z" + número de días cargados en el período "Z" / Horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Frecuencia de los accidentes laborales. (Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z" / Total de horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Mortalidad de los accidentes laborales. (Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período "Z" / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z") * 100.	0
Prevalencia de la enfermedad laboral. (Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n.	0
Incidencia de la enfermedad laboral. (Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n	0
Ausentismo. (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica).	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100.	#¡DIV/0!

ACTIVIDADES DE GESTION EN SST REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

INDUCCIONES: Los temas tratados en la inducción realizada a subcontratista son:

SUMINISTRO DE HIDRATACION: Se suministra de agua potable filtrada para la hidratación del personal, Igualmente se mantiene disponible embotellada (termo) para el personal que permanece en obra.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Previamente al inicio de las actividades, cada una de las personas contratadas directamente por el proyecto o a través de subcontratistas fue afiliada a ARL, EPS. Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, los soportes de las afiliaciones se relacionan en los anexos del informe.

REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO: No se presentó ningún tipo de accidente de trabajo en la obra, se evidencio que las charlas pre operacionales, el uso correcto de los equipos son de alta ayuda para la prevención de las ausencias, las reubicaciones y accidentalidad.

INSPECCIONES Y/O DILIGENCIAMIENTO PREOPERACIONALES: se realizaron inspecciones a: Herramientas menores, equipos.

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPPS: El personal durante la ejecución de actividades, cumple con el Articulo 230 al 235 del código sustantivo de trabajo (CST) con los elementos de protección personal como: guantes, casco, botas, gafas, tapa oídos, esta información se puede verificar en el formato de entrega de EPPS elaborado y diligenciado los elementos entregados son acordes a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio en el cual realiza los trabajos.
PLAN DE SEÑALIZACION: Se realizaron las respectivas señalizaciones para informar y prevenir accidentes, cerramientos perimetrales de la obra, identificación de áreas dentro de la misma.

EVIDENCIA

Inspecciones y diligenciamieno preoperacional



Suministro de Hidratacion



Entrega y/o reposicion de EPPS



Inspecciones



Orden y Aseo



Uso de Epp



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Inducciones, Reinducciones, Charlas de Seguridad 5 Min, Capacitaciones, Entrenamiento, Sensibilización, Socializaciones, etc.).

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciòn de seguridad y salud en el trabajo por parte del HSEQ encargado. A continuaciòn, se detallara los temas tratados:

2 Abril de 2024
Tema: Riesgo en alturas
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

8 Abril de 2024
Tema: Riesgo Quimico
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

24 Abril de 2024
Tema: Riesgo Biologico
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

EVIDENCIA





ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Este documento contiene la informacion correspondiente al informe HSEQ de obra del mes de abril de 2024, en el cual se registra el resumen de seguimiento a las actividades durante el periodo mencionado en el desarrollo del contrato de obra "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE". Durante el desarrollo de actividades del proyecto de seguridad y salud en el trabajo, laboro de la mano de cada uno de los profesionales y trabajadores en las siguientes actividades:

1. Verificacion de planillas de seguridad
2. Charlas de seguridad para el personal interno de la empresa
3. Diligenciamiento e inspeccion a los preoperacionales de herramientas y equipos
4. Diligenciamiento de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro (ATS)
5. Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal
6. Corte de socalo e Instalacion para enchape de piso cocina rancho de tropa
7. Emboquillado de ceramica de piso cocina rancho de tropa
8. Instalacion de portones y puertas rancho de tropas
9. Instalacion de puertas comodas de alojamientos soldados
10. Instalacion de baldosa de piso cocina rancho de tropa
11. Instalacion de orinales baños alojamientos soldados
12. Instalacion de ventiladores alojamientos soldados
13 Instalacion de marcos para luminarias

EVIDENCIA

Uso de EPP





Entrega de epp y Dotacion



Diligenciamieto de formatos SST



Inspecciones Preoperacionales





CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA GESTIÓN EN SST DEL PROYECTO

Durante el mes de Abril del año 2024, el cual corresponde al tiempo evaluado en el presente informe, se evidencia el desarrollo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, que hacen parte del proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES

Incidente Ambiental:	**0**

USO DE RECURSOS NATURALES

Tipo de recurso utilizado	Razón Social de Proveedor	No. Permiso Ambiental y/o Registro Minero	Vigencia	Acumulado (M3)	Documento Soporte (Anexar).

CONSUMO DE AGUA

USO	FUENTE (Pozo o cuerpo de agua)	UNIDAD	CONSUMO (MES)	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Reg. De Captación)
Consumo Humano	filtros	20 litros por dia	1,800		NA

RESIDUOS SÓLIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN FINAL	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Licencia Ambiental de la Entidad y Certificado de Disposición Final).

RESIDUOS LÍQUIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

OTROS RECURSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

• Jornada de orden y aseo.
• Bolsas y clasificación de los residuos (se Generaron escombros y residuos peligrosos)

EVIDENCIA

ESCOMBROS






OBSERVACIONES GENERALES.

Se anexa analisis de trabajo, Preoperacionales, inpeccion orden y aseo.

	Elaboró	Revisó	Observaciones
Nombres Y Apéllidos	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	
Cargo	Insoector HSEO		
Firma			
Fecha	30 Abril de 2024	30 Abril de 2024	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
	Vigencia:	16-06-2023

1. Unidad: Base - FAC Marandua
2. Fecha de expedición: (DD-MM-AA) 29 Abril de 2024 Hora inicio: 7:00 Am
3. Valido hasta: (DD-MM-AA) 30 Abril de 2024 Hora terminación tarea: 5:00 Pm
4. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Keiner Prado Hernandez	1.096.223.858	Keiner P.	4			
2				5			
3				6			

5. Inspector de seguridad	SI ✓	NO	Nombre: Sandro Bermudez	Firma:	Sandra B	
Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia	Nombre:	Sandro Bermudez Jimenez	Firma:	Sandra B		
6. ¿Tipo de trabajo?	Alturas					
7. Descripción de la actividad:	Instalación de marcos para luminarias de alojamientos soldados					

8. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo?	SI ✓	NO			
9. ¿En caso de que la actividad lo requiera, cuenta con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y eléctricos entre otros?.	SI	NO ✓	¿Cuál?		
10. Altura aproximada a la que se ejecutará el trabajo (metros)	4 metros y 5 metros				
11. ¿Tiene la seguridad social al día (ARL,AFP EPS) ?:	SI ✓	NO			
12. Estado de salud:	Excelentes condiciones				

	1		2		3		4		5		6		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuáles?		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos

	SI	N/A	OBSERVACIONES		SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles	✓			Botas de seguridad	✓		
Línea de vida horizontal portátil		✓		Frenos para líneas de vida fijas		✓	
Línea de vida horizontal fija		✓		Frenos para líneas de vida portátiles		✓	
Línea de vida vertical portátil		✓		Arnés de cuerpo completo	✓		
Línea de vida vertical fija		✓		Ganchos de seguridad	✓		
Conectores para restricción de caídas	✓			Mosquetones		✓	
Conectores de posicionamiento	✓			Casco con barbuquejo	✓		
Eslingas con absorbedor de energía		✓		Gafas de seguridad o monogafas	✓		
Líneas de vida autor retráctiles		✓		Guantes	✓		
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	✓			¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓		
				Overol / traje 2 piezas / otro	✓		

PUNTOS DE ANCLAJE

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

Anclajes fijos	SI	NA		Anclajes portátiles	SI	NA	
¿Su estado en general es adecuado?		✓		¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado ?	✓		
¿Se encuentra certificado ?	✓			¿Se cuenta con anclajes para el número de trabajadores ?	✓		
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?		✓		¿ Se realizó inspección antes del uso ?	✓		
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?		✓	Otros ¿Cuáles?				

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo ?:	✓			Señalización			✓	Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?	✓			Delimitación			✓	Red de seguridad:			✓
¿Requerimiento de claridad ?	✓			¿Sistemas de comunicación?			✓	Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Apropiados para la actividad?	✓		¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Se realiza periódicamente inspección, mantenimiento preventivo a la torre, por una persona calificada?.		✓
¿Asegurada a la estructura?	✓		¿Base nivelada, firme y Asegurada?	✓		¿Base nivelada y firme?		✓			
¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?		✓			

16. Herramientas a utilizar:

17. Observaciones: Se ha inspeccionado arnes, cadomios.

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B.
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermudez	47.436.085.	Sandra B

Persona que autoriza el trabajo

Cargo responsable	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector ASEO	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B.

Cierre del permiso

Coordinador TSA	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermudez	47.436.085	
Trabajador que ejecutó la tarea	Keiner Prado Hernandez	1.096.223.858	Keiner Prado.

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?	✓		Se entrega las áreas intervenidas en ¿buen estado?	✓	

Instrucciones de diligenciamiento

A la hora de diligenciar el permiso, lea con detenimiento para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin tachones, procure la limpieza de la misma.

1. Valido hasta: Hace referencia al periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, colocar en su orden día, mes y año.
2. Nombres y apellidos de todos los funcionarios que ejecutaran la actividad: Relacionar los nombres completos y el número de cedula de los trabajadores que ejecutaran la tarea y que están dentro del SG-SST de forma vigente.
3. Inspector de seguridad: Hace referencia a la persona que va realizar la verificación de las condiciones, herramientas, elementos, sitio antes de la ejecución de la actividad. Puede ser el Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Tipo de Trabajo: Construcción, instalación etc.
5. Descripción de la actividad: Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a ejecutar.
6. Observaciones: Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
7. Emisor del Permiso: En este espacio firma el coordinador TSA. Jefe inmediato, supervisor, líder de proceso, supervisor o jefe inmediato.
8. Persona que autoriza el trabajo: Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso: (Puede firmar el jefe del proceso, líder, la persona del SG-SST o el mismo coordinador de TSA).

Powered by CamScanner

Codigo:	GH-JERLA-FR-166
Version	1
Vigencia:	28/10/2022

FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Bermúdez | UNIDAD: TAC - Marandúa

FECHA DE LA INSPECCION: 29 Abril - 2024 | PROCESO AREA: GO: 065-00-COTAC-BACOT

Descripción detallada del trabajo: Instalación de marcos para luminarios de alojamientos Bordados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Gafas de seguridad
- [ ] Botas de seguridad
- [ ] Guantes dieléctricos
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de nitrilo
- [ ] Overol
- [ ] Tapabocas / respirador
- [ ] Careta de soldador
- [ ] Careta de pulido
- [ ] Mangas de cuero
- [ ] Delantal de cuero
- [ ] Polainas / Polainón
- [ ] Mangas de algodón
- [ ] Mangas de nitrilo / caucho

NOVEDADES:

HERRAMENTAL EQUIPOS

- [x] Arnés
- [x] Arrestrón
- [ ] Pinzones
- [ ] Protección Respiratoria
- [x] Línea de vida
- [x] Eslingas
- [ ] Hoja aislante eléctrica
- [ ] Hoja de sierra
- [ ] Otros
- [x] Eje / cinta
- [x] Equipo / cuerda
- [x] Cuerda / cordones
- [x] Grillete
- [x] Gafas / antiparticulas
- [x] Careta para soldar
- [x] Arnés / tie outs
- [ ] Ninguno

NOVEDADES:

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [ ] Cuerda / cintas
- [ ] Señalización / avisos
- [ ] Cintas de amarillo/negro de seguridad
- [ ] Bombas
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas y reflectores
- [ ] Otros

NOVEDADES:

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Descripción	SI	NO	N/A
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
Se cortó la energía (Desenergizado del equipo) previo de empezar el trabajo			✓
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			✓
Hay cables activos cercanos al área de trabajo que se está realizando			✓
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado			✓
El consumo de energía del equipo a usar es acorde con el punto de toma de energía			✓

Descripción	SI	NO	N/A
Las tomas eléctricas cuentan con tomas red polarizadas			
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua			
Se cuenta con el extintor adecuado cerca al punto de trabajo			
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea			
Ha sido bloqueados y/o señalizados los interruptores			
Se cuenta con pértigas telescópicas para el trabajo			

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Soldadura con OXICORTE	SI	NO	N/A
Las válvulas de los cilindros están protegidas con capenutas/capuchón			✓
Los cilindros de gases están adecuadamente protegidos para evitar las caídas			✓
Las mangueras están en perfecto estado de conservación			✓
Las mangueras no se encuentran dobladas ni aplastadas en su extensión			✓
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
El equipo cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hasta los cilindros			✓
			✓
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos después de la actividad en caliente			✓

Soldadura con ARCO ELÉCTRICO	SI	NO	N/A
Los porta electrodos cuentan con soporte de material aislante			✓
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
Red eléctrica con toma de tierra			✓
Los accesorios (cables, winches, etc) están en buenas condiciones			✓
Tiene la máquina protección eléctrica diferencial			✓
El equipo de soldar cuenta con línea de tierra			✓
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo			✓
La amoladora cuenta con las guardas de seguridad fijas			✓

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Andamios	SI	NO	N/A
Se realizo inspección de los andamios[tapas, pasadizos, elevadores] que estén completos	✓		
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o se han colocado calzas	✓		
Según su altura, están asegurados y arriostrados a una estructura estable y fija	✓		
Las plataformas o tablones están debidamente aseguradas	✓		

Andamios	SI	NO	N/A
Provisto de barandilla de seguridad y rodapié?			✓
Las ruedas del andamio cuentan con freno de protección			✓
El andamio se encuentra aislado de líneas eléctricas	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuentan con bases o zapatas las escalera antideslizantes	✓		
Esta apoyada en el piso y asegurada/amarrada en la parte superior e inferior	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuenta con limitador de curso			✓
Retirada de posibles contactos eléctricos	✓		

Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en cable de acero	SI	NO	N/A
Línea de vida templada/tensada, asegurada			✓
Diámetro de cable cumple al freno móvil			✓
Línea de vida vertical (Ruta de ascenso) libre de obstáculos			✓
Línea de vida vinculada de protección a pararrayos desbloqueados			✓

Torre de telecomunicaciones sin línea de vida	SI	NO	N/A
Pestaños firmes y asegurados?			✓
Equipamiento contra caídas suficiente para ascenso			✓
Análisis previos de puntos de anclaje para ascenso			✓
Lejos de líneas energizadas			✓

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
El personal sabe como realizar los trabajos de manera segura	✓		
Se recalcó al personal que siempre debe estar enganchado a un punto de anclaje que resista 5000 lbs	✓		
El trabajador cuenta con los EPPs necesarios para la actividad	✓		

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
Se verificó que el plan de rescate en altura es viable	✓		
Se cuenta con el equipo para rescate en altura	✓		
Se completa el formato diario de ECC para todo el personal	✓		

NOVEDAD	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA NOVEDAD

INSPECCIONADO POR: Sandra Bermúdez | FIRMA: Sandra B.

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Bermúdez J. | FIRMA: Sandra B.

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017
		Versión: 2 Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOT	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 1 Abril al 3 Abril	Lugar de Trabajo: Rancho TROPA
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Instalacion de Socolo Para Piso Cocina rancho de Tropa.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	✓
ENERGIAS PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		Carretilla, palustre, chapolin, llana metálica
Eléctricas	✓	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Combustión		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuántos niveles se cumplirán en el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cuál es la altura de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿donde?	NA
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida? Indique	NA
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes, casco
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y equipos se van a utilizar?	Cemento, Pegante Ceramica, ceramica
¿Existen fuentes de agua cerca del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de inundar o fracturar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Cuáles peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, explosivos, caídas de altura, caídas de objetos, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecánico, mecánico, locativo, electrico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion al Sitio Trabajo	✓ Locativo	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, cansancio fisico y mental ▲intoxicacion, dolor cabeza, fiebre ▲caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲Aplicar, bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto de hidratacion en lugares frescos, descansos periodicos. ▲Inspeccionar bien el Sitio trabajo, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y caidicos. ▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades. uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, Gafas) Tener Punto hidratacion en lugares frescos. ▲Inspeccionar bien el Sitio de Trabajo verificar la existencia de animales ponzoñosos y caidicos ▲mantener las areas de trabajo despejadas, ordenadas y limpias libres de cualquier sustancia o elemento que pueda ayudar la superficie de trabajo
Alistamiento de herramienta y EQUIPO	✓ Locativo		

Powered by CamScanner

Corte de Socalo con Polidora	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro Electrico	▲ Laceraciones, heridos en la piel amputaciones. Cuerpo extraño en los ojos. ▲ lesiones mortales, quemaduras 1 y 2 grado, afecta el sistema nervioso central.	▲ Realizar inspeccion Precpacional equipos, diligenciamiento de ATS, Permiso trabajo en caliente, uso de EPP (careta, Guantes, Botas) no utilizar herramientas en mal estado.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esfuerzos musculares, lesiones osteomusculares, dolores espalda y cintura	▲ inspeccionar los equipos antes de uso, verificar las extensiones que no esten alargadas o peladas y verificar herramientas que esten en buen estado y uso de EPP adecuados para la tarea ▲ No adoptar la misma postura durante largas Jornadas de Trabajo, realizar ejercicios
Instalacion de Socalo en el Piso Cocina	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lesiones osteomusculares, lumbalgias, dolores espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, pausas del cargo donde se vean involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma postura durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecanicas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ inhalacion de particulas, irritacion en los ojos, dermatitis	▲ buena Ventilacion en el area, uso de EPP (proteccion respiratoria, Guantes, Gafas) realizar pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ heridos en la piel, caidas, Fracturas, esguinces, Golpes	▲ Verificar la existencia de cualquier tipo de obstaculo o desnivel con el fin de evitarlos, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier sustancia
	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ insolacion, fatiga deshidratacion	▲ uso bloqueador antes interior labores buena hidratacion en lugares frescos, uso de camisa manga larga, capuchon, Gafas)

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Avise de inmediato al supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continue con la tarea con precauciones, implementar los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keiner Prado	Keiner Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017
		Version 3 / Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 3 Abril al 6 Abril	Lugar de Trabajo: Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Emboquillado de cerámicas	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL? Quimico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Espatola Plastico
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaidas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	NA
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes, Casco
¿Cuales son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecanico, mecanico Locativo, condiciones Seguridad (atentados orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion al Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecanico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Gafa, camisa manga larga) Tener Punto hidratación. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo realizar inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecanico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ Iniopacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre ▲ Locativo caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Gafa, camisa manga larga) Tener Punto de hidratacion ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, realizar inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales ofidicos y Ponzoñosos. ▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier Sustancia o Elemento que pueda alterar la Superficie de

Powered by CamScanner

Embobinado de Ceramica	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ insolación, fatiga, deshidratación ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ uso bloqueador, buena hidratación en lugares frescos, uso de EPP (camiseta y gorra manga larga) ▲ inspeccionar bien el sitio de trabajo, realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ofídicos y ponzoñosos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, espasmos musculares, lesiones osteomusculares, dolores espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que son involucradas directamente en el trabajo, no adoptar la misma postura durante largas jornadas de trabajo, utilizar ayudas mecánicas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ inhalación de Particulas, irritación en los ojos, dermatitis	▲ buena Ventilación en el area, uso de EPP (Protector respiratorio, guantes, gafas) realizar Pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ LOCATIVO	▲ heridas en la Piel, caídas, Fracturas, esguinces, golpes	▲ Verificar la existencia de cualquier Tipo de obstaculo o desnivel con el Fin de evitarlos, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier sustancia. ▲ Acatar las recomendaciones que nos da el Personal de Seguridad
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Condiciones Seguridad	▲ asaltos y atentados de orden publico	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisión controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

[ ] Si, proceda con la tarea

[ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keimer Prado	Keimer Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez Jimenez CC. 47.436.085	Sandra B

ORIGINAL

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-IN-GISEQ-017
		Versión 3 / Fecha: 22/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COTAC-BACOI	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 8 Abril - 9 Abril - 2024	Lugar de Trabajo: Cocina Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Embaldosinada de ceramica y corte de zócalo con Polidora	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Espatula Plastica
Eléctricas	✓	Polidora
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contracaidas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	4
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de rodadura o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Electrico, mecnico, Biomecanico, locativo

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
INGRESO E INSPECCION al SITIO de Trabajo	Físico ☐ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (gorra, camisa manga larga) Tener Ponto de hidratacion. ▲Inspeccion Visual y Verificar la Existencia de animales Ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro Locativo	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre ▲Caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (gorra, camisa manga larga) Tener Ponto hidratacion. ▲hacer inspeccion Visual y Verificar la Existencia de animales Ofidicos y Ponzoñosos. ▲mantener las areas de Trabajo despejadas, Ordenadas y Limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar la Superficie de Trabajo

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Embolsillado de Ceramica	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación ▲ intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ uso bloqueador antes de iniciar labor, uso de EPP (cofia, camisa manga larga) Tener Punto hidratación en lugares Frescos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio de Trabajo, realizar Inspección Visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Olidos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esguinces musculares, lesiones extremidades dolor espalda y Cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, antes del cuerpo que se vean involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma Posicion durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecánicas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ heridas en la Piel, caidas, fracturas, esguinces Cortes	▲ Verificar la existencia de cualquier Tipo de obstáculo o desnivel con el Fin de evitarlas, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier Sustancia.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Inhalación de Particulas, irritación en los ojos, dermatitis	▲ Buena Ventilación en el area, uso de EPP (protección respiratoria, Guantes, Gafas) Pausas activas
Corte de Zocalo con Polidora	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☑ Mecánico ☑ Otro	▲ Cortaduras, amputaciones	▲ Inspeccionar herramienta antes de su uso, Diligenciar Permiso de Trabajo en caliente, la Persona que manipule Polidora debe ser idonea, y con experiencia
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Electrico	▲ Descargas de 142 Radio,	▲ Inspeccionar las extensiones que no esten Pelados ni enmendadas, que esten libres de humedad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keimer Prado	Keimer Prado
2. Nestal Gonzalez	Nestor Gonzales
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4. Pedro Garcia	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 42.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 10 Abril - 13 Abril 2024	Lugar de Trabajo: Rancho Tropas
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion de Portones, rancho Tropas y Puertas Comodas Alojamiento de Soldados

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Extensiones,
Electricas	x	Polidora, Equipo Soldadora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Combustión		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Gafas, Guantes
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	4
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Soldadora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electrico, mecanico, Bioneconico Locativo

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso E Inspeccion al Sitio de Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento fisico y mental Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, Uso de EPP (camiseta, camisa manga larga) Tener punto hidratacion Inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y EQUIPO	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento fisico y mental. Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	Aplicar bloqueador, Uso de EPP (camiseta, camisa manga larga) Tener punto hidratacion hacer inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y
		Caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias libres de materiales

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Instalacion de Portones rancho Tropas y alojamientos	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro	▲ cortaduras, amputaciones ▲ Alambrados, espasmos musculares, lesiones osteomusculares	▲ Inspeccionar Herramienta antes de su uso, diligenciar Permiso y ATS, la persona que manipule herramientas debe ser idonea para realizar la Tarea ▲ realizar ejercicios estiramiento, no adoptar la misma posicion durante largas Jornadas Trabajo ▲ Inspeccionar las extensiones electricas, que no esten enmendados, ni pelados y que esten libres de humedad.
Aplicacion de Soldadora para las Puertas	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Electrico	▲ Quemaduras de 1 y 2 Grado,	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ heridas en la piel, caidas, Fracturas, Golpes, esguinces	▲ Verificar la existencia de cualquier tipo de obstaculo o desnivel con el Fin de evitarlos, mantener el Area de Trabajo despejados,
	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ intoxicacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar las actividades, uso de EPP (capuchon, camisa manga larga, Gafas) Tener fuentes de hidratacion en labores Fisicas, realizar Pausas activas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ intoxicacion, dolor de Cabeza, Fiebre	▲ hacer Inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales Ponzoñosos y RTidicos, no interferir en el habitad de los animales.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ condiciones de seguridad	▲ heridas y Perdida humana	▲ Acatar las recomendaciones del personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-segura que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez	NESTOR Gonzalez
3. Pedro Garcia	
4. Pedro Nel Quintero	
5. Jorge Baños	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez cc. 49.436.085	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-007
Versión: 2
Fecha: 12/10/2021
GESTION DE HSEQ
Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL
Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF
Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 15 Abril - 22 Abril
Lugar de Trabajo: COCINA Rancho TROPAS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am
Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la Tarea a realizar: Cambio de baldosa de Piso rancho Tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Martillo
Eléctricas	x	Polidora
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contracaidas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos, Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿donde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Botas
¿Cuantos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Tableta Piso
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecanico, Locativo, Fisico, Biológico Condiciones de Seguridad (Generados de orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección al Sitio de Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro:	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Casco, camisa manga larga) Tener Punto hidratación. ▲Inspección Visual y verificar la Existencia animales ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro: Locativo	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre ▲Caidas al mismo nivel, heridas, Fracturas	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Casco, camisa manga larga) Tener Punto hidratación, ▲Hacer inspección Visual y verificar la existencia animales ofidicos y Ponzoñosos, ▲Mantener las areas de trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de trabajo

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Cambio de baldosa cocina rancho Tropas	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Intoxicación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental, Vertigo, perdida auditiva ▲ Intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Uso de bloqueador antes de iniciar labores, uso de ergonomica manga larga, tener punto hidratación en lugares frescos. uso tapaoidos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, realizar inspección visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidicos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esfuerzos musculares, dolor de espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, talleres del cuerpo que se ven involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de trabajo, utilizar ayudas mecanicas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativa	▲ heridas en la piel caidas, fracturas, esguinces, golpes	▲ Verificar la existencia de cada uno el tipo de disposición o desechos con el fin de evitar los, mantener el area de trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier factor de
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro	▲ cortaduras, laceraciones, heridas en la piel, cuerpo extraño en los ojos,	▲ realizar inspección a los equipos antes descritos, diligenciar formato ATS. Uso de EPP (camisa manga larga, gafas, tapaoidos, guantes) no utilizar equipos defectuosos o en mal estado, rotación del personal
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Electrico	▲ lesiones mortales afecta el sistema nervioso central, quemaduras de 1 y 2 Grado	▲ inspección a los equipos antes de su uso, Verificar las extensiones que no esten enmendadas o peladas y Verificar las toma-corrientes que esten en buen estado y uso de EPP adecuada para la Tarea.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detenga este y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor, asegure el área y cada, revise controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Pedro Garcia	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Cargo Documento: EPC-FR-GHSEQ-017 | Versión 2 | Fecha 12/10/2021 | Página 1 de 1

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 24 Abril-28 Abril	Lugar de trabajo: cocina rancho Tropas
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Instalación Socalo enchape piso cocina rancho Tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑

ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada uno de los herramientas a utilizar.
Manuales		Palustre, Pala, carretilla
Eléctricos	✓	Pulidoras Grande y Pequeña
Neumáticos		
Hidráulicos		
Conexiones		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos, Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿cuáles?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de detención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cemento, Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de caída de objetos durante el área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Animal, electricidad, químicos, ruidos, trabajo nocturno, suelos irregulares, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecanico, Locativo, Fisico, Biologico, condiciones de seguridad (atentados orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
INGRESO E INSPECCION al SITIO de Trabajo	✓ Físicos ☐ Biológicos ☐ Químicos ✓ Biomecánicos ☐ Otro	▲ insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón, gafas) ▲ hacer inspección visual y verificar la existencia de animales ofidicos y ponzoñosos (uso de EPP camisa manga larga, guantes, gafas) no interferir en el habitad de los animales
	✓ Físicos ☐ Biológicos ☐ Químicos ☐ Biomecánicos ☐ Locativo	▲ insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ caídas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón, gafas) Tener punto de hidratación en lugares frescos, pausas activas ▲ Mantener las áreas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de Trabajo.

Powered by CamScanner

Corte Sócalo Con Polidora	✓ Psicosocial ☐ Biomecánico ✓ Ambiental ☐ Otro	▲ Insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ Picadura abejas, hormigas, culebra, intoxicación, dolor de cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchin, botas) Tener punto de hidratación en lugares frescos, hacer pausas activas. ▲ Realizar una inspección visual para verificar la presencia de animales ofídicos y ponzoñosos, uso de EPP (camisa manga larga, botas caucho, guantes)
Instalación de Sócalo	✓ Psicosocial ☐ Biomecánico ✓ Ambiental ☐ Otro Locativo ☐ Eléctrico ☐ Otro	▲ lesiones osteo-musculares, lumbalgia, esguinces musculares, dolores espalda y cintura ▲ Caídas al mismo nivel, heridas, fracturas ▲ lesiones moderadas, quemados de 1ra y 2do grado, afecta Sistema Auditivo Contusiones, ▲ laceraciones, heridas en la piel amputaciones, cuerpo extraño en ojos	▲ Realizar ejercicios de estiramiento, Partes del cuerpo que se van implicados directamente en el Trabajo, realizar pausas activas, no adoptar la misma postura durante todas Jornadas de Trabajo. ▲ Mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, Libres de aceite, sustancias o elemento que pueda alterar la superficie del Trabajo. ▲ Inspeccionar los equipos antes de su uso, verificar las extensiones que no esten enmendadas o pelados, verificar tomacorrientes que esten en buen estado y uso de EPP adecuados para la Tarea. ▲ Realizar inspeccion Preoperacional a equipos, diligenciamiento de ATS, Permiso Trabajo en caliente, uso de EPP (careta, guantes, botas) no utilizar herramientos en mal estado

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o consecuente que ocurra un incidente?

☐ Si: Investigue y haga clic en "Crear Acción Correctiva" para iniciar el proceso de investigación. Luego continúe y responda la siguiente pregunta.

☐ No: Continúe con la tarea con precaución, cumpliendo los controles establecidos.

¿Es seguro proceder antes de la tarea con los controles adicionales?

☐ Si: proceda con la tarea

☐ No: contacte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keiner Prado Hernandez	Keiner Prado
2. Nestor Gonzalez Cabeza	Nestor Gonzalez
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bernadet CC. 47.436.085	Sandra PS

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código Documento: EPC-FR-GH-001-017
Versión: 4 | Fecha: 12/10/2021
Página 1 de 1

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Maranduas-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOR	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 29 Abril - 30 Abril	Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion reglillas Para luminarias o marcos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☑ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		Martillo
Eléctricos	✓	Taladro inalambrico
Neumáticos		
Hidráulicas		
Cortantes/de		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4:00 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Senderos, PASILLOS
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	3.50 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, Andamios
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Marcos luminarias
¿Existen huecos u objetos debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficie caliente, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Alturas, Biomecanico, Locativo, Fisico, Biologico, (Atentados-Orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso E inspeccion al Sitio Trabajo	☑ Físico ☐ Químico ☑ Biológico ☐ Ergonómico ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto hidratacion en labores Frecuentes, realizar descansos Periodicos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Nocivos.
Alistamiento de herramienta y Equipo	☑ Físico ☐ Químico ☑ Biológico ☐ Ergonómico ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor Cabeza, Fiebre ▲ caidas al mismo nivel, heridas, Fracturas	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto hidratacion en labores Frecuentes, realizar descansos Periodicos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Nocivos. ▲ mantener las areas de Trabajo organizadas, ordenadas Limpias, despejadas, libres de cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar las

Powered by CamScanner

instalación de marcos para luminarias	☑ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲ Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de Epp (camisa manga larga, Capoción) Tener punto de hidratación en locales frescos ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Viridicos.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Lesiona osteo-muscolares, lumbal-Gias, espasmos musculares, dolor en espalda y Cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento, partes del cuerpo que se Van a iniciar directamente en el Trabajo, realizar pausas activas, no adoptar la misma Posición durante largas Jornadas de Trabajo.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Locativo	▲ Caidas al mismo Nivel, heridas, Fracturas	▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que Pueda alterar la Superficie del Trabajo.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Alturas	▲ Caidos, Fracturas, muerte	▲ Realizar inspección ordenios, diligenciar Formato ATS, Permiso alturas, la Persona debe estar Certificado y Entrenada para realizar este trabajo, uso de Epp de acuerdo a la actividad.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Asesore con el supervisor encargado el paso a paso, nuevos controles y responda la siguiente pregunta
☐ No, continue con la tarea con precauciones, implemente los controles establecidos.
¿Es usted capaz de proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado Hernandez	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez Cabezas	Nestor Gonzalez
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.086	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION SEGURA

TRABAJO EN CALIENTE	5	PERMISO Nº	5

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Fac - Maranduci	DEPARTAMENTO	Vichado
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte Socalo Piso cocina	ATS OBLIGATORIO	V
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte Socalo cocina rancho Trafos	PROCEDIMIENTO	V
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR	Pulidora Grande y Pequeña	FECHAS DE LABOR	
		DESDE 01-Abril-2024	HASTA 6 Abril-2024
		HORA 7:00 AM	HORA 5:00 PM
CAMPO	Base Aerea	AREA/LUGAR	Rancho Trafos
Nº DE PERSONAS	1		

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS				EXCAVACIONES	
ASEGURAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO				LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	
TRABAJO EN CALIENTE	V	5		TRABAJO EN ALTURAS	

APROBACION (PERSONAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE	Keimer Prado	Sonia Bermudez	
DOCUMENTO	1.094.223.858	41.436.085	
FIRMA	Keimer Prado	Sandra B.	

DIA	DESDE (AÑO-MES-DIA)	HASTA (AÑO-MES-DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
1	2021-01-01	2021-01-02	Keimer P.	Keimer P.	Sonia B.	Sonia B.		
1	2024-01-04	2021-01-05	Keimer Prado	Keimer Prado	Sonia B.	Sonia B.		

SUSPENSION/CANCELACION DE TRABAJO

NOMBRE	Keimer P.	CARGO	Oficial	FECHA	5 Abril	HORA	5:00pm	FIRMA	Keimer P.
MOTIVO	Cancelacion Trabajo						

SUSPENSION/CANCELACION DE TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ___ NO ___

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ___ NO ___ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

- [V] Casco
- [V] Gafas
- [ ] Protección auditiva
- [V] Guantes
- [V] Botas dieléctricas
- [ ] Protección respiratoria
- [ ] Arnés
- [V] Protección facial
- [ ] Ropa de trabajo
- [ ] Otros: ___

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE	Keimer Prado	Sonia B.	
DOCUMENTO	1096.223.858	41.436.085	
FIRMA	Keimer Prado	Sandra B	
HORA	7:00 Am	5:00 PM	

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004 | FECHA: 25/01/2024 | Version: 01 | PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO	TRABAJO EN FRIO	TRABAJO EN CALIENTE: 6	PERMISO N°: 6

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Fac- Maranbaa	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte 2do Piso Cocina	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte 2do Piso cocina rancho de Tropas	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Grande	FECHAS DE LABOR	
		DESDE: 8 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: 11 Abril-2024 HORA: 5:00 pm
CARGO: Base Cerca	AREA/LUGAR: Rancho Tropas	N° DE PERSONAS: 1	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS		N°	EXCAVACIONES		N°
BLOQUEO Y ETIQUETADO		N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS		N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 6	TRABAJO EN ALTURAS		N°

AUTORIZACIÓN (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
Confirmo que conozco, entiendo y acepto cumplir todos los requisitos de este permiso y que el trabajo será realizado de forma segura. Entiendo que cualquier cambio en las condiciones de trabajo requerirá una nueva evaluación y un nuevo permiso.	Verifico que los procedimientos de trabajo, los equipos de protección personal y las medidas de control requeridas para el desarrollo de la tarea son adecuados y suficientes. Autorizo el inicio de forma segura.	He verificado los procedimientos de trabajo y las medidas de control requeridas para el desarrollo de la tarea y considero que se puede iniciar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Keimer Prado	NOMBRE: Sandra Bernardes	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 42.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA: Keimer prado	FIRMA: Sandra B	FIRMA:

VALIDACIÓN

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
10	2024-04-10	2024-04-11	Keimer P.	Keimer	Sandra	Sandra		

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

NOMBRE	Keimer	CARGO	Oficial	FECHA	11-Abril	HORA	5:00 pm	FIRMA	Keimer P
MOTIVO:	Cancelación								

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI NO ✓ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

- ✓ Casco
- ✓ Botas
- ✓ Overol
- ✓ Gafas
- ✓ Guantes
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- Arnés
- Otro(s) cual(es):

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Keimer Prado	NOMBRE:	Sandra B	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	DOCUMENTO:	42.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Keimer prado	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:	5:00 P M	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004
FECHA: 25/05/2016
Version: 01
PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO: TRABAJO EN ALTO: TRABAJO EN CALIENTE: 7 — PERMISO N°: 7

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	FAC - Maranda	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte Varilla	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte Varilla Soporte Puertas corredas	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidoro Pequeños	FECHAS DE LABOR: DESDE: 11-Abril HORA: 7:00 Am	HASTA: 12 Abril- 2024 HORA: 5:00 pm
CAMPO: Base Aereo	AREA/LUGAR: Alojamientos	N° DE PERSONAS: 2	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS		N°	EXCAVACIONES		N°
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO		N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS		N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 7	TRABAJO EN ALTURAS		N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He recibido personalmente de la persona competente la explicación del trabajo y verificado la autenticidad del Permiso. Comprendo el trabajo y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad especificadas y comunicadas para mi labor.	He asegurado personalmente que todas las actividades que están bajo mi autorización se pueden realizar de forma segura.	He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y concluyo que se pueden realizar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Jorge Baños	NOMBRE: Sandra Bermúdez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1005177867	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B	FIRMA

RENOVACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
11	2024-04-11	2024-04-12	Jorge B		Sandra B			

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE: Jorge D	CARGO: Moderador	FECHA: 12-Abril	HORA: 5:00 P	FIRMA:
MOTIVO: Cancelación				

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI: ✓ NO:

¿SUCEDIO ALGUN INCIDE DE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: NO: ✓ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

- ✓ Casco
- ✓ Guantes
- ✓ Gafas
- Botas dieléctricas
- ✓ Arnés de seguridad
- ✓ Línea de vida
- ✓ Protección auditiva
- Protección respiratoria
- Full face
- Otros (indique):

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE: Jorge Baños	NOMBRE: Sandra Bermúdez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1005177867	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B	FIRMA:
HORA:	LUGAR:	HORA:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-HS-GHSEQ-004

FECHA: 25/08/2016 | Versión: 01

PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: SI	PERMISO N°: 8

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	TAC- Marondua	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte baldosa	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte de baldosa cocina rancho de TROPAS	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidora Pequeño	FECHAS DE LABOR DESDE: 15 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: ____ HORA: ____
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rondo TROPAS	N° DE PERSONAS: 3	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N° ____	EXCAVACIONES	☐	N° ____
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N° ____	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N° ____
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 8	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N° ____

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el área antes de iniciar el trabajo y entiendo a cabalidad el trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que hacen parte de este y considerando que puedo realizar el trabajo	He asegurado que cada persona que trabaja bajo mi supervisión entiende los riesgos de forma segura	He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede iniciar el trabajo de forma segura
NOMBRE: Keimer Prado	NOMBRE: Sandra Bermudez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA: Keimer Prado	FIRMA: Sandra B.	FIRMA:

PRORROGA

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
15	2024-04-15	2024-04-15	Keimer P.	Keimer P	Sandra	Sandra		

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO ____

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ____ NO ✓ ¿Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP básico: Casco, ropa de seguridad, botas con puntera dieléctrica y gafas de seguridad, como mínimo para cualquier actividad)

- ✓ EPP básico
- ☐ Calzado dieléctrico
- ✓ Casco
- ☐ Cuerda de posicionamiento (Tipo)
- ☐ Arnés de seguridad

- ✓ Guantes
- ✓ Respirador (Tipo)
- ☐ Protección auditiva
- ✓ Extintor de incendios
- ☐ Estación de lavaojos

- ✓ Protección respiratoria
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Barbuquejo
- ☐ Otros (Cuales): ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Keimer Prado	NOMBRE:	Sandra B.	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	DOCUMENTO:	47.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Keimer Prado	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 AM	HORA:	7:00 Am	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-008 | FECHA: 25-05-2018 | Revision: 01 | PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: Si	PERMISO N°:	9

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Toc- Morodoa	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte Sócalo	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	corte Socalo cocina rancho Tropas	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/ MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Peqeña y Grande	FECHAS DE LABOR DESDE: 24 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: HORA:
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rancho Tropas	N° DE PERSONAS:	2

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N°	EXCAVACIONES	☐	N°
AISLAMIENTO BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N°
TRABAJO EN CALIENTE	☑	N° 9	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He leído este permiso, entiendo los riesgos ante los cuales me expongo en el trabajo y estoy calificado y capacitado para realizar este trabajo y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieren para su ejecución. Además conozco las consecuencias de no realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que están bajo mi supervisión se puedan realizar de forma segura	He verificado personalmente el área de trabajo y los medios de seguridad formados para el desarrollo del mismo y comisiono que se puede ejecutar el trabajo de forma segura
NOMBRE: Reiner Prado	NOMBRE: Sordia Bermudez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 47.436.086	DOCUMENTO:
FIRMA: Reiner Prado	FIRMA: Sordia B	FIRMA:

PRORROGA

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
24	2024-04-24	2024-04-28	Reiner P.	ReinerP	Sordia	SordiaB		

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO ____

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ____ NO ✓ ¿Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

- ☑ EPP básico: Casco con barbuquejo, gafas claras o oscuras de seguridad con puntas reforzadas
- ☐ Botas con puntera de acero
- ☑ Overol
- ☐ Uniforme (pantalón y camisa)
- ☑ Careta
- ☑ Guantes
- ☐ Botas impermeables / Tyvek
- ☑ Botiquín y kit Respuesta emergencia
- ☐ Arnés de seguridad
- ☐ Protección auditiva
- ☐ Extintor de incendios
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Otros
- ☐ Portátil
- ☐ Otros ¿cuáles?: ____

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE:	Reiner Prado	Sordia B.	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	47.436.086	
FIRMA:	ReinerProdo	Sordia B.	
HORA:	7:00 Am	9:00 Am	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-PR-GHSEQ-004
FECHA: 28/05/2014
Version: 01
PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ___ TRABAJO EN CALIENTE: SI	PERMISO N°:	10
NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	Fac - Maranduga	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte Socalo	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte de Socalo Para instalacion cocina	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidora Pequeños	FECHAS DE LABOR DESDE: 24 Abril HORA: 7:00 Am	HASTA: ___ HORA: ___
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rancho Trefus	N° DE PERSONAS:	1

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N°	EXCAVACIONES	☐	N°
ASEGURAMIENTO BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 10	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
He verificado personalmente el estado optimo de mi equipo antes de iniciar el trabajo, conozco el trabajo que voy a realizar y he cumplido con todos los requisitos establecidos en el procedimiento de trabajo seguro y permiso de trabajo		He asegurado personalmente que todos los requisitos de este permiso han sido cumplidos antes de autorizar el inicio del trabajo		He verificado personalmente el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el procedimiento de trabajo seguro y permiso de trabajo y he autorizado el inicio del trabajo de forma segura	
NOMBRE:	Nestor Gonzalez	NOMBRE:	Sandra Bermudez	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.070.588.255	DOCUMENTO:	41.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Nestor Gonzalez	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
24	2024-04-24	2024-04-25	Nestor G.	Nestor G.	Sandra	Sandra B		
26	2024-04-26	2024-04-28	Nestor G.	Nestor G.	Sandra	Sandra B.		

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE		CARGO		FECHA		HORA		FIRMA	
MOTIVO									

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDENADO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACION? ✓

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ___ NO: ✓

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Nestor Gonzalez	NOMBRE:	Sandra B.	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.070.588.255	DOCUMENTO:	41.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Nestor Gonzalez	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:	7:00 Am	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 1 Abril - 2024	Hasta 7 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	085 - 00 - BACOF - COTEC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropas				
MARCA:	Bocker - Polk 018 - (Pequeño)	RPM WORK:		VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			✓																		
2	Cables	/			✓																		
3	Enchufle tripolar	/			✓																		
4	Switch de encendido	/			✓																		
5	Switch de seguridad de encendido	/			✓																		
6	Tuerca de ajuste disco	/			✓																		
7	Escobillas	/			✓																		
8	Ajuste del disco	/			✓																		
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	/			✓																		
10	Guarda de seguridad	/			✓																		
11	Mango de sujección	/			✓																		
12	Pin de seguridad	/			✓																		
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	/			✓																		
14	Llaves para desmonte del disco	/			✓																		
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	/			✓																		

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado Hernandez — NOMBRE; Keiner Prado Oficial — CARGO

COPIA CONTROLADA

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:	Desde 1 Abril-2024	Hasta 6 Abril-2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.85	
PROYECTO:	CTO: 085-00-BOOT-COTGC		TURNO:		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho TROPAS				
MARCA:	Dewalt - Polidora Grande	RPM WORK: Serie: 855863	VOLTAJE:	120	

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓									✓			✓									
2	Cables	✓									✓			✓									
3	Enchufle tripolar	✓									✓			✓									
4	Switch de encendido	✓									✓			✓									
5	Switch de seguridad de encendido	✓									✓			✓									
6	Tuerca de ajuste disco	✓									✓			✓									
7	Escobillas	✓									✓			✓									
8	Ajuste del disco	✓									✓			✓									
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓									✓			✓									
10	Guarda de seguridad	✓									✓			✓									
11	Mango de sujección	✓									✓			✓									
12	Pin de seguridad	✓									✓			✓									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓									✓			✓									
14	Llaves para desmonte del disco	✓									✓			✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓									✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Keiner Prado

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado — **NOMBRE** — Oficial — **CARGO**

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 8 Abril - 2024	Hasta 13 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.005.178.547
PROYECTO:	CTO: 085 - 00 - BACOF - COFAC			TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados				
MARCA:	Bacter - Polk 018 - (Pequeña)		RPM WORK:	VOLTAJE:	110

8 - Abril 9 - Abril 10 - Abril 11 - Abril 12 Abril 13 - Abril 14 - Abril

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General										✓			✓									
2	Cables										✓			✓									
3	Enchufle tripolar										✓			✓									
4	Switch de encendido										✓			✓									
5	Switch de seguridad de encendido										✓			✓									
6	Tuerca de ajuste disco										✓			✓									
7	Escobillas										✓			✓									
8	Ajuste del disco										✓			✓									
9	Disco completo, sin fisuras, despostillamientos										✓			✓									
10	Guarda de seguridad										✓			✓									
11	Mango de sujección										✓			✓									
12	Pin de seguridad										✓			✓									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos										✓			✓									
14	Llaves para desmonte del disco										✓			✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)										✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Montero — NOMBRE — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 8 Abril - 2024	Hasta 13 Abril - 2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.096223.858
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - Barcot - Cotac			TURNO:	✓
UBICACION DEL EQUIPO:	Cocina Rancho Topas				
MARCA:	Dewalt - Pulidora Grande			RPM WORK: Serie: 855863	VOLTAJE: 120

8-Abril 9-Abril 10-Abril 11-Abril 12-Abril 13-Abril

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓						✓			✓												
2	Cables	✓						✓			✓												
3	Enchufle tripolar	✓						✓			✓												
4	Switch de encendido	✓						✓			✓												
5	Switch de seguridad de encendido	✓						✓			✓												
6	Tuerca de ajuste disco	✓						✓			✓												
7	Escobillas	✓						✓			✓												
8	Ajuste del disco	✓						✓			✓												
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓						✓			✓												
10	Guarda de seguridad	✓						✓			✓												
11	Mango de sujección	✓						✓			✓												
12	Fin de seguridad	✓						✓			✓												
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓						✓			✓												
14	Llaves para desmonte del disco	✓						✓			✓												
15	El estado de las Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓						✓			✓												

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — **NOMBRE** — Oficial — **CARGO**

Keimer Prado

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 15 Abril - 2024	Hasta 21 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - BACOF - COFAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho TROPAS				
MARCA:	BACKER - POIR 01B - (PROTECTA		RFM WORK:	VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓																					
2	Cables	✓																					
3	Enchufle tripolar	✓																					
4	Switch de encendido	✓																					
5	Switch de seguridad de encendido	✓																					
6	Tuerca de ajuste disco	✓																					
7	Escobillas	✓																					
8	Ajuste del disco	✓																					
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓																					
10	Guarda de seguridad	✓																					
11	Mango de sujección	✓																					
12	Pin de seguridad	✓																					
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓																					
14	Llaves para desmonte del disco	✓																					
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓																					

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado — NOMBRE — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EFC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN: Desde 24 Abril - 2024 Hasta 28 Abril - 2024 | N° IDENTIFICACIÓN: 1.070.588.255

PROYECTO: CTO: 085 - 00 - BACOF - COTAC | TURNO:

UBICACIÓN DEL EQUIPO: Rancho Tropas

MARCA: Bacter - POIK - 018 (Pequeña) | RPM WORK: | VOLTAJE: 110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Enchufle tripolar	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Escobillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Ajuste del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓			✓			/			✓			✓						
10	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			/			✓			✓						
11	Mango de sujeción	✓			/			✓			/			✓			✓						
12	Pin de seguridad	✓			✓			✓			/			✓			✓						
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓			✓			⌒			✓			✓						
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓			✓			/			✓			✓						
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Nestor Gonzalez (NOMBRE) — Ayte (CARGO)

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 24 Abril- 2024	Hasta 28 - Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.868
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - Bacot - COTCC			TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho Trapas				
MARCA:	Dewalt - Polidora (Grande)	RFM WORK:	Serie: 855863	VOLTAJE:	120

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓												✓						
2	Cables	✓			✓												✓						
3	Enchufle trifalar	✓			✓												✓						
4	Switch de encendido	✓			✓												✓						
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓												✓						
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓												✓						
7	Escobillas	✓			✓												✓						
8	Ajuste del disco	✓			✓												✓						
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓												✓						
10	Guarda de seguridad	✓			✓												✓						
11	Mango de sujección	✓			✓												✓						
12	Pin de seguridad	✓			✓												✓						
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓												✓						
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓												✓						
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓												✓						

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — NOMBRE — Keimer Prado — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-156
FECHA: 02/10/2021
VERSIÓN: 3
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde (Hora): 8 Abril- 2024	Hasta (Hora): 13 Abril-2024		Nº IDENTIFICACIÓN:	N. 1.005.178.547	
PROYECTO:	CTO: OBS-00-BACOT-COTAC					TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados						
MARCA:	MAKITA — Serie: 3245911			TIPO WORK:	Electrico	VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General										✓			✓									
2	Cables										✓			✓									
3	El interruptor para conexion / desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.										✓			✓									
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente										✓			✓									
5	El boton para bloquear el interuptor es funcional.										✓			✓									
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado										✓			✓									
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta.										✓			✓									
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones										✓			✓									
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar										✓			✓									
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo.										✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Montero CARGO: Oficial

B Bueno M Malo N/A No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL
PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-IN-GHSEQ-106
FECHA: 02/12/2021
VERSION: 2
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde (Fecha): 29 Abril. 2021	Hasta (Fecha):			N° IDENTIFICACIÓN:	1.070.588.255
PROYECTO:	OBS - OO - BOOOF - COTAC					TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Siefken - Serial: 0892202005BS0010008						
MARCA:		29 Abril 30 Abril		RPM MOTOR:	Inalambrico	VOLTAJE:	20 V

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓																		
2	Cables	✓			✓																		
3	El interruptor para conexión / desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable	✓			✓																		
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente	✓			✓																		
5	El baton para bloquear el interruptor es funcional	✓			✓																		
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado	✓			✓																		
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta.	✓			✓																		
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones	✓			✓																		
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar	✓			✓																		
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo	✓			✓																		

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Nestor Gonzalez — CARGO: Ayudante (Nestor Gonzalez)

B: Bueno M: Malo N/A: No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO	
EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 1 Abril - 2024
SEMANA: DEL 1 AL 7 MES Abril AÑO 2024
AREA DE TRABAJO: Andamiento - rancho Tropa
UBICACION: Fac - Maranduja
TRABAJO A EJECUTAR: Pintura cerchas cobierta rancho Tropas

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

1 Abril 2- Abril 3-Abril 4-Abril 5-Abril 6-Abril 7-Abril

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓											
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmts DE ANCHO) ?	✓		✓											
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA										
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓											
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA										
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓											
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓											
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?	✓		✓											
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓										
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmts CADA UNA ?	✓		✓											
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓											
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓											
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES. PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓											
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA										
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA										
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓											
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓											
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		SI		SI		SI		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	Pedro Montero	Pedro Montero
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO		
REVISION ING RESIDENTE		
REVISION HSE	Sandra	Sandra

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 29 Abril - 2024
SEMANA: DEL 29 AL 30 MES Abril AÑO 2024
AREA DE TRABAJO:
UBICACION: Fac - Maracaibo
TRABAJO A EJECUTAR:

PERMISO DE TRABAJO Nº:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

29 Abril 30 Abril

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓											
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cm/s DE ANCHO) ?	✓		✓											
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA										
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓											
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA										
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓											
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓											
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?	✓		✓											
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓										
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm/s CADA UNA ?	✓		✓											
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓											
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓											
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES. PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓											
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA										
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA										
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓											
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓											
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO											

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA (COAL), HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra Bermudez

NOMBRE DEL OPERARIO	Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	Nestor G.	Nestor G.
REVISION ING RESIDENTE		
REVISION HSE	Sandra B.	Sandra B

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPO DE SOLDADURA

Código:	HSEQ-FR-79
Versión:	2
Fecha:	2019-06-26
Pagina:	1 de 1

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial

EMPRESA: FAC - Maranlocai Lugar / Proyecto: cto: 085-00 Identificación del Equipo: Serie = IEC609741

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estándares de seguridad evaluados. Modelo - 2012 - Marca = Baster

ASPECTO A INSPECCIONAR	B-A		9-A		10-A		11-A		12-A		13-A		14-A		15-A															
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
EN EL EQUIPO																														
La tension del ventilador es la apropiada							✓		✓																					
El estado de ajuste es el irregular?							✓		✓																					
Las llantas estan en optimas condiciones de funcionamiento								✓		✓																				
Las instalaciones electricas se encuentran en estado defectuoso?							✓		✓																					
Los cables positivos se encuentran en buen estado							✓		✓																					
El switch funciona de manera intermitente?							✓		✓																					
El polo a tierra esta en optimas condiciones							✓		✓																					
Los acoples se encuentran para cambio?							✓		✓																					
EN LA PERSONA																														
El ejecutante posee los EPP (capuchón, careta de policarbonato que cumpla la norma ANSI Z87.1 con protector de quijada, doble protección auditiva, proteccion respiratoria, peto ,mangas y guantes de carnaza , botas de seguridad caña alta)							✓		✓																					
Yo, como autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con este equipo. NOMBRE: Pedro Nel Quintero FIRMA:																														
Vo. Bo. REPRESENTANTE COPASST: NOMBRE: Sandra Bermudez FIRMA:							Sandra B.		Sandra B.																					

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: 085-00-BACOF-COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alojamientos Soldados Rancho Tropas

NOMBRE DEL OPERADOR: Jorge Botos CARGO: Ayudante CÉDULA: 1.005.179.864

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 1 Abril AL 7 Abril DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Ansi-Modelo 1110940						
	SERIAL: Lote=1736730						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	✓					
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					
LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO					
LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	✓					
LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
ESTAN LIMPIAS	✓	✓					

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Armadora						
	SERIAL: 29 - Lote: 13000						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO					
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	L050					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O ROTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENZADA	No	NO					
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No	No					
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	No	No					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm	50 Cm					

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra B	Sandra B					

OBSERVACIONES

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: OBS-00- BOICOT- COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alboamientos Soldadura rocha Trafas

NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.005.198.547.

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 1- Abril AL 7- Abril DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Amarino

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M-First / SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	V	V					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	V	V					
	LIBRE DE QUEMADURAS ACIDOS O QUIMICOS	V	V					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	No					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	No					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	V	V					
	LIBRE DE CORROSIÓN	V	V					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	V	V					
	ESTAN LIMPIAS	V	V					
	FUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LINKTech / SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	No					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	V	V					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	V	V					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	No					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓						
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓						
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓						
	LIBRE DE CORROSION	✓	✓						
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO						
	CUBIERTA DANADA	✓	✓						
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	No	No						
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	No	No						
	PRESENTA SUCIEDAD	No	No						
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FIGURAS, DESGASTADO)								
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO								
	PRESENCIA DE DESGASTE								
IUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	LASSO					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	NO	NO					
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	NO	NO					
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	NO	NO					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm	50cm					

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra	Sandra					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: CTO: OBS-00. BACOF - COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alojamientos Soldados

NOMBRE DEL OPERADOR: Reiner Prado CARGO: Oficial CÉDULA: 1.096.223.858.

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 29 Abril AL DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Amarillo

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M - First						
		SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	✓					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	ESTAN LIMPIAS	✓	✓					
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LinkTech						
		SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	EXTERIOR GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA	Lasso					
		SERIAL						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURA DEL TEJIDO, CUERDA DESPRENDIDA	NO	No					
	DESGASTE O DECOLORACIÓN	No	No					
	UREE DE HUECOS Y EMPALME	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	NO	No					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm.	50 Cm					

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Keimer P.	Keimer P.					
APROBACIÓN HSEQ	Sodra	Sodra					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

COD: SGI-FR-10

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSUMIBLES)

VER:0

FECHA: Agosto del 2018

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Milena Bermudez Jimenez

CARGO/OFICIO: Profesional en Salud Ocupacional

CONTRATO: 085-00-BACOF-COTAC

AREA: Operativa

FECHA ENTREGA D	M	A	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE	CARGO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO	FIRMA	GAFAS SEG. CLARA	GAFAS SEG. GRIS	RESP. MEDIA CARA (CARTUCHOS)	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CASCO SEG.	AUDITIVOS TAPON	AUDITIVOS COPA	GUANTES	OTROS
24	03	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓				✓	Vaqueta
24	03	2024	Nestor Gonzalez	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Reiner Prada	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B		✓						✓	Vaqueta
1	04	2024	Brayan Herrera	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
1	04	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B									
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-002	
		FECHA: 28/04/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

OBRA: Cto: 085-00-BCOOF-COFOC FRENTE: Cocina rancho TROPAS

RESPONSABLE O CONTRATISTA: Fac. Maranoa Vichada FECHA: 30 Abril- 2024

REALIZADA POR: Sandra Bermudez

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos sólidos ?	✓			
¿Se han recogido los residuos liquidos utilizados en Equipos y Máquinas?			✓	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos peligrosos ?	✓			
¿Se han recogido los Residuos de Aparatos Electronicos y Electricos?			✓	
¿Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas?	✓			
¿Los residuos fueron llevados al final de la jornada al sitio ordenado?	✓			
¿Durante la jornada laboral se presento algun derrame?			✓	
¿ Las basuras estan protegidas contra la lluvia y el sol ?	✓			
¿Se estan reciclando algunos materiales ?	✓			
¿Se ha demarcado el área de Deposito de residuos?	✓			
¿Se están llevando las basuras a un relleno Sanitario?	✓			
¿ El personal que trabaja esta informado de los residuos?	✓			
¿El promedio de kilos de basura en la fecha fue de _____ Kilos?				

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Responsable	Fecha

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Sandra B. FECHA: 30 Abril - 2024

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-002	
		FECHA: 28/04/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

OBRA: CTO: 085-00-BOOOF-COTO C. FRENTE: Alojamientos Soldados

RESPONSABLE O CONTRATISTA: FAC - Maracaibo Vichada FECHA: 30 Abril - 2024

REALIZADA POR: Sandra Bermudez

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos sólidos ?	✓			
¿Se han recogido los residuos liquidos utilizados en Equipos y Máquinas?			✓	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos peligrosos ?	✓			
¿Se han recogido los Residuos de Aparatos Electronicos y Electricos?			✓	
¿Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas?	✓			
¿Los residuos fueron llevados al final de la jornada al sitio ordenado?	✓			
¿Durante la jornada laboral se presento algun derrame?			✓	
¿ Los basuros estan protegidos contra la lluvia y el sol ?	✓			
¿Se estan reciclando algunos materiales ?	✓			
¿Se ha demarcado el área de Deposito de residuos?	✓			
¿Se están llevando las basuras a un relleno Sanitario?	✓			
¿ El personal que trabaja esta informado de los residuos?	✓			
¿El promedio de kilos de basura en la fecha fue de _____ Kilos?				

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Responsable	Fecha

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Sandra B. FECHA: 30 Abril - 2024

ORIGINAL

Powered by CamScanner

21/12/2023 BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 085-00-B-COFAC-BACOF-2023

OBJETO "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE"

CONTRATISTA: EPC ENERGY SAS

SUPERVISOR: ST. DIEGO EMID CHACON RINCON

FECHA DE INICIO: 22-DICIEMBRE-2023

VALOR CONTRATO: $ 368.066.811,81

22/12/2023 ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: SOLEADO
TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se formaliza acta de inicio del contrato. Nº-085-00-B-COFAC-BACOF-2023

Cesar Bocar
Jefe Bocar & Obra.

Sandra B
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor.

23/12/2023 ESTADO DEL CLIMA:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro general, 2 Ayudantes de Obra.
Actividades Realizadas: Se da inicio a las actividades a la 01:30 horas, con el ingreso del personal

Se realiza una inducción al personal por parte del personal HSEQ en donde se informa al ingeniero residente y el supervisor de las PAR realizar charlas de seguridad y socialización de las actividades a ejecutar en la base Geori, se da inicio a las actividades con el fin de trabajar se procede a realizar transporte de materiales al punto de las actividades, se da comienzo mediante la ejecución de la actividad de pintura acrílica a 3 manos en la unidad "Alojamiento 1", se realiza limpieza y protección de la superficie a pintar.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

27/11/2023 Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general y 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas, se continua con la actividad de pintura acrílica en la unidad de "Alojamiento 1" Se realiza la aplicación de la primera capa de pintura en todas las caras exteriores de la unidad, se emplea 2 escobas de cerdas duras para lograr alcanzar las áreas a mayor altura.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

27/11/2023 Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general, 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas, se da continuación a la actividad de pintura acrílica por exteriores en la unidad de "Alojamiento 1", aplicación de segunda mano de pintura de forma uniforme, se emplean cerdas duras el día laborado

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

27/11/2023 Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general, 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas. Se realiza reinducción por parte de la profesional HSEQ para la prevención de riesgos en trabajos de altura, posterior a esto se da continuación a las actividades de pintura para exteriores, aplicación de tercera mano de pintura de forma uniforme en la unidad de "Alojamiento 1" y se da inicio en "Alojamiento 2" con aplicación de primera mano de pintura.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

29/11/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 2 ayudantes de obra.
Herramienta Menor: 2 escaleras de andamio
Actividad Realizada: Se inicia actividades a las 07:30 horas, se da continuidad con la actividad de prueba, ya que el día se realiza según mapa de prueba hacia por exterior, se inicia andamios en la unidad.

Residente de Obras
R. Obras

Sandra B.
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor

30/11/2023 Estado del Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro de obra, 2 ayudantes de obra
Herramienta menor: 2 escaleras de andamio
Actividad Realizada: Se da inicio a las actividades de pruebas a las 07:30 horas, se continuamos con la aplicación de la fijación mapa de pruebas en exterior de manera uniforme y donde ocasionan a rentas en filas.

Residente de Obras
R. Obras

Sandra B
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor

01/12/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se retoma la ejecución de actividades ya que el personal se encontraba en periodo vacacional, debido a festividad, se da inicio con las actividades de pruebas extras hacia a 3 mapas en la unidad "Parte de tapia", se realiza el suministro de mallas y pintura y la aplicación de la pintura a un mapa.

Residente de Obras
R. Obras

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

06/12/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro de obra, 1 ayudante de Obra.
Actividades Realizadas: Se continuan con la aplicación de la prueba mapa por exterior, a una 2 mapas, se realiza suministro en las áreas laterales a fondo de la unidad, se informa al Te Eliana la necesidad de subir el soporte que sostiene el empaque del cuarto frio para así dar la correcta aplicación de la pintura en todas las áreas.

Residente de Obras
R. Obras

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

25/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra.
Actividad Realizada: Se continua la actividad de prueba rocío que consiste en la excavación de "Pozos de Viegas", se realiza la aplicación de las 3 marcas de pinturas. El Te. Obras informa que no es posible el retiro del reporte debido a que este responsable este encontrado las 24 horas del día, se toma medida en la unidad y se decide informar los niveles bajos de área de! conductor, para cambiar la cantidad contratada!

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

26/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Actividad Realizada:

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se realiza la continuidad de la actividad de prueba rocío para evidenciar en cuentas de rocío, numeración y pinturas, en este mismo se realizo limpieza de las áreas aledañas durante la aplicación de pinturas.

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

30/09/2024 Excavación vía Chuna:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleada

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se continua en actividad de limpieza a cada 1" alejamiento 2 y 3" para la prueba aplicación de pintura para evidencia, así mismo se realiza limpieza en cunetas y puente que fueron manchadas durante la aplicación de pintura para evidencia al nivel de Licuelos.

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

31/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Actividad Realizada
Se continuan actividades de limpieza en cunetas 1. "alejamiento 2 y 3" en punto superior, peatonales estructura) para evitando mediante el uso de hidrolavadoras, aspiradoras y leyes para dar aviso a la actividad siguiente de prueba amarillo color blanco
Elementos usados: Hidrolavadoras, Aspiradoras

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

12/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramientas usadas: 1 Multímetro, 3 escaleras, Barbiquejos
Actividades Realizadas:
Se continua con actividades de limpieza en las unidades 1 "Apartamento 2 y 3" mediante el uso de trapeas de microfibras, hidrolavadoras eléctricas, Mopas y escobas de agarre para así dejar en buenas condiciones las unidades y de paso seguir con actividades de pruebas eléctricas en puntos estratégicos de cubierta.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

13/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Se da inicio a actividades de pruebas eléctricas tipo 1 en las unidades de "Apartamento 2 y 3", se realiza aplicación de 1 capa de pintura en las vigas y en algunas columnas dependiendo las necesidades que haya para cada apartamento.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

15/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra.
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Continuan las actividades de pruebas eléctricas tipo 1 en las unidades de "Apartamento 2 y 3", se realizan las intervenciones en la zona superior del muro con relación al uso de andamios, así mismo columnas y vigas de la base.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

16/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Continua actividades de pruebas eléctricas tipo 1 al interior de las unidades de "Apartamento 2 y 3", se intervienen las vigas de los corredores, se decide no intervenir los muros de fondo de cada unidad debido a que esta pintada otro color al blanco base y tiene diseños en venilla alusivos a los SMC, por ende estos muros no se intervienen.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

13/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: 1 Cizalla, 3 secciones de Andamios, Miscelaneos
Actividad Realizadas:
Se continua actividades de pintura exterior en las viviendas de "Alojamiento 2 y 3" ya finalizando la aplicación de las capas en la fachada del Bloque continuando se dispone a dar inicio a actividad en la vivienda de "Fuente de Hoja" para continuar aplicación de pintura en otras capas o enlaces y bodegas.

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

21/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Se continua con actividades de limpieza, y se inicia actividad de pintura verde esmalte para acabados en color negro, se realizo la aplicación de esmalte en las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", se realiza la aplicación color en las fachada con los avances establecidos

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

22/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Se continua labores de limpieza en las partes exteriores de las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", asi mismo se continua labores de pintura en fachadas abiertas en la vivienda de "Fuente de Hoja", se realiza labores en comedor principal y fachada de cocina en vivienda restantes

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

26/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Continua labores de limpieza en las partes exteriores de las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", asi mismo se continua labores de pintura en fachadas abiertas en la vivienda de "Fuente de Hoja", se realiza labores en comedor principal y fachada de cocina en vivienda restantes

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

30/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón 1160, 1 Maestro de Obra
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua con la actividad de pintura esmalte en zocalo de pasillo de "Vestibulo de Tropas" por pasillo en la cantidad contratada, asi mismo se da inicio a la actividad de pintura esmalte catalizado en perfileria estructural para exteriores a la unidad de "Alojamiento 3" a una 1 capa

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof SST

30/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón 1160, 1 Maestro de Obra
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua las actividad de pintura esmalte en perfileria estructural para exteriores en la unidad de "Alojamiento 2" a 1 mano capa.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof SST

31/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón, 1 Maestro de Obra.
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua con las actividades del dia anterior, aplicacion de pintura esmalte catalizado en perfileria de exterior en la unidad de "Alojamiento 2 y 3" se realiza labor de 2 capa en unidad 2 y se continua en unidad 3 a 1 capa.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

01/09/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 Residente obra, 1 Peón, 1 maestro de obra,
1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra
Herramienta menor: 3 Secciones Andamios
Continua las actividad de pintura esmalte 3 en 1 en catalizado en la unidad de "Alojamiento 2 y 3" en perfileria estructural para exteriores se realiza aplicacion a 2 capa utilizando 1 kit en todas las caras, en varias zonas se evidencia pequeños goteo que disminuye la pintura entre o en todo caso uso de pulidora

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal - 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor: 3 Secciones andamios, escaleras
Actividad Realizada
Continua labores de pintura envuelta 3 en 1 sus componentes en perfiles estructural para cabeceo. Se aplica el uso de yeso y pulidora en zonas que presenta exceso o deficiencia de pintura anterior aplicado, las unidad utilizadas son "Alojamiento 2 y 3"

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor: 3 Secciones andamios, escalera
Actividad Realizada
Continuación de labores de "Alojamiento 2 y 3" en pintura envuelta en perfiles estructurales de cubierta interior. La aplicación es 2 manos de forma homogénea, se emplea yeso y el uso de escalera y Secciones de andamios.

Diego C
Sandra B.
Prof. SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios
Actividad Realizada
Continua labores de pintura envuelta 3 en 1 en perfiles estructural de cubierta, se emplea secciones de andamios y escaleras para alcanzar todo el area, y se emplea yeso y pulidora, para generar la aplicación de las 2 capas homogéneas.

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado clima
mañana- Soleado
Tarde - Nublado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 3 Secciones andamios
Actividad Realizada
Se observa avance en labores de pintura envuelta 3 en 1 en perfiles estructural para cubierta. Se aplican los acero faltantes, y se da paso a la culminación de la pintura en la unidad de "Parcelo de Ingreso". Se inicia con la aplicación en las pared del divisor, se aplica cubierta y acero debido a la altura, y se terminan labores de ultima inspección.

Diego C
Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, Escaleras

Actividad Realizada
Se da continuidad a la información en la unidad de "Fachada tropa", se da aplicación a 2 capas en el dorso, pilares y vigas, se emplea andamios, escaleras, guantes y en donde con la pulidora para garantizar la correcta aplicación.

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera

Actividad Realizada
Debido a la hora de inducción como toca el tiempo como disolvente y los ajustes de pintura se dando que la intervención de la pintura comercial se da inicio a pintar durante y unido tipo 1 en la unidad ya que aún faltaban por ejecutar

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera

Actividad Realizada
Se da finalización a la actividad de pintura texturizada faltantes a nivel bajo, y se continuo con la aplicación de pintura vinilo tipo 1 en el área interior de la casa en su totalidad, se empleo escaleras para alcanzar todas las áreas, y se realizo la ejecución total de la actividad

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Pulidora

Actividad realizada
Se da inicio a la actividad contemplada como cronograma de 3000 ml y cada con posible de varia. Se encuentra medida el cual de las vigas di conecta a 10 cm de la pared, asi mismo con cinta y papel se retiro salpicadas, en vista de "Programa 2" y cada a acoplada de las columnas y cuando pasara a descolgar 3/8 y entibar de 1/4 cada 15 cm

Diego C
Sandra B
PAT SST

11/Octubre Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Faldones
Actividad Realizada
Continua la actividad de corte de muro, armado de adherente y fundida de concreto de 3000 Psi se utilizo palo que contiene vibro, tablas en madera con apariencia de almacafuste, vaciado de 3/0, y el 1/1, cuanto curado en sitio en dosificacion 3:2:1

Diego C
Sandra B
Prof. SST

9/Octubre Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 1 maestro Obra, 3 ayudantes
Herramienta menor = 3 Secciones de andamios, 1 escalera
Actividad Realizadas:
Continuacion de viga "Riostra 2", vaciado con de concreto y fundida de columnas, se realizo retiro de estructuras para secado de puntal y aplicacion de sellante la aplicacion de sellante tipo 1 en la misma y en las juntas aplicado de la misma marca de la misma

Diego C
Sandra B
Prof. SST

16/Octubre Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera.
Actividades Realizadas: Debido a las actividades realizadas previamente se concreto la viga riostra 2 y se retiro el puntal de apoyo de la misma, se fundio de columnas debido a un analisis y ver que no se requiere en muro fundido, la no union de concreto entre el apoyo, se planea realizar previo de muro retenido y terminado las actividades faltantes de la actividad o otras actividades.

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

17/Octubre Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividades Realizadas
Continua actividad de retiro y evaluacion de resistencia dependiendo de la evaluacion tecnica se realiza la fundida de columnas, en los demas casos se realiza retiro y lesana de los filos en la actividad de "Riostra 2 y 3"

Diego C
Sandra B
Prof. SST

19/12/2022 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora Pequeña
Actividad Realizadas:
Continúa el retiro del pavimento de asfalto y cantos, cunetas y fondo de calzamiento en algunas zonas en las unidades de "Estacionamiento 2 y 3" Asimismo se realizan filos y explanación de vereda tipo 1 en zonas afectadas.

Diego C

Sandra B.
Prof. SST

20/12/2022 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Continúa retiro del pavimento de asfalto y en algunas zonas se realiza la excavación, cunetas y fondo de calzamiento para luego en conjunto de "calzamiento 2 y 3" perfilar y este se realiza nuevo filos y perfil vereda tipo 1 en las diversas zonas intervenidas.

Diego C

Sandra B
Prof. SST

21/12/2022 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Taladro.
Actividad Realizada
Con el equipo de trabajo en terreno se da inicio a la actividad de demolición del concreto existente y montaje de nuevo concreto en tipo standing sin trabajo en la unidad de "Paseo de Tropas" se procede con el desarme total de la vereda y en unidad de conectar.

Diego C

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Taladro, 1 Polidora, Grafadora.
Actividad Realizada
Se intervienen alrededor de cada de calzamiento, se realiza desarme total del cono y reconstrucción de la misma tapa standing este en su traslado y se instala mediante clips de anclaje asimismo se asegura mediante la colocación de una grafadora, se cuelgan cortinas, bit de seguridad y demás implementos.

Diego C

Sandra B.
Prof. SSHA

25/08/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
No es posible realizar intervenciones en la unidad debido a los incendios presentados en las cercanías de la unidad por ende se suspende toda la actividad para garantizar la seguridad del equipo

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

26/08/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Se continua con la instalacion de la cubierta en el area de corredores, se realiza instalacion completa del area, asi mismo la instalacion de canaletas, para lunes 30/ finalizar o ajustar en la cubierta.

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

27/08/2021 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividad Realizada
Se dialoga con la supervision y se realizo la instalacion de la seccion 2 del area de corredor este comprende el mismo area de la seccion 1, se realiza desmonte de cubierta y canaleta, se inicia instalacion en tejas standing seam trabajo

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

28/08/2021 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividad Realizada
Continuidad a la instalacion del dia anterior, en seccion 2 del area de corredor, se inicia instalacion la totalidad de la cubierta en tejas standing seam, sin trabajo, se empleo dia de apoyo por instalacion de canaletas, se finalizo instalacion de canaletas y bajantes, asi mismo el uso de la grua para cargue las guias entre tejas

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 Oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora, 1 Taladro
Actividad Realizada:
Se realiza instalacion del accesorio de rebajo faltante en tres estructuras, debido a que el frente de acceso es pequeño de m², se instalo en el area estructura ya instalada en la zona de acceder un total de 3 tapas, completando el total de m² contratados

Diego C
Sr. Obras
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividad Realizada
Con llegada de lluvias se comienza la retirada de los equipos sanitarios, las cuales son llaves, duchas, lavadores, cada uno con sus respectivos accesorios que garantizar el levantamiento total y la correcta instalación, así mismo se hace el uso de la parte electrica

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 1 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora, 1 Taladro
Actividad realizada
Se continua con la instalacion de aparatos sanitarios, llaves y mangueras, se utilizo, accesorios de tuberia T, y codos para conectar las llaves los cuales van por de 2 pulgadas a 1 sale convencional pulgada, debido a que no se cuenta con punto adecuado

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 1 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividad Realizada
Debido a fuerte lluvias presentadas el dia anterior en la zona, no se pudieron realizar trabajos ya que el dia de hoy solamente se entrevista en el area de trabajo mediante la aplicacion de salud en la zona de obra, ya que se estaba presentando agua en la zona inferior

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficiales Obra. 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Talado.

Actividad realizada
Se informe la aplicación de prueba esmalte color blanco en zona de pruebas de trapos, se da capacitación en esta actividad, buscando completar la totalidad de entre climatales contra la, se hace también restitución de capacitación realizada en virtud de Observación 1 y 2

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

Estado del Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficiales obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Se da continuación a la actividad de prueba en virtud de "Prueba de trapo" se daba la actividad de ventilación de operarios constante debido a que no se cuentan con las herramientas necesarias para la ventilación y aislamiento de los vidrios

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublada

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Continua labor de prueba esmalte blanco en puntos estructurales para aislamiento, en virtud de "Prueba trapos" se realiza aplicación de la misma en puntos faltantes aplicación de 1 y 2 manos en caso de que se requiera para garantizar un acabado uniforme

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Nublada
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Talado
Actividad Realizada
Se continua aplicación de prueba en virtud de cuadro de trapos y al mismo tiempo se continua con la instalación de cenefas en virtud de "Alineamiento 2 y 3". Se capta evidencias fotográficas para garantizar la correcta instalación de los elementos

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

12/09/2019 Estado Clima
mañana: Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 1 maestro obra, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora. 1 Taladro.
Actividad realizadas:
Continuan actividades de pintura en unidad de Recta de tropa y al mismo tiempo se avanza en la instalacion de aparatos sanitarios, lo correspondiente a orinales, llaves y duchas.

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof SST

13/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 2 OficialesObra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro, Equipo de Soldadura
Actividades Realizadas
Continuan actividades de pintura esmalte blanco en pasillos cabinas aplicacion de pintura epoxica con cuadrilla de oficial y 3 ayudantes y se avanza en instalacion de aparatos sanitarios con la cuadrilla de oficial y ayudante para dar terminacion en llaves.

Diego C
Residente

Sandro B.
Prof SST

14/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Continuan actividades de pintura esmalte blanco en pasillos cabinas aplicacion de pintura epoxica con cuadrilla de oficial y 3 ayudantes y se avanza en instalacion de aparatos sanitarios, llaves, duchas, orinales en unidad de Alojamiento Area 3.

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof SST.

15/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra. 1 HSEQ, 2 OficialesObra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Se da inicio a actividad de demolicion de piso para actividades relacionadas a lo que se tiene ejecucion de pruebas esmalte en pasillo para cabinas, esto en unidad de Recta de tropas. Asi mismo se ejecutan actividad de instalacion de aparatos sanitarios en alojamientos

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof. SST

Viernes Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividades realizadas:
Con autorización administrativa se adelanta la entrega de prueba y se dispone al personal para la demolición de piso en el eje de costura, se deja la actividad de pintura sin terminar, debido a la necesidad de terminar el item de piso por trabajo en caliente. Se hace al mismo tiempo aislamiento de entrada de agentes externos

Diego C. Supervisor
Sandra B. Prof. SST.

Sábado Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Continua entrega de demolición de piso en area de costura a la unidad de vivelo de tropas. Se realiza la excarificación del concreto que se encuentra inhabilitado sobre las columnas

Diego C. Supervisor
Sandra B. Prof. SST

Lunes Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Se continua con la demolicion de piso en la unidad de vivelo de tropas, asi mismo se realiza retiro de instalaciones de aparatos sanitarios, y se procede con la instalacion de la parte electrica como lo son puntos de voz y datos en unidad de Alojamiento 2 y 3.

Diego C. Supervisor
Sandra B. Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal, 1 residente Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Continua entrega de demolicion de piso en area de costura en vivelo de tropas, asi mismo se continua con la instalacion electrica lo es son tomas red, switches, canaleta ferreteria en unidad de Alojamiento 2 - 3

Diego C. Supervisor
Sandra B. Prof. SST

20/6/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra
4 Ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividad Realizada:
Continuan con demolición de piso en area de
cocina, se comienza a recibir cuelapz de piso
en la misma area, se continua con instale
de aparatos electricos, obtenemos que aparatos
sanitarios faltantes en las unidad de
Alojamiento 2 y 3, esto debido a un cambio de
cantidad en los ibaños.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

21/6/2024 Personal, 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra,
4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizadas.
Se continua actividad de demolicion y cuelape
de piso en area de cocina, en unidad de "Baño
de Hopes" esta unidad se sigue continuando de
instalacion de aparatos sanitarios, los cuales se
instalan por un cambio de cantidad en actividad

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

22/6/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales
obra, 4 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizada
Continua continuidad de demolicion de piso en bal
y cuelape de piso en baños salen de 60x60cm y de
la misma forma, se consigue problema de aparato
sanitarios con fijacion y largos de agua, se toma
nuestra de aparato sanitarios encontrado.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

24/6/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
DE OBRA.
HERRAMIENTAS MENOR: 2 ESCALERA, 2 POLIDORAS, 2 TALADRO
ACTIVIDAD REALIZADAS:
Se inspecta en todo el equipo para continuar
y demolicion de piso en area de cocina, se
colocan tapa a tablero de cocina ubicado a
demolicionar, se dan 2 cuelape cada uno con
especial y 2 ayudante para demolicion y cuelape de
piso.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

23/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra
Herramientas menor: 1 esmeril, 2 amoladoras, 1 taladro
Actividad Realizada:
Continuo actividad de demolición de piso en vinilo así mismo demolición de zocalo, en área de cocina al mismo tiempo se realizo evaluación en zona posterior a cocina, a instalación de zocalo, se realizo picado de recolección de material recuperable de la obra.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

24/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra
Herramientas menor: Esmeril, 2 Secciones de Andamios, 2 personas, 1 taladro
Actividad Realizadas:
Continuo actividad de demolición de piso y zocalo, así mismo evaluación de piso, retiro de piso, instalación de zocalo y demás actividades complementarias para garantizar una correcta ejecución, se decide continuar con actividad de picado en unidad de Apartamento 2 y 3 (Picado cruzado)

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

26/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 R. de obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales de obra y 3 ayudantes de obra
Herramientas menor: 1 esmeril, 2 Secciones de Andamio, 2 personas, 1 taladro.
Actividad Realizadas:
Continuo actividad de demolición de piso y zocalo en cocina, así mismo instalación de nuevo tablón zahara y zocalo, a la par se realiza actividad de recolección de escombros en obra y se ejecuta en unidad de picado cruzado en unidad de Apartamento 2 para dar por finalizado esta actividad en dicha unidad.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

27/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra.
Herramientas menor: 2 Secciones de Andamios, 1 esmeriladora, 2 amoladoras, 1 taladro.
Actividades realizadas:

Continuamos actividad de demolición de piso y zocalo a cocina, mas instalación de alistado y piso en tablón zahara de 30x30.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
En el Trascurso del dia Se da Continuidad a las actividades ejecutadas el dia anterior, como lo son demolicion de Piso, alistado e instalacion de Tablon Zahara, asi mismo Se da aplicacion de Pintura Osmose en unidad de "Alojamiento 2 y 3" en Artilleria metalicas Para Cubierta.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalacion de Piso y Zocalo en la Cocina en la unidad del rancho de Tropas asimismo con la demolicion de los Cantoneles Faltantes y Se Comienza con la intervencion del cuarto de refrigeracion. Tambien Se da inicio a la instalacion de Puertas de Corredera en unidad de alojamiento 2 y 3.

Diego C

Sandra B
Prof SST

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Se Continua con Actividades Previas ejecutadas el dia anterior como lo son demolicion de alistado en cuarto de refrigeracion, demolicion de Piso y Zocalo en area de Cocina e instalacion de Tablon y Zocalo de Linea Sahara en la misma area. asimismo se continua con la instalacion de Puerta de corredera en las unidades de alojamientos 2 y 3.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST.

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Solo Se ejecutan actividades de instalacion de Zocalo y tablon Zahara de 30x30, asimismo se continua actividades de demolicion de alistado existente del cuarto de refrigeracion, el dia hoy se cuenta con una cuadrilla laborando.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

1/04/2024 Estado Clima = Soleado
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras,
Actividades Realizadas:

Corte e instalacion de zocalo para Piso Cocina de rancho Tropas, instalación de Ventiladores alojamientos Soldados.

RO Diego C

Sado B
Prof. SST.

2/04/2024 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras
Actividades Realizadas:

Corte e instalacion de zocalo para Piso Cocina de rancho de Tropas, instalacion de Ventiladores alojamientos Soldados.

RO Diego C

Sandra B
Prof. SST

3/04/2024 Estado clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 3 ayudantes obra, 2 oficiales de obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoros
Actividades Realizadas:

4/04/2024 Se Continua con el corte e instalacion de zocalo para Piso de cocina rancho de Tropas.

RO Diego C

Sandra B
Prof. SST

4/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
Embaquillado de Piso cocina rancho de Tropa y Se Continua con el corte de zocalo.

RO Diego C

Sandra B.
Prof. SST

5/04/2024 Estado clima:
mañana - llovia
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 2 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Embaldosillado de Piso de cocina rancho de Tiopas y Corte de zocalo

R.O Jose Raul Diego C Sorda B. Prof. SST

6/04/2024 Estado clima:
mañana: Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 2 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
No Se Continuo con las actividades del dia anterior por Falta de energia

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

8/04/2024 Estado clima:
mañana - Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes de obra
Herramienta menor - 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Se Continua nuevamente con el corte de zocalo y embaldosillado de Piso cocina rancho de Tiopas. y instalacion de orinales y Griferia lavamanos Alojamientos Soldados.

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

9/04/2024 Estado clima:
Mañana - Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes de Obra.
Herramienta menor - 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Corte de zocalo y embaldosillado de Piso cocina Rancho de Tiopas. y instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños Alojamientos Soldados.

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

10/04/2024 Estado clima-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Suministro e instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados y Puertas de acceso de Cocina rancho de Tropas e instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

11/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta Menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Suministro e instalacion de Puertas comodas en alojamientos Soldados y Puertas de acceso de Cocina rancho de Tropas e instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños alojamientos Soldados

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST

12/04/2024 Estado Clima-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales Obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados, instalacion de orinales baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B Prof. SST

13/04/2024 Estado Clima =
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la actividad de instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados, instalacion orinales baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST

15/04/2024 Estado clima =
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Cambio de piso mal instalado en cocina rancho de TROPAS

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

16/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
No Se Continuaron las actividades por Falta de material

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

17/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
No Se Continuaron las actividades por Falta de material.

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

18/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se hizo retiro de escombros Proveniente de la demolición de Pisos en rancho de cocina de Tropas

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

19/04/2024 Estado Clima:-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua con el retiro de escombros y Se inicia la instalación de Ventiladores e interruptores dobles y Sencillos, Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

20/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 Ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la instalacion de Ventiladores e interruptores dobles y Sencillos, Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

22/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Procede a instalar Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

23/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalación de Tomacorrientes dobles en los alojamientos Soldados

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST

24/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la actividad de instalación
de Piso de Cocina rancho de Tropas y Corte de
Zocalo

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios.
1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
instalacion de Piso de cocina rancho de Tropas
y Corte de zocalo

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima:
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades realizadas =
instalación de Piso de cocina rancho de Tropas
y Corte de zocalo.

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades realizadas =
instalación de Puertas en acero inoxidable
división de duchas alojamientos Soldados

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

28/04/2024 Estado Clima
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra
Herramienta menor = 2 Polidoras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Instalación de puertas en acero inoxidable
de división de ductos alojamientos Soldados.

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

29/04/2024 Estado Clima
Mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polidoras, 2 Taladros,
3 Secciones ordenias
Actividades Realizadas:
Instalacion de marcos luminarias alojamientos
Soldados

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B
Prof SST

30/04/2024 Estado clima
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra,
Herramienta menor = 3 Secciones ordenias, 2 Polidoras,
2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Instalación de marcos luminarias alojamientos
Soldados.

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST.

EPC energy s.a.s	INFORME HSEQ	Código:	HSEQ-FR-38
		Versión:	2
		Fecha:	2019-06-26
		Pagina:	1 de1

Nombre de la empresa:	**EPC ENERGY S.A.S**	**No. Contrato:**	085-00-B-Cofac-Bacof-2023	**Fecha del Informe:**	30 Abril de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA BASE AÉREA "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES				

Responsable del Informe:	**Cargo:**
SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	Inspector SST
Correo electrónico:	**Celular o Telefono:**
Sandraespak@hotmail.com	3112657068

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipos	Cantidad
pulidoras	2
taladro	2
Equipo soldadura	1
Total:	**5**

RECURSO HUMANO

Personal	Cantidad	Observaciones
Ingeniero civil	0	
Hseq	1	
Maestro	0	
Oficial	2	
Ayudantes	3	
Total:	**6**	

Empresas subcontratistas autorizadas (nombre):	
No. De trabajadores en el mes subcontratistas:	
No. De Trabajadores activos con Certificado TSA:	

GESTIÓN HSEQ

TARJETAS DE OBSERVACIÓN

Acto Inseguro	**0**
Condición Insegura	**0**
Incidente	**0**
Auto Reporte Condiciones de Salud.	**0**
Sugerencias COPASST	**0**
Sugerencias Responsable SGSST	**0**
Reconocimiento	**0**
Abiertas	**0**
Cerradas	**0**

No. De Dias Trabajados:	**29**
No. HHT Ordinarias Mes:	**232**
No. HHT Extras Mes:	**0**
No. Total HHT Mes:	**232**
No. Dias perdidos por accidente de Trabaj:	**0**
No. Total de Trabajadores Nomina.	**6**
No. Total de Dias con Ausentismo:	**0**
No. Total de Dias Programados:	**0**

OTRAS GESTIONES DE APOYO

No. De Permisos de Trabajo:	**7**
No. De ATS:	**7**
No. Simulacros:	**0**
No. Inspecciones:	**17**
No. Reuniones COPASST-VIGIA SST:	**0**
No. Reuniones Comité de Convivencia Laboral:	**0**
No. De Entrega de Incentivos por apoyo en las gestiones del SGHSEQ:	**0**

No. Accidentes de Trabajo Incapacitantes Mes	**0**
No. Accidentes de Trabajo Sin Incapacidad Mes	**0**
No. Accidentes de Trabajo Mortales	**0**
No. Incidentes Investigados Mes	**0**
No.Enfermedades Laborales Antiguas	**0**
No. Enfermedad Laboral (Nuevas) Mes	**0**
No. Casos de Enfernedad General Mes	**0**
Indice de Frecuencia Mes	**0**
Indice de Severidad Mes	**0**

INDICADOR (Definición).	**FÓRMULA**	**RESULTADO**
Severidad de los accidentes laborales. (Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo).	(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período "Z" + número de días cargados en el período "Z" / Horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Frecuencia de los accidentes laborales. (Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z" / Total de horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Mortalidad de los accidentes laborales. (Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período "Z" / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z") * 100.	0
Prevalencia de la enfermedad laboral. (Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n.	0
Incidencia de la enfermedad laboral. (Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n	0
Ausentismo. (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica).	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100.	#¡DIV/0!

ACTIVIDADES DE GESTION EN SST REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

INDUCCIONES: Los temas tratados en la inducción realizada a subcontratista son:

SUMINISTRO DE HIDRATACION: Se suministra de agua potable filtrada para la hidratación del personal, Igualmente se mantiene disponible embotellada (termo) para el personal que permanece en obra.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Previamente al inicio de las actividades, cada una de las personas contratadas directamente por el proyecto o a través de subcontratistas fue afiliada a ARL, EPS. Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, los soportes de las afiliaciones se relacionan en los anexos del informe.

REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO: No se presentó ningún tipo de accidente de trabajo en la obra, se evidencio que las charlas pre operacionales, el uso correcto de los equipos son de alta ayuda para la prevención de las ausencias, las reubicaciones y accidentalidad.

INSPECCIONES Y/O DILIGENCIAMIENTO PREOPERACIONALES: se realizaron inspecciones a: Herramientas menores, equipos.

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPPS: El personal durante la ejecución de actividades, cumple con el Articulo 230 al 235 del código sustantivo de trabajo (CST) con los elementos de protección personal como: guantes, casco, botas, gafas, tapa oídos, esta información se puede verificar en el formato de entrega de EPPS elaborado y diligenciado los elementos entregados son acordes a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio en el cual realiza los trabajos.
PLAN DE SEÑALIZACION: Se realizaron las respectivas señalizaciones para informar y prevenir accidentes, cerramientos perimetrales de la obra, identificación de áreas dentro de la misma.

EVIDENCIA

Inspecciones y diligenciamieno preoperacional



Suministro de Hidratacion



Entrega y/o reposicion de EPPS



Inspecciones



Orden y Aseo



Uso de Epp



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Inducciones, Reinducciones, Charlas de Seguridad 5 Min, Capacitaciones, Entrenamiento, Sensibilización, Socializaciones, etc.).

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciòn de seguridad y salud en el trabajo por parte del HSEQ encargado. A continuaciòn, se detallara los temas tratados:

2 Abril de 2024
Tema: Riesgo en alturas
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

8 Abril de 2024
Tema: Riesgo Quimico
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

24 Abril de 2024
Tema: Riesgo Biologico
No. De participantes: 5
Tiempo: 15 minutos

EVIDENCIA





ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Este documento contiene la informacion correspondiente al informe HSEQ de obra del mes de abril de 2024, en el cual se registra el resumen de seguimiento a las actividades durante el periodo mencionado en el desarrollo del contrato de obra "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE". Durante el desarrollo de actividades del proyecto de seguridad y salud en el trabajo, laboro de la mano de cada uno de los profesionales y trabajadores en las siguientes actividades:

1. Verificacion de planillas de seguridad
2. Charlas de seguridad para el personal interno de la empresa
3. Diligenciamiento e inspeccion a los preoperacionales de herramientas y equipos
4. Diligenciamiento de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro (ATS)
5. Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal
6. Corte de socalo e Instalacion para enchape de piso cocina rancho de tropa
7. Emboquillado de ceramica de piso cocina rancho de tropa
8. Instalacion de portones y puertas rancho de tropas
9. Instalacion de puertas comodas de alojamientos soldados
10. Instalacion de baldosa de piso cocina rancho de tropa
11. Instalacion de orinales baños alojamientos soldados
12. Instalacion de ventiladores alojamientos soldados
13 Instalacion de marcos para luminarias

EVIDENCIA

Uso de EPP





Entrega de epp y Dotacion



Diligenciamieto de formatos SST



Inspecciones Preoperacionales





CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA GESTIÓN EN SST DEL PROYECTO

Durante el mes de Abril del año 2024, el cual corresponde al tiempo evaluado en el presente informe, se evidencia el desarrollo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, que hacen parte del proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES

Incidente Ambiental:	**0**

USO DE RECURSOS NATURALES

Tipo de recurso utilizado	Razón Social de Proveedor	No. Permiso Ambiental y/o Registro Minero	Vigencia	Acumulado (M3)	Documento Soporte (Anexar).

CONSUMO DE AGUA

USO	FUENTE (Pozo o cuerpo de agua)	UNIDAD	CONSUMO (MES)	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Reg. De Captación)
Consumo Humano	filtros	20 litros por dia	1,800		NA

RESIDUOS SÓLIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN FINAL	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Licencia Ambiental de la Entidad y Certificado de Disposición Final).

RESIDUOS LÍQUIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

OTROS RECURSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

• Jornada de orden y aseo.
• Bolsas y clasificación de los residuos (se Generaron escombros y residuos peligrosos)

EVIDENCIA

ESCOMBROS






OBSERVACIONES GENERALES.

Se anexa analisis de trabajo, Preoperacionales, inpeccion orden y aseo.

	Elaboró	Revisó	Observaciones
Nombres Y Apéllidos	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	
Cargo	Insoector HSEO		
Firma			
Fecha	30 Abril de 2024	30 Abril de 2024	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
	Vigencia:	16-06-2023

1. Unidad: Base - FAC Marandua
2. Fecha de expedición: (DD-MM-AA) 29 Abril de 2024 Hora inicio: 7:00 Am
3. Valido hasta: (DD-MM-AA) 30 Abril de 2024 Hora terminación tarea: 5:00 Pm
4. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Keiner Prado Hernandez	1.096.223.858	Keiner P.	4			
2				5			
3				6			

5. Inspector de seguridad	SI ✓	NO	Nombre: Sandro Bermudez	Firma:	Sandra B	
Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia	Nombre:	Sandro Bermudez Jimenez	Firma:	Sandra B		
6. ¿Tipo de trabajo?	Alturas					
7. Descripción de la actividad:	Instalación de marcos para luminarias de alojamientos soldados					

8. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo?	SI ✓	NO			
9. ¿En caso de que la actividad lo requiera, cuenta con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y eléctricos entre otros?.	SI	NO ✓	¿Cuál?		
10. Altura aproximada a la que se ejecutará el trabajo (metros)	4 metros y 5 metros				
11. ¿Tiene la seguridad social al día (ARL,AFP EPS) ?:	SI ✓	NO			
12. Estado de salud:	Excelentes condiciones				

	1		2		3		4		5		6		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuáles?		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos

	SI	N/A	OBSERVACIONES		SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles	✓			Botas de seguridad	✓		
Línea de vida horizontal portátil		✓		Frenos para líneas de vida fijas		✓	
Línea de vida horizontal fija		✓		Frenos para líneas de vida portátiles		✓	
Línea de vida vertical portátil		✓		Arnés de cuerpo completo	✓		
Línea de vida vertical fija		✓		Ganchos de seguridad	✓		
Conectores para restricción de caídas	✓			Mosquetones		✓	
Conectores de posicionamiento	✓			Casco con barbuquejo	✓		
Eslingas con absorbedor de energía		✓		Gafas de seguridad o monogafas	✓		
Líneas de vida autor retráctiles		✓		Guantes	✓		
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	✓			¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓		
				Overol / traje 2 piezas / otro	✓		

PUNTOS DE ANCLAJE

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

Anclajes fijos	SI	NA		Anclajes portátiles	SI	NA	
¿Su estado en general es adecuado?		✓		¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado ?	✓		
¿Se encuentra certificado ?	✓			¿Se cuenta con anclajes para el número de trabajadores ?	✓		
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?		✓		¿ Se realizó inspección antes del uso ?	✓		
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?		✓	Otros ¿Cuáles?				

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo ?:	✓			Señalización			✓	Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?	✓			Delimitación			✓	Red de seguridad:			✓
¿Requerimiento de claridad ?	✓			¿Sistemas de comunicación?			✓	Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Apropiados para la actividad?	✓		¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Se realiza periódicamente inspección, mantenimiento preventivo a la torre, por una persona calificada?.		✓
¿Asegurada a la estructura?	✓		¿Base nivelada, firme y Asegurada?	✓		¿Base nivelada y firme?		✓			
¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?		✓			

16. Herramientas a utilizar:

17. Observaciones: Se ha inspeccionado arnes, cadomios.

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B.
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermudez	47.436.085.	Sandra B

Persona que autoriza el trabajo

Cargo responsable	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector ASEO	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B.

Cierre del permiso

Coordinador TSA	Sandra Bermudez	47.436.085	Sandra B
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermudez	47.436.085	
Trabajador que ejecutó la tarea	Keiner Prado Hernandez	1.096.223.858	Keiner Prado.

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?	✓		Se entrega las áreas intervenidas en ¿buen estado?	✓	

Instrucciones de diligenciamiento

A la hora de diligenciar el permiso, lea con detenimiento para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin tachones, procure la limpieza de la misma.

1. Valido hasta: Hace referencia al periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, colocar en su orden día, mes y año.
2. Nombres y apellidos de todos los funcionarios que ejecutaran la actividad: Relacionar los nombres completos y el número de cedula de los trabajadores que ejecutaran la tarea y que están dentro del SG-SST de forma vigente.
3. Inspector de seguridad: Hace referencia a la persona que va realizar la verificación de las condiciones, herramientas, elementos, sitio antes de la ejecución de la actividad. Puede ser el Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Tipo de Trabajo: Construcción, instalación etc.
5. Descripción de la actividad: Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a ejecutar.
6. Observaciones: Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
7. Emisor del Permiso: En este espacio firma el coordinador TSA. Jefe inmediato, supervisor, líder de proceso, supervisor o jefe inmediato.
8. Persona que autoriza el trabajo: Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso: (Puede firmar el jefe del proceso, líder, la persona del SG-SST o el mismo coordinador de TSA).

Powered by CamScanner

Codigo:	GH-JERLA-FR-166
Version	1
Vigencia:	28/10/2022

FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Bermúdez | UNIDAD: TAC - Marandúa

FECHA DE LA INSPECCION: 29 Abril - 2024 | PROCESO AREA: GO: 065-00-COTAC-BACOT

Descripción detallada del trabajo: Instalación de marcos para luminarios de alojamientos Bordados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Gafas de seguridad
- [ ] Botas de seguridad
- [ ] Guantes dieléctricos
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de nitrilo
- [ ] Overol
- [ ] Tapabocas / respirador
- [ ] Careta de soldador
- [ ] Careta de pulido
- [ ] Mangas de cuero
- [ ] Delantal de cuero
- [ ] Polainas / Polainón
- [ ] Mangas de algodón
- [ ] Mangas de nitrilo / caucho

NOVEDADES:

HERRAMENTAL EQUIPOS

- [x] Arnés
- [x] Arrestrón
- [ ] Pinzones
- [ ] Protección Respiratoria
- [x] Línea de vida
- [x] Eslingas
- [ ] Hoja aislante eléctrica
- [ ] Hoja de sierra
- [ ] Otros
- [x] Eje / cinta
- [x] Equipo / cuerda
- [x] Cuerda / cordones
- [x] Grillete
- [x] Gafas / antiparticulas
- [x] Careta para soldar
- [x] Arnés / tie outs
- [ ] Ninguno

NOVEDADES:

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [ ] Cuerda / cintas
- [ ] Señalización / avisos
- [ ] Cintas de amarillo/negro de seguridad
- [ ] Bombas
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas y reflectores
- [ ] Otros

NOVEDADES:

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Descripción	SI	NO	N/A
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
Se cortó la energía (Desenergizado del equipo) previo de empezar el trabajo			✓
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			✓
Hay cables activos cercanos al área de trabajo que se está realizando			✓
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado			✓
El consumo de energía del equipo a usar es acorde con el punto de toma de energía			✓

Descripción	SI	NO	N/A
Las tomas eléctricas cuentan con tomas red polarizadas			
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua			
Se cuenta con el extintor adecuado cerca al punto de trabajo			
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea			
Ha sido bloqueados y/o señalizados los interruptores			
Se cuenta con pértigas telescópicas para el trabajo			

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Soldadura con OXICORTE	SI	NO	N/A
Las válvulas de los cilindros están protegidas con capenutas/capuchón			✓
Los cilindros de gases están adecuadamente protegidos para evitar las caídas			✓
Las mangueras están en perfecto estado de conservación			✓
Las mangueras no se encuentran dobladas ni aplastadas en su extensión			✓
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
El equipo cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hasta los cilindros			✓
			✓
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos después de la actividad en caliente			✓

Soldadura con ARCO ELÉCTRICO	SI	NO	N/A
Los porta electrodos cuentan con soporte de material aislante			✓
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
Red eléctrica con toma de tierra			✓
Los accesorios (cables, winches, etc) están en buenas condiciones			✓
Tiene la máquina protección eléctrica diferencial			✓
El equipo de soldar cuenta con línea de tierra			✓
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo			✓
La amoladora cuenta con las guardas de seguridad fijas			✓

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Andamios	SI	NO	N/A
Se realizo inspección de los andamios[tapas, pasadizos, elevadores] que estén completos	✓		
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o se han colocado calzas	✓		
Según su altura, están asegurados y arriostrados a una estructura estable y fija	✓		
Las plataformas o tablones están debidamente aseguradas	✓		

Andamios	SI	NO	N/A
Provisto de barandilla de seguridad y rodapié?			✓
Las ruedas del andamio cuentan con freno de protección			✓
El andamio se encuentra aislado de líneas eléctricas	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuentan con bases o zapatas las escalera antideslizantes	✓		
Esta apoyada en el piso y asegurada/amarrada en la parte superior e inferior	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuenta con limitador de curso			✓
Retirada de posibles contactos eléctricos	✓		

Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en cable de acero	SI	NO	N/A
Línea de vida templada/tensada, asegurada			✓
Diámetro de cable cumple al freno móvil			✓
Línea de vida vertical (Ruta de ascenso) libre de obstáculos			✓
Línea de vida vinculada de protección a pararrayos desbloqueados			✓

Torre de telecomunicaciones sin línea de vida	SI	NO	N/A
Pestaños firmes y asegurados?			✓
Equipamiento contra caídas suficiente para ascenso			✓
Análisis previos de puntos de anclaje para ascenso			✓
Lejos de líneas energizadas			✓

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
El personal sabe como realizar los trabajos de manera segura	✓		
Se recalcó al personal que siempre debe estar enganchado a un punto de anclaje que resista 5000 lbs	✓		
El trabajador cuenta con los EPPs necesarios para la actividad	✓		

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
Se verificó que el plan de rescate en altura es viable	✓		
Se cuenta con el equipo para rescate en altura	✓		
Se completa el formato diario de ECC para todo el personal	✓		

NOVEDAD	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA NOVEDAD

INSPECCIONADO POR: Sandra Bermúdez | FIRMA: Sandra B.

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Bermúdez J. | FIRMA: Sandra B.

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017
		Versión: 2 Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOT	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 1 Abril al 3 Abril	Lugar de Trabajo: Rancho TROPA
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Instalacion de Socolo Para Piso Cocina rancho de Tropa.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	✓
ENERGIAS PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		Carretilla, palustre, chapolin, llana metálica
Eléctricas	✓	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Combustión		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuántos niveles se cumplirán en el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cuál es la altura de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿donde?	NA
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida? Indique	NA
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes, casco
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y equipos se van a utilizar?	Cemento, Pegante Ceramica, ceramica
¿Existen fuentes de agua cerca del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de inundar o fracturar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Cuáles peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, explosivos, caídas de altura, caídas de objetos, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecánico, mecánico, locativo, electrico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion al Sitio Trabajo	✓ Locativo	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, cansancio fisico y mental ▲intoxicacion, dolor cabeza, fiebre ▲caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲Aplicar, bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto de hidratacion en lugares frescos, descansos periodicos. ▲Inspeccionar bien el Sitio trabajo, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y caidicos. ▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades. uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, Gafas) Tener Punto hidratacion en lugares frescos. ▲Inspeccionar bien el Sitio de Trabajo verificar la existencia de animales ponzoñosos y caidicos ▲mantener las areas de trabajo despejadas, ordenadas y limpias libres de cualquier sustancia o elemento que pueda ayudar la superficie de trabajo
Alistamiento de herramienta y EQUIPO	✓ Locativo		

Powered by CamScanner

Corte de Socalo con Polidora	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro Electrico	▲ Laceraciones, heridos en la piel amputaciones. Cuerpo extraño en los ojos. ▲ lesiones mortales, quemaduras 1 y 2 grado, afecta el sistema nervioso central.	▲ Realizar inspeccion Precpacional equipos, diligenciamiento de ATS, Permiso trabajo en caliente, uso de EPP (careta, Guantes, Botas) no utilizar herramientas en mal estado.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esfuerzos musculares, lesiones osteomusculares, dolores espalda y cintura	▲ inspeccionar los equipos antes de uso, verificar las extensiones que no esten alargadas o peladas y verificar herramientas que esten en buen estado y uso de EPP adecuados para la tarea ▲ No adoptar la misma postura durante largas Jornadas de Trabajo, realizar ejercicios
Instalacion de Socalo en el Piso Cocina	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lesiones osteomusculares, lumbalgias, dolores espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, pausas del cargo donde se vean involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma postura durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecanicas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ inhalacion de particulas, irritacion en los ojos, dermatitis	▲ buena Ventilacion en el area, uso de EPP (proteccion respiratoria, Guantes, Gafas) realizar pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ heridos en la piel, caidas, Fracturas, esguinces, Golpes	▲ Verificar la existencia de cualquier tipo de obstaculo o desnivel con el fin de evitarlos, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier sustancia
	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ insolacion, fatiga deshidratacion	▲ uso bloqueador antes interior labores buena hidratacion en lugares frescos, uso de camisa manga larga, capuchon, Gafas)

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Avise de inmediato al supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continue con la tarea con precauciones, implementar los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keiner Prado	Keiner Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017
		Version 3 / Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 3 Abril al 6 Abril	Lugar de Trabajo: Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Emboquillado de cerámicas	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL? Quimico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Espatola Plastico
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaidas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	NA
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes, Casco
¿Cuales son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecanico, mecanico Locativo, condiciones Seguridad (atentados orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion al Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecanico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Gafa, camisa manga larga) Tener Punto hidratación. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo realizar inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecanico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ Iniopacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre ▲ Locativo caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Gafa, camisa manga larga) Tener Punto de hidratacion ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, realizar inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales ofidicos y Ponzoñosos. ▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier Sustancia o Elemento que pueda alterar la Superficie de

Powered by CamScanner

Embobinado de Ceramica	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ insolación, fatiga, deshidratación ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ uso bloqueador, buena hidratación en lugares frescos, uso de EPP (camiseta y gorra manga larga) ▲ inspeccionar bien el sitio de trabajo, realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ofídicos y ponzoñosos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, espasmos musculares, lesiones osteomusculares, dolores espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que son involucradas directamente en el trabajo, no adoptar la misma postura durante largas jornadas de trabajo, utilizar ayudas mecánicas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ inhalación de Particulas, irritación en los ojos, dermatitis	▲ buena Ventilación en el area, uso de EPP (Protector respiratorio, guantes, gafas) realizar Pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ LOCATIVO	▲ heridas en la Piel, caídas, Fracturas, esguinces, golpes	▲ Verificar la existencia de cualquier Tipo de obstaculo o desnivel con el Fin de evitarlos, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier sustancia. ▲ Acatar las recomendaciones que nos da el Personal de Seguridad
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Condiciones Seguridad	▲ asaltos y atentados de orden publico	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Química ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisión controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

[ ] Si, proceda con la tarea

[ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keimer Prado	Keimer Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez Jimenez CC. 47.436.085	Sandra B

ORIGINAL

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-IN-GISEQ-017
		Versión 3 / Fecha: 22/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COTAC-BACOI	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 8 Abril - 9 Abril - 2024	Lugar de Trabajo: Cocina Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Embaldosinada de ceramica y corte de zócalo con Polidora	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Espatula Plastica
Eléctricas	✓	Polidora
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contracaidas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	4
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de rodadura o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Electrico, mecnico, Biomecanico, locativo

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
INGRESO E INSPECCION al SITIO de Trabajo	Físico ☐ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (gorra, camisa manga larga) Tener Ponto de hidratacion. ▲Inspeccion Visual y Verificar la Existencia de animales Ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro Locativo	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre ▲Caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (gorra, camisa manga larga) Tener Ponto hidratacion. ▲hacer inspeccion Visual y Verificar la Existencia de animales Ofidicos y Ponzoñosos. ▲mantener las areas de Trabajo despejadas, Ordenadas y Limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar la Superficie de Trabajo

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Embolsillado de Ceramica	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación ▲ intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ uso bloqueador antes de iniciar labor, uso de EPP (cofia, camisa manga larga) Tener Punto hidratación en lugares Frescos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio de Trabajo, realizar Inspección Visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Olidos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esguinces musculares, lesiones extremidades dolor espalda y Cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, antes del cuerpo que se vean involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma Posicion durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecánicas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ heridas en la Piel, caidas, fracturas, esguinces Cortes	▲ Verificar la existencia de cualquier Tipo de obstáculo o desnivel con el Fin de evitarlas, mantener el area de Trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier Sustancia.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Inhalación de Particulas, irritación en los ojos, dermatitis	▲ Buena Ventilación en el area, uso de EPP (protección respiratoria, Guantes, Gafas) Pausas activas
Corte de Zocalo con Polidora	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☑ Mecánico ☑ Otro	▲ Cortaduras, amputaciones	▲ Inspeccionar herramienta antes de su uso, Diligenciar Permiso de Trabajo en caliente, la Persona que manipule Polidora debe ser idonea, y con experiencia
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Electrico	▲ Descargas de 142 Radio,	▲ Inspeccionar las extensiones que no esten Pelados ni enmendadas, que esten libres de humedad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keimer Prado	Keimer Prado
2. Nestal Gonzalez	Nestor Gonzales
3. Brayan Herrera	Brayan Herrera
4. Pedro Garcia	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 42.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 10 Abril - 13 Abril 2024	Lugar de Trabajo: Rancho Tropas
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion de Portones, rancho Tropas y Puertas Comodas Alojamiento de Soldados

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Extensiones,
Electricas	x	Polidora, Equipo Soldadora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Combustión		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Gafas, Guantes
¿Cuántos son los elementos de protección requeridos?	4
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Soldadora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electrico, mecanico, Bioneconico Locativo

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso E Inspeccion al Sitio de Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento fisico y mental Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, Uso de EPP (camiseta, camisa manga larga) Tener punto hidratacion Inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos.
Alistamiento de Herramienta y EQUIPO	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento fisico y mental. Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	Aplicar bloqueador, Uso de EPP (camiseta, camisa manga larga) Tener punto hidratacion hacer inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y
		Caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias libres de materiales

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Instalacion de Portones rancho Tropas y alojamientos	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro	▲ cortaduras, amputaciones ▲ Alambrados, espasmos musculares, lesiones osteomusculares	▲ Inspeccionar Herramienta antes de su uso, diligenciar Permiso y ATS, la persona que manipule herramientas debe ser idonea para realizar la Tarea ▲ realizar ejercicios estiramiento, no adoptar la misma posicion durante largas Jornadas Trabajo ▲ Inspeccionar las extensiones electricas, que no esten enmendados, ni pelados y que esten libres de humedad.
Aplicacion de Soldadora para las Puertas	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Electrico	▲ Quemaduras de 1 y 2 Grado,	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativo	▲ heridas en la piel, caidas, Fracturas, Golpes, esguinces	▲ Verificar la existencia de cualquier tipo de obstaculo o desnivel con el Fin de evitarlos, mantener el Area de Trabajo despejados,
	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ intoxicacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar las actividades, uso de EPP (capuchon, camisa manga larga, Gafas) Tener fuentes de hidratacion en labores Fisicas, realizar Pausas activas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ intoxicacion, dolor de Cabeza, Fiebre	▲ hacer Inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales Ponzoñosos y RTidicos, no interferir en el habitad de los animales.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ condiciones de seguridad	▲ heridas y Perdida humana	▲ Acatar las recomendaciones del personal

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-segura que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez	NESTOR Gonzalez
3. Pedro Garcia	
4. Pedro Nel Quintero	
5. Jorge Baños	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez cc. 49.436.085	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-007
Versión: 2
Fecha: 12/10/2021
GESTION DE HSEQ
Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL
Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF
Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 15 Abril - 22 Abril
Lugar de Trabajo: COCINA Rancho TROPAS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am
Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la Tarea a realizar: Cambio de baldosa de Piso rancho Tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Martillo
Eléctricas	x	Polidora
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contracaidas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A Nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos, Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿donde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Botas
¿Cuantos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Tableta Piso
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecanico, Locativo, Fisico, Biológico Condiciones de Seguridad (Generados de orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección al Sitio de Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro:	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Casco, camisa manga larga) Tener Punto hidratación. ▲Inspección Visual y verificar la Existencia animales ofidicos y Ponzoñosos.
Alistamiento de herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro: Locativo	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre ▲Caidas al mismo nivel, heridas, Fracturas	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (Casco, camisa manga larga) Tener Punto hidratación, ▲Hacer inspección Visual y verificar la existencia animales ofidicos y Ponzoñosos, ▲Mantener las areas de trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de trabajo

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Cambio de baldosa cocina rancho Tropas	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Intoxicación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental, Vertigo, perdida auditiva ▲ Intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Uso de bloqueador antes de iniciar labores, uso de ergonomica manga larga, tener punto hidratación en lugares frescos. uso tapaoidos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, realizar inspección visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidicos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lumbalgias, esfuerzos musculares, dolor de espalda y cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, talleres del cuerpo que se ven involucrados directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición durante largas jornadas de trabajo, utilizar ayudas mecanicas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Locativa	▲ heridas en la piel caidas, fracturas, esguinces, golpes	▲ Verificar la existencia de cada uno el tipo de disposición o desechos con el fin de evitar los, mantener el area de trabajo despejadas, ordenadas, libres de cualquier factor de
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro	▲ cortaduras, laceraciones, heridas en la piel, cuerpo extraño en los ojos,	▲ realizar inspección a los equipos antes descritos, diligenciar formato ATS. Uso de EPP (camisa manga larga, gafas, tapaoidos, guantes) no utilizar equipos defectuosos o en mal estado, rotación del personal
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Electrico	▲ lesiones mortales afecta el sistema nervioso central, quemaduras de 1 y 2 Grado	▲ inspección a los equipos antes de su uso, Verificar las extensiones que no esten enmendadas o peladas y Verificar las toma-corrientes que esten en buen estado y uso de EPP adecuada para la Tarea.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detenga este y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor, asegure el área y cada, revise controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
3. Pedro Garcia	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Cargo Documento: EPC-FR-GHSEQ-017 | Versión 2 | Fecha 12/10/2021 | Página 1 de 1

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 24 Abril-28 Abril	Lugar de trabajo: cocina rancho Tropas
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Instalación Socalo enchape piso cocina rancho Tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑

ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada uno de los herramientas a utilizar.
Manuales		Palustre, Pala, carretilla
Eléctricos	✓	Pulidoras Grande y Pequeña
Neumáticos		
Hidráulicos		
Conexiones		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos, Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿cuáles?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de detención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cemento, Pegante
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de caída de objetos durante el área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Animal, electricidad, químicos, ruidos, trabajo nocturno, suelos irregulares, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecanico, Locativo, Fisico, Biologico, condiciones de seguridad (atentados orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
INGRESO E INSPECCION al SITIO de Trabajo	✓ Físicos ☐ Biológicos ☐ Químicos ✓ Biomecánicos ☐ Otro	▲ insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón, gafas) ▲ hacer inspección visual y verificar la existencia de animales ofidicos y ponzoñosos (uso de EPP camisa manga larga, guantes, gafas) no interferir en el habitad de los animales
	✓ Físicos ☐ Biológicos ☐ Químicos ☐ Biomecánicos ☐ Locativo	▲ insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ caídas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón, gafas) Tener punto de hidratación en lugares frescos, pausas activas ▲ Mantener las áreas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de Trabajo.

Powered by CamScanner

Corte Sócalo Con Polidora	✓ Psicosocial ☐ Biomecánico ✓ Ambiental ☐ Otro	▲ Insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ Picadura abejas, hormigas, culebra, intoxicación, dolor de cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchin, botas) Tener punto de hidratación en lugares frescos, hacer pausas activas. ▲ Realizar una inspección visual para verificar la presencia de animales ofídicos y ponzoñosos, uso de EPP (camisa manga larga, botas caucho, guantes)
Instalación de Sócalo	✓ Psicosocial ☐ Biomecánico ✓ Ambiental ☐ Otro Locativo ☐ Eléctrico ☐ Otro	▲ lesiones osteo-musculares, lumbalgia, esguinces musculares, dolores espalda y cintura ▲ Caídas al mismo nivel, heridas, fracturas ▲ lesiones moderadas, quemados de 1ra y 2do grado, afecta Sistema Auditivo Contusiones, ▲ laceraciones, heridas en la piel amputaciones, cuerpo extraño en ojos	▲ Realizar ejercicios de estiramiento, Partes del cuerpo que se van implicados directamente en el Trabajo, realizar pausas activas, no adoptar la misma postura durante todas Jornadas de Trabajo. ▲ Mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, Libres de aceite, sustancias o elemento que pueda alterar la superficie del Trabajo. ▲ Inspeccionar los equipos antes de su uso, verificar las extensiones que no esten enmendadas o pelados, verificar tomacorrientes que esten en buen estado y uso de EPP adecuados para la Tarea. ▲ Realizar inspeccion Preoperacional a equipos, diligenciamiento de ATS, Permiso Trabajo en caliente, uso de EPP (careta, guantes, botas) no utilizar herramientos en mal estado

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o consecuente que ocurra un incidente?

☐ Si: Investigue y haga clic en "Crear Acción Correctiva" para iniciar el proceso de investigación. Luego continúe y responda la siguiente pregunta.

☐ No: Continúe con la tarea con precaución, cumpliendo los controles establecidos.

¿Es seguro proceder antes de la tarea con los controles adicionales?

☐ Si: proceda con la tarea

☐ No: contacte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keiner Prado Hernandez	Keiner Prado
2. Nestor Gonzalez Cabeza	Nestor Gonzalez
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bernadet CC. 47.436.085	Sandra PS

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código Documento: EPC-FR-GH-001-017
Versión: 4 | Fecha: 12/10/2021
Página 1 de 1

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Maranduas-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOR	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 29 Abril - 30 Abril	Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Instalacion reglillas Para luminarias o marcos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☑ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIAS PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		Martillo
Eléctricos	✓	Taladro inalambrico
Neumáticos		
Hidráulicas		
Cortantes/de		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4:00 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Senderos, PASILLOS
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	3.50 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, Andamios
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Marcos luminarias
¿Existen huecos u objetos debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficie caliente, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Alturas, Biomecanico, Locativo, Fisico, Biologico, (Atentados-Orden Publico)

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso E inspeccion al Sitio Trabajo	☑ Físico ☐ Químico ☑ Biológico ☐ Ergonómico ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental ▲ Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto hidratacion en labores Frecuentes, realizar descansos Periodicos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Nocivos.
Alistamiento de herramienta y Equipo	☑ Físico ☐ Químico ☑ Biológico ☐ Ergonómico ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ Insolacion, Fatiga, deshidratacion, Agotamiento Fisico y mental. ▲ Intoxicacion, dolor Cabeza, Fiebre ▲ caidas al mismo nivel, heridas, Fracturas	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto hidratacion en labores Frecuentes, realizar descansos Periodicos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Nocivos. ▲ mantener las areas de Trabajo organizadas, ordenadas Limpias, despejadas, libres de cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar las

Powered by CamScanner

instalación de marcos para luminarias	☑ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲ Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de Epp (camisa manga larga, Capoción) Tener punto de hidratación en locales frescos ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Viridicos.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Lesiona osteo-muscolares, lumbal-Gias, espasmos musculares, dolor en espalda y Cintura	▲ Realizar ejercicios de estiramiento, partes del cuerpo que se Van a iniciar directamente en el Trabajo, realizar pausas activas, no adoptar la misma Posición durante largas Jornadas de Trabajo.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Locativo	▲ Caidas al mismo Nivel, heridas, Fracturas	▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que Pueda alterar la Superficie del Trabajo.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Alturas	▲ Caidos, Fracturas, muerte	▲ Realizar inspección ordenios, diligenciar Formato ATS, Permiso alturas, la Persona debe estar Certificado y Entrenada para realizar este trabajo, uso de Epp de acuerdo a la actividad.
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		
	☐ Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Asesore con el supervisor encargado el paso a paso, nuevos controles y responda la siguiente pregunta
☐ No, continue con la tarea con precauciones, implemente los controles establecidos.
¿Es usted capaz de proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reimer Prado Hernandez	Reimer Prado
2. Nestor Gonzalez Cabezas	Nestor Gonzalez
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.086	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION SEGURA

TRABAJO EN CALIENTE	5	PERMISO Nº	5

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Fac - Maranduci	DEPARTAMENTO	Vichado
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte Socalo Piso cocina	ATS OBLIGATORIO	V
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte Socalo cocina rancho Trafos	PROCEDIMIENTO	V
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR	Pulidora Grande y Pequeña	FECHAS DE LABOR	
		DESDE 01-Abril-2024	HASTA 6 Abril-2024
		HORA 7:00 AM	HORA 5:00 PM
CAMPO	Base Aerea	AREA/LUGAR	Rancho Trafos
Nº DE PERSONAS	1		

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS				EXCAVACIONES	
ASEGURAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO				LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	
TRABAJO EN CALIENTE	V	5		TRABAJO EN ALTURAS	

APROBACION (PERSONAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE	Keimer Prado	Sonia Bermudez	
DOCUMENTO	1.094.223.858	41.436.085	
FIRMA	Keimer Prado	Sandra B.	

DIA	DESDE (AÑO-MES-DIA)	HASTA (AÑO-MES-DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
1	2021-01-01	2021-01-02	Keimer P.	Keimer P.	Sonia B.	Sonia B.		
1	2024-01-04	2021-01-05	Keimer Prado	Keimer Prado	Sonia B.	Sonia B.		

SUSPENSION/CANCELACION DE TRABAJO

NOMBRE	Keimer P.	CARGO	Oficial	FECHA	5 Abril	HORA	5:00pm	FIRMA	Keimer P.
MOTIVO	Cancelacion Trabajo						

SUSPENSION/CANCELACION DE TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ___ NO ___

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ___ NO ___ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

- [V] Casco
- [V] Gafas
- [ ] Protección auditiva
- [V] Guantes
- [V] Botas dieléctricas
- [ ] Protección respiratoria
- [ ] Arnés
- [V] Protección facial
- [ ] Ropa de trabajo
- [ ] Otros: ___

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE	Keimer Prado	Sonia B.	
DOCUMENTO	1096.223.858	41.436.085	
FIRMA	Keimer Prado	Sandra B	
HORA	7:00 Am	5:00 PM	

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004 | FECHA: 25/01/2024 | Version: 01 | PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO	TRABAJO EN FRIO	TRABAJO EN CALIENTE: 6	PERMISO N°: 6

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Fac- Maranbaa	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte 2do Piso Cocina	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte 2do Piso cocina rancho de Tropas	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Grande	FECHAS DE LABOR	
		DESDE: 8 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: 11 Abril-2024 HORA: 5:00 pm
CARGO: Base Cerca	AREA/LUGAR: Rancho Tropas	N° DE PERSONAS: 1	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS		N°	EXCAVACIONES		N°
BLOQUEO Y ETIQUETADO		N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS		N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 6	TRABAJO EN ALTURAS		N°

AUTORIZACIÓN (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
Confirmo que conozco, entiendo y acepto cumplir todos los requisitos de este permiso y que el trabajo será realizado de forma segura. Entiendo que cualquier cambio en las condiciones de trabajo requerirá una nueva evaluación y un nuevo permiso.	Verifico que los procedimientos de trabajo, los equipos de protección personal y las medidas de control requeridas para el desarrollo de la tarea son adecuados y suficientes. Autorizo el inicio de forma segura.	He verificado los procedimientos de trabajo y las medidas de control requeridas para el desarrollo de la tarea y considero que se puede iniciar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Keimer Prado	NOMBRE: Sandra Bernardes	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 42.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA: Keimer prado	FIRMA: Sandra B	FIRMA:

VALIDACIÓN

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
10	2024-04-10	2024-04-11	Keimer P.	Keimer	Sandra	Sandra		

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

NOMBRE	Keimer	CARGO	Oficial	FECHA	11-Abril	HORA	5:00 pm	FIRMA	Keimer P
MOTIVO:	Cancelación								

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI NO ✓ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

- ✓ Casco
- ✓ Botas
- ✓ Overol
- ✓ Gafas
- ✓ Guantes
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- Arnés
- Otro(s) cual(es):

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Keimer Prado	NOMBRE:	Sandra B	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	DOCUMENTO:	42.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Keimer prado	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:	5:00 P M	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004
FECHA: 25/05/2016
Version: 01
PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO: TRABAJO EN ALTO: TRABAJO EN CALIENTE: 7 — PERMISO N°: 7

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	FAC - Maranda	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte Varilla	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte Varilla Soporte Puertas corredas	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidoro Pequeños	FECHAS DE LABOR: DESDE: 11-Abril HORA: 7:00 Am	HASTA: 12 Abril- 2024 HORA: 5:00 pm
CAMPO: Base Aereo	AREA/LUGAR: Alojamientos	N° DE PERSONAS: 2	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS		N°	EXCAVACIONES		N°
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO		N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS		N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 7	TRABAJO EN ALTURAS		N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He recibido personalmente de la persona competente la explicación del trabajo y verificado la autenticidad del Permiso. Comprendo el trabajo y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad especificadas y comunicadas para mi labor.	He asegurado personalmente que todas las actividades que están bajo mi autorización se pueden realizar de forma segura.	He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y concluyo que se pueden realizar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Jorge Baños	NOMBRE: Sandra Bermúdez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1005177867	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B	FIRMA

RENOVACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
11	2024-04-11	2024-04-12	Jorge B		Sandra B			

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE: Jorge D	CARGO: Moderador	FECHA: 12-Abril	HORA: 5:00 P	FIRMA:
MOTIVO: Cancelación				

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI: ✓ NO:

¿SUCEDIO ALGUN INCIDE DE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: NO: ✓ ¿CUAL?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

- ✓ Casco
- ✓ Guantes
- ✓ Gafas
- Botas dieléctricas
- ✓ Arnés de seguridad
- ✓ Línea de vida
- ✓ Protección auditiva
- Protección respiratoria
- Full face
- Otros (indique):

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE: Jorge Baños	NOMBRE: Sandra Bermúdez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1005177867	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B	FIRMA:
HORA:	LUGAR:	HORA:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-HS-GHSEQ-004

FECHA: 25/08/2016 | Versión: 01

PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: SI	PERMISO N°: 8

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	TAC- Marondua	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte baldosa	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte de baldosa cocina rancho de TROPAS	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidora Pequeño	FECHAS DE LABOR DESDE: 15 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: ____ HORA: ____
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rondo TROPAS	N° DE PERSONAS: 3	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N° ____	EXCAVACIONES	☐	N° ____
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N° ____	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N° ____
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 8	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N° ____

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el área antes de iniciar el trabajo y entiendo a cabalidad el trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que hacen parte de este y considerando que puedo realizar el trabajo	He asegurado que cada persona que trabaja bajo mi supervisión entiende los riesgos de forma segura	He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede iniciar el trabajo de forma segura
NOMBRE: Keimer Prado	NOMBRE: Sandra Bermudez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA: Keimer Prado	FIRMA: Sandra B.	FIRMA:

PRORROGA

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
15	2024-04-15	2024-04-15	Keimer P.	Keimer P	Sandra	Sandra		

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO ____

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ____ NO ✓ ¿Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP básico: Casco, ropa de seguridad, botas con puntera dieléctrica y gafas de seguridad, como mínimo para cualquier actividad)

- ✓ EPP básico
- ☐ Calzado dieléctrico
- ✓ Casco
- ☐ Cuerda de posicionamiento (Tipo)
- ☐ Arnés de seguridad

- ✓ Guantes
- ✓ Respirador (Tipo)
- ☐ Protección auditiva
- ✓ Extintor de incendios
- ☐ Estación de lavaojos

- ✓ Protección respiratoria
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Barbuquejo
- ☐ Otros (Cuales): ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Keimer Prado	NOMBRE:	Sandra B.	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	DOCUMENTO:	47.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Keimer Prado	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 AM	HORA:	7:00 Am	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-008 | FECHA: 25-05-2018 | Revision: 01 | PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: Si	PERMISO N°:	9

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	Toc- Morodoa	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte Sócalo	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	corte Socalo cocina rancho Tropas	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/ MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Peqeña y Grande	FECHAS DE LABOR DESDE: 24 Abril HORA: 7:00 AM	HASTA: HORA:
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rancho Tropas	N° DE PERSONAS:	2

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N°	EXCAVACIONES	☐	N°
AISLAMIENTO BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N°
TRABAJO EN CALIENTE	☑	N° 9	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He leído este permiso, entiendo los riesgos ante los cuales me expongo en el trabajo y estoy calificado y capacitado para realizar este trabajo y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieren para su ejecución. Además conozco las consecuencias de no realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que están bajo mi supervisión se puedan realizar de forma segura	He verificado personalmente el área de trabajo y los medios de seguridad formados para el desarrollo del mismo y comisiono que se puede ejecutar el trabajo de forma segura
NOMBRE: Reiner Prado	NOMBRE: Sordia Bermudez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 47.436.086	DOCUMENTO:
FIRMA: Reiner Prado	FIRMA: Sordia B	FIRMA:

PRORROGA

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
24	2024-04-24	2024-04-28	Reiner P.	ReinerP	Sordia	SordiaB		

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO ____

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI ____ NO ✓ ¿Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

- ☑ EPP básico: Casco con barbuquejo, botas con punta de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de cuero, overol, chaleco reflectivo
- ☐ Botas de caucho
- ☐ Traje impermeable / Tyvek
- ☐ Arnés de seguridad
- ☑ Guantes
- ☑ Bloqueador y kit Respuesta emergencia
- ☐ Protección adicional
- ☑ Extintor de incendios
- ☐ Otros (especifique)
- ☑ Protector auditivo
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Purificador
- ☐ Otros (indique): ____

	EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
NOMBRE:	Reiner Prado	Sordia B.	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	47.436.086	
FIRMA:	ReinerProdo	Sordia B.	
HORA:	7:00 Am	9:00 Am	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-PR-GHSEQ-004
FECHA: 28/05/2014
Version: 01
PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ___ TRABAJO EN CALIENTE: SI	PERMISO N°:	10
NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	Fac - Maranduga	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Corte Socalo	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte de Socalo Para instalacion cocina	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidora Pequeños	FECHAS DE LABOR DESDE: 24 Abril HORA: 7:00 Am	HASTA: ___ HORA: ___
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Rancho Trefus	N° DE PERSONAS:	1

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N°	EXCAVACIONES	☐	N°
ASEGURAMIENTO BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N°
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 10	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
He verificado personalmente el estado optimo de mi equipo antes de iniciar el trabajo, conozco el trabajo que voy a realizar y he cumplido con todos los requisitos establecidos en el procedimiento de trabajo seguro y permiso de trabajo		He asegurado personalmente que todos los requisitos de este permiso han sido cumplidos antes de autorizar el inicio del trabajo		He verificado personalmente el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el procedimiento de trabajo seguro y permiso de trabajo y he autorizado el inicio del trabajo de forma segura	
NOMBRE:	Nestor Gonzalez	NOMBRE:	Sandra Bermudez	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.070.588.255	DOCUMENTO:	41.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Nestor Gonzalez	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
24	2024-04-24	2024-04-25	Nestor G.	Nestor G.	Sandra	Sandra B		
26	2024-04-26	2024-04-28	Nestor G.	Nestor G.	Sandra	Sandra B.		

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE		CARGO		FECHA		HORA		FIRMA	
MOTIVO									

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDENADO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACION? ✓

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ___ NO: ✓

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Nestor Gonzalez	NOMBRE:	Sandra B.	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.070.588.255	DOCUMENTO:	41.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Nestor Gonzalez	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:	7:00 Am	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 1 Abril - 2024	Hasta 7 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	085 - 00 - BACOF - COTEC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropas				
MARCA:	Bocker - Polk 018 - (Pequeño)	RPM WORK:		VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			✓																		
2	Cables	/			✓																		
3	Enchufle tripolar	/			✓																		
4	Switch de encendido	/			✓																		
5	Switch de seguridad de encendido	/			✓																		
6	Tuerca de ajuste disco	/			✓																		
7	Escobillas	/			✓																		
8	Ajuste del disco	/			✓																		
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	/			✓																		
10	Guarda de seguridad	/			✓																		
11	Mango de sujección	/			✓																		
12	Pin de seguridad	/			✓																		
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	/			✓																		
14	Llaves para desmonte del disco	/			✓																		
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	/			✓																		

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado Hernandez — NOMBRE; Keiner Prado Oficial — CARGO

COPIA CONTROLADA

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:	Desde 1 Abril-2024	Hasta 6 Abril-2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.85	
PROYECTO:	CTO: 085-00-BOOT-COTGC		TURNO:		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho TROPAS				
MARCA:	Dewalt - Polidora Grande	RPM WORK: Serie: 855863	VOLTAJE:	120	

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓									✓			✓									
2	Cables	✓									✓			✓									
3	Enchufle tripolar	✓									✓			✓									
4	Switch de encendido	✓									✓			✓									
5	Switch de seguridad de encendido	✓									✓			✓									
6	Tuerca de ajuste disco	✓									✓			✓									
7	Escobillas	✓									✓			✓									
8	Ajuste del disco	✓									✓			✓									
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓									✓			✓									
10	Guarda de seguridad	✓									✓			✓									
11	Mango de sujección	✓									✓			✓									
12	Pin de seguridad	✓									✓			✓									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓									✓			✓									
14	Llaves para desmonte del disco	✓									✓			✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓									✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Keiner Prado

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado — **NOMBRE** — Oficial — **CARGO**

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 8 Abril - 2024	Hasta 13 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.005.178.547
PROYECTO:	CTO: 085 - 00 - BACOF - COFAC			TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados				
MARCA:	Bacter - Polk 018 - (Pequeña)		RPM WORK:	VOLTAJE:	110

8 - Abril 9 - Abril 10 - Abril 11 - Abril 12 Abril 13 - Abril 14 - Abril

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General										✓			✓									
2	Cables										✓			✓									
3	Enchufle tripolar										✓			✓									
4	Switch de encendido										✓			✓									
5	Switch de seguridad de encendido										✓			✓									
6	Tuerca de ajuste disco										✓			✓									
7	Escobillas										✓			✓									
8	Ajuste del disco										✓			✓									
9	Disco completo, sin fisuras, despostillamientos										✓			✓									
10	Guarda de seguridad										✓			✓									
11	Mango de sujección										✓			✓									
12	Pin de seguridad										✓			✓									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos										✓			✓									
14	Llaves para desmonte del disco										✓			✓									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)										✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Montero — NOMBRE — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 8 Abril - 2024	Hasta 13 Abril - 2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.096223.858
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - Barcot - Cotac			TURNO:	✓
UBICACION DEL EQUIPO:	Cocina Rancho Topas				
MARCA:	Dewalt - Pulidora Grande			RPM WORK: Serie: 855863	VOLTAJE: 120

8-Abril 9-Abril 10-Abril 11-Abril 12-Abril 13-Abril

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓						✓			✓												
2	Cables	✓						✓			✓												
3	Enchufle tripolar	✓						✓			✓												
4	Switch de encendido	✓						✓			✓												
5	Switch de seguridad de encendido	✓						✓			✓												
6	Tuerca de ajuste disco	✓						✓			✓												
7	Escobillas	✓						✓			✓												
8	Ajuste del disco	✓						✓			✓												
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓						✓			✓												
10	Guarda de seguridad	✓						✓			✓												
11	Mango de sujección	✓						✓			✓												
12	Fin de seguridad	✓						✓			✓												
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓						✓			✓												
14	Llaves para desmonte del disco	✓						✓			✓												
15	El estado de las Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓						✓			✓												

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — **NOMBRE** — Oficial — **CARGO**

Keimer Prado

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 15 Abril - 2024	Hasta 21 Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - BACOF - COFAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho TROPAS				
MARCA:	BACKER - POIR 01B - (PROTECTA		RFM WORK:	VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓																					
2	Cables	✓																					
3	Enchufle tripolar	✓																					
4	Switch de encendido	✓																					
5	Switch de seguridad de encendido	✓																					
6	Tuerca de ajuste disco	✓																					
7	Escobillas	✓																					
8	Ajuste del disco	✓																					
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓																					
10	Guarda de seguridad	✓																					
11	Mango de sujección	✓																					
12	Pin de seguridad	✓																					
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓																					
14	Llaves para desmonte del disco	✓																					
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓																					

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keiner Prado — NOMBRE — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EFC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN: Desde 24 Abril - 2024 Hasta 28 Abril - 2024 | N° IDENTIFICACIÓN: 1.070.588.255

PROYECTO: CTO: 085 - 00 - BACOF - COTAC | TURNO:

UBICACIÓN DEL EQUIPO: Rancho Tropas

MARCA: Bacter - POIK - 018 (Pequeña) | RPM WORK: | VOLTAJE: 110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Enchufle tripolar	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Escobillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Ajuste del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓			✓			/			✓			✓						
10	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			/			✓			✓						
11	Mango de sujeción	✓			/			✓			/			✓			✓						
12	Pin de seguridad	✓			✓			✓			/			✓			✓						
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓			✓			⌒			✓			✓						
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓			✓			/			✓			✓						
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Nestor Gonzalez (NOMBRE) — Ayte (CARGO)

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 24 Abril- 2024	Hasta 28 - Abril - 2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.868
PROYECTO:	Cto: 085 - 00 - Bacot - COTCC			TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho Trapas				
MARCA:	Dewalt - Polidora (Grande)	RFM WORK:	Serie: 855863	VOLTAJE:	120

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓												✓						
2	Cables	✓			✓												✓						
3	Enchufle trifalar	✓			✓												✓						
4	Switch de encendido	✓			✓												✓						
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓												✓						
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓												✓						
7	Escobillas	✓			✓												✓						
8	Ajuste del disco	✓			✓												✓						
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓												✓						
10	Guarda de seguridad	✓			✓												✓						
11	Mango de sujección	✓			✓												✓						
12	Pin de seguridad	✓			✓												✓						
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓												✓						
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓												✓						
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓												✓						

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — NOMBRE — Keimer Prado — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-156
FECHA: 02/10/2021
VERSIÓN: 3
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde (Hora): 8 Abril- 2024	Hasta (Hora): 13 Abril-2024		Nº IDENTIFICACIÓN:	N. 1.005.178.547	
PROYECTO:	CTO: OBS-00-BACOT-COTAC					TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados						
MARCA:	MAKITA — Serie: 3245911			TIPO MOTOR:	Electrico	VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General										✓			✓									
2	Cables										✓			✓									
3	El interruptor para conexion / desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.										✓			✓									
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente										✓			✓									
5	El boton para bloquear el interuptor es funcional.										✓			✓									
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado										✓			✓									
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta.										✓			✓									
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones										✓			✓									
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar										✓			✓									
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo.										✓			✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Montero CARGO: Oficial

B Bueno M Malo N/A No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL
PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-IN-GHSEQ-106
FECHA: 02/12/2021
VERSION: 2
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde (Fecha): 29 Abril. 2021	Hasta (Fecha):			N° IDENTIFICACIÓN:	1.070.588.255
PROYECTO:	OBS - OO - BOOOF - COTAC					TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Siefken - Serial: 0892202005BS0010008						
MARCA:		29 Abril 30 Abril		RPM MOTOR:	Inalambrico	VOLTAJE:	20 V

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓																		
2	Cables	✓			✓																		
3	El interruptor para conexión / desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable	✓			✓																		
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente	✓			✓																		
5	El baton para bloquear el interruptor es funcional	✓			✓																		
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado	✓			✓																		
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta.	✓			✓																		
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones	✓			✓																		
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar	✓			✓																		
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo	✓			✓																		

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Nestor Gonzalez — CARGO: Ayudante (Nestor Gonzalez)

B: Bueno M: Malo N/A: No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO	
EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 1 Abril - 2024
SEMANA: DEL 1 AL 7 MES Abril AÑO 2024
AREA DE TRABAJO: Andamiento - rancho Tropa
UBICACION: Fac - Maranduja
TRABAJO A EJECUTAR: Pintura cerchas cobierta rancho Tropas

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

1 Abril 2- Abril 3-Abril 4-Abril 5-Abril 6-Abril 7-Abril

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓											
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmts DE ANCHO) ?	✓		✓											
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA										
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓											
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA										
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓											
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓											
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?	✓		✓											
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓										
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmts CADA UNA ?	✓		✓											
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓											
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓											
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES. PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓											
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA										
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA										
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓											
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓											
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		SI		SI		SI		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL, HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	Pedro Montero	Pedro Montero
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO		
REVISION ING RESIDENTE		
REVISION HSE	Sandra	Sandra

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 29 Abril - 2024
SEMANA: DEL 29 AL 30 MES Abril AÑO 2024
AREA DE TRABAJO:
UBICACION: Fac - Maracaibo
TRABAJO A EJECUTAR:

PERMISO DE TRABAJO Nº:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

29 Abril 30 Abril

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓											
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cm/s DE ANCHO) ?	✓		✓											
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA										
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓											
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).		NA		NA										
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓											
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓											
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?	✓		✓											
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓										
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm/s CADA UNA ?	✓		✓											
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓											
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓											
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS Y TABLONES. PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓											
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA										
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA										
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓											
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓											
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO											

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA (COAL), HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra Bermudez

NOMBRE DEL OPERARIO	Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO	Nestor G.	Nestor G.
REVISION ING RESIDENTE		
REVISION HSE	Sandra B.	Sandra B

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPO DE SOLDADURA

Código:	HSEQ-FR-79
Versión:	2
Fecha:	2019-06-26
Pagina:	1 de 1

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial

EMPRESA: FAC - Maranlocai Lugar / Proyecto: cto: 085-00 Identificación del Equipo: Serie = IEC609741

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estándares de seguridad evaluados. Modelo - 2012 - Marca = Baster

ASPECTO A INSPECCIONAR	B-A		9-A		10-A		11-A		12-A		13-A		14-A		15-A															
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
EN EL EQUIPO																														
La tension del ventilador es la apropiada							✓		✓																					
El estado de ajuste es el irregular?							✓		✓																					
Las llantas estan en optimas condiciones de funcionamiento								✓		✓																				
Las instalaciones electricas se encuentran en estado defectuoso?							✓		✓																					
Los cables positivos se encuentran en buen estado							✓		✓																					
El switch funciona de manera intermitente?							✓		✓																					
El polo a tierra esta en optimas condiciones							✓		✓																					
Los acoples se encuentran para cambio?							✓		✓																					
EN LA PERSONA																														
El ejecutante posee los EPP (capuchón, careta de policarbonato que cumpla la norma ANSI Z87.1 con protector de quijada, doble protección auditiva, proteccion respiratoria, peto ,mangas y guantes de carnaza , botas de seguridad caña alta)							✓		✓																					
Yo, como autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con este equipo. NOMBRE: Pedro Nel Quintero FIRMA:																														
Vo. Bo. REPRESENTANTE COPASST: NOMBRE: Sandra Bermudez FIRMA:							Sandra B.		Sandra B.																					

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: 085-00-BACOF-COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alojamientos Soldados Rancho Tropas

NOMBRE DEL OPERADOR: Jorge Botos CARGO: Ayudante CÉDULA: 1.005.179.864

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 1 Abril AL 7 Abril DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ARNES CUERPO COMPLETO

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Ansi-Modelo 1110940						
	SERIAL: Lote=1736730						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	✓					
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					
LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO					
LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	✓					
LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
ESTAN LIMPIAS	✓	✓					

PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Armadora						
	SERIAL: 29 - Lote: 13000						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO					
LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	L050					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O ROTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENZADA	No	NO					
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No	No					
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	No	No					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm	50 Cm					

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra B	Sandra B					

OBSERVACIONES

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: OBS-00- BOICOT- COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alboamientos Soldadura rocha Trafas

NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.005.198.547.

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 1- Abril AL 7- Abril DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Amarino

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M-First / SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	V	V					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	V	V					
	LIBRE DE QUEMADURAS ACIDOS O QUIMICOS	V	V					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	No					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	No					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	V	V					
	LIBRE DE CORROSIÓN	V	V					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	V	V					
	ESTAN LIMPIAS	V	V					
	FUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LINKTech / SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	No					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	V	V					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	V	V					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	No					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓						
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓						
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓						
	LIBRE DE CORROSION	✓	✓						
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO						
	CUBIERTA DANADA	✓	✓						
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	No	No						
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	No	No						
	PRESENTA SUCIEDAD	No	No						
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FIGURAS, DESGASTADO)								
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO								
	PRESENCIA DE DESGASTE								
IUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	LASSO					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	NO	NO					
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	NO	NO					
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	NO	NO					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm	50cm					

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra	Sandra					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: CTO: OBS-00. BACOF - COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alojamientos Soldados

NOMBRE DEL OPERADOR: Reiner Prado CARGO: Oficial CÉDULA: 1.096.223.858.

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 29 Abril AL DEL MES Abril AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Amarillo

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M - First						
		SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	✓					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	ESTAN LIMPIAS	✓	✓					
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LinkTech						
		SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO					
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	EXTERIOR GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA	Lasso					
		SERIAL						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURA DEL TEJIDO, CUERDA DESPRENDIDA	NO	No					
	DESGASTE O DECOLORACIÓN	No	No					
	UREE DE HUECOS Y EMPALME	✓	✓					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	NO	No					
	CUENTA CON GANCHOS	✓	✓					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	✓					
	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS	NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE	50 Cm.	50 Cm					

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Keimer P.	Keimer P.					
APROBACIÓN HSEQ	Sodra	Sodra					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

COD: SGI-FR-10

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSUMIBLES)

VER:0

FECHA: Agosto del 2018

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Milena Bermudez Jimenez

CARGO/OFICIO: Profesional en Salud Ocupacional

CONTRATO: 085-00-BACOF-COTAC

AREA: Operativa

FECHA ENTREGA D	M	A	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE	CARGO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO	FIRMA	GAFAS SEG. CLARA	GAFAS SEG. GRIS	RESP. MEDIA CARA (CARTUCHOS)	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CASCO SEG.	AUDITIVOS TAPON	AUDITIVOS COPA	GUANTES	OTROS
24	03	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓				✓	Vaqueta
24	03	2024	Nestor Gonzalez	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Reiner Prada	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B		✓						✓	Vaqueta
1	04	2024	Brayan Herrera	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
1	04	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B									
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-002	
		FECHA: 28/04/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

OBRA: Cto: 085-00-BCOOF-COFOC FRENTE: Cocina rancho TROPAS

RESPONSABLE O CONTRATISTA: Fac. Maranoa Vichada FECHA: 30 Abril- 2024

REALIZADA POR: Sandra Bermudez

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos sólidos ?	✓			
¿Se han recogido los residuos liquidos utilizados en Equipos y Máquinas?			✓	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos peligrosos ?	✓			
¿Se han recogido los Residuos de Aparatos Electronicos y Electricos?			✓	
¿Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas?	✓			
¿Los residuos fueron llevados al final de la jornada al sitio ordenado?	✓			
¿Durante la jornada laboral se presento algun derrame?			✓	
¿ Las basuras estan protegidas contra la lluvia y el sol ?	✓			
¿Se estan reciclando algunos materiales ?	✓			
¿Se ha demarcado el área de Deposito de residuos?	✓			
¿Se están llevando las basuras a un relleno Sanitario?	✓			
¿ El personal que trabaja esta informado de los residuos?	✓			
¿El promedio de kilos de basura en la fecha fue de _____ Kilos?				

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Responsable	Fecha

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Sandra B. FECHA: 30 Abril - 2024

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-002	
		FECHA: 28/04/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

OBRA: CTO: 085-00-BOOOF-COTO C. FRENTE: Alojamientos Soldados

RESPONSABLE O CONTRATISTA: FAC - Maracaibo Vichada FECHA: 30 Abril - 2024

REALIZADA POR: Sandra Bermudez

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos sólidos ?	✓			
¿Se han recogido los residuos liquidos utilizados en Equipos y Máquinas?			✓	
¿Se ha recogido al final el trabajo los residuos peligrosos ?	✓			
¿Se han recogido los Residuos de Aparatos Electronicos y Electricos?			✓	
¿Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas?	✓			
¿Los residuos fueron llevados al final de la jornada al sitio ordenado?	✓			
¿Durante la jornada laboral se presento algun derrame?			✓	
¿ Los basuros estan protegidos contra la lluvia y el sol ?	✓			
¿Se estan reciclando algunos materiales ?	✓			
¿Se ha demarcado el área de Deposito de residuos?	✓			
¿Se están llevando las basuras a un relleno Sanitario?	✓			
¿ El personal que trabaja esta informado de los residuos?	✓			
¿El promedio de kilos de basura en la fecha fue de _____ Kilos?				

PLAN DE ACCIÓN

Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Responsable	Fecha

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Sandra B. FECHA: 30 Abril - 2024

ORIGINAL

Powered by CamScanner

21/12/2023 BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 085-00-B-COFAC-BACOF-2023

OBJETO "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE"

CONTRATISTA: EPC ENERGY SAS

SUPERVISOR: ST. DIEGO EMID CHACON RINCON

FECHA DE INICIO: 22-DICIEMBRE-2023

VALOR CONTRATO: $ 368.066.811,81

22/12/2023 ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: SOLEADO
TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se formaliza acta de inicio del contrato. Nº-085-00-B-COFAC-BACOF-2023

Cesar Bocar
Jefe Bocar & Obra.

Sandra B
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor.

23/12/2023 ESTADO DEL CLIMA:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro general, 2 Ayudantes de Obra.
Actividades Realizadas: Se da inicio a las actividades a la 01:30 horas, con el ingreso del personal

Se realiza una inducción al personal por parte del personal HSEQ en donde se informa al ingeniero residente y el supervisor de las PAR realizar charlas de seguridad y socialización de las actividades a ejecutar en la base Geori, se da inicio a las actividades con el fin de trabajar se procede a realizar transporte de materiales al punto de las actividades, se da comienzo mediante la ejecución de la actividad de pintura acrílica a 3 manos en la unidad "Alojamiento 1", se realiza limpieza y protección de la superficie a pintar.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

27/11/2023 Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general y 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas, se continua con la actividad de pintura acrílica en la unidad de "Alojamiento 1" Se realiza la aplicación de la primera capa de pintura en todas las caras exteriores de la unidad, se emplea 2 escobas de cerdas duras para lograr alcanzar las áreas a mayor altura.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

27/11/2023 Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general, 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas, se da continuación a la actividad de pintura acrílica por exteriores en la unidad de "Alojamiento 1", aplicación de segunda mano de pintura de forma uniforme, se emplean cerdas duras el día laborado

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

27/11/2023 Estado del Cielo
Nublado
Todo Soleado

Personal: 1 Residente de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro general, 1 ayudante de Obra
Herramienta Menor: 2 escobas de cerdas duras
Actividades Realizadas: Se inicia actividades a la 01:30 horas. Se realiza reinducción por parte de la profesional HSEQ para la prevención de riesgos en trabajos de altura, posterior a esto se da continuación a las actividades de pintura para exteriores, aplicación de tercera mano de pintura de forma uniforme en la unidad de "Alojamiento 1" y se da inicio en "Alojamiento 2" con aplicación de primera mano de pintura.

Sandra B
Pdgo C

Residente de Obra — Profesional HSEQ — Supervisor

29/11/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 2 ayudantes de obra.
Herramienta Menor: 2 escaleras de andamio
Actividad Realizada: Se inicia actividades a las 07:30 horas, se da continuidad con la actividad de prueba, ya que el día se realiza según mapa de prueba hacia por exterior, se inicia andamios en la unidad.

Residente de Obras
R. Obras

Sandra B.
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor

30/11/2023 Estado del Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro de obra, 2 ayudantes de obra
Herramienta menor: 2 escaleras de andamio
Actividad Realizada: Se da inicio a las actividades de pruebas a las 07:30 horas, se continuamos con la aplicación de la fijación mapa de pruebas en exterior de manera uniforme y donde ocasionan a rentas en filas.

Residente de Obras
R. Obras

Sandra B
Profesional HSEQ

Diego C
Supervisor

01/12/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se retoma la ejecución de actividades ya que el personal se encontraba en periodo vacacional, debido a festividad, se da inicio con las actividades de pruebas extras hacia a 3 mapas en la unidad "Parte de tapia", se realiza el suministro de mallas y pintura y la aplicación de la pintura a un mapa.

Residente de Obras
R. Obras

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

06/12/2023 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro de obra, 1 ayudante de Obra.
Actividades Realizadas: Se continuan con la aplicación de la prueba mapa por exterior, a una 2 mapas, se realiza suministro en las áreas laterales a fondo de la unidad, se informa al Te Eliana la necesidad de subir el soporte que sostiene el empaque del cuarto frio para así dar la correcta aplicación de la pintura en todas las áreas.

Residente de Obras
R. Obras

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

25/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra.
Actividad Realizada: Se continua la actividad de prueba rocío que consiste en la excavación de "Pozos de Viegas", se realiza la aplicación de las 3 marcas de pinturas. El Te. Obras informa que no es posible el retiro del reporte debido a que este responsable este encontrado las 24 horas del día, se toma medida en la unidad y se decide informar los niveles bajos de área de! conductor, para cambiar la cantidad contratada!

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

26/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Actividad Realizada:

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se realiza la continuidad de la actividad de prueba rocío para evidenciar en cuentas de rocío, numeración y pinturas, en este mismo se realizo limpieza de las áreas aledañas durante la aplicación de pinturas.

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

30/09/2024 Excavación vía Chuna:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleada

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Ayudante de Obra
Actividad Realizada: Se continua en actividad de limpieza a cada 1" alejamiento 2 y 3" para la prueba aplicación de pintura para evidencia, así mismo se realiza limpieza en cunetas y puente que fueron manchadas durante la aplicación de pintura para evidencia al nivel de Licuelos.

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

31/09/2024 Excavación vía Chuna
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 peón general HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Actividad Realizada
Se continuan actividades de limpieza en cunetas 1. "alejamiento 2 y 3" en punto superior, peatonales estructura) para evitando mediante el uso de hidrolavadoras, aspiradoras y leyes para dar aviso a la actividad siguiente de prueba amarillo color blanco
Elementos usados: Hidrolavadoras, Aspiradoras

Edgar Steve Obras Locales — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

12/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramientas usadas: 1 Multímetro, 3 escaleras, Barbiquejos
Actividades Realizadas:
Se continua con actividades de limpieza en las unidades 1 "Apartamento 2 y 3" mediante el uso de trapeas de microfibras, hidrolavadoras eléctricas, Mopas y escobas de agarre para así dejar en buenas condiciones las unidades y de paso seguir con actividades de pruebas eléctricas en puntos estratégicos de cubierta.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

13/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Se da inicio a actividades de pruebas eléctricas tipo 1 en las unidades de "Apartamento 2 y 3", se realiza aplicación de 1 capa de pintura en las vigas y en algunas columnas dependiendo las necesidades que haya para cada apartamento.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

15/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra.
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Continuan las actividades de pruebas eléctricas tipo 1 en las unidades de "Apartamento 2 y 3", se realizan las intervenciones en la zona superior del muro con relación al uso de andamios, así mismo columnas y vigas de la base.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

16/02/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 ayudantes de Obra
Herramientas usadas: Escalera, 3 arneses de seguridad
Actividades Realizadas:
Continua actividades de pruebas eléctricas tipo 1 al interior de las unidades de "Apartamento 2 y 3", se intervienen las vigas de los corredores, se decide no intervenir los muros de fondo de cada unidad debido a que esta pintada otro color al blanco base y tiene diseños en venilla alusivos a los SMC, por ende estos muros no se intervienen.

Oscar Briceño — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

13/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: 1 Cizalla, 3 secciones de Andamios, Miscelaneos
Actividad Realizadas:
Se continua actividades de pintura exterior en las viviendas de "Alojamiento 2 y 3" ya finalizando la aplicación de las capas en la fachada del Bloque continuando se dispone a dar inicio a actividad en la vivienda de "Fuente de Hoja" para continuar aplicación de pintura en otras capas o enlaces y bodegas.

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

21/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Se continua con actividades de limpieza, y se inicia actividad de pintura verde esmalte para acabados en color negro, se realizo la aplicación de esmalte en las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", se realiza la aplicación color en las fachada con los avances establecidos

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

22/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Se continua labores de limpieza en las partes exteriores de las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", asi mismo se continua labores de pintura en fachadas abiertas en la vivienda de "Fuente de Hoja", se realiza labores en comedor principal y fachada de cocina en vivienda restantes

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

26/01/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Profesional HSEQ, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial de Obra, 3 Ayudant de Obra
Herramienta Menor: Miscelaneos, Andamios
Actividad Realizadas:
Continua labores de limpieza en las partes exteriores de las viviendas de "Alojamiento 2 y 3", asi mismo se continua labores de pintura en fachadas abiertas en la vivienda de "Fuente de Hoja", se realiza labores en comedor principal y fachada de cocina en vivienda restantes

Diego C Supervisor — Sandra B Prof SST

30/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón 1160, 1 Maestro de Obra
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua con la actividad de pintura esmalte en zocalo de pasillo de "Vestibulo de Tropas" por pasillo en la cantidad contratada, asi mismo se da inicio a la actividad de pintura esmalte catalizado en perfileria estructural para exteriores a la unidad de "Alojamiento 3" a una 1 capa

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof SST

30/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón 1160, 1 Maestro de Obra
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua las actividad de pintura esmalte en perfileria estructural para exteriores en la unidad de "Alojamiento 2" a 1 mano capa.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof SST

31/08/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 Peón, 1 Maestro de Obra.
1 Oficial de Obra, 3 Ayudantes de Obra
Herramienta Menor: 3 Secciones Andamios
Actividad Realizada:
Se continua con las actividades del dia anterior, aplicacion de pintura esmalte catalizado en perfileria de exterior en la unidad de "Alojamiento 2 y 3" se realiza labor de 2 capa en unidad 2 y se continua en unidad 3 a 1 capa.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

01/09/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 Residente obra, 1 Peón, 1 maestro de obra,
1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra
Herramienta menor: 3 Secciones Andamios
Continua las actividad de pintura esmalte 3 en 1 en catalizado en la unidad de "Alojamiento 2 y 3" en perfileria estructural para exteriores se realiza aplicacion a 2 capa utilizando 1 kit en todas las caras, en varias zonas se evidencia pequeños goteo que disminuye la pintura entre o en todo caso uso de pulidora

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal - 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor: 3 Secciones andamios, escaleras
Actividad Realizada
Continua labores de pintura envuelta 3 en 1 sus componentes en perfiles estructural para cabeceo. Se aplica el uso de yeso y pulidora en zonas que presenta exceso o deficiencia de pintura anterior aplicado, las unidad utilizadas son "Alojamiento 2 y 3"

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor: 3 Secciones andamios, escalera
Actividad Realizada
Continuación de labores de "Alojamiento 2 y 3" en pintura envuelta en perfiles estructurales de cubierta interior. La aplicación es 2 manos de forma homogénea, se emplea yeso y el uso de escalera y Secciones de andamios.

Diego C
Sandra B.
Prof. SST

Estado del clima
mañana- Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios
Actividad Realizada
Continua labores de pintura envuelta 3 en 1 en perfiles estructural de cubierta, se emplea secciones de andamios y escaleras para alcanzar todo el area, y se emplea yeso y pulidora, para generar la aplicación de las 2 capas homogéneas.

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado clima
mañana- Soleado
Tarde - Nublado

Personal = 1 residente obra, 1 profesional HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 3 Secciones andamios
Actividad Realizada
Se observa avance en labores de pintura envuelta 3 en 1 en perfiles estructural para cubierta. Se aplican los acero faltantes, y se da paso a la culminación de la pintura en la unidad de "Parcelo de Ingreso". Se inicia con la aplicación en las pared del divisor, se aplica cubierta y acero debido a la altura, y se terminan labores de ultima inspección.

Diego C
Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, Escaleras

Actividad Realizada
Se da continuidad a la información en la unidad de "Fachada tropa", se da aplicación a 2 capas en el dorso, pilares y vigas, se emplea andamios, escaleras, guantes y en donde con la pulidora para garantizar la correcta aplicación.

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera

Actividad Realizada
Debido a la hora de inducción como toca el tiempo como disolvente y los ajustes de pintura se dando que la intervención de la pintura comercial se da inicio a pintar durante y unido tipo 1 en la unidad ya que aún faltaban por ejecutar

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera

Actividad Realizada
Se da finalización a la actividad de pintura texturizada faltantes a nivel bajo, y se continuo con la aplicación de pintura vinilo tipo 1 en el área interior de la casa en su totalidad, se empleo escaleras para alcanzar todas las áreas, y se realizo la ejecución total de la actividad

Diego C
Sandra B
PAT SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Pulidora

Actividad realizada
Se da inicio a la actividad contemplada como cronograma de 3000 ml y cada con posible de varia. Se encuentra medida el cual de las vigas de concreto a 10 cm de la pared, asi mismo con cinta y papel se retiran salientes, en vista de "Programa 2" y cada 2' aplicado de las columnas y cuando pasan a descolgar 3/8 y entibar de 1/4 cada 15 cm

Diego C
Sandra B
PAT SST

11/Octubre Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Faldones
Actividad Realizada
Continua la actividad de corte de muro, armado de adherente y fundida de concreto de 3000 Psi se utilizo palo que contiene vibro, tablas en madera con apariencia de almacafuste, vaciado de 3/0, y el 1/1, cuanto curado en sitio en dosificacion 3:2:1

Diego C
Sandra B
Prof. SST

9/Octubre Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 1 maestro Obra, 3 ayudantes
Herramienta menor = 3 Secciones de andamios, 1 escalera
Actividad Realizadas:
Continuacion de viga "Riostra 2", vaciado con de concreto y fundida de columnas, se realizo retiro de estructuras para secado de puntal y aplicacion de sellante la aplicacion de sellante tipo 1 en la misma y en las juntas aplicado de la misma marca de la misma

Diego C
Sandra B
Prof. SST

16/Octubre Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera.
Actividades Realizadas: Debido a las actividades realizadas previamente se concreto la viga riostra 2 y se retiro el puntal de apoyo de la misma, se fundio de columnas debido a un analisis y ver que no se requiere en muro fundido, la no union de concreto entre el apoyo, se planea realizar previo de muro retenido y terminado las actividades faltantes de la actividad o otras actividades.

Diego C
Sandra B
Prof. SST

Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

17/Octubre Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividades Realizadas
Continua actividad de retiro y evaluacion de resistencia dependiendo de la evaluacion tecnica se realiza la fundida de columnas, en los demas casos se realiza retiro y lesana de los filos en la actividad de "Riostra 2 y 3"

Diego C
Sandra B
Prof. SST

19/12/2022 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora Pequeña
Actividad Realizadas:
Continúa el retiro del pavimento de asfalto y cantos, cunetas y fondo de calzamiento en algunas zonas en las unidades de "Estacionamiento 2 y 3" Asimismo se realizan filos y explanación de vereda tipo 1 en zonas afectadas.

Diego C

Sandra B.
Prof. SST

20/12/2022 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Continúa retiro del pavimento de asfalto y en algunas zonas se realiza la excavación, cunetas y fondo de calzamiento para luego en conjunto de "calzamiento 2 y 3" perfilar y este se realiza nuevo filos y perfil vereda tipo 1 en las diversas zonas intervenidas.

Diego C

Sandra B
Prof. SST

21/12/2022 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, Taladro.
Actividad Realizada
Con el equipo de trabajo en terreno se da inicio a la actividad de demolición del concreto existente y montaje de nuevo concreto en tipo standing sin trabajo en la unidad de "Paseo de Tropas" se procede con el desarme total de la vereda y en unidad de conectar.

Diego C

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal. 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Taladro, 1 Polidora, Grafadora.
Actividad Realizada
Se intervienen alrededor de cada de calzamiento, se realiza desarme total del cono y reconstrucción de la misma tapa standing este en su traslado y se instala mediante clips de anclaje asimismo se asegura mediante la colocación de una grafadora, se cuelgan cortinas, bit de seguridad y demás implementos.

Diego C

Sandra B.
Prof. SSHA

25/08/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
No es posible realizar intervenciones en la unidad debido a los incendios presentados en las cercanías de la unidad por ende se suspende toda la actividad para garantizar la seguridad del equipo

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

26/08/2021 Estado del clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Se continua con la instalacion de la cubierta en el area de corredores, se realiza instalacion completa del area, asi mismo la instalacion de canaletas, para lunes 30/ finalizar o ajustar en la cubierta.

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

27/08/2021 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividad Realizada
Se dialoga con la supervision y se realizo la instalacion de la seccion 2 del area de corredor este comprende el mismo area de la seccion 1, se realiza desmonte de cubierta y canaleta, se inicia instalacion en tejas standing seam trabajo

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST

28/08/2021 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ 1 maestro obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividad Realizada
Continuidad a la instalacion del dia anterior, en seccion 2 del area de corredor, se inicia instalacion la totalidad de la cubierta en tejas standing seam, sin trabajo, se empleo dia de apoyo por instalacion de canaletas, se finalizo instalacion de canaletas y bajantes, asi mismo el uso de la grua para cargue las guias entre tejas

Jesus Tuca
R. de Obra

Diego C

Sandra B.
PROF. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 Oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora, 1 Taladro
Actividad Realizada:
Se realiza instalacion del accesorio de rebajo faltante en tres estructuras, debido a que el frente de acceso es pequeño de m², se instalo en el area estructura ya instalada en la zona de acceder un total de 3 tapas, completando el total de m² contratados

Diego C
Sr. Obras
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividad Realizada
Con llegada de lluvias se comienza la retirada de los equipos sanitarios, las cuales son llaves, duchas, lavadores, cada uno con sus respectivos accesorios que garantizar el levantamiento total y la correcta instalación, así mismo se hace el uso de la parte electrica

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 1 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Pulidora, 1 Taladro
Actividad realizada
Se continua con la instalacion de aparatos sanitarios, llaves y mangueras, se utilizo, accesorios de tuberia T, y codos para conectar las llaves los cuales van por de 2 pulgadas a 1 sale convencional pulgada, debido a que no se cuenta con punto adecuado

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 1 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividad Realizada
Debido a fuerte lluvias presentadas el dia anterior en la zona, no se pudo realizar trabajo y se procede el dia de hoy solamente en entrega en el area de cubierta mediante la aplicacion de sikaf en la zona de abrasa, ya que se estaba presentando agua en la zona inferior.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficiales Obra. 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Talado.

Actividad realizada
Se informe la aplicación de prueba esmalte color blanco en zona de pruebas de trapos, se da capacitación en esta actividad, buscando completar la totalidad de entre climatales contra la, se hace también restitución de capacitación realizada en virtud de Observación 1 y 2

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

Estado del Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficiales obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Se da continuación a la actividad de prueba en virtud de "Prueba de trapo" se daba la actividad de ventilación de operarios constante debido a que no se cuentan con las herramientas necesarias para la ventilación y aislamiento de los vidrios

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Nublada

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada
Continua labor de prueba esmalte blanco en puntos estructurales para aislamiento, en virtud de "Prueba trapos" se realiza aplicación de la misma en puntos faltantes aplicación de 1 y 2 manos en caso de que se requiera para garantizar un acabado uniforme

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

Estado Clima
mañana = Nublada
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Talado
Actividad Realizada
Se continua aplicación de prueba en virtud de cuadro de trapos y al mismo tiempo se continua con la instalación de cenefas en virtud de "Alineamiento 2 y 3". Se capta evidencias fotográficas para garantizar la correcta instalación de los elementos

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

12/09/2019 Estado Clima
mañana: Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 1 maestro obra, 1 oficial obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora. 1 Taladro.
Actividad realizadas:
Continuan actividades de pintura en unidad de Recta de tropa y al mismo tiempo se avanza en la instalacion de aparatos sanitarios, lo correspondiente a orinales, llaves y duchas.

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof SST

13/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 2 OficialesObra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro, Equipo de Soldadura
Actividades Realizadas
Continuan actividades de pintura esmalte blanco en pasillos cabinas aplicacion de pintura epoxica con cuadrilla de oficial y 3 ayudantes y se avanza en instalacion de aparatos sanitarios con la cuadrilla de oficial y ayudante para dar terminacion en llaves.

Diego C
Residente

Sandro B.
Prof SST

14/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Continuan actividades de pintura esmalte blanco en pasillos cabinas aplicacion de pintura epoxica con cuadrilla de oficial y 3 ayudantes y se avanza en instalacion de aparatos sanitarios, llaves, duchas, orinales en unidad de Alojamiento Area 3.

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof SST.

15/09/2019 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra. 1 HSEQ, 2 OficialesObra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Se da inicio a actividad de demolicion de piso para actividades relacionadas a lo que se tiene ejecucion de pruebas esmalte en pasillo para cabinas, esto en unidad de Recta de tropas. Asi mismo se ejecutan actividad de instalacion de aparatos sanitarios en alojamientos

Diego C
Residente

Sandra B.
Prof. SST

Viernes Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividades realizadas:
Con autorización administrativa se adelanta la entrega de pruebas y se dispone al personal para la demolición de piso en el eje de cocina, se deja la actividad a falta de pintura sin terminar, debido a la necesidad de terminar el ítem de piso por tiempo en cronograma. Se hace al mismo tiempo aislamiento de muebles de aparatos sanitarios

Diego C. Supervisor — Sandra B. Prof. SST.

Sábado Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas
Continua entrega de demolición de piso en área de cocina a la unidad de vivienda de tres pisos, se realiza la recolección del escombro que se encuentra alrededor sobre las escaleras

Diego C. Supervisor — Sandra B. Prof. SST

Lunes Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Se continua con la demolición de piso en la unidad de vivienda de tres pisos, así mismo se realiza retiro de instalación de aparatos sanitarios, y se procede con la instalación de la punta eléctrica como lo son pulsador y correo en unidad de Apartamento 2 y 3.

Diego C. Supervisor — Sandra B. Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Continua entrega de demolición de piso en área de cocina en unidad de vivienda de tres pisos, así mismo se continua con la instalación eléctrica lo que son tomas, interruptores, extractor, ventilador, extractor, termo eléctrico en unidad de Apartamento 2 y 3

Diego C. Supervisor — Sandra B. Prof. SST

20/6/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra
4 Ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividad Realizada:
Continuan con demolición de piso en area de
cocina, se comienza a recibir cuelapz de piso
en la misma area, se continua con instale
de aparatos electricos, obtenemos que aparatos
sanitarios faltantes en las unidad de
Alojamiento 2 y 3, esto debido a un cambio de
cantidad en los ibaños.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

21/6/2024 Personal, 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra,
4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizadas.
Se continua actividad de demolicion y cuelape
de piso en area de cocina, en unidad de "Baño
de Hopes" esta unidad se sigue continuando de
instalacion de aparatos sanitarios, los cuales se
instalan por un cambio de cantidad en actividad

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

22/6/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales
obra, 4 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizada
Continua continuidad de demolicion de piso en bal
y cuelape de piso en baños salen de 60x60cm y de
la misma forma, se consigue problema de aparato
sanitarios con fijacion y largos de agua, se toma
nuestra de aparato sanitarios encontrado.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

24/6/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES
DE OBRA.
HERRAMIENTAS MENOR: 2 ESCALERA, 2 POLIDORAS, 2 TALADRO
ACTIVIDAD REALIZADAS:
Se inspecta en todo el equipo para continuar
y demolicion de piso en area de cocina, se
colocan tapa a tablero de cocina ubicado a
demolicionar, se dan 2 cuelape cada uno con
especial y 2 ayudante para demolicion y cuelape de
piso.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

23/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra
Herramientas menor: 1 esmeril, 2 amoladoras, 1 taladro
Actividad Realizada:
Continuo actividad de demolición de piso en vinilo así mismo demolición de zocalo, en área de cocina al mismo tiempo se realizo evaluación en zona posterior a cocina, a instalación de zocalo, se realizo picado de recolección de material recuperable de la obra.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

24/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 Residente de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra
Herramientas menor: Esmeril, 2 Secciones de Andamios, 2 personas, 1 taladro
Actividad Realizadas:
Continuo actividad de demolición de piso y zocalo, así mismo evaluación de piso, retiro de piso, instalación de zocalo y demás actividades complementarias para garantizar una correcta ejecución, se decide continuar con actividad de picado en unidad de Apartamento 2 y 3 (Picado cruzado)

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

26/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 R. de obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales de obra y 3 ayudantes de obra
Herramientas menor: 1 esmeril, 2 Secciones de Andamio, 2 personas, 1 taladro.
Actividad Realizadas:
Continuo actividad de demolición de piso y zocalo en cocina, así mismo instalación de nuevo tablón zahara y zocalo, a la par se realiza actividad de recolección de escombros en obra y se ejecuta en unidad de picado cruzado en unidad de Apartamento 2 para dar por finalizado esta actividad en dicha unidad.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

27/02/2024 Estado de Cuenta
Maestro: Socorro
Turno: Mañana

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 4 ayudantes de obra.
Herramientas menor: 2 Secciones de Andamios, 1 esmeriladora, 2 amoladoras, 1 taladro.
Actividades realizadas:

Continuamos actividad de demolición de piso y zocalo a cocina, mas instalación de alistado y piso en tablón zahara de 30x30.

Ezequiel Residente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof. SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
En el Trascurso del dia Se da Continuidad a las actividades ejecutadas el dia anterior, como lo son demolicion de Piso, alistado e instalacion de Tablon Zahara, asi mismo Se da aplicacion de Pintura Osmose en unidad de "Alojamiento 2 y 3" en Artilleria metalicas Para Cubierta.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalacion de Piso y Zocalo en la Cocina en la unidad del rancho de Tropas asimismo con la demolicion de los Cantoneles Faltantes y Se Comienza con la intervencion del cuarto de refrigeracion. Tambien Se da inicio a la instalacion de Puertas de Corredera en unidad de alojamiento 2 y 3.

Diego C

Sandra B
Prof SST

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Se Continua con Actividades Previas ejecutadas el dia anterior como lo son demolicion de alistado en cuarto de refrigeracion, demolicion de Piso y Zocalo en area de Cocina e instalacion de Tablon y Zocalo de Linea Sahara en la misma area. asimismo se continua con la instalacion de Puerta de corredera en las unidades de alojamientos 2 y 3.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof SST.

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Solo Se ejecutan actividades de instalacion de Zocalo y tablon Zahara de 30x30, asimismo se continua actividades de demolicion de alistado existente del cuarto de refrigeracion, el dia hoy se cuenta con una cuadrilla laborando.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

1/04/2024 Estado Clima = Soleado
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras,
Actividades Realizadas:

Corte e instalacion de zocalo para Piso Cocina de rancho Tropas, instalación de Ventiladores alojamientos Soldados.

RO Diego C

Sado B
Prof. SST.

2/04/2024 Estado Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras
Actividades Realizadas:

Corte e instalacion de zocalo para Piso Cocina de rancho de Tropas, instalacion de Ventiladores alojamientos Soldados.

RO Diego C

Sandra B
Prof. SST

3/04/2024 Estado clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 3 ayudantes obra, 2 oficiales de obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoros
Actividades Realizadas:

4/04/2024 Se Continua con el corte e instalacion de zocalo para Piso de cocina rancho de Tropas.

RO Diego C

Sandra B
Prof. SST

4/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
Embaquillado de Piso cocina rancho de Tropa y Se Continua con el corte de zocalo.

RO Diego C

Sandra B.
Prof. SST

5/04/2024 Estado clima:
mañana - llovia
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 2 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Embaldosillado de Piso de cocina rancho de Tiopas y Corte de zocalo

R.O Jose Raul Diego C Sorda B. Prof. SST

6/04/2024 Estado clima:
mañana: Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor - 2 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
No Se Continuo con las actividades del dia anterior por Falta de energia

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

8/04/2024 Estado clima:
mañana - Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes de obra
Herramienta menor - 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Se Continua nuevamente con el corte de zocalo y embaldosillado de Piso cocina rancho de Tiopas. y instalacion de orinales y Griferia lavamanos Alojamientos Soldados.

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

9/04/2024 Estado clima:
Mañana - Soleado
Tarde - Soleado

Personal - 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes de Obra.
Herramienta menor - 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
Corte de zocalo y embaldosillado de Piso cocina Rancho de Tiopas. y instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños Alojamientos Soldados.

R.O Jose Raul Diego C Sordo B. Prof. SST

10/04/2024 Estado clima-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Suministro e instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados y Puertas de acceso de Cocina rancho de Tropas e instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

11/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta Menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Suministro e instalacion de Puertas comodas en alojamientos Soldados y Puertas de acceso de Cocina rancho de Tropas e instalacion de orinales y Griferia lavamanos baños alojamientos Soldados

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST

12/04/2024 Estado Clima-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales Obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados, instalacion de orinales baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B Prof. SST

13/04/2024 Estado Clima =
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la actividad de instalacion de Puertas Comodas en alojamientos Soldados, instalacion orinales baños alojamientos Soldados.

R.O Jean Paul Duque V. Diego C Sandra B. Prof. SST

15/04/2024 Estado clima =
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Cambio de piso mal instalado en cocina rancho de TROPAS

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

16/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
No Se Continuaron las actividades por Falta de material

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

17/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
No Se Continuaron las actividades por Falta de material.

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

18/04/2024 Estado clima =
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se hizo retiro de escombros Proveniente de la demolición de Pisos en rancho de cocina de Tropas

R.O Jhon David Arroyo V. Diego C Sandra B. Prof. SST

19/04/2024 Estado Clima:-
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Se Continua con el retiro de escombros y Se inicia la instalación de Ventiladores e interruptores dobles y Sencillos, Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

20/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales Obra, 3 Ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la instalacion de Ventiladores e interruptores dobles y Sencillos, Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

22/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 2 Oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Procede a instalar Tomacorrientes en los alojamientos Soldados.

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST.

23/04/2024 Estado Clima:
mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof SST, 2 oficiales obra, 3 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalación de Tomacorrientes dobles en los alojamientos Soldados

R.O Jhon Pool Sanz V. Diego C Sandra B. Prof. SST

24/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la actividad de instalación
de Piso de Cocina rancho de Tropas y Corte de
Zocalo

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof. SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios.
1 escalera, 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades Realizadas:
instalacion de Piso de cocina rancho de Tropas
y Corte de zocalo

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima:
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades realizadas =
instalación de Piso de cocina rancho de Tropas
y Corte de zocalo.

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B
Prof. SST

25/04/2024 Estado Clima =
Mañana = Nublado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polideras, 2 Taladros
Actividades realizadas =
instalación de Puertas en acero inoxidable
división de duchas alojamientos Soldados

R.O Jean Paul Soy V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

28/04/2024 Estado Clima
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra
Herramienta menor = 2 Polidoras, 2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Instalación de puertas en acero inoxidable
de división de ductos alojamientos Soldados.

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST

29/04/2024 Estado Clima
Mañana = Soleado
Tarde = Nublado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra.
Herramienta menor = 2 Polidoras, 2 Taladros,
3 Secciones ordenias
Actividades Realizadas:
Instalacion de marcos luminarias alojamientos
Soldados

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B
Prof SST

30/04/2024 Estado clima
Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 Prof SST, 1 Oficial obra, 1 ayudante obra,
Herramienta menor = 3 Secciones ordenias, 2 Polidoras,
2 Taladros.
Actividades Realizadas:
Instalación de marcos luminarias alojamientos
Soldados.

R.O fpor Prof Ing V. Diego C

Sandra B.
Prof. SST.