CONTRATO No. SA-001-2024 DE 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COPACABANA
NIT:	890.980.767-3.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES TM S.A.S
CC o NIT:	900.374.639-5
REPRESENTANTE LEGAL	RONALD ENRIQUE TORRES MARTÍNEZ
CC:	77.194.764
OBJETO:	*"PROTECCIÓN DE ORILLA QUEBRADA LA AZULITA A LA ALTURA DEL SECTOR GUADALAJARA DEL BARRIO LA ASUNCIÓN COMO CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA RADICADO 05212408900220230015-01"*
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (**$ 65.870.934**)
ADICION N°1:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L **($32.935.467)**
ADICION N°2:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESO M/L **($98.806.401)**
DURACIÓN INICIAL:	UN (1) MES
AMPLIACIÓN N°1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
AMPLIACIÓN N°2	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE AGOSTO DEL 2024
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	
Otrosí N°1	N/A
Otrosí N°2	N/A
MODIFICACIÓN ACTUAL:	ADICIÓN N°1 Y AMPLIACIÓN N°1

ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento a la acción de tutela segunda instancia radicado 05212408900220230001 5-01, el municipio de Copacabana, propenderá por garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los riesgo naturales y antrópicos que puedan presentarse, en este caso en el barrio la Asunción sector Guadalajara, generando una obra que mitigue la infiltración y socavación ocasionada por la quebrada La azulita.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Descripción	Valores
Valor del Contrato	$65.870.934
Adiciones	$32.935.467
Total valor del contrato más adiciones	$98.806.401
Pagos Realizados	$0
Saldo del contrato	$98.806.401
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	15%

JUSTIFICACIÓN:

Se realiza solicitud de adicción y prórroga del contrato en mención, dado que el contratista expone las siguientes situaciones:

- **Condiciones Climáticas Adversas:** Desde el inicio del proyecto, hemos enfrentado condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y constantes que han dificultado significativamente las labores de construcción y protección de la orilla de la quebrada. Estas condiciones han generado retrasos inevitables en el cronograma previsto, poniendo en riesgo la calidad y seguridad de las obras si se apresura su finalización en el tiempo originalmente estipulado.

- **Dificultad para Acceder a la Zona de Intervención:** La ubicación del sector Guadalajara del barrio La Asunción presenta dificultades de acceso, las cuales se han visto exacerbadas por las condiciones climáticas. Esto ha limitado la capacidad de movilizar el equipo necesario para continuar las labores de la obra.

- **Validación de Obras Iniciales:** Durante el proceso de ejecución de las obras iniciales, se ha requerido tiempo adicional para la validación y aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados. Esta validación es crucial para garantizar la durabilidad y efectividad de las protecciones implementadas.

- **Obras Extras y Adicionales:** Con base en las evaluaciones preliminares y los estudios en curso, se ha identificado la necesidad de realizar obras adicionales que no estaban contempladas en el alcance original del proyecto. Estas obras adicionales son indispensables para asegurar la integridad completa de la orilla de la quebrada y la seguridad de la comunidad aledaña.

A raíz de lo anterior y luego de realizar en reiteradas ocasiones visitas de campo, se confirma la necesidad de solicitar una ampliación de tiempo de 45 días y una adición al contrato del 50%, esto con el fin de ejecutar obras necesarias resultantes durante la ejecución y poder concluir de manera satisfactoria la obra. Principalmente, las obras extras generadas pretenden garantizar la estabilidad del terreno.

SOLICITUD:

Se solicita aprobar la siguiente necesidad:

- Adición N°1 por valor de $32.935.467
- Ampliación N°1 de un (1) mes y quince (15) días contados a partir de la fecha final de la fecha inicial.

ANEXOS:

1	Solicitud y justificación de ampliación N°1 y adición N°1 de fecha 20 de junio de 2024, entregada por la supervisión del contrato.	x
2	Carta de invitación ampliación N°1 y adición N°1 de fecha de 19 de junio de 2024, entregada por la parte interesada.	x
3	Carta de aceptación de ampliación N°1 y adición N°1 de fecha 20 de junio de 2024, entregada por la parte interesada.	
4	Informe de supervisión, entregado por la Secretaría de XXXXXX, de fecha (día) de (Mes) de 20XX.	x
5	Necesidades de contratación A-CBS-F-021	x
6	Certificación Plan de Compras (almacén) (Cuando aplique).	
7	Certificado plan operativo anual de inversiones (Cuando aplique).	
8	Solicitud de disponibilidad presupuestal A-CT-F-013 (Cuando aplique).	x
9	Certificado de disponibilidad presupuestal (Cuando aplique).	x
10	Certificado de Registro de proyectos (Si se requieren) (Cuando aplique).	
11	Solicitud de registro presupuestal A-CT-F-011 (Cuando aplique).	x
12	Registro de disponibilidad presupuestal (Cuando aplique).	x

13	Documentos del contratista: • Certificado de existencia y representación legal actualizado • Constancia de afiliación a salud, pensión y ARL (aportes a seguridad social) y aportes a parafiscales actualizado o certificado emitido por el Representante Legal (P.J) o certificado emitido por revisor fiscal que además debe anexar: certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y cédula de ciudadanía) • Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) de la Empresa y Representante Legal • Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) de la Empresa y Representante Legal • Certificado de Antecedentes Penales (Policía) del Representante Legal • Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (Policía) del Representante Legal • Certificado de Antecedentes por Inhabilidades por Delitos Sexuales (Policía) del Representante Legal • Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM- del Representante Legal • Recibo de pago de estampilla U. de A. (cuando aplique: adición) • Paz y salvo municipio de Copacabana (cuando aplique: adición)	

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de junio, del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

ING. ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ
Secretario de Despacho

Proyectó		Revisó		Aprobó	
Nombre	Sergio Ospina	Nombre	Angie Valencia	Nombre	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ
Dependencia	S. Infraestructura	Dependencia	S. Infraestructura	Dependencia	S. Infraestructura