Bogotá, junio 27 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
Atn. **Ingeniero Alberto Molano**
Supervisor del contrato
Cra 7 No. 1N – 28, Edificio Edgar Negret
Popayán, Cauca

REFERENCIA: CONTRATO No. 503 de 2023
ASUNTO: Solicitud prórroga del contrato

Estimado Ing. Molano,

Yo, **JULIAN ALBERTO CLAVIJO GONZÁLEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de **INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A.** con NIT 816.001.431-6, de la manera más atenta nos permitimos solicitar prórroga del plazo del contrato de la referencia de 45 días calendario por las siguientes consideraciones:

En el proceso de ejecución del contrato No. 503-2023 se ha venido avanzando de manera diligente en actividades de entrega de equipos en almacén y visitas a los sitios para realizar la ingeniería de detalle y planear la instalación final de los equipos en los lugares. Así mismo, se han realizado gestiones con los coordinadores de Gestión del Riesgo para la definición de las fechas de los talleres y trasladar los equipos a campo tanto en el Municipio de Miranda como Guachené, sin embargo se han presentado problemas particularmente de orden público que genera que las fechas se tengan que modificar o que por seguridad del personal e incluso de los propios equipos no se trasladen a los sitios de interés, para esto previamente queremos mencionar aspectos que evidencian la situación en el Departamento del cauca y para los Municipios de la región norte del cauca como siguen siendo objeto de diferentes ataques:

Noticias de medios Locales
.- Junio 17 de 2024 – Pagina El Colombiano[1] – Cauca y Valle del Cauca epicentro de la escalada Terrorista en Colombia- aunque menciona los hechos ocurridos en a 12 de junio de 2024 por los ataques por parte de grupos armados en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Manifiesta que el Norte del Cauca es objeto también de dicho fenómeno"

.- Junio 25 de 2024 – Pagina El País[2]-**Disidencias de las Farc asesinaron a comunero indígena en zona**

[1] https://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/cauca-y-valle-del-cauca-crecer-terrorismo-colombia-JO24800339
[2] https://www.elpais.com.co/colombia/disidencias-de-las-farc-asesinaron-a-comunero-indigena-en-zona-rural-de-miranda-cauca-2506.html

rural de Miranda, Cauca - Disidentes del Estado Mayor Central, EMC, serían los responsables del asesinato de un comunero indígena perpetrado el lunes, 24 de junio, en zona rural del municipio de Miranda, Cauca.

.- Junio 24 de 2024 – Pagina El País[3] - **De nuevo enfrentamientos entre disidencias de las Farc y Ejército en Cajibío, Cauca -** En la tarde de este lunes, 24 de junio, la comunidad reportó enfrentamientos entre el Ejército de Colombia y tropas de las disidencias de las Farc. **Esto ocurre en zona rural del municipio de Cajibío, en el Cauca.**

. - Junio 18 de 2024 **– Página El País[4] Atención:** se presentan hostigamientos a la estación de Policía de Morales, Cauca, por parte de las disidencias de las Farc - Los enfrentamientos en el Cauca parecen no tener el cese a la 'horrible noche', ya que, en estos momentos de la noche de este martes, 18 de junio de 2024, se reportan hostigamientos a la estación de Policía del municipio de Morales por parte de las disidencias de las Farc.

.- Junio 13 de 2024 **– Página El País** [5]Ejército y Policía frustraron un atentado terrorista en Caloto, Cauca; Las autoridades colombianas lograron frustrar un nuevo intento de ataque terrorista, perpetrado al parecer por las disidencias de las Farc, al ubicar y desactivar un camión que estaba cargado de explosivos, esto en la vereda Pajarito, ubicada en zona rural de Caloto, Cauca. Los hechos ocurrieron este miércoles, 12 de junio

.- Junio 5 de 2024 – Pagina El País[6] **Combates entre Ejército y disidencias mantienen confinada a población en el norte del Cauca**
Las autoridades indígenas han reportado más de 900 familias confinadas. Al parecer, algunos artefactos explosivos han detonado cerca de las viviendas.

.- Mayo 26 de 2024 – Pagina el País[7] **Ejército realizó detonación controlada de artefacto explosivo en vía a Timba, zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.** En la tarde de este domingo, 26 de mayo, se escuchó una fuerte explosión en la vía que conduce de Timba a Santander de Quilichao, Cauca, que generó preocupación entre los habitantes del sector, sin embargo, luego se confirmó que fue una detonación controlada de un artefacto explosivo realizada por el Ejército Nacional.

. - Junio 18 de 2024 – Pagina el País[8]:Se presentan hostigamientos a la estación de Policía de Morales, Cauca, por parte de las disidencias de las Farc -Los enfrentamientos en el Cauca parecen no tener el cese

[3] https://www.elpais.com.co/judicial/de-nuevo-enfrentamientos-entre-disidencias-de-las-farc-y-ejercito-en-cajibio-cauca-2444.html
[4] https://www.elpais.com.co/colombia/atencion-se-presentan-hostigamientos-a-la-estacion-de-policia-de-morales-cauca-por-parte-de-las-disidencias-de-las-farc-1830.html
[5] https://www.elpais.com.co/colombia/lo-ultimo-unidades-del-ejercito-frustraron-un-nuevo-atentado-terrorista-en-caloto-cauca-1323.html
[6] https://www.elpais.com.co/judicial/combates-entre-ejercito-y-disidencias-mantienen-confinada-a-poblacion-en-el-norte-del-cauca-0531.html
[7] https://www.elpais.com.co/colombia/ejercito-realizo-detonacion-contralada-de-artefacto-explosivo-en-via-a-timba-zona-rural-de-santander-de-quilichao-cauca-2613.html
[8] https://www.elpais.com.co/colombia/atencion-se-presentan-hostigamientos-a-la-estacion-de-policia-de-morales-cauca-por-parte-de-las-disidencias-de-las-farc-1830.html

a la 'horrible noche', ya que, en estos momentos de la noche de este martes, 18 de junio de 2024, se reportan hostigamientos a la estación de Policía del municipio de Morales por parte de las disidencias de las Farc.

Ahora bien el contrato está asociado a instalación de equipos de comunicaciones para un sistema de alerta temprana, pero por ser temas de comunicaciones estos son vistos como si tuvieran fines operativos de monitorear información diferente a temas de Gestión del Riesgo, lo anterior genera una atmosfera de incertidumbre, por lo que logísticamente se consideró pertinente iniciar procesos de capacitaciones con el fin de tener mayor claridad por los organismos de socorro y comunidad participante y ese genere un "voz a voz" claro de los fines del mismo.
Lo anterior ha requerido una estructuración diferente de las cronologías de ejecución y se considera necesario realizar avanzadas sociales que permitan apoyos y acompañamientos por las redes de vigías comunitarias en el proceso de instalación de los equipos.

Es así que se considera necesario un tiempo estimado de 45 días calendario adicionales para el contrato teniendo en cuenta que, dada la naturaleza compleja para el desarrollo de las logística de las actividades contempladas en el contrato y teniendo en cuanta que ya se cuenta con apoyo por parte de las oficinas de gestión del riesgo de los municipios para hacer convocatorias y el acompañamiento al trabajo de campo para la instalación de los equipos y tratándose de situaciones no previsibles por las partes, se estima que el tiempo solicitado es prudente para solucionar los puntos que tienen inconvenientes y dar conclusión a las instalaciones por lo cual se solicita se prorrogue este tiempo al plazo de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y esperamos poder contar con su favorable consideración.

Cordialmente,

Julian Alberto Clavijo González
Representante Legal
C. C. No.: 76.319.576 de Popayán
INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS S.A.
Nit. 816.001.p431-6
Dirección: Calle 144 No. 21-44
Correo electrónico: info@insitel.com
Telefax: +57-601-6200177
Ciudad: Bogotá, D.C.