	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/24 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN [√] **MODIFICACIÓN** [√] **PRÓRROGA** [√]

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No. 4664-2023
4614-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/23
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	26/03/24	REPROGRAMACION DE CARGAS
2	11/04/24	REPROGRAMACION DE CARGAS

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/24	30/03/24
2	1/04/24	30/04/24
3	1/05/24	15/05/24
4	16/05/24	31/05/24
5	1/06/24	20/06/24

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	19/06/24	20/06/24	4/07/24	5/07/24

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/24
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 65.909.578,00 **50% EN SMMLV:** $ 28,41
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 65.909.578
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

SEGUN EL OFICIO No. PR-IP-28-61 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024, EL INTERVENTOR SOLICITA LO SIGUIENTE:
*LOS CONVENIOS 4614-2023 Y 4664-2023 REQUIEREN MAYOR TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SUBSANO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EL 27/05/2024.
*QUE SE REALIZÓ DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CARGAS A FIN DE SEGUIR CON EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.
*TENIENDO COMO REFERENCIA LA UBICACIÓN DE LOS SITIOS A INTERVENIR Y ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, LO CUAL, GENERÓ DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MATERIALES A LAS VEREDAS SANTA LUCÍA Y LA PRIMAVERA DEBIDO A QUE EL RÍO ARIARI REGISTRO DESBORDAMIENTOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS SUSPENDIENDO EL TRANSPORTE FLUVIAL PARA LLEGAR AL PUERTO QUE COMUNICA A LAS VEREDAS.
*POR OTRO LADO, LA NIVELACIÓN DE LA SUBBASE SE HA REALIZADO DE FORMA MANUAL POR LO QUE EL RENDIMIENTO DE LAS OBRAS NO HA SIDO EL ESPERADO.
*LA LEY 80 DE 1993, SEGÚN ARTICULO 40, DISPONE QUE TODOS LOS CONTRATOS PUEDEN SER MODIFICADOS PARA LOGRAR SU FINALIDAD Y CUMPLIR ASÍ CON LOS FINES DEL ESTADO.
*QUE EL 04 DE JULIO DE 2024 FUE EXPEDIDO EL CDP DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA LA ADICIÓN NO.1.
*A LA FECHA, EL CONVENIO NO.4614-2023 TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO DE 53,5% Y UN PORCENTAJE AVANCE FÍSICO DEL 53,5%; MIENTRAS QUE EL CONVENIO NO.4664-2023 TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO DE 55,01% Y PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE 55,01%.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.5001 DE 2023 REALIZÓ LA REPROGRAMACIÓN Y/O REDISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CARGAS TENIENDO COMO REFERENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

POR LO TANTO, LA INTERVENTORÍA SOLICITA UNA PRÓRROGA NO.6 DEL CONTRATO NO.5001 DE 2023 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y ADICIÓN NO.1 POR UN VALOR ADICIONAL DE $32.852.568 M/CTE.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A LOS CONVENIOS 4614-2023 Y 4664-2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.5 Fecha:30/05/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 42.284.000	$ 43.146.400	$ 21.436.800	$ 64.583.200
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 13.102.200	$ 12.239.800	$ 6.170.400	$ 18.410.200
IVA	$ 10.523.378	$ 10.523.378	$ 5.245.368	$ 15.768.746
	$ -	$ -		
	$ -	$ -		
Valor Total	$ 65.909.578	$ 65.909.578	**$ 32.852.568**	**$ 98.762.146**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -
Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 74.276.468,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

SE DA CONCEPTO DE VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE PRORROGA No.6 Y ADICION HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y ADICION POR $32.852.568, TODA VEZ QUE, ES INDISPENSABLE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A CADA UNO DE LOS CONVENIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA INTERVENTORIA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OFICIO PR-IP-28-61, MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS, MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT, MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT Y MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: MISAEL VILLALBA GUAYARA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202093652 CND

Firma

Nombre: CARLOS CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-250038 CND

Vo.Bo.Firma

Nombre: CARLOS CORZO UPEGUI
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: CATALINA MOLANO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: CARLOS CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.