ADICIONAL EN PLAZO No. 03 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1614 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS, CUYO OBJETO ES: "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente adicional se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS,** con cédula de ciudadanía No. 4.158.923 de Maripi, quien para los efectos del presente ADICIONAL se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar **ADICIONAL EN PLAZO No. 03** del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023**, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 16 de marzo de 2023, el **DEPARTAMENTO** suscribió **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1614 DE 2023** con **EL CONTRATISTA,** cuyo objeto es: **"DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". 2. –** Que, el valor del contrato es de **MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($1,028,027,036.00). 3. -** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato, el plazo de ejecución se estableció en **CUATRO (4) MESES** contados a partir de la suscripción de acta de inicio. **4. -** Que, el día 26 de abril de 2023, el SUPERVISOR, y EL CONTRATISTA suscribieron la respectiva Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023**. **5. -** Que, el día 18 de mayo de 2023, se realizó **Modificatorio No. 01 y Aclaratorio No. 01** del contrato. **6. –**Que, con fecha 17 de agosto de 2023, se realizó **Acta de Suspensión No. 01** del contrato. **7.-** Que, con fecha 14 de octubre de 2023, se realizó **Acta de Reiniciación No. 01** del contrato. **8. –** Que, el día 18 de octubre de 2023, se realizó **Adicional en Plazo No. 01** por el término de DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DÍAS. **9. –** Que, con fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó **Acta de Suspensión No. 02** del contrato. **10. –** Que, el día 05 de abril de 2024 se realizó **Acta de Reiniciación No. 02** del contrato. **11. –** Que, con fecha 05 de abril de 2024, se realizó **Modificatorio No. 02 y Adicional en Plazo No. 02** del contrato por el término de TRES (03) MESES. **12. -** Que, mediante oficios presentados por el CONTRATISTA, aprobados por el INTERVENTOR y con visto bueno del profesional JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA, Secretario de Infraestructura Pública del Departamento, solicitan ampliar el plazo del contrato, teniendo en cuenta las siguientes situaciones: **(a) condiciones Climáticas Adversas**: Durante las últimas semanas, hemos enfrentado condiciones climáticas adversas, especialmente lluvias intensas, que han afectado significativamente

nuestra capacidad para avanzar con los trabajos planificados. Las lluvias han provocado la suspensión temporal de las actividades en el sitio de construcción por razones de seguridad y para evitar daños a las estructuras en desarrollo. Por otro lado, los derrumbes presentados en la vía puente Sisa – Garagoa han impedido el suministro oportuno de material de afirmado necesario para la estabilización de la plataforma del proyecto. Estos derrumbes han bloqueado la ruta principal de transporte de materiales, creando un cuello de botella que ha exacerbado los retrasos en nuestras actividades de construcción.



(b) Disponibilidad de Materiales: Además de las dificultades climáticas, hemos experimentado problemas significativos en la obtención de materiales críticos esenciales para la continuación del proyecto, en particular, el suministro de concreto. La empresa Holcim, encargada de proporcionar este material, ha enfrentado desafíos logísticos debido a la considerable distancia entre su planta de producción y nuestro sitio de construcción. Esta distancia ha ocasionado retrasos en la programación de las entregas, lo cual ha afectado nuestra capacidad para mantener el ritmo de trabajo planeado**.**



(c) Definición de dimensiones del puente metálico: Aún no se ha definido la altura exacta del puente, lo que nos ha impedido proceder con la fundida de las losas de aproximación. Esta decisión es fundamental para avanzar con precisión y seguridad en las siguientes etapas de construcción. **(d).** Que, teniendo en cuanta lo anterior la prórroga solicitada es

por **UN (01) MES**, con el fin de darle cumplimiento al objeto contractual. **13 –** Que, el contrato se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de su adicional. **14. –** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad las partes convienen suscribir el presente **Adicional en Plazo No**. **03** al **Contrato de Obra Pública No**. **1614 DE 2023**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – ADICIÓN DE PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023,** en **UN (01) MES. CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del contrato será de **DIEZ (10) MESES Y NUEVE (09) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato. **CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar la vigencia de las garantías de acuerdo con el nuevo plazo. **CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los **08-07-2024**

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación

ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
Contratista

Revisó: **SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**
Directora Administrativa de Procesos de Selección.

Proyectó: Paula Martinez Rodríguez - Profesional Esp.