3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Información del contrato de obra

Tabla N°1. Datos contrato de obra

CONTRATO N°	1280/2023
OBJETO	*CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO -META*
CONTRATISTA	CONSORCIO ECOGRAVAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($2.517.042.215,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO	14/07/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN N°1	28/12/2023
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA MILENA LEÓN BRITO

3.2 Información del contrato de interventoría

Tabla N°2. Datos contrato de Interventoría

CONTRATO N°	1634/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA	CONSORCIO AV
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($259.163.249) M/CTE
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($259.086.633) M/CTE
FECHA DE INICIO	14/07/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN N°1	28/12/2023

PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA MILENA LEÓN BRITO

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuación, se listan las actividades constructivas desarrollas por el contratista durante el presente mes objeto del presente informe:

- El contratista realiza oportunamente sus exámenes de ingreso de acuerdo a normativa.
- Inducción al personal contratado
- Se realiza entrega de dotación al personal.
- señalización para el manejo del tráfico durante el proyecto.
- Mantenimiento de baños portátil.
- Charlas, pero- operacionales durante la jornada.
- Inspecciones pre-operacionales



Foto. No. 1 Punto Ecológico

Foto. No. 2 Unidades sanitarias

Foto. No. 3. Inducciones

Foto. No. 4. Charla de seguridad



Foto. No. 5. Señalización

Foto. No. 6. Protección

Foto. No. 7. Toma de tensión

Foto. No. 8. Medición de gases

5. EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO.

5.1 Personal del contratista

Tabla 1: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
JHON JAIRO MORENO MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA

Nota: Es de tener en cuenta que la contratista de obra realizo cambio del Ingeniero Residente Fernando Casanova Trujillo, CC. 17.411.996, TP 25202-126845, por el Ingeniero Oscar Alejandro Hernández Parrado, CC. 1.121.828.414, TP 25202-379265; y el Ingeniero Oscar Alejandro Hernández Parrado, CC. 1.121.828.414, TP 25202-379265, por el Ingeniero Jhon Jairo Moreno Martínez, CC. 1.121.902.582, TP 25202-342661; quien es el actual profesional que hace parte del equipo de trabajo del contratista.

Anexo # 1 Listado Personal Operativo.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
YIRA ALEJANDRA RODIRGUEZ	INSP SST
HERMES PARRADO	OFICIAL DE OBRA
JEFFERSON PINEDA MOSQUERA	OPERADOR
WILMER ROJAS ACEVEDO	AYUDANTE DE OBRA
DEIVER CORDOBA	AYUDANTE DE OBRA
LEISDER ASDRUBAL GIRALDO	OFICIAL DE OBRA

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
HELIO ANTONIO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
WEIMAR ALONSO CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS ALFONSO LEON BARON	AYUDANTE DE OBRA
ALEXANDER ALONSO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
YEIFER EDIXON VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JORDAN ALEXIS GARZON	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
RAFAEL MAURICIO CUBILLOS	TOPOGRAFO
OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
HELIBERTO RIOS BETANCOURT	AYUDANTE DE OBRA

5.2 Personal de la Interventoría

Continúa el mismo personal.

Tabla 2: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

NOMBRE	CARGO
CANTILLO GUTIERREZ CARLOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RAMOS BARRAGAN CLAUDIA	CADENERO
SANCHEZ MANJARRES PAOLA	SECRETARIA
PERDOMO CRUZ DANIEL	TOPOGRAFO
VALENCIA CRUZ DANIEL	CADENERO
BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA	CONTADORA
GUTIERREZ YATE FREDY	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOVEN GRAFE MIGUEL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR	ESPECIALISTA AMBIENTAL
RAMIREZ VARGAS MANUEL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CARDOSO MORENO CARMEN	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
MANRIQUE ANDRADE VICTOR	ESPECIALISTA HIDRAULICO
GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS	MENSAJERO

GONZALEZ SUAREZ CARLOS MIGUEL	INGENIERO RESIDENTE
SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	AUXILIAR SISO
JAVIER AUGUSTO GOMEZ URRIAGO	INGENIERO ELECTRISISTA
ATENAIS DIAZ CARDOSO	ESPECIALISTA SISO

ACTIVIDADES SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo evaluado el contratista realizó las siguientes actividades:

- Demarcaciones de zonas de trabajo
- Se doto al personal nuevo y se les volvió a entregar dotación a los que tenían deteriorado algún implemento.
- Se realiza las inspecciones a maquinaria y equipos.
- Se realizan inducciones y capacitaciones al personal operativo.



Fotografía N°1.



Fotografía N°2





Fotografía N°3	Fotografía N°4
	
Fotografía N°5	**Fotografía N°6**
	
Fotografía N°7	**Fotografía N°8**
	
Fotografía N°9	**Fotografía N°10**

6. Inducciones y Capacitaciones

- El contratista realizo cuatro capacitaciones y 3 Inducciones al personal de la obra, en los temas que se describen en la tabla siguiente.
  Anexo # 2 Registro de Inducciones y Capacitaciones.

Tabla 3: Inducciones y Capacitaciones.

	Temas de Capacitación	Números de Participantes.
1	Inducción SST de personal	3
2	Uso adecuado de la dotación	5
3	Taquicardia	6
4	Peligros del agua	7
5	Actos inseguros	7
6	Contaminación atmosférica	7
7	Brigadas de emergencias	8
8	Uso de extintores	8
9	Trabajo en alturas	5
10	Cuidado de los pies	4

7. Elementos de protección personal – EPP

El contratista realiza la entrega de dotación y la reposición de algunos elementos de protección personal a los trabajadores: Casco de seguridad, gafas, tapabocas, tapa oídos y guantes. Pero se observa que el personal es dotado de bota de caucho caña alta sin puntera.

Anexo # 3 Registro entrega Dotación – EPP