INVITACIÓN COMITÉ PUENTE PARQUE INFANTIL - MODIFICATORIA

3552

De <sandra.leon@villavicencio.gov.co>
Destinatario Contratacion <contratacion@villavicencio.gov.co>, Infraestructura <infraestructura@villavicencio.gov.co>, Obrasciviles <obrasciviles@villavicencio.gov.co>
Fecha 2023-11-22 07:57

Dra. MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ, Jefe Oficina de Contratación
Dr. LUIS ANTONIO CHÁVES, Secretario de Infraestructura
Ing. LEIDY HUERTAS PASIVE, Directora de Obras Civiles

Ref: CONTRATO No. 1280 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Cordial saludo,

Con el fin de invitarlos al comité que se realizará el día 23 de noviembre a las 8:00 am, en la Secretaría de Infraestructura, en el cual la interventoría del contrato del puente sobre caño parrado, sector parque infantil, expondrá el alcance de la modificatoria del contrato de la referencia.

Agradezco su asistencia a la presente.

--
SANDRA MILENA LEON BRITO
Supervisora Contrato No. 1634 de 2023
Profesional Universitario grado 07

POLIZAS CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1634 DE 2023

De <sandra.leon@villavicencio.gov.co>
Destinatario Contratacion <contratacion@villavicencio.gov.co>
Cc INTERVENTORÍA PUENTE PARQUE INFANTIL <intervillavicencio.pte@gmail.com>
Fecha 2023-11-29 11:25

poliza rechazada.pdf(~812 KB)

Doctora
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Villavicencio

Cordial saludo,

De manera formal me permito solicitar información sobre la causal de rechazo en la plataforma SECOP II de las polizas allegadas por el contratista del contrato No. 1634 de 2023.

Agradezco su respuesta a la presente

--
SANDRA MILENA LEON BRITO
Supervisora Contrato No. 1634 de 2023
Profesional Universitario grado 07

Informe final de revisión de diseño y Modificatoria

De <sandra.leon@villavicencio.gov.co>
Destinatario INTERVENTORÍA PUENTE PARQUE INFANTIL <intervillavicencio.pte@gmail.co
Fecha 2023-11-29 17:36

OFICIO NOVIEMBRE 29 DE 2023.pdf (~210 KB)

Señores
CONSORCIO AV
Atn: ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Contrato No. 1634 DE 2023

Cordial saludo,

Adjunto me permito enviar oficio con el asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.

--
SANDRA MILENA LEON BRITO
Supervisora Contrato No. 1634 DE 2023
Profesional Universitario grado 07

3555

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN OBRAS CIVILES

Villavicencio, noviembre 29 de 2023

Señores
CONSORCIO AV
Atn: **ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
Contrato No. 1634 DE 2023

Ref: CONTRATO No. 1634 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que actualmente se proyecta la modificatoria del contrato de obra No. 1280 de 2023, objeto de la interventoría de la referencia, con base en la revisión y ajuste a los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura, me permito manifestar y solicitar lo siguiente:

- Se requiere la entrega del informe final de interventoría de la revisión de los diseños, el cual deberá allegarse con todos los soportes respectivos, conclusiones y recomendaciones finales. La entrega de este informe quedó como compromiso para el día de hoy 29 de noviembre. Es importante que este informe se allegue antes de dar trámite a la modificatoria que se proyecta.

- Con base en lo expuesto por la inteventoría en comité del 23 de noviembre de 2023, reiteró mi total preocupación por el alcance de la modificatoria proyectada, respecto de las obras que no quedan contempladas como son:
  - Rellenos para aproche (en totalidad)
  - Estructura de paviento
  - Placas de aproximación
  - Obras de urbanismo
  - Estructuras para redes de cableoperadores
  - Estructuras pluviales

- En reunión del día lunes 27 noviembre nuevamente con interventoría y contratista de obra, se realizó el compromiso de revisar la proyección de la modificatoria a fin de garantizar con ello la funcionalidad del puente, ya que sin relleno para los aproches y placas de aproximación el puente no quedaría funcional. Con base en esto, esta supervisión solicita a la interventoría informe a la supervisión si con la modificatoria propuesta se garantiza la funcionalidad del puente y se informe de manera puntual que obras no quedarán contempladas y el costo de estas a través de un presupuesto independiente.

- Por último, y teniendo en cuenta que el ajuste de los diseños es significativo y se realiza una modificación en la cimentación que genera un valor adicional superior al 50% del valor del contrato, insto a la interventoría a que con su equipo de especialistas se revisen los parámetros de diseño empleados, teniendo en cuenta que la solución propuesta debe ser técnica, legal y económicamente viable.

Cabe resaltar, que dado el retraso de obra se requiere dar celeridad a los trámites de la modificatoria. No obstante, y por último, quiero manifestar que por ningún motivo se puede dar trámite a una modificatoria que no garantice la funcionalidad del puente, y en caso contrario sugiero se suspenda el contrato de obra e interventoría hasta tanto se encuentre una solución al respecto.

Reitero, es importante el informe final de la revisión de los diseños del puente con sus respectivos soportes e informes de los especialistas de la interventoría, a fin de informar al ordenador del gasto para que se realice lo respectivo frente a contrato de la consultoría del puente.

Atentamente,

SANDRA MILEN LEON BRITO
Supervisora de Interventoría, contrato No. 1634 de 2023

3557

Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.

De <sandra.leon@villavicencio.gov.co>
Destinatario INTERVENTORÍA PUENTE PARQUE INFANTIL <intervillavicencio.pte@gmail.com>
Cc Contratacion <contratacion@villavicencio.gov.co>
Fecha 2023-11-29 17:37

OFICIO NOVIEMBRE 29 DE 2023.pdf (~210 KB)

Señores
CONSORCIO AV
Atn: ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Contrato No. 1634 DE 2023

Cordial saludo,

Adjunto me permito enviar oficio con el asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.

--
SANDRA MILENA LEON BRITO
Supervisora Contrato No. 1634 DE 2023
Profesional Universitario grado 07

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
DIRECCION OBRAS CIVILES

Villavicencio, noviembre 29 de 2023

Señores
CONSORCIO AV
Atn: **ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
Contrato No. 1634 DE 2023

Ref: CONTRATO No. 1634 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que actualmente se proyecta la modificatoria del contrato de obra No. 1280 de 2023, objeto de la interventoría de la referencia, con base en la revisión y ajuste a los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura, me permito manifestar y solicitar lo siguiente:

- Se requiere la entrega del informe final de interventoría de la revisión de los diseños, el cual deberá allegarse con todos los soportes respectivos, conclusiones y recomendaciones finales. La entrega de este informe quedó como compromiso para el día de hoy 29 de noviembre. Es importante que este informe se allegue antes de dar trámite a la modificatoria que se proyecta.

- Con base en lo expuesto por la inteventoría en comité del 23 de noviembre de 2023, reitero mi total preocupación por el alcance de la modificatoria proyectada, respecto de las obras que no quedan contempladas como son:
  - Rellenos para aproche (en totalidad)
  - Estructura de paviento
  - Placas de aproximación
  - Obras de urbanismo
  - Estructuras para redes de cableoperadores
  - Estructuras pluviales

- En reunión del día lunes 27 noviembre nuevamente con interventoría y contratista de obra, se realizó el compromiso de revisar la proyección de la modificatoria a fin de garantizar con ello la funcionalidad del puente, ya que sin relleno para los aproches y placas de aproximación el puente no quedaría funcional. Con base en esto, esta supervisión solicita a la interventoría informe a la supervisión si con la modificatoria propuesta se garantiza la funcionalidad del puente y se informe de manera puntual que obras no quedarán contempladas y el costo de estas a través de un presupuesto independiente.

3539

- Por último, y teniendo en cuenta que el ajuste de los diseños es significativo y se realiza una modificación en la cimentación que genera un valor adicional superior al 50% del valor del contrato, insto a la interventoría a que con su equipo de especialistas se revisen los parámetros de diseño empleados, teniendo en cuenta que la solución propuesta debe ser técnica, legal y económicamente viable.

Cabe resaltar, que dado el retraso de obra se requiere dar celeridad a los trámites de la modificatoria. No obstante, y por último, quiero manifestar que por ningún motivo se puede dar trámite a una modificatoria que no garantice la funcionalidad del puente, y en caso contrario sugiero se suspenda el contrato de obra e interventoría hasta tanto se encuentre una solución al respecto.

Reitero, es importante el informe final de la revisión de los diseños del puente con sus respectivos soportes e informes de los especialistas de la interventoría, a fin de informar al ordenador del gasto para que se realice lo respectivo frente a contrato de la consultoría del puente.

Atentamente,

SANDRA MILEN LEON BRITO
Supervisora de Interventoría, contrato No. 1634 de 2023

Fwd: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.

De <sandra.leon@villavicencio.gov.co>
Destinatario INTERVENTORÍA PUENTE PARQUE INFANTIL <intervillavicencio.pte@gmail.com>
Cc Contratacion <contratacion@villavicencio.gov.co>
Fecha 2023-12-01 17:53

OFICIO NOVIEMBRE 29 DE 2023.pdf(~210 KB)

De manera formal me permito reiterar la comunicación adjunta.

-------- Mensaje Original --------
Asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.
Fecha: 2023-11-29 17:37
De: sandra.leon@villavicencio.gov.co
Destinatario: INTERVENTORÍA PUENTE PARQUE INFANTIL <intervillavicencio.pte@gmail.com>
Cc: Contratacion <contratacion@villavicencio.gov.co>

Señores
CONSORCIO AV
Atn: ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Contrato No. 1634 DE 2023

Cordial saludo,

Adjunto me permito enviar oficio con el asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria.

--
SANDRA MILENA LEON BRITO

Profesional Universitario grado 07

5361

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
DIRECCION OBRAS CIVILES

Villavicencio, noviembre 29 de 2023

Señores
CONSORCIO AV
Atn: **ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ**
Contrato No. 1634 DE 2023

Ref: CONTRATO No. 1634 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VIA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Asunto: Informe final de revisión de diseño y Modificatoria

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que actualmente se proyecta la modificatoria del contrato de obra No. 1280 de 2023, objeto de la interventoría de la referencia, con base en la revisión y ajuste a los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura, me permito manifestar y solicitar lo siguiente:

- Se requiere la entrega del informe final de interventoría de la revisión de los diseños, el cual deberá allegarse con todos los soportes respectivos, observaciones y recomendaciones finales. La entrega de este informe quedó como compromiso para el día de hoy 29 de noviembre. Es importante que este informe se allegue antes de dar trámite a la modificatoria que se proyecta.

- Con base en lo expuesto por la inteventoría en comité del 23 de noviembre de 2023, reitero mi total preocupación por el alcance de la modificatoria proyectada, respecto de las obras que no quedan contempladas como son:
  - Rellenos para aproche (en totalidad)
  - Estructura de paviento
  - Placas de aproximación
  - Obras de urbanismo
  - Estructuras para redes de cableoperadores
  - Estructuras pluviales

- En reunión del día lunes 27 noviembre nuevamente con interventoría y contratista de obra, se realizó el compromiso de revisar la proyección de la modificatoria a fin de garantizar con ello la funcionalidad del puente, ya que sin relleno para los aproches y placas de aproximación el puente no quedaría funcional. Con base en esto, esta supervisión solicita a la interventoría informe a la supervisión si con la modificatoria propuesta se garantiza la funcionalidad del puente y se informe de manera puntual que obras no quedaran contempladas y el costo de estas a través de un presupuesto independiente.