| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5052 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** PROVEEDOR COLOLMBIA SAS
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

**CONTRATO DE OBRA No.** 4515 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PLANADAS

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 5052-1-2023 | 28/12/2023 | 28/02/2024 |
| 5052-2-2023 | 28/05/2024 | 29/06/2024 |
| 5052-3-2023 | 29/06/2024 | 30/07/2024 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| **1** | | **22/02/2024** | **22/02/2024** | 23/03/2024 | 23/03/2024 |
| 1 | 1 | **23/03/2024** | **23/03/2024** | 24/04/2024 | 24/04/2024 |
| 1 | 2 | **24/04/2024** | **24/04/2024** | 25/05/2024 | 25/05/2024 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 29/06/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 28.800.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 12,41
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 28.800.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/07/2024
(Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita de fecha 23/07/2024 el Interventor solicita lo siguiente: solicitarle una prórroga de 02 mes la solicitud obedece, a que los convenios solidarios objeto de interventoria, se ampliaron hasta el mes de septiembre para poder continuar la ejecución de la obra. Actividades imposibles para ejecutar en el tiempo establecido del contrato firmado. La intención de prorrogar el contrato de interventoría es poder realizar el acompañamiento a la ejecución de las actividades contempladas para la ejecución del convenio 4515 de 2023 en su totalidad.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Control tecnico, social y administrativo de las obras a ejectuar en el convenio solidario N° 4515 de 2023 para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarías en del departamento Norte de Santander.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha:** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| | | | | |
| **Valor Total** | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _2024_____ (año) $ -

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 28.800.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta las necesidades del Interventor de ejercer supervisión a las actividades que se van a desarrollar en los convenios solidarios No.4515 de 2023, esta supervisión considera viable la solicitud de prorroga a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.5052 DE 2023, cuyo objeto:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio de solicitud por parte de la firma Interventora.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/07/2024
(Día / Mes / Año)


**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.



Firma
Nombre: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C 1.094.506.582



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 54202-088055 NTS




Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Vo.Bo.Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial

Vo.Bo.Firma: NA
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto



Vo.Bo.Firma
Nombre: ROBERTO BARRETO
Abogado Unidad Ejecutora



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Jefe Unidad Ejecutora: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
Matrícula Profesional No. 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.