Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos y reprogramaciones en desarrollo de las actividades previstas en el contrato por insuficiencias, faltantes, omisiones en las especificaciones iniciales por parte del Ministerio, necesarias para adelantar el objeto del contrato	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MSPS	Validar requisitos, insumos de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras para el desarrollo del contrato. Establecer ítems o procesos de la ruta crítica. Establecer holguras en procesos críticos.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Mediante Comités Operativos y de Seguimiento.	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos y reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas, por errores u omisiones en la estructuración y/o divulgación de los procesos mismos, derivando repeticiones y reprocesos.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Verificar frente a oferta de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades. Establecer convocatorias con base en el criterio de obtener requisitos habilitantes y ponderables que promuevan la vinculación de profesionales con la idoneidad necesaria para la ejecución a cabalidad de las actividades del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación de los profesionales requeridos	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en manejo de comunicaciones con la comunidad beneficiaria, autoridades locales, dependencias involucradas del Ministerio, contratistas derivados y demás actores relacionados, derivando en reprocesos de las actividades del contrato.	Suspensión de los trabajos, reprogramaciones de actividades, demoras en la ejecución del contrato.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	COMPARTIDO	Establecer pertinencia y legitimidad de los involucrados en el plan de gestión de interesados. Establecer comités de relacionamiento con las comunidades y/o entidades relacionadas.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	COMPARTIDO	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer en plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en vías de acceso o falta de medios de transporte, generando demoras en suministro de materiales, insumos, equipos, acceso de personal, derivando en demoras en las actividades del contrato y/o tiempos muertos	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Se debe contemplar planes de trabajo con rutas alternas de acceso y medios de transporte redundantes. Establecer actividades de la ruta crítica y asignar holguras.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios ocasionados a personal de la comunidad usuaria de los CAPS y/o personal de servicio de los CAPS por errores u omisiones de FINDETER y/o contratistas en la ejecución de las actividades, derivados en errores y omisiones en el monitoreo y control de los protocolos de ejecución de las mismas.	Pérdidas por indemmizaciones a terceros. Multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Requerir a contratistas derivados contar con buenas prácticas en actividades críticas. Requerir póliza de responsabilidad civil extracontractual a los contratistas derivados.	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño en registros e informes de ejecución por falla en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, actas y demás documentos del contrato.	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información.	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Contar con centro de datos alterno. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos. Establecer requisitos similares a contratistas derivados que deban manejar información sensible del contrato.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos, redefinición de especificaciones técnicas, por insuficiencias en la identificación de necesidades técnicas de las intervenciones a las infraestructuras de salud, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades.	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos por reformulación del Plan de Gestión Social por insuficiencias en su implementación	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer requisitos mínimos del plan de gestión social, validación de los alcances en materia social con líderes comunitarios y la comunidad.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos para la realización de procesos de contratación por mayor número de procesos de contratación requeridos frente a los previstos inicialmente por necesidades del proyecto.	Cambios en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar requisitos de contratación, Establecer reserva de contingencia.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en el perfeccionamiento e inicio de ejecución de los contratos derivados, por errores, omisiones y/o insuficiencias en la realización de los trámites precontractuales a cargo de los contratistas derivados.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Validar requisitos precontractuales con el contratista seleccionado, requerir garantía de seriedad de la oferta.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en costos de intervención de uno o más CAPS priorizados, por mayores necesidades de actividades de intervención identificadas en los diagnósticos y/o elaboración de estudios y diseños.	Cambios en costos, Redefinicipon de actividades, Cambios en el Alcance	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MSPS	Verificar reasignación de recursos entre CAPS, recducción del número de CAPS priorizados, redefinición del alcance de la intervención del CAPS para ajustarse al presupuesto disponible.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de costo de honorarios profesionales, personal técnico especializado, mano de obra requerido para la ejecución de las actividades del proyecto por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en los lugares de ejecución de las intervenciones de los CAPS.	Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda, luego de la aprobación de las intervenciones por parte del Ministerio.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda, previo a la aprobación de las intervenciones por parte del Ministerio.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MSPS	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variación de las tasas de interés, luego de la aprobación de las intervenciones por parte del Ministerio.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variaciones en el tipo de cambio, luego de la aprobación de las intervenciones por parte del Ministerio.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
18	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato, reprogramaciones por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	COMPARTIDO	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. Establecer requisitos equivalentes a contratistas derivados.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	COMPARTIDO	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
19	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato, reprogramaciones por acciones judiciales o extrajudiciales, acciones populares, protestas de grupos de interés en contra del proyecto.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	MSPS	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. Establecer requisitos equivalentes a contratistas derivados.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
20	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de los lugares de ejecución de las actividades, incluidos epidemias, pandemias y sindemias.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	COMPARTIDO	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	COMPARTIDO	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
21	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Retrasos, reprogramaciones de las actividades del contrato por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Posible 3	Menor 2	5	Medio	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Menor 2	5	Medio	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada	Improbable 2	Insignificante	3	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad permanente.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios por muerte de empleados y/o colaboradores en desarrollo de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Indemnización de relacionados del empleado.	Raro 1	Catastrófico 5	6	Alto	FINDETER	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdidas por actos de infidelidad, abuso de confianza, apropiación indebida de bienes del contrato, que sean realizados por personal vinculado directa o indirectamente al contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades.	improbable 2	Moderado 3	5	Medio	FINDETER	Contar con las pólizas correspondientes. Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por accidentes en actividades del mismo.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Menor numero de CAPS priorizados a intervenir por cambios en costos del proyecto.	Cambio en el alcance	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MSPS	Contar con plan de contingencia para cubrir las zonas no intervenidas.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de avance
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control de FINDETER y/o sus contratista derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	improbable 2	Moderado 3	5	mEDIO	FINDETER	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.

Prestar el servicio de asistencia técnica para la ejecución de estudios, diseños y construcción de la infraestructura en salud, priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, del Departamento del Valle del Cauca, incluidas las interventorías, en desarrollo del Programa "Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto despúes del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Resp. Implementar Tratamiento	Fecha Est. Completa Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
29	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos de las actividades propias de FINDETER por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato.	Incremento en costos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Contemplar reserva de contingencia y contemplar en costos de la oferta.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
30	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Especificaciones a cumplir en la ejecución de las intervenciones aprobadas por cambios en la normativa técnica, administrativa, jurídica y/o financiera aplicable por el MSPS en la construcción de la infraestructura	Incremento en costos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	MSPS	Contemplar reserva de contingencia.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	MSPS	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
31	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en general de la normativa que entren en vigencia y por los cuales es legalmente responsable FINDETER	Incremento en costos.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	FINDETER	Contemplar la inclusión en costos de la oferta.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto	Sí	FINDETER	Fecha de Terminación del Contrato	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.