SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

Fecha de Solicitud: 02/08/24	**Área de Origen:** Área de Gestión Policiva.	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLCH-COP-282-2023	**Fecha de Suscripción:** 13/12/23	**Tipo de Contrato:** Contrato Obra
Plazo Inicial: (2) meses	**Fecha de Inicio:** 04/04/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 03/04/2024
Objeto: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO.		
Contratista: INFRASTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.		
Interventor/ Supervisor: CONSORCIO CHIRICAQUE 23		**Valor Inicial:** $ 324.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLCH-SAMC-014-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 16/11/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28027015&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 4**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**N/A**	Se solicita suspensión de conformidad con las consideraciones expuestas en el acápite de justificación de este documento.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.:	Tiempo: Quince (15) días. Fecha Terminación Final: 18/06/2024	Se requiere realizar la prórroga de acuerdo con la solicitud inicial del contratista, la cual fue avalada por la interventoría.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.:	Tiempo: Diez (10) días. Fecha Terminación Final: 28/06/2024	Se requiere realizar la prórroga de acuerdo con la solicitud inicial del contratista, la cual fue avalada por la interventoría.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.:	Tiempo: N/A. Fecha Terminación Final: 4/07/2024	Suspensión No. 1 del Contrato por el término de cinco (5) días desde el 28 de junio de 2024 (inclusive) hasta el 03 de julio de 2024.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.:	**Tiempo**: Un (1) mes. **Fecha Terminación Final**: 03/08/23	Se solicita prórroga de conformidad con las consideraciones expuestas en el acápite de justificación de este documento.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 324.000.000**
Valor ejecutado:	**$ 0**
Valor Pagado:	**$ 0**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 324.000.000**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante memorando 20245230135843 de fecha 02 de agosto de 2024, el apoyo a la supervisión solicita la suspensión del contrato por un término de treinta (30) días calendario teniendo en cuenta lo tratado en la reunión del 01 de agosto de 2024, término que se requiere para establecer las acciones a adelantar respecto de los residuos provenientes de la demolición.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:
Valor contrato en SMLV: N/A
Valor máximo para adición en SMLV: N/A
Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación de la suspensión por treinta (30) días del Contrato de interventoría FDLCH-CPS-282-2023

Supervisor(a)
ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
Alcaldesa Local de Chapinero

Revisó: Ricardo Rincón Plazas- líder oficina contratación FDLCH