COMITE DE OBRA No:	8
FECHA:	02/08/2024
LUGAR:	ESE Hospital Arsenio Repito Vanegas
HORA:	2:00 PM
CONTRATO DE OBRA	
No DEL CONTRATO:	122 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN - HUILA
TIEMPO DE EJECUCION:	2 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
ACTA DE INICIO:	18 DE MARZO DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
No DEL CONTRATO:	124 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN - HUILA
TIEMPO DE EJECUCION:	2 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
ACTA DE INICIO:	19 DE MARZO DE 2024

1. PROPÓSITO DEL COMITÉ:	Revisar técnicamente la viabilidad de dar ampliación en tiempo al contrato de obra No 122 de 2024. (Obra si No 2).

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

El día de hoy se realiza comité de obra en compañía de la interventoría, supervisor del contrato, apoyo a la supervisión y contratista, con la finalidad de establecer la viabilidad de realiza adición en tiempo al contrato de obra No 122 de 2024, el cual en este momento está en ejecución. Teniendo en cuenta que existen actividades de obra por

Nro de celular: 3104035734
Correo Electrónico: yutahersa94@gmail.com ó yudyhernandeztatianasamboni@gmail.com
Dirección: Calle 2 S # 13-189 Torre 4 Apto 204 Torres de Caña Dulce – Isnos Huila

Powered by CamScanner

complementar entre ellas cabe mencionar la instalación de Guarda cabra en el Centro de salud de Obando y brillo de piso de granito en los Cinco Centros de salud: Rosario, Sevilla, Villa Fátima, Alto Quinchana y Obando. Esta actividad requiere aproximadamente de 3 semanas para terminarse de realizar.

Además teniendo en cuenta que el ingeniero civil especializado en estructuras realizó visita técnica al Centro de salud de Villa Fátima, para observar el cambio de estructura de la cubierta de madera a metálica, que ya se realizó, si esta afectaba la estructura o si se hacia necesario un refuerzo para la misma; el informe de este da un concepto favorable sobre no afectación de muros y estructura por el cambio de estructura de la cubierta.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado de manera conjunta se determina realizar la adición en tiempo (otro si No2) al contrato de obra No 122 de 2024 y automáticamente el contrato de interventoría No 114 de 2024; y se hace la recomendación que para el traslado de material y sobre todo del personal que este en obra, tenga la seguridad social al día y que ellos no se trasladen mucho teniendo en cuenta que los Centros de salud de Villa Fátima y Alto Quinchana, tienen el acceso de la vía intermitente a causa de la construcción de los tramos de placa Huella. El paso se encuentra controlado por horarios. Esta recomendación se hace para prevención de accidentes laborales.

Nro de celular: 3104035734
Correo Electrónico: yutahersa94@gmail.com ó yudyhernandeztatianasamboni@gmail.com
Dirección: Calle 2 S # 13-189 Torre 4 Apto 204 Torres de Caña Dulce – Isnos Huila

Powered by CamScanner

Se determina realizar adición, por el término de un mes. Cabe mencionar que el equipo que se empleará para el pulido de pisos es solo uno el disponible en zona y que este atenderá los de fácil acceso para dar tiempo a que las Placa Huellas se terminen por construir.

4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS

* Ampliar tiempo por el término de (1) un mes al contrato de obra No 122 de 2024 y automáticamente el de Interventoría No 124 de 2024, a partir de la fecha de hoy 2 de agosto de 2024.

Nro de celular: 3104035734
Correo Electrónico: yutahersa94@gmail.com ó yudyhernandeztatianasamboni@gmail.com
Dirección: Calle 2 S # 13-189 Torre 4 Apto 204 Torres de Caña Dulce – Isnos Huila

Powered by CamScanner

5. ASISTENTES DEL COMITE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yudy Tatiana H.S.	Interventora	Yudy Tatiana H.S.
Olmedo Bravo N.	Supervisor	
Wilson Uni C	Contratista	
Edwin E. Jimenez	Apoyo Supervisión	

Nro de celular: 3104035734
Correo Electrónico: yutahersa94@gmail.com ó yudyhernandeztatianasamboni@gmail.com
Dirección: Calle 2 S # 13-189 Torre 4 Apto 204 Torres de Caña Dulce – Isnos Huila

Powered by CamScanner