REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**							**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 308.285.984,20**						**$ 424.632.557,66**		**$ 4.680.816,84**		**$ -**		**$ -**		**$ 429.313.374,50**
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.366,00	$ 3.883,00	28.602.178,00					14.383,50	$ 55.851.130,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14.383,50	$ 55.851.130,50
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	480,00	$ 17.539,00	8.418.720,00					480,00	$ 8.418.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	480,00	$ 8.418.720,00
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	$ 6.880,00	82.387.518,40					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00					1,00	$ 950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 950.000,00
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00	$ 5.800.000,00	5.800.000,00					1,00	$ 5.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.800.000,00
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00					1,00	$ 950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 950.000,00
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	$ 141.972,00	181.177.567,80					2.484,03	$ 352.662.707,16	32,97	$ 4.680.816,84	0,00	$ -	0,00	$ -	2.517,00	$ 357.343.524,00
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENO**				**$ 843.241.884,50**						**$ 419.771.122,31**		**$ 2.278.919,01**		**$ -**		**$ -**		**$ 422.050.041,32**
2,10	Excavacion mecanica a nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.516,40	$ 16.355,00	793.485.722,00					22.963,04	$ 375.560.519,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22.963,04	$ 375.560.519,20
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	825,00	$ 18.246,00	15.052.950,00					752,98	$ 13.738.879,47	124,90	$ 2.278.919,01	0,00	$ -	0,00	$ -	877,88	$ 16.017.798,48
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	$ 15.069,00	16.161.502,50					1.072,50	$ 16.161.502,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.072,50	$ 16.161.502,50
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	990,00	$ 18.729,00	18.541.710,00					764,07	$ 14.310.221,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	764,07	$ 14.310.221,14
3,00	**CIMENTACION**				**$ 4.746.920.679,00**						**$ 5.243.780.375,72**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.243.780.375,72**
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	$ 24.563,00	188.717.529,00					2.854,76	$ 70.121.371,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.854,76	$ 70.121.371,63
3,20	**ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI**																		
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	$ 899.509,00	296.837.970,00					550,80	$ 495.449.557,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	550,80	$ 495.449.557,20
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	16.500,00	$ 5.905,00	97.432.500,00					68.722,12	$ 405.804.118,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68.722,12	$ 405.804.118,60
	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA ZAPATAS																		
NP 39	Anclajes químicos de 1/2" L=15cm con resina epóxica tipo Mapefix EP 585. No incluye barras de refuerzo.	und		$ 19.824,00	-					352,00	$ 6.978.048,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	352,00	$ 6.978.048,00
NP 40	Anclaje pasante # 5 L=50cm, en vigas de amarre para recalce de zapatas	und		$ 55.891,00	-					268,00	$ 14.978.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	268,00	$ 14.978.788,00
3,30	**LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=80CM**																		
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00	$ 857.676,00	2.579.031.732,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
3,3,2	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00	$ 32.402,00	175.618.840,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	181.000,00	$ 5.905,00	1.068.805.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
3,3,4	Malla electrosoldada 15x15cm 7,0x6,5mm	kg	58.612,00	$ 5.809,00	340.477.108,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CIMENTACION																		
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2		$ 73.407,00	-					532,59	$ 39.095.834,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	532,59	$ 39.095.834,13
NP 02	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg		$ 5.905,00	-					225.098,03	$ 1.329.203.867,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	225.098,03	$ 1.329.203.867,15
NP 03	Concreto 4000Psi losa cimentacion	m3		$ 857.676,00	-					1.188,70	$ 1.019.519.461,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.188,70	$ 1.019.519.461,20
NP 04	Concreto 4000Psi viga cimentacion	m3		$ 991.354,24	-					1.669,87	$ 1.655.432.704,75	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.669,87	$ 1.655.432.704,75
NP 05	Malla electrosoldada	kg		$ 5.809,00	-						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
NP 14	Suministro e instalacion de yumbolon, e=10 mm y altura 0,20m. Incluye sellante	ml		$ 12.214,00	-					866,62	$ 10.584.896,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	866,62	$ 10.584.896,68
NP 16	Sello de junta y cordón para fondo de junta incl. Corte	ml		$ 14.653,00	-					9.406,82	$ 137.838.133,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9.406,82	$ 137.838.133,46
	FOSO DE ASCENSOR																		
NP 02	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg		$ 5.905,00						1.460,22	$ 8.622.599,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.460,22	$ 8.622.599,10
NP 03	Concreto 4000Psi losa cimentacion	m3		$ 857.676,00						5,22	$ 4.477.068,72	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,22	$ 4.477.068,72
NP 217	Concreto autocompactante 4000 psi para muros y columnas	m3		$ 1.190.045,00						38,38	$ 45.673.927,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,38	$ 45.673.927,10

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
4,00	**COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO**				**$ 4.323.952.325,00**		**$ 4.631.042.033,15**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.631.042.033,15**
4,10	**COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA**														
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.467,00	$ 1.155.437,00	1.695.026.079,00	334,72	$ 386.747.872,64	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	334,72	$ 386.747.872,64
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	366.745,00	$ 5.905,00	2.165.629.225,00	344.195,42	$ 2.032.473.955,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	344.195,42	$ 2.032.473.955,10
	ACTIVIDADES ADICIONALES														
NP 34	Concreto autocompactante 6000psi para muros y columnas cortina	m3		$ 1.393.308,00	-	1.229,88	$ 1.713.601.643,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.229,88	$ 1.713.601.643,04
NP 35	Anclaje quimico de 3/4" L=45cm con resina epóxica tipo Mapefix 585. No incluye barras de refuerzo.	und		$ 52.823,00	-	16,00	$ 845.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 845.168,00
NP 36	Anclaje quimico de 5/8" L=40cm con resina epóxica tipo Mapefix 585. No incluye barras de refuerzo.	und		$ 41.923,00	-	80,00	$ 3.353.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 3.353.840,00
NP 37	Anclaje quimico de 1/2" L=35cm con resina epóxica tipo Mapefix 585. No incluye barras de refuerzo.	und		$ 32.871,00	-	108,00	$ 3.550.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	108,00	$ 3.550.068,00
NP 38	Anclaje quimico de 3/8" L=10cm con resina epóxica tipo Mapefix 585. No incluye barras de refuerzo.	und		$ 9.727,00	-	390,00	$ 3.793.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	390,00	$ 3.793.530,00
4,20	**MURO DE CONTENCIÓN**														
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00	$ 1.155.437,00	384.760.521,00	241,78	$ 279.358.958,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	241,78	$ 279.358.958,13
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	13.300,00	$ 5.905,00	78.536.500,00	15.796,21	$ 93.276.620,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15.796,21	$ 93.276.620,05
	ACTIVIDADES ADICIONALES														
NP 06	Suelo cemento perimetral	m3		$ 178.995,13	-	305,30	$ 54.647.213,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	305,30	$ 54.647.213,19
NP 22	Recubrimiento de superficie para muros de contencion con Coaltar epoxico	m2		$ 15.529,00	-	997,76	$ 15.494.215,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	997,76	$ 15.494.215,04
NP 23	Drenaje con red polimérica (Geodren planar) para muros de contencion	m2		$ 61.597,00	-	712,68	$ 43.898.949,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	712,68	$ 43.898.949,96
5,00	**PLACAS DE SOTANO**				**$ 3.225.228.312,00**		**$ 2.989.549.351,75**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.989.549.351,75**
5,10	**LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL N+0,50**														
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.759,00	$ 1.028.440,00	1.809.025.960,00	1.616,20	$ 1.662.164.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.616,20	$ 1.662.164.728,00
5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	m2	5.660,00	$ 67.402,00	381.495.320,00	5.637,28	$ 379.963.946,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.637,28	$ 379.963.946,56
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	140.467,00	$ 5.905,00	829.457.635,00	113.607,32	$ 670.851.224,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	113.607,32	$ 670.851.224,60
5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm	kg	35.333,00	$ 5.809,00	205.249.397,00	47.610,51	$ 276.569.452,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	47.610,51	$ 276.569.452,59
6,00	**PLACAS DE ENTREPISO**				**$ 2.096.971.497,46**		**$ 1.906.477.319,87**		**$ 1.261.548,75**		**-$ 218.406,78**		**$ -**		**$ 1.907.520.461,84**
6,10	**TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**														
6,1,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	521,37	$ 1.028.440,00	536.197.762,80	415,02	$ 426.823.168,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	415,02	$ 426.823.168,80
6,1,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	18.146,00	$ 5.809,00	105.410.114,00	15.551,34	$ 90.337.734,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15.551,34	$ 90.337.734,06
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.697,00	$ 58.842,00	276.380.874,00	4.114,12	$ 242.083.049,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.114,12	$ 242.083.049,04
6,20	**TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE**														
6,2,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	394,61	$ 1.028.440,00	405.832.708,40	282,33	$ 290.359.465,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	282,33	$ 290.359.465,20
6,2,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	13.504,00	$ 5.809,00	78.444.736,00	11.016,89	$ 63.997.114,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11.016,89	$ 63.997.114,01
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	$ 58.842,00	209.183.310,00	2.895,76	$ 170.392.309,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.895,76	$ 170.392.309,92
6,30	**TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**														
6,3,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	78,26	$ 1.028.440,00	80.485.714,40	75,41	$ 77.554.660,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	75,41	$ 77.554.660,40
6,3,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	2.954,00	$ 5.809,00	17.159.786,00	2.880,06	$ 16.730.268,54	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.880,06	$ 16.730.268,54
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	705,00	$ 58.842,00	41.483.610,00	717,10	$ 42.195.598,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	717,10	$ 42.195.598,20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**		**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
6,40	**TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**															
6,4,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	266,73	$ 1.028.440,00	274.315.801,20		210,83	$ 216.826.005,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,83	$ 216.826.005,20
6,4,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	9.706,00	$ 5.809,00	56.382.154,00		8.263,61	$ 48.003.310,49	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8.263,61	$ 48.003.310,49
6,4,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	266,73	$ 58.842,00	15.694.926,66		2.120,27	$ 124.760.927,34	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.120,27	$ 124.760.927,34
6,50	**RAMPA DE EMERGENCIA**															
6,1,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3		$ 1.028.440,00	-		25,06	$ 25.772.706,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,06	$ 25.772.706,40
6,1,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg		$ 5.809,00	-		829,76	$ 4.820.075,84	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	829,76	$ 4.820.075,84
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2		$ 58.842,00	-		183,54	$ 10.799.860,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	183,54	$ 10.799.860,68
6,60	**ESCALERAS**															
NP 196	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PELDAÑO DE ESCALERA, MEDIDAS: HUELLA DE 0.30m, E=0.08m, ACABADO DE SUPERFICIE PULIDO	ML		$ 39.141,00	-		861,00	$ 33.700.401,00	0,00	$ -	-5,58	-$ 218.406,78	0,00	$ -	855,42	$ 33.481.994,22
NP 197	CONCRETO DE 4000 PSI PARA DESCANSO DE ESCALERA, E=0.08m, ACABADO DE SUPERFICIE PULIDO	M2		$ 98.175,00	-		217,17	$ 21.320.664,75	12,85	$ 1.261.548,75	0,00	$ -	0,00	$ -	230,02	$ 22.582.213,50
7,00	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 34.824.798.005,34**			**$ 38.793.022.352,44**		**$ 3.001.910.026,55**		**$ -**		**$ 189.963.025,92**		**$ 41.984.895.404,91**
7,10	Estructura metálica (inc. Platinas, pernos y demás)	kg	2.736.124,00	$ 12.108,00	33.128.989.392,00		2.936.570,00	$ 35.555.989.560,00	222.141,34	$ 2.689.687.344,72	0,00	$ -	0,00	$ -	3.158.711,34	$ 38.245.676.904,72
7,20	Pintura intumescente	m2	13.680,62	$ 123.957,00	1.695.808.613,34		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA ESTRUCTURA METALICA								0,00	**$ -**	0,00	**$ -**	0,00	**$ -**		**$ -**
NP 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON TEMPERATURA CRITICA DE 550°C PARA COLUMNAS Y 620°C PARA VIGAS.	m2		$ 108.001,00	-		17.202,28	$ 1.857.863.442,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17.202,28	$ 1.857.863.442,28
NP 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO (ESPESOR DE 3 MILS)	m2		$ 15.956,00	-		29.498,70	$ 470.681.257,20	10.651,30	$ 169.952.142,80	0,00	$ -	0,00	$ -	40.150,00	$ 640.633.400,00
NP 30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO POLIURETANO REF INTERTHANE 990 O SIMILAR (ESPESOR DE 3 MILS) SEGÚN DISEÑO	m2		$ 34.786,00	-		20.649,09	$ 718.299.244,74	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20.649,09	$ 718.299.244,74
NP 51	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA PARA ACABADO (ESPESOR DE 3 MILS)	m2		$ 19.527,00	-		8.849,61	$ 172.806.334,47	5.352,39	$ 104.516.119,53	0,00	$ -	0,00	$ -	14.202,00	$ 277.322.454,00
NP 333	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ESMALTE CON BASE ALQUÍDICA (ESPESOR DE 3 MILS) SEGÚN DISEÑO	m2		$ 24.502,00	-			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.752,96	$ 189.963.025,92	7.752,96	$ 189.963.025,92
NP 195	GROUTING DE NIVELACIÓN	Litro		$ 19.065,00	-		911,75	$ 17.382.513,75	1.980,30	$ 37.754.419,50	0,00	$ -	0,00	$ -	2.892,05	$ 55.136.933,25
9,00	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**	und			**$ 437.474.737,70**			**$ 1.650.177.611,86**		**$ 186.614.962,19**		**-$ 20.670.841,47**		**$ 238.345.381,06**		**$ 2.054.467.113,64**
9,10	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**															
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00	$ 715.121,00	7.866.331,00		11,00	$ 7.866.331,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 7.866.331,00
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,91	$ 147.160,00	77.687.235,60		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 8"	ml	81,29	$ 195.705,00	15.908.859,45		992,20	$ 194.178.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	992,20	$ 194.178.501,00
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	$ 1.331.346,00	1.331.346,00		2,00	$ 2.662.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.662.692,00
9,1,5	CONEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	1,00	$ 1.207.553,00	1.207.553,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ACTIVIDADES ADICIONALES															
NP 07	Relleno con Sub - Base de H:25cm INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	m3		$ 92.037,22	-		2.603,64	$ 239.631.787,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.603,64	$ 239.631.787,48
NP 08	Pedraplén con piedra de 3/4" y H: 60cm	m3		$ 133.476,32	-		3.210,96	$ 428.587.124,47	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.210,96	$ 428.587.124,47
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MURO DE CONTENCION	ML		$ 142.289,84	-		435,91	$ 62.025.564,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	435,91	$ 62.025.564,86
NP 10	CAJAS DE INTERSECCION TUB 8" PARA FILTRO	UND		$ 340.450,89	-		37,00	$ 12.596.683,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,00	$ 12.596.683,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 11	TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML		$ 175.211,90	-	60,00	$ 10.512.714,00	63,00	$ 11.038.349,70	0,00	$ -	0,00	$ -	123,00	$ 21.551.063,70
NP 207	CONEXIÓN A RED SANITARIA 8"	UND		$ 1.182.350,00	-	1,00	$ 1.182.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.182.350,00
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO														
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg		$ 5.905,00	-	20.356,85	$ 120.207.199,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20.356,85	$ 120.207.199,25
16,15,21	Concreto pobre de limpieza e=10cm	m2		$ 47.381,00	-	180,95	$ 8.573.591,95	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	180,95	$ 8.573.591,95
NP 18	CONCRETO DE 4.000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA LOSA DE FONDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	m3		$ 889.562,00	-	44,73	$ 39.790.108,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	44,73	$ 39.790.108,26
NP 19	CONCRETO DE 4.000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA TAPA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	m3		$ 1.125.798,00	-	37,28	$ 41.969.749,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,28	$ 41.969.749,44
NP 20	CONCRETO DE 4.000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, PARA MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	m3		$ 1.222.725,00	-	107,46	$ 131.394.028,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	107,46	$ 131.394.028,50
NP 21	CINTA DE PVC O-22 X 15 MTS AMARILLA PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCION EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	ml		$ 78.413,00	-	198,00	$ 15.525.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	198,00	$ 15.525.774,00
9,20	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS**														
9,2,1	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 4"	ml	8,18	$ 56.270,00	460.288,60	8,18	$ 460.288,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,18	$ 460.288,60
9,2,2	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 6"	ml	49,99	$ 114.129,00	5.705.308,71	49,99	$ 5.705.308,71	23,51	$ 2.683.172,79	0,00	$ -	0,00	$ -	73,50	$ 8.388.481,50
9,2,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4"	ml	570,52	$ 50.261,00	28.674.905,72	570,52	$ 28.674.905,72	0,00	$ -	-411,27	-$ 20.670.841,47	0,00	$ -	159,25	$ 8.004.064,25
9,2,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 6"	ml	120,38	$ 122.801,00	14.782.784,38	120,38	$ 14.782.784,38	219,62	$ 26.969.555,62	0,00	$ -	0,00	$ -	340,00	$ 41.752.340,00
9,30	**SALIDAS SANITARIAS**														
9,3,1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	und	87,00	$ 59.600,00	5.185.200,00	87,00	$ 5.185.200,00	9,00	$ 536.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	96,00	$ 5.721.600,00
9,3,2	PUNTO DESAGUE PVC 3"	und	7,00	$ 84.478,00	591.346,00	7,00	$ 591.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 591.346,00
9,3,3	PUNTO DESAGUE PVC 4"	und	48,00	$ 111.607,00	5.357.136,00	48,00	$ 5.357.136,00	22,00	$ 2.455.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -	70,00	$ 7.812.490,00
9,3,4	VALVULA DE ADMISION DE AIRE	und	98,00	$ 325.811,00	31.929.478,00	98,00	$ 31.929.478,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	98,00	$ 31.929.478,00
9,40	**RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA**														
9,4,1	TUBERIA PVC-S 4" VENTILACION	ml	76,04	$ 58.918,00	4.480.124,72	76,04	$ 4.480.124,72	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,04	$ 4.480.124,72
9,4,2	TUBERIA PVC-S 3"	ml	25,89	$ 68.055,00	1.761.943,95	25,89	$ 1.761.943,95	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,89	$ 1.761.943,95
9,4,3	TUBERIA PVC-S 1 1/2"	ml	560,81	$ 23.666,00	13.272.129,46	560,81	$ 13.272.129,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	560,81	$ 13.272.129,46
9,4,4	TUBERIA PVC-S 2"	ml	174,87	$ 41.055,00	7.179.287,85	174,87	$ 7.179.287,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	174,87	$ 7.179.287,85
9,4,5	TUBERIA PVC-S 4"	ml	1.237,83	$ 60.210,00	74.529.744,30	1.237,83	$ 74.529.744,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.237,83	$ 74.529.744,30
9,4,6	TUBERIA PVC-S 6"	ml	714,24	$ 99.472,00	71.046.881,28	714,24	$ 71.046.881,28	1.321,89	$ 131.491.042,08	0,00	$ -	0,00	$ -	2.036,13	$ 202.537.923,36
9,4,7	TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" METALICO	und	28,00	$ 86.183,00	2.413.124,00	28,00	$ 2.413.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ 2.413.124,00
9,50	**SUMIDEROS, REJILLAS Y TRAMPAS DE GRASAS**														
9,5,1	REJILLA Aluminio 4 x 2"	und	35,00	$ 33.463,00	1.171.205,00	35,00	$ 1.171.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 1.171.205,00
9,5,2	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	ml	11,08	$ 269.946,00	2.991.001,68	11,08	$ 2.991.001,68	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,08	$ 2.991.001,68
9,5,3	TRAMPA DE GRASAS	und	2,00	$ 2.860.272,00	5.720.544,00	2,00	$ 5.720.544,00	4,00	$ 11.441.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.161.632,00
9,5,4	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	und	1,00	$ 24.962.197,00	24.962.197,00	1,00	$ 24.962.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 24.962.197,00
9,5,5	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE NIVEL FREATICO	und	1,00	$ 31.258.782,00	31.258.782,00	1,00	$ 31.258.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.258.782,00
	ADICIONALES														
NP 309	REJILLAS METALICAS, GALVANIZADO EN CALIENTE PARA CARCAMOS RAMPAS DE ACCESO SÓTANO	ML		$ 616.366,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	46,45	$ 28.630.200,70	46,45	$ 28.630.200,70

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021** [redacted]	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**		**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 311	CANAL EN FIBRA DE VIDRIO DE 30X30CM PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	ML		$ 454.342,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	461,58	$ 209.715.180,36	461,58	$ 209.715.180,36
10,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	und			**$ 351.591.545,93**			**$ 351.591.545,93**		**$ 69.577.228,65**		**-$ 21.484.438,00**		**$ -**		**$ 399.684.336,58**
10,10	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA**															
10,1,1	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 3"	und	1,00	$ 442.813,00	442.813,00		1,00	$ 442.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 442.813,00
10,1,2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 4"	und	2,00	$ 490.043,00	980.086,00		2,00	$ 980.086,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 980.086,00	0,00	$ -		$ -
10,1,3	VALVULA BOLA 3"	und	5,00	$ 774.277,00	3.871.385,00		5,00	$ 3.871.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.871.385,00
10,1,4	VALVULA BOLA 4"	und	6,00	$ 1.277.325,00	7.663.950,00		6,00	$ 7.663.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 7.663.950,00
10,1,5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3"	und	4,00	$ 1.156.876,00	4.627.504,00		4,00	$ 4.627.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 4.627.504,00
10,1,6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1 1/2"	und	5,00	$ 620.368,00	3.101.840,00		5,00	$ 3.101.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.101.840,00
10,1,7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1"	und	6,00	$ 330.195,00	1.981.170,00		6,00	$ 1.981.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.981.170,00
10,1,8	VALVULA CHECK 3"	und	9,00	$ 1.267.609,00	11.408.481,00		9,00	$ 11.408.481,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 11.408.481,00
10,1,9	VALVULA CHECK 1"	und	3,00	$ 149.999,00	449.997,00		3,00	$ 449.997,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 449.997,00
10,1,10	GRUPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE 180GPM, 62 m.c.a.	und	1,00	$ 58.758.659,00	58.758.659,00		1,00	$ 58.758.659,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 58.758.659,00
10,1,11	CONEXIÓN A TANQUE EN 1 1/2". INCLUYE FLOTADORA 1.1/2"	und	1,00	$ 1.395.089,00	1.395.089,00		1,00	$ 1.395.089,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.395.089,00
10,1,12	CONJUNTO DE VACIADO DE DEPOSITOS DE AGUA	und	1,00	$ 4.479.116,00	4.479.116,00		1,00	$ 4.479.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.479.116,00
10,1,13	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	ml	154,23	$ 15.354,00	2.368.047,42		154,23	$ 2.368.047,42	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	154,23	$ 2.368.047,42
10,1,14	TUBERIA PVC-P RDE 21 1"	ml	579,36	$ 20.397,00	11.817.205,92		579,36	$ 11.817.205,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	579,36	$ 11.817.205,92
10,1,15	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2"	ml	284,47	$ 44.177,00	12.567.031,19		284,47	$ 12.567.031,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	284,47	$ 12.567.031,19
10,1,16	TUBERIA PVC-P RDE 21 2"	ml	128,27	$ 60.305,00	7.735.322,35		128,27	$ 7.735.322,35	267,73	$ 16.145.457,65	0,00	$ -	0,00	$ -	396,00	$ 23.880.780,00
10,1,17	TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2"	ml	37,00	$ 79.803,00	2.952.711,00		37,00	$ 2.952.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,00	$ 2.952.711,00
10,1,18	TUBERIA PVC-P RDE 21 3"	ml	18,27	$ 94.415,00	1.724.962,05		18,27	$ 1.724.962,05	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,27	$ 1.724.962,05
10,1,19	TUBERIA PVC-P RDE 21 4"	ml	282,00	$ 155.336,00	43.804.752,00		282,00	$ 43.804.752,00	0,00	$ -	-132,00	-$ 20.504.352,00	0,00	$ -	150,00	$ 23.300.400,00
10,1,20	REGISTRO Red White o Similar 1/2"	und	3,00	$ 96.180,00	288.540,00		3,00	$ 288.540,00	17,00	$ 1.635.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.923.600,00
10,1,21	REGISTRO Red White o Similar 1"	und	10,00	$ 134.580,00	1.345.800,00		10,00	$ 1.345.800,00	5,00	$ 672.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.018.700,00
10,1,22	REGISTRO Red White o Similar 1 1/2"	und	16,00	$ 230.889,00	3.694.224,00		16,00	$ 3.694.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 3.694.224,00
10,1,23	REGISTRO Red White o Similar 2"	und	2,00	$ 371.276,00	742.552,00		2,00	$ 742.552,00	16,00	$ 5.940.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 6.682.968,00
10,1,24	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	und	61,00	$ 31.274,00	1.907.714,00		61,00	$ 1.907.714,00	34,00	$ 1.063.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	95,00	$ 2.971.030,00
10,1,25	PUNTO AGUA FRIA 1"	und	58,00	$ 39.994,00	2.319.652,00		58,00	$ 2.319.652,00	7,00	$ 279.958,00	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 2.599.610,00
10,1,26	TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO	und	1,00	$ 15.225.145,00	15.225.145,00		1,00	$ 15.225.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.225.145,00
10,30	**MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES**															
10,3,1	MEDIDOR AGUA 2"	und	1,00	$ 4.048.311,00	4.048.311,00		1,00	$ 4.048.311,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.048.311,00
10,3,2	MEDIDOR AGUA 1 1/2"	und	1,00	$ 549.566,00	549.566,00		1,00	$ 549.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 549.566,00
10,3,3	MEDIDOR AGUA 1"	und	3,00	$ 434.770,00	1.304.310,00		3,00	$ 1.304.310,00	3,00	$ 1.304.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.608.620,00
10,40	**SANITARIOS**															
10,4,1	SANITARIO CON FLUXOMETRO	und	37,00	$ 1.720.715,00	63.666.455,00		37,00	$ 63.666.455,00	16,00	$ 27.531.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	53,00	$ 91.197.895,00
10,4,2	SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO. INCLUYE BARRAS DE SEGURIDAD EN U	und	11,00	$ 2.250.963,00	24.760.593,00		11,00	$ 24.760.593,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 24.760.593,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
10,50	**ORINALES**														
10,5,1	ORINAL CON FLUXOMETRO	und	10,00	$ 1.604.826,00	16.048.260,00	10,00	$ 16.048.260,00	1,00	$ 1.604.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 17.653.086,00
10,60	**LAVAMANOS**														
10,6,1	LAVAMANOS SOBREPONER	und	36,00	$ 312.260,00	11.241.360,00	36,00	$ 11.241.360,00	9,00	$ 2.810.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 14.051.700,00
10,6,2	LAVAMANOS DE COLGAR FREE	und	11,00	$ 530.787,00	5.838.657,00	11,00	$ 5.838.657,00	10,00	$ 5.307.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 11.146.527,00
10,70	**GRIFERIA**														
10,10,1	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	und	47,00	$ 277.965,00	13.064.355,00	47,00	$ 13.064.355,00	19,00	$ 5.281.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	66,00	$ 18.345.690,00
10,10,2	LAVADERO PREFABRICADO DE 80x60x50cm EN ACRILICO	und	4,00	$ 538.692,00	2.154.768,00	4,00	$ 2.154.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.154.768,00
10,10,3	GRIFERIA DUCHA BALANCE DE PRESIÓN	und	7,00	$ 180.166,00	1.261.162,00	7,00	$ 1.261.162,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.261.162,00
11,00	**RED DE GAS**	**und**			**$ 19.014.790,80**		**$ 19.014.790,80**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.014.790,80**
11,10	**RED DE GAS**														
11,1,1	ACOMETIDA DE GAS	und	1,00	$ 1.460.077,00	1.460.077,00	1,00	$ 1.460.077,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.460.077,00
11,1,2	TUBERÍA 3/4" PE 80 RDE 11 PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS	ml	26,98	$ 17.220,00	464.595,60	26,98	$ 464.595,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,98	$ 464.595,60
11,1,3	CONTADOR PARA GAS DE MEMBRANA	und	2,00	$ 1.345.355,00	2.690.710,00	2,00	$ 2.690.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.690.710,00
11,1,4	RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 3/4"	und	276,55	$ 23.644,00	6.538.748,20	276,55	$ 6.538.748,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	276,55	$ 6.538.748,20
11,1,5	VALVULA TIPO BOLA	und	2,00	$ 53.656,00	107.312,00	2,00	$ 107.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 107.312,00
11,1,6	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	und	2,00	$ 3.471.116,00	6.942.232,00	2,00	$ 6.942.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.942.232,00
11,1,7	TRAMITE ANTE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA ACCEDER AL SERVICIO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ETC.	und	1,00	$ 811.116,00	811.116,00	1,00	$ 811.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 811.116,00
12,00	**PROTECCION CONTRA INCENDIOS**	**und**			**$ 1.221.084.605,79**		**$ 1.433.824.232,39**		**$ 23.405.106,72**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.457.229.339,11**
12,20	**EXTINCIÓN**														
12,1,1	GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS S/NFPA20	und	1,00	$ 546.543.324,00	546.543.324,00	1,00	$ 546.543.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 546.543.324,00
12,1,2	CONEXION SIAMESA PARA BOMBEROS CUERPO 4"	und	3,00	$ 3.129.806,00	9.389.418,00	3,00	$ 9.389.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 9.389.418,00
12,1,3	MANOMETRO DE 0 A 200 PSI	und	8,00	$ 57.963,00	463.704,00	8,00	$ 463.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 463.704,00
12,1,4	MEDIDOR DE CAUDAL	und	1,00	$ 5.193.087,00	5.193.087,00	1,00	$ 5.193.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.193.087,00
12,1,5	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 6" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	438,21	$ 254.693,00	111.609.019,53	438,21	$ 111.609.019,53	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	438,21	$ 111.609.019,53
12,1,6	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 4" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	9,58	$ 210.559,00	2.017.155,22	9,58	$ 2.017.155,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,58	$ 2.017.155,22
12,1,7	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 3"	ml	127,68	$ 126.096,00	16.099.937,28	1.242,78	$ 156.709.586,88	109,04	$ 13.749.091,72	0,00	$ -	0,00	$ -	1.351,82	$ 170.458.678,60
12,1,8	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	338,85	$ 101.588,00	34.423.093,80	362,35	$ 36.810.411,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	362,35	$ 36.810.411,80
12,1,9	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.887,18	$ 59.287,00	111.885.240,66	1.887,18	$ 111.885.240,66	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.887,18	$ 111.885.240,66
12,1,10	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.227,05	$ 50.206,00	61.605.272,30	1.227,05	$ 61.605.272,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.227,05	$ 61.605.272,30
12,1,11	VÁLVULA MARIPOSA 1 1/2" TIPO TTV	und	4,00	$ 479.799,00	1.919.196,00	4,00	$ 1.919.196,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.919.196,00
12,1,12	VÁLVULA MARIPOSA 6" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	5,00	$ 1.889.087,00	9.445.435,00	5,00	$ 9.445.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 9.445.435,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	LOP - SIN - 0002 - 2021	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**				**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
12,1,13	VÁLVULA MARIPOSA 8" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	1,00	$ 3.066.984,00	3.066.984,00	1,00	$ 3.066.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.066.984,00
12,1,14	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 6"	und	1,00	$ 2.160.640,00	2.160.640,00	1,00	$ 2.160.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.160.640,00
12,1,15	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 8"	und	1,00	$ 3.154.160,00	3.154.160,00	1,00	$ 3.154.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.154.160,00
12,1,16	BRIDA 4"	und	4,00	$ 237.022,00	948.088,00	4,00	$ 948.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 948.088,00
12,1,17	BRIDA 6"	und	12,00	$ 355.533,00	4.266.396,00	12,00	$ 4.266.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 4.266.396,00
12,1,18	BRIDA 8"	und	6,00	$ 544.730,00	3.268.380,00	6,00	$ 3.268.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.268.380,00
12,1,19	PLATINA ANTIVORTICE O VORTEX DE 8" - EQUIPO CONTRAINCENDIOS	und	1,00	$ 1.881.015,00	1.881.015,00	1,00	$ 1.881.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.881.015,00
12,1,20	VÁLVULA CHECK 1 1/2"	und	1,00	$ 693.923,00	693.923,00	1,00	$ 693.923,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 693.923,00
12,1,21	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"	und	2,00	$ 618.134,00	1.236.268,00	2,00	$ 1.236.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.236.268,00
12,1,22	ROCIADOR COLGANTE INCLUYE ESCUDO	und	511,00	$ 92.683,00	47.361.013,00	511,00	$ 47.361.013,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	511,00	$ 47.361.013,00
12,1,23	ROCIADOR MONTANTE	und	558,00	$ 78.153,00	43.609.374,00	558,00	$ 43.609.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	558,00	$ 43.609.374,00
12,1,24	CONEXION PARA ROCIADORES	und	1.069,00	$ 40.806,00	43.621.614,00	1.069,00	$ 43.621.614,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.069,00	$ 43.621.614,00
12,1,25	PUESTO DE CONTROL DE 6"	und	4,00	$ 6.524.185,00	26.096.740,00	4,00	$ 26.096.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 26.096.740,00
12,1,26	PUESTO DE CONTROL DE 3"	und	11,00	$ 2.352.982,00	25.882.802,00	11,00	$ 25.882.802,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 25.882.802,00
12,1,27	PUNTO DE PRUEBA/LIMPIEZA 1". ORIFICIO 1/2".	und	11,00	$ 933.975,00	10.273.725,00	11,00	$ 10.273.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 10.273.725,00
12,1,28	HIDRANTE CHICAGO 4" EXTREMO LISO	und	2,00	$ 6.034.112,00	12.068.224,00	2,00	$ 12.068.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 12.068.224,00
12,30	**GABINETES CONTRAINCENDIO Y EXTINTORES**															
12,2,1	GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE III	und	16,00	$ 1.920.241,00	30.723.856,00	16,00	$ 30.723.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 30.723.856,00
12,2,2	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC	und	109,00	$ 272.327,00	29.683.643,00	109,00	$ 29.683.643,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	109,00	$ 29.683.643,00
12,2,3	EXTINTOR DE CO2	und	7,00	$ 648.782,00	4.541.474,00	7,00	$ 4.541.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 4.541.474,00
12,2,4	CONEXION PARA BOMBEROS 2 1/2", EN ESCALERAS	und	13,00	$ 1.227.108,00	15.952.404,00	13,00	$ 15.952.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 15.952.404,00
	ACTIVIDADES ADICIONALES															
NP 24	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 8" INCLUYE SOPORTE TIPO PERA Y ACCESORIOS. NO INCLUYE SOPORTE ANTISÍSMICO	ml		$ 1.012.288,00		29,00	$ 29.356.352,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 29.356.352,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECÁNICA RANURADA 3" X 1 - ½"	und		$ 53.858,00		166,00	$ 8.940.428,00	69,00	$ 3.716.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	235,00	$ 12.656.630,00
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECÁNICA RANURADA 3" X 1	und		$ 60.048,00		232,00	$ 13.931.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	232,00	$ 13.931.136,00
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN STRAP 3" X 1 " ROSCADA	und		$ 45.943,00		84,00	$ 3.859.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	84,00	$ 3.859.212,00
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 3"	und		$ 107.701,00		48,00	$ 5.169.648,00	16,00	$ 1.723.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 6.892.864,00
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISÍSMICO LATERAL 3"	und		$ 86.053,00		72,00	$ 6.195.816,00	49,00	$ 4.216.597,00	0,00	$ -	0,00	$ -	121,00	$ 10.412.413,00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSADORA DE AIRE 1"	und		$ 85.479,00		13,00	$ 1.111.227,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 1.111.227,00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CIERRE RÁPIDO 1" 300PSI	und		$ 90.680,00		13,00	$ 1.178.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 1.178.840,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**							**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,00	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				**$ 2.930.192.260,00**						**$ 1.765.556.275,00**		**$ 470.505.794,00**		**-$ 99.369.835,00**		**$ 2.450.637.757,50**		**$ 4.587.329.991,50**
13,10	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**																		
13,1,1	Suministro e instalación de Panel de detección de incendios direccionable, capaz de soportar mínimo 4 lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL 864 9 edición. Debe permitir secuencia de alarma positiva. Incluye marcación y ficho de identificación, todas las tarjetas, conectores, cables y todos los elementos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y conexión en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	1,00	$ 13.658.899,00	13.658.899,00					1,00	$ 13.658.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.658.899,00
13,1,2	Suministro e instalación de anunciador remoto de detección de incendios, con pantalla LCD. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	$ 7.414.267,00	29.657.068,00					4,00	$ 29.657.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 29.657.068,00
13,1,3	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 6A. Certificada UL. Mínimo 4 circuitos de notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	5,00	$ 3.790.867,00	18.954.335,00					5,00	$ 18.954.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 18.954.335,00
13,1,4	Suministro e instalación de Bateria 12V 18 Ah, recargable. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	12,00	$ 363.228,00	4.358.736,00					12,00	$ 4.358.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 4.358.736,00
13,1,5	Suministro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura pared, color rojo, Fuego en español. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de Identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	19,00	$ 527.569,00	10.023.811,00					19,00	$ 10.023.811,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 10.023.811,00
13,1,6	Suministro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura de techo, color rojo. Fuego en español Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	139,00	$ 540.894,00	75.184.266,00					139,00	$ 75.184.266,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	139,00	$ 75.184.266,00
13,1,7	Suministro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble tecnología), incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	$ 523.127,00	3.138.762,00					6,00	$ 3.138.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.138.762,00
13,1,8	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	247,00	$ 412.086,00	101.785.242,00					247,00	$ 101.785.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	247,00	$ 101.785.242,00
13,1,9	Suministro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	61,00	$ 438.736,00	26.762.896,00					61,00	$ 26.762.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,00	$ 26.762.896,00
13,1,10	Suministro e instalación de sensor de humo de haz proyectado, controlador y reflector.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	$ 4.808.334,00	9.616.668,00					2,00	$ 9.616.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 9.616.668,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,1,11	Suministro e instalación de sensor de humo direccionable para ducto de aire, incluye ducto de muestreo e indicador LED remoto.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	$ 1.175.063,00	4.700.252,00	4,00	$ 4.700.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 4.700.252,00
13,1,12	Suministro e instalación de estación manual, incluye Stopper. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	50,00	$ 817.304,00	40.865.200,00	50,00	$ 40.865.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 40.865.200,00
13,1,13	Suministro e instalación de modulo de entrada, monitoreo o supervisión simple para conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye caja, tapa protectora y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	78,00	$ 576.427,00	44.961.306,00	78,00	$ 44.961.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	78,00	$ 44.961.306,00
13,1,14	Suministro e instalación de modulo de entrada de señal para conexión de señales de telefonia y notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	10,00	$ 576.427,00	5.764.270,00	10,00	$ 5.764.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 5.764.270,00
13,1,15	Suministro e instalación de modulo salida de control de señales externas. Contiene un relevo clase C. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	36,00	$ 483.152,00	17.393.472,00	36,00	$ 17.393.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 17.393.472,00
13,1,16	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	ml	1.525,00	$ 4.683,00	7.141.575,00	1.525,00	$ 7.141.575,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.525,00	$ 7.141.575,00
13,1,17	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	ml	7.930,00	$ 3.619,00	28.698.670,00	7.930,00	$ 28.698.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.930,00	$ 28.698.670,00
13,1,18	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	3.332,00	$ 22.733,00	75.746.356,00	3.332,00	$ 75.746.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.332,00	$ 75.746.356,00
13,20	**SISTEMA DE CCTV**														
13,2,1	Suministro e instalación de grabador de video en red de 128 canales rackeable, doble salida GB NIC, fuente de alimentación redundante, soporte de camaras multimarca por protocolo ONVIF, inclye arreglo de discos duros especiales para CCTV de minimo 120TB, salida por VGA y HDMI 4K. Capacidad de grabación minimo de 12 MPX.	un	2,00	$ 17.903.802,00	35.807.604,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,2	Suministro e instalación de Switch para cctv de 24 Puertos PoE, 802.3af, 802.3at, 802.3az, minimo 2 puertos SFP de 1000Mbps. Incluye los transceptores con conectores LC	un	10,00	$ 3.164.809,00	31.648.090,00	13,00	$ 41.142.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 41.142.517,00
13,2,3	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 30m. Grado de proteccion IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	126,00	$ 874.018,00	110.126.268,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,2,4	Suministro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolucion minima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de minimo 50m. Grado de proteccion IP67, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	65,00	$ 1.100.542,00	71.535.230,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,5	Suministro e instalación de Cámara IP PTZ de mínimo 30X ópticos, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, funci+on dia/noche con rango IR o laser de de m+inimo 150m .Grado de proteccion IP67. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	3,00	$ 3.164.923,00	9.494.769,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,6	Suministro e instalación de Cámara IP Fish Eye de 360 grados, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de mínimo 10m .Grado de protección IP66, IK10. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	2,00	$ 1.238.233,00	2.476.466,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,7	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente fijo especial para ascensores, sistema de compresión H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de mínimo 15m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación	un	6,00	$ 918.434,00	5.510.604,00	6,00	$ 5.510.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 5.510.604,00
13,2,8	Suministro e instalación de teclado o joystick, basado en redes IP, soporta multiples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	1,00	$ 1.267.548,00	1.267.548,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,9	Suministro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfases HDMI e salida, 2 interfaces HDMI de entrada y 2 interfases DVI de entrada, capacidad de decodificaciin de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o superior, H.264 y MPEG. incluye todos loe elementos necesarios para su correctainstalación,	un	1,00	$ 17.001.653,00	17.001.653,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,10	Suministro e instalación de unidad de visualización de empalme para videowall, de 55" o superior, tecnologia LCD o LED, resolución 1920X1080 o superior, para interior, soporta trabajo 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. incluye coporte de pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	$ 10.594.160,00	84.753.280,00	8,00	$ 84.753.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 84.753.280,00
13,2,11	Suministro e instalación de estación de trabajo para central de monitoreo, capaz de correr el software según los requerimientos mínimos del software cliente instalado. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el sistema de vigilancia. Incluye licencia de windows 10 pro	un	3,00	$ 4.740.960,00	14.222.880,00	3,00	$ 14.222.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 14.222.880,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	**FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**	
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029	
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027	
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,2,12	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	14.350,00	$ 4.865,00	69.812.750,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,2,13	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en la canalización de la red de datos)	ml	100,00	$ 22.733,00	2.273.300,00	30,00	$ 681.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 681.990,00
	ADICIONALES SISTEMA DE CCTV														
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO CON SOPORTE DE ANALITICA DE VIDEO EN RED DE 128 CANALES RACKEABLE, DOBLE SALIDA GB NIC, FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, CAPACIDAD DE GRABACIÓN MÍNIMO DE 12 MP, INCLYE ARREGLO DE DISCOS DUROS EN RAID 0/1/5/6/10 DE MÍNIMO 120TB.	un		$ 75.629.121,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 151.258.242,00	2,00	$ 151.258.242,00
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO, SERIE 3 CON SOPORTE DE ANALITICA, DE RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920X1080P 30FPS, LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, SENSOR 1/2.8", SISTEMA DE COMPRESION H.265 O SUPERIOR, FUNCIÓN DÍA/NOCHE CON RANGO IR DE MÍNIMO 30M. GRADO DE PROTECCION IP67 IK10, ALIMENTACIÓN POR POE, INCLUYE SOPORTE, CAJA DE CONEXIÓN ADAPADOR U OTRO ELEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 1.432.140,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	142,00	$ 203.363.880,00	142,00	$ 203.363.880,00
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BALA, SERIE 3 CON SOPORTE DE ANALITICA, DE RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920X1080P 30FPS, LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, SENSOR 1/2.8", , FUNCIÓN DÍA/NOCHE CON RANGO IR DE MÍNIMO 50M, INCLUYE SOPORTE, CAJA DE CONEXIÓN ADAPADOR U OTRO ELEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 1.320.440,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51,00	$ 67.342.440,00	51,00	$ 67.342.440,00
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECODIFICADOR DE VIDEO 4K, CON MÍNIMO 12 INTERFASES HDMI DE SALIDA, 2 INTERFACES HDMI DE ENTRADA Y 2 INTERFASES DVI DE ENTRADA, CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN HASTA 32MPX, CAPAZ DE DECODIFICAR H.265 O SUPERIOR, H.264 Y MPEG. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 30.394.145,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.394.145,00	1,00	$ 30.394.145,00
NP 129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES CUMPLA NORMAS EIA/TIA568, INCLUYE CERTIFICACIÓN Y RESULTADOS EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO. MARCACIÓN Y FICHO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA EIA/TIA606 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 9.883,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14.040,00	$ 138.757.320,00	14.040,00	$ 138.757.320,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 130	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR VMS TODO EN UNO 1000CH HASTA 12MPX. FUENTE REDUNDANTE. ANALITICA DE VIDEO	un		$ 77.708.903,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 77.708.903,00	1,00	$ 77.708.903,00
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO, SERIE 5 CON SOPORTE DE ANÁLITICA, DE RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920X1080P 30FPS, LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, SENSOR 1/2.8", FUNCIÓN DÍA/NOCHE CON RANGO IR DE MÍNIMO 30M. GRADO DE PROTECCION IP67 IK10, ALIMENTACIÓN POR POE, INCLUYE SOPORTE, CAJA DE CONEXIÓN ADAPADOR U OTRO ELEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 2.420.517,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 43.569.306,00	18,00	$ 43.569.306,00
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BALA, SERIE 5 CON SOPORTE DE ANALÍTICA, DE RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920X1080P 30FPS, LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, SENSOR 1/2.8", SOPORTE DE ANALITICA DE VIDEO, FUNCIÓN DÍA/NOCHE CON RANGO IR DE MÍNIMO 50M. GRADO DE PROTECCION IP67 IK10, ALIMENTACIÓN POR POE, INCLUYE SOPORTE, CAJA DE CONEXIÓN ADAPADOR U OTRO ELEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 2.426.685,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 46.107.015,00	19,00	$ 46.107.015,00
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1", INCLUYE UNIONES, CODOS, TERMINALES, CAJAS 2400 CON TAPA, CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLES, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADO MONTAJE. (REFLEJADO EN LA CANALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS)	ml		$ 41.485,00	-	1.270,00	$ 52.685.950,00	110,00	$ 4.563.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.380,00	$ 57.249.300,00
13,30	**SISTEMA DE INSTRUSIÓN**														
13,3,1	Suministro e instalación de panel central de intrusión 8-246 zonas, 8 particiones, incluye gabinete con llave, 1 Transformador Plug-In rated 16.5VAC, 40 VA y Backup Battery.	un	1,00	$ 3.169.529,00	3.169.529,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,3,2	Suministro e instalación de Teclado de control LCD.	un	4,00	$ 1.136.917,00	4.547.668,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,3,3	Suministro e instalación de magnético liviano N.A para circuitos N.C gap 25mm. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección superior.	un	135,00	$ 172.730,00	23.318.550,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,3,4	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	250,00	$ 4.865,00	1.216.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,3,5	Suministro e instalación de Cable 2x18AWG apantallado.	ml	3.460,00	$ 3.712,00	12.843.520,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,3,6	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (El resto se encuentra reflejado en la canalziacion de incendios y de datos)	ml	95,00	$ 22.733,00	2.159.635,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
	FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,40	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO**														
13,4,1	Suministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas, puerto comunicación 10/100 Bate-T, puerto comunicación RS-23 y/o, RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, Incluye gabinete, baterías, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	14,00	$ 7.340.239,00	102.763.346,00	1,00	$ 7.340.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.340.239,00
13,4,2	Suministro e instalación de electroimán 800 lb con antirremanente o cerradura electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	$ 465.386,00	32.577.020,00	4,00	$ 1.861.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.861.544,00
13,4,3	Suministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidraulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automatico de la puerta. Incluye todos los elementros necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	$ 268.692,00	18.808.440,00	4,00	$ 1.074.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.074.768,00
13,4,4	Suministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13.56MHz y/o HID iClass 13.56MMHZ, adicionalmente cuenta con lector de huella dactilar, grado de protección IP65	un	92,00	$ 820.052,00	75.444.784,00	4,00	$ 3.280.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.280.208,00
13,4,5	Suministro instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coll Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	$ 10.047.636,00	10.047.636,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,4,6	Suministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coll Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	$ 10.047.636,00	10.047.636,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,4,7	Suministro transporte e instalación talanquera vehicular derecha/izquierda de 5m, de alto tráfico, con apertura rápida en menos de 5 segundos, barrera con mástil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, soporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para talanquera, bobina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	$ 5.257.896,00	10.515.792,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,4,8	Suministro e instalación de punto de pago automatico, debe soporortar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	3,00	$ 29.337.060,00	88.011.180,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	$ 9.007.031.028,00
	$ 54.042.186.168,00
	$ 21.616.874.467,00
	$ 9.007.031.028,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,4,9	Suministro e instalación de punto de pago manual, debe soporortar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	4,00	$ 11.261.550,00	45.046.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,4,10	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	2.760,00	$ 4.865,00	13.427.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,4,11	Suministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado.	ml	2.100,00	$ 3.713,00	7.797.300,00		$ -	900,00	$ 3.341.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	900,00	$ 3.341.700,00
13,4,12	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", induye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.391,00	$ 22.733,00	31.621.603,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO														
NP 129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES, CUMPLA NORMAS EIA/TIA568. INCLUYE CERTIFICACIÓN Y RESULTADOS EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO. MARCACIÓN Y FICHO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA EIA/TIA606 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 9.883,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 9.883.000,00	1.000,00	$ 9.883.000,00
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1", INCLUYE UNIONES, CODOS, TERMINALES, CAJAS 2400 CON TAPA, CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLES, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADO MONTAJE. (REFLEJADO EN LA CANALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS)	ml		$ 41.485,00				0,00	$ -	0,00		20,00	$ 829.700,00	20,00	$ 829.700,00
13,50	**SISTEMA RED DE DATOS**														
13,5,1	Suministro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	9,00	$ 4.398.582,00	39.587.238,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,2	Suministro e instalación de bandeja portacables para rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	9,00	$ 77.454,00	697.086,00	13,00	$ 1.006.902,00	2,00	$ 154.908,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.161.810,00
13,5,3	Suministro e instalación de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	40,00	$ 143.028,00	5.721.120,00	31,00	$ 4.433.868,00	24,00	$ 3.432.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 7.866.540,00
13,5,4	Suministro e instalación de Switch Core de mínimo 24 puertos SFP 100/1000Mbps, 2 puertos 10 Gigabit de Uplink. Incluye los transceptores con conectores LC y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606	un	2,00	$ 17.992.800,00	35.985.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,5,5	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, capa 3, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	$ 4.345.689,00	21.728.445,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,6	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 6 hilos, Interior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Multimodo OM3 50/125 optimizada, debe cumplir con estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA 492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE. Incluye módulos, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	980,00	$ 84.766,00	83.070.680,00	1.115,00	$ 94.514.090,00	0,00	$ -	-1.115,00	-$ 94.514.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13,5,7	Suministro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, Bandeja Fija, Acepta mínimo 72 Fibras, 1 UR. Incluye de Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo, Placa adaptadora ciega, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	9,00	$ 2.159.136,00	19.432.224,00	14,00	$ 30.227.904,00	1,00	$ 2.159.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 32.387.040,00
13,5,8	Suministro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla standares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros)	un	80,00	$ 257.040,00	20.563.200,00	122,00	$ 31.358.880,00	0,00	$ -	-11,00	-$ 2.827.440,00	0,00	$ -	111,00	$ 28.531.440,00
13,5,9	Suministro e instalación de salida sencilla de datos RJ 45 Categoria 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estandares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye: toma de voz o datos, caja metálica 12x5cm con tapa troquel, faceplate, módulo, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA 606, ducto EMT, curvas, uniones, adaptadores, grapas y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). No incluye cable	un	284,00	$ 226.195,00	64.239.380,00	278,00	$ 62.882.210,00	81,00	$ 18.321.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	359,00	$ 81.204.005,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	$ 21.616.874.467,00
	$ 9.007.031.028,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,5,10	Suministro, transporte e instalación de Patch panel preemsamblado en fábrica con capacidad para 24 puertos UTP, RJ-45, categoria 6A, incluye elementos de fijación y marcación de los puertos de los puertos según norma TIA 606. Incluye patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A del tamaño indicado para interconetcarlo correctamente; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	27,00	$ 1.118.638,00	30.203.226,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,11	Suministro e instalación de patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A de 90 cm; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	ml	468,00	$ 82.701,00	38.704.068,00	468,00	$ 38.704.068,00	158,00	$ 13.066.758,00	0,00	$ -	0,00	$ -	626,00	$ 51.770.826,00
13,5,12	Suministro e instalación de Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, LC-LC Duplex, del tamaño adecuado para conexión de switches en cuartos de comunicaciones. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	23,00	$ 97.332,00	2.238.636,00	65,00	$ 6.326.580,00	0,00	$ -	-15,00	-$ 1.459.980,00	0,00	$ -	50,00	$ 4.866.600,00
13,5,13	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	12,00	$ 3.431.769,00	41.181.228,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,14	Suministro e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	12.880,00	$ 4.865,00	62.661.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,15	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.782,00	$ 22.733,00	40.510.206,00	25,00	$ 568.325,00	0,00	$ -	-25,00	-$ 568.325,00	0,00	$ -		$ -
13,5,16	Suministro e instalación piso falso antiestático, de gran resistencia y tratado contra el fuego, incluye pedestal de alumno con una altura ente 20 y 50 cms y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	72,00	$ 746.855,00	53.773.560,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,17	Suministro e instalación de Rack cerrado de 12 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como minimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Un	2,00	$ 897.500,00	1.795.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,18	Suministro e instalación de tuberia EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	235,00	$ 58.900,00	13.841.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
13,5,19	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X 80mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	1.630,00	$ 207.220,00	337.768.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					**FECHA PRESENTE ACTA**
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					**20/06/2024**
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**	
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029	
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027	
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
	ADICIONALES RED DE DATOS														
NP 129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES CUMPLA NORMAS EIA/TIA568, INCLUYE CERTIFICACIÓN Y RESULTADOS EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO. MARCACIÓN Y FICHO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA EIA/TIA606 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 9.883,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18.720,00	$ 185.009.760,00	18.720,00	$ 185.009.760,00
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1", INCLUYE UNIONES, CODOS, TERMINALES, CAJAS 2400 CON TAPA, CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLES, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADO MONTAJE. (REFLEJADO EN LA CANALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS)	ml		$ 41.485,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.140,00	$ 47.292.900,00	1.140,00	$ 47.292.900,00
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 45 UNIDADES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 PARA CABLEADO Y SERVIDORES, CON PERFORACIONES ASÍ (5/8" Y 1/2") PARA TUERCA TIPO PUSH, CABLE EQUIPOTENCIAL DE CONEXIÓN ELÉCTRICA EN TODAS LAS SUPERFICIES METÁLICAS EXPUESTAS QUE TRANSPORTAN CORRIENTE, PUERTA FRONTAL CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80% Y PUERTA POSTERIOR DOBLE CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 65%, CON SOPORTE PARA RUEDAS O ESTABILIZADORES. INCLUYE, BARRAJE A TIERRA EN BARRA DE COBRE DE 1/8" X 1/2" PARA 6 CONEXIONES CON CAPACIDAD NOMINAL DE 85 AMPERIOS BANDEJA PORTACABLE, MULTITOMA DE 6 SALIDAS 1800 VATIOS COMO MÍNIMO, PERNOS EXPANSIVOS DE FIJACIÓN, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADA CON EL ESTÁNDAR: UL-2416	un		$ 8.871.272,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 124.197.808,00	14,00	$ 124.197.808,00
NP 135	SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SWITCH CORE STACKEABLE INTELIGENTE 10 GIGABIT CAPA 3, 16 PUERTOS 10 G SFP+ Y 2 PUERTOS 40 G QSFP. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un		$ 118.317.380,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 118.317.380,00	1,00	$ 118.317.380,00
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CORE STACKEABLE INTELIGENTE 10 GIGABIT CAPA 3, 8 PUERTOS 1 G / 2.5 G / 5 G / 10 G BASET POE+, 8 PUERTOS 1 G / 10 G SFP+ Y 2 PUERTOS 40 G QSFP, 240 W, IEEE 802.3AF POWER OVER ETHERNET (POE), IEEE 802.3AT POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+), POTENCIA TOTAL: 240 W	un		$ 123.082.337,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 123.082.337,00	1,00	$ 123.082.337,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	$ 21.616.874.467,00
	$ 9.007.031.028,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ETHERNET, CONMUTADOR APILABLE L3, 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000, 4 SFP+ 10G Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN MÍNIMA 160GBPS Y FORWARDING RATE DE 119MPPS. INCLUYE LA MARCACIÓN DE LOS PUERTOS EN EL SWITCH SEGÚN TIA606. INCLUYE LICENCIAS	un		$ 15.016.390,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 150.163.900,00	10,00	$ 150.163.900,00
NP 138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO CON CAPACIDAD PARA 24 JACKS S/FTP, F/UTP DE 22 A 24 AWG DE CABLE SÓLIDO, INCLUYE PATCH CORD CABLE FLEXIBLE 4 PARES CON CONECTORES RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS Y MARCACIÓN SEGÚN LA NORMA TIA 606	un		$ 2.675.964,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 96.334.704,00	36,00	$ 96.334.704,00
NP 139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO FALSO ANTIESTÁTICO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE PEDESTAL CON UNA ALTURA ENTE 20 Y 50 CMS, RESISTENCIA 1800KG, MALLA DE ATERRIZAJE DE ALTA FRECUENCIA, BALDOSAS PERFORADAS PARA SALIDAS DE AIRE. RAMPA DE ACCESO, VENTOSA DE UNA POSICION Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2		$ 1.821.529,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 63.753.515,00	35,00	$ 63.753.515,00
NP 140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 15 UNIDADES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 PARA CABLEADO, CABLE EQUIPOTENCIAL DE CONEXIÓN ELÉCTRICA MULTITOMA DE 6 SALIDAS 1800 VATIOS COMO MÍNIMO, PERNOS EXPANSIVOS DE FIJACIÓN, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADA CON EL ESTÁNDAR: UL-2416	Un		$ 3.516.921,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.516.921,00	1,00	$ 3.516.921,00
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA, DE 300MM X 54MM ELECTROZINCADA. INCLUYE ACCESORIOS PARA REALIZAR CURVAS DE 90 GRADOS, UNIONES EN T, UNIONES LINEALES, SOPORTES EN CAMPO, CONECTORES PARA SALIDAS DE TUBO Y DE ATERRIZAJE, CABLE DESNUDO DE TIERRA NO. 8 AWG Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 204.699,00	-	1.155,00	$ 236.427.345,00	345,00	$ 70.621.155,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.500,00	$ 307.048.500,00
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA, DE 400MM X 54MM ELECTROZINCADA. INCLUYE ACCESORIOS PARA REALIZAR CURVAS DE 90 GRADOS, UNIONES EN T, UNIONES LINEALES, SOPORTES EN CAMPO, CONECTORES PARA SALIDAS DE TUBO Y DE ATERRIZAJE, CABLE DESNUDO DE TIERRA NO. 8 AWG Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 203.212,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 7.112.420,00	35,00	$ 7.112.420,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA, DE 300MM X 54MM ACABADO X-TREME. INCLUYE ACCESORIOS PARA REALIZAR CURVAS DE 90 GRADOS, UNIONES EN T, UNIONES LINEALES, SOPORTES EN CAMPO, CONECTORES PARA SALIDAS DE TUBO Y DE ATERRIZAJE, CABLE DESNUDO DE TIERRA NO. 8 AWG Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 264.268,00	-	382,00	$ 100.950.376,00	118,00	$ 31.183.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	500,00	$ 132.134.000,00
NP 144	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL TIPO UTM CON 6 PUERTOS GB Y 1 PUERTO A 10 GB, SOPORTE DE 1.000.000 DE SESIONES CONCURRENTES, FIREWALL THROUGHTPUT DE 20GBPS,CON MÓDULO DE PROTECCIÓN FIREWALL, IPS, FILTRADO DE APLICACIONES, FILTRADO WEB, AMENAZAS AVANZADAS PERSISTENTES, SOPORTE VPN SITE TO SITE Y CLIENT TO SITE.	un		$ 155.684.926,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 155.684.926,00	1,00	$ 155.684.926,00
NP 145	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS274, DIMENSIONES: 0,80 X 0,80 X 0,80 CM EN ADOBE	un		$ 1.077.158,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.154.316,00	2,00	$ 2.154.316,00
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTO DE 4X3" PVC DB	ml		$ 344.925,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,50	$ 6.381.112,50	18,50	$ 6.381.112,50
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT GALVANIZADO Ø= 3"	ml		$ 288.839,00	-	510,00	$ 147.307.890,00	417,00	$ 120.445.863,00	0,00	$ -	0,00	$ -	927,00	$ 267.753.753,00
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METÁLICA DE 50X50	und		$ 285.709,00	-	11,00	$ 3.142.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 3.142.799,00
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TGB, PARA LOS CUARTOS TELECOMUNICACIONES, INCLUYE CABLE DESNUDO DE COBRE SEGÚN NECESIDAD, BARRA TGB Y AISLADORES.	un		$ 1.592.674,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 17.519.414,00	11,00	$ 17.519.414,00
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TMGB, INCLUYE CABLE DESNUDO DE COBRE SEGÚN NECESIDAD, BARRA TMGB Y AISLADORES, PARA EQUIPOTENCIALIZAR EL SISTEMA. INSTALADO A 0 MTS.	un		$ 26.275.777,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 26.275.777,00	1,00	$ 26.275.777,00
NP 151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE PUNTOS DE DATOS CAT 6A PARA INTERECONEXIÓMN ENTRE GABINTES, QUE INCLUYE: HERRAJES, JACKS, CABLE F/UTP CAT 6A Y ACCESORIOS PARA SU MONTAJE. CERTIFICACION DE LOS PUNTOS	un		$ 4.960.014,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 9.920.028,00	2,00	$ 9.920.028,00
NP 362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS, INTERIOR, TIGHT BUFFER, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), PLENUM, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, DEBE CUMPLIR CON ESTÁNDARES ISO/IEC 11801:2002 OM4, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA 492 AAAC, TELCORDIA GR-409-CORE. INCLUYE MÓDULOS, ELEMENTOS ASOCIADOS,CONECTORES, MARCACIÓN CON PLACA EN ACRÍLICO O TÉRMICA SEGÚN NORMA TIA606, DUCTO PVC, CURVAS, ADAPTADORES TERMINAL, PEGA PVC, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ml		$ 84.766,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.644,00	$ 139.355.304,00	1.644,00	$ 139.355.304,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**				
13,60	**SISTEMA DE RED INALAMBRICA WIFI**																		
13,6,1	Suministro e instalación punto de acceso WiFi empresarial, para interior y/o exterior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, alcance máximo de 120m o superior, cuenta con mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de 2.5GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	57,00	$ 1.544.707,00	88.048.299,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
13,6,2	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos PoE 802.3af - 802.3at, 802.3bt PoE++, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps, para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	$ 4.320.099,00	21.600.495,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
13,6,3	Suministro e instalación de controladora Wi-FI y gateway de seguridad con mínimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesaios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 2.854.172,00	2.854.172,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
13,6,4	Suministro e instalación de cable UTP categoria 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.990,00	$ 4.865,00	19.411.350,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
13,6,5	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en canalizacion de red de datos)	ml	100,00	$ 22.733,00	2.273.300,00	19,00	$ 431.927,00	81,00	$ 1.841.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.273.300,00				
	ADICIONALES SISTEMA DE RED INALAMBRICA WIFI																		
NP 129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES CUMPLA NORMAS EIA/TIA568, INCLUYE CERTIFICACIÓN Y RESULTADOS EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO. MARCACIÓN Y FICHO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA EIA/TIA606 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml		$ 9.883,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.160,00	$ 21.347.280,00	2.160,00	$ 21.347.280,00				
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1", INCLUYE UNIONES, CODOS, TERMINALES, CAJAS 2400 CON TAPA, CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLES, TORNILLOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADO MONTAJE. (REFLEJADO EN LA CANALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS)	ml		$ 41.485,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 8.297.000,00	200,00	$ 8.297.000,00				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO WI-FI 5 (2X2) CON CAPACIDAD DE 1,17 GBPS, IEEE 802.11AC WAVE 2, PUNTOS DE ACCESO VIRTUALES CON VARIOS SSID, PORTAL CAUTIVO PARA GESTIÓN DEL ACCESO DE LOS USUARIOS VLAN DINÁMICAS, ADMITE HASTA 127 CLIENTES POR AP EN LA BANDA DE 5 GHZ.	un		$ 3.550.260,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 127.809.360,00	36,00	$ 127.809.360,00
NP 153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ETHERNET; CONMUTADOR APILABLE L3, 20 PUERTOS RJ45 10/100/1000 POE+, 4 PUERTOS RJ45 MULTIGIGABIT 1G/2,5G/5G POE+, MÁS 4 SFP+ 10G NO COMBO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. 370W DE DISPONIBILIDAD DE POE. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN MÍNIMA 160GBPS Y FORWARDING RATE DE 119MPPS, APILABLE . INCLUYE LA MARCACIÓN DE LOS PUERTOS EN EL SWITCH SEGÚN TIA606.	un		$ 21.330.183,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 234.632.013,00	11,00	$ 234.632.013,00
NP 154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROLADORA WI-FI. APLICATIVO PARA VISUALIZACIÓN DE PROPAGACIÓN DE SEÑAL. SUPERVISAR Y GESTIONAR DE FORMA INTELIGENTE LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES Y CONTROLAR DE FORMA AUTÓNOMA LOS APS.	un		$ 13.265.631,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.265.631,00	1,00	$ 13.265.631,00
13,70	**SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y AUDIO EVACUACION**														
13,7,1	Suministro e instalación de controlador de audio de mínimo 8 entradas y 4 salidas, certificado EN para audioevacuacion, supervición interna y monitoreo de señales, debe permitir grabar almenos 50 minutos de mensajes internos y permitir dar prioridad a señales de emergencia con respecto al resto de entradas de audio y tener interconexión con estaciones de llamado para voceo. Incluye fuente de alimentación, marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	$ 9.888.431,00	9.888.431,00	1,00	$ 9.888.431,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.888.431,00
13,7,2	Suministro e instalación matriz de audio DSP mínimo 8 zonas, certificado EN safety, debe permitir manipulación desde PC, dispositivo movil, tablets y/o teclado de control. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	$ 6.720.053,00	6.720.053,00	1,00	$ 6.720.053,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.720.053,00
13,7,3	Suministro e instalación de amplificador DSP de mínimo 4 canales de 220W, salidas de 100V/70V/8ohms y 4ohms. Debe ser compatible con la matriz.Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	5,00	$ 8.738.537,00	43.692.685,00	5,00	$ 43.692.685,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 43.692.685,00
13,7,4	Suministro e instalación estación de llamado compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	$ 2.688.021,00	10.752.084,00	4,00	$ 10.752.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 10.752.084,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NUMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,7,5	Suministro e instalación teclado de gestion de volumen y fuente de audio compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	$ 1.253.664,00	5.014.656,00	4,00	$ 5.014.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 5.014.656,00
13,7,6	Suministro e instalación amplificador profesional DSP para sonido en vivo,de minimo dos salidas do 1800w, debe permitir procesamiento profesional de altavoces con tecnologia FIR drive, y supervición y control a traves de display LC ubicado en la aparte delantera. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	3,00	$ 7.726.828,00	23.180.484,00	3,00	$ 23.180.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 23.180.484,00
13,7,7	Suministro e instalación modulo de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos arraglos en cada modulo, dos woofers de 8" de baja distorsión, cuatro diafragmas de titanio con driver HF de 1.25", sensibilidad e mínimo 104 decibeles, manejo de energía de mínimo 350w continuos, 1400w pico . Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	8,00	$ 16.912.820,00	135.302.560,00	4,00	$ 67.651.280,00	4,00	$ 67.651.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 135.302.560,00
13,7,8	Suministro e instalación modulo de subwoofer de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos subwoofers de 15" para baja distrocion y alto SPL con una sensiblidad de 100db, manejo de energia de 1000w continuos y 4000w pico y un SPL máximo de 130 dB. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	$ 18.472.333,00	73.889.332,00	3,00	$ 55.416.999,00	1,00	$ 18.472.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 73.889.332,00
13,7,9	Suministro e instalación de altavoz modular de 24 Vatios para ontaje en techo, para reproducción de música ambiental y vos, certificado UL 2043, UL 1428 y EN54-24 para audio evacuación. debe contener transformador de derivación de alimentación de 70/100V con funcionamiento a máxima potencia, a potencia media, a un cuarto de potencia o a un octavo de potencia. Incluye soporte para montaje en escenarios, marcación y ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	109,00	$ 604.558,00	65.896.822,00	50,00	$ 30.227.900,00	59,00	$ 35.668.922,00	0,00	$ -	0,00	$ -	109,00	$ 65.896.822,00
13,7,10	Suministro e instalación de cable de cobre 2X16AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.270,00	$ 7.745,00	25.326.150,00	1.140,00	$ 8.829.300,00	2.130,00	$ 16.496.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3.270,00	$ 25.326.150,00
13,7,11	Suministro e instalación de cable de cobre 2X10AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	360,00	$ 10.224,00	3.680.640,00	360,00	$ 3.680.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	360,00	$ 3.680.640,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
13,7,12	Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	495,00	$ 22.733,00	11.252.835,00	495,00	$ 11.252.835,00	2.775,00	$ 63.084.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3.270,00	$ 74.336.910,00
14,00	**SISTEMA HVAC - HEATING – VENTILATION - AIR CONDITIONING**				**$ 2.062.962.119,00**		**$ 3.283.328.990,00**		**$ 493.215.448,00**		**$ -**		**$ 2.276.783.449,00**		**$ 6.053.327.887,00**
14,10	**EQUIPOS**														
14,1,1	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 520.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	$ 48.585.856,00	48.585.856,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,2	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 440.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	$ 43.930.354,00	43.930.354,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,3	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 540.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	$ 56.147.075,00	56.147.075,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,4	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 320.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	$ 34.656.288,00	34.656.288,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,5	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 140.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	$ 16.405.677,00	16.405.677,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,6	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	$ 2.095.407,00	4.190.814,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,7	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	$ 2.189.577,00	2.189.577,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,8	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	$ 2.167.062,00	4.334.124,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,9	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 30.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	$ 2.317.049,00	2.317.049,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 36.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	$ 2.440.250,00	12.201.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	19,00	$ 2.664.151,00	50.618.869,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 7.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	$ 1.208.706,00	1.208.706,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 9.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	$ 1.252.005,00	6.260.025,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	$ 1.330.472,00	1.330.472,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	$ 1.720.765,00	1.720.765,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	$ 928.070,00	7.424.560,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	$ 1.098.680,00	2.197.360,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,18	UNIDAD FANCOIL OCULTA DEDICADA DE AIRE EXTERIOR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	$ 3.719.540,00	29.756.320,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,19	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN	Und	1,00	$ 2.078.892,00	2.078.892,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,20	CONTROL REMOTO ALAMBRADO TÁCTIL / SENSOR DETEMPERATURA INTEGRADO Y RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICA	Und	8,00	$ 264.631,00	2.117.048,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
14,1,21	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE CIRCULAR	Und	5,00	$ 102.595,00	512.975,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,22	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE 1 VIA	Und	8,00	$ 76.704,00	613.632,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,23	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 40 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	$ 81.070.000,00	81.070.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,24	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 60 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	$ 114.950.000,00	114.950.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,25	BOMBA DE AGUA FRIA DE 223 GPM, CABEZA 90 FT	Und	2,00	$ 11.495.000,00	22.990.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,26	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 6.800 CFM, 202.400 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	$ 30.250.000,00	90.750.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,27	UNIDAD MANEJADORA (DEDICADA DE AIRE EXTERIOR) AGUA HELADA DE 6.400 CFM, 378.323 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	$ 173.030.000,00	173.030.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,28	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 4000 CFM, 109.000 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	$ 18.150.000,00	18.150.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,29	EXTRACTOR AXIAL TUBULAR DE 14.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	$ 9.202.050,00	27.606.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,30	VENTILADOR JET FAN BAJO PERFIL DE 5.497 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	10,00	$ 9.365.400,00	93.654.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,31	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 640 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 2.123.550,00	2.123.550,00	1,00	$ 2.123.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.123.550,00
14,1,32	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	$ 2.668.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.668.050,00
14,1,33	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 560 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 1.306.800,00	1.306.800,00	2,00	$ 2.613.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.613.600,00
14,1,34	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	$ 1.306.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.306.800,00
14,1,35	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	$ 1.306.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.306.800,00
14,1,36	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 720 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	$ 2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	$ 2.668.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.668.050,00
14,1,37	EXTRACTOR DE BAÑO TIPO PLAFON DE 80 CFM, 120 V 1 PH	Und	1,00	$ 108.900,00	108.900,00	1,00	$ 108.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 108.900,00
14,1,38	EXTRACTOR TIPO HONGO DE TEJADO DE 6800 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	$ 6.043.950,00	12.087.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,1,39	VENTILADOR DE SUMINISTRO TIPO PENTHOUSE DE 6.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	$ 6.261.750,00	12.523.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 53	CHILLER DE TORNILLO 1 COMPRESOR CONSTANTE DE 180TR, 440/3/60, R134, DE 372 GPM	UN		$ 886.637.562,00		2,00	$ 1.773.275.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.773.275.124,00
NP 54	BOMBAS VERTÍCALES EN LÍNEA CAUDAL: 377 GPM, CABEZA: 173 FT. MOTOR DE 30 HP TEFC CON DRIP COVER. 460/3/60. BOMBA TIPO SPLIT COUPLING.	UN		$ 109.521.126,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 219.042.252,00	2,00	$ 219.042.252,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

				CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**				**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 57	UNIDADES MANEJADORAS TIPO EXTERIOR DE 8,800 CFM, 10 HP, TSP 3.12 INWG, 440/3/60. FILTROS MERV8/MERV13, INCLUYE: CAJA DE MEZCLA, PARA LA TOMA DE AIRE EXTERIOR, DAMPER MANUAL DOBLE HOJA EN EL RETORNO Y TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN		$ 99.843.505,00			3,00	$ 299.530.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 299.530.515,00
NP 58	UNIDADES MANEJADORAS TIPO EXTERIOR DE 6,000 CFM, 7.5 HP, TSP 3.12 INWG, 440/3/60. FILTROS MERV8/MERV13, INCLUYE: CAJA DE MEZCLA, PARA LA TOMA DE AIRE EXTERIOR, DAMPER MANUAL DOBLE HOJA EN EL RETORNO Y TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN		$ 84.618.535,00			1,00	$ 84.618.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 84.618.535,00
NP 59	UNIDADES MANEJADORAS TIPO EXTERIOR DE 8,800 CFM, 10 HP, TSP 2.66 INWG, 440/3/60. FILTROS MERV8/MERV13 INCLUYE: DAMPER MANUAL DOBLE HOJA EN EL RETORNO Y TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN		$ 100.201.885,00			1,00	$ 100.201.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 100.201.885,00
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 1600 CFM , 220/2/60	UN		$ 8.790.255,00			49,00	$ 430.722.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	49,00	$ 430.722.495,00
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 800-1200 CFM, 220/2/60. FILTROS DE FABRICA.	UN		$ 7.733.796,00			11,00	$ 85.071.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 85.071.756,00
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE PARED DE 600 CFM HIDRONICO	UN		$ 5.459.113,00			4,00	$ 21.836.452,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 21.836.452,00
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE PARED DE 500 CFM HIDRONICO	UN		$ 4.894.294,00			3,00	$ 14.682.882,00	1,00	$ 4.894.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 19.577.176,00
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS TIPO FANCOIL DE 800 CFM HIDRONICO	UN		$ 7.733.796,00			13,00	$ 100.539.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 100.539.348,00
NP 67	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 240 CFM, 120 V, 1 PH	UN		$ 1.877.068,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.877.068,00	1,00	$ 1.877.068,00
NP 68	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE IMPULSO DE BAJO PERFIL PARA CONFORT - MOTOR IP44; AISLAMIENTO CLASE B, MOTOR EC ALTA EFICIENCIA Y BAJO NIVEL SONORO.DESCOLGADO EN TECHO	UN		$ 8.026.043,00					0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 112.364.602,00	14,00	$ 112.364.602,00
NP 69	DIRECCIONADOR AXIAL 30"	UN		$ 2.800.600,00					0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 22.404.800,00	8,00	$ 22.404.800,00
NP 70	VENTILADOR AXIAL MURAL CON MARCO CUADRADO PALA VARIABLE Y MOTOR DE ALTA EFICIENCIA 2000 CFM 0,12 KW	UN		$ 3.983.640,00					0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 15.934.560,00	4,00	$ 15.934.560,00
NP 82	SUMINISTRO DE UNIDAD TIPO BLOWER COIL 3200 CFM 8TR, 220/2/60	UN		$ 19.344.790,00					0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 38.689.580,00	2,00	$ 38.689.580,00
14,20	**CONDUCTOS**															
14,2,1	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	12.856,20	$ 22.738,00	292.324.275,60		7.272,00	$ 165.350.736,00	378,00	$ 8.594.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7.650,00	$ 173.945.700,00
14,2,2	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m²	898,43	$ 52.384,00	47.063.357,12		1.054,00	$ 55.212.736,00	96,00	$ 5.028.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.150,00	$ 60.241.600,00
14,2,3	DUCTO EN FIBRA DEVIDRIO DUCTO GLASS NETO, INCLUYE (LAMINA DE FIBRA, PEGANTE, MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m²	92,48	$ 121.236,00	11.211.905,28			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -