COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Contrato de obra No. 044 de 2024	**FECHA**: 08 de agosto de 2024
	CIUDAD: Popayán

PARA: Dra. SANDRA MONICA GAVIRIA MARTÍNEZ - Asesora Jurídica.
DE: Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ – Asesor Área de Vías

La Corporación ha celebrado el siguiente contrato:

Contrato de Obra No: 044 de 2023
Contratista: ASOCIACIÓN CHAVIU
Objeto: Realizar obras de complementación en los ejes viales de: Mesa de Togoima - Cruz de Togoima, resguardo de Togoima; y circuito Mesa de Caloto - Cementerio viejo, resguardo de Huila, municipio de Páez departamento del Cauca, vigencia 2024.
Valor del Contrato: $500,000,000.00
Fecha de inicio: Quince (15) de marzo de 2024

El contratista ha presentado solicitud para obtener prórroga del contrato en tres (3) meses, argumentando "Me permito poner en su conocimiento las dificultades de orden público que se están teniendo en la zona de Togoima, adicional me permito poner en conocimiento la afectación climática que se está dando en esta temporada de invierno en la zona de Caloto, lo cual también impide el normal desarrollo de las obras y la normalidad vehicular que se requiere para el suministro de combustible y otras actividades propias del contrato"

La supervisión considera conveniente conceder la prórroga solicitada, de tal manera que se pueda tener normal desarrollo de las obras y lograr el cometido del contrato.

Atentamente,

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor del Contrato

Vo.Bo. RIGOBERTO MOLANO ORDÓÑEZ
Director General

Anexo: Comunicación del contratista. Un (1) folio.
Preparo: Antonio José Lehmann Paz

ASOCIACIÓN
"CHAVIU"

NIT. 817006938-4

Corporación Nasakiwe
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RADICADO: 408
FECHA: 08-Agosto-24
HORA: 8:49am No.FOLIOS: 1
RECIBE: Yeimi Montenegro

Popayán, Agosto 6 de 2024

SEÑOR
RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director Corporación NASAKIWE
L. C.

ASUNTO: PRORROGA Y/O ADICION EN TIEMPO 3 MESES

Referencia contrato de obra: **No 044-2024**

Objeto: ***realizar obras de complementación en los ejes viales de: Mesa de Togoima – Cruz de Togoima, resguardo de Togoima; y circuito Mesa de Caloto – Cementerio viejo, resguardo de Huila, municipio de Páez departamento del Cauca, vigencia 2024***

Cordial saludo,

Me permito poner en su conocimiento las dificultadas de orden público que se están teniendo en la zona de Togoima, adicional me permito poner en su conocimiento la afectación climática que se está dando en esta temporada de invierno en la zona de Caloto, lo cual también impide el normal desarrollo de las obras y la normalidad vehicular que se requiere para el suministro de combustible y otras actividades propias del contrato.

Teniendo en cuenta todo lo anterior me permito solicitar con todo respeto que se adicionen tres meses al contrato de obra 044-2024 con el fin de dar terminación a las obras objeto de dicho contrato a cabalidad.

Atentamente,

SAMUEL TUMBO
Firmado digitalmente por SAMUEL TUMBO
Fecha: 2024.08.07 09:47:08 -05'00'

SAMUEL TUMBO
Representante legal Asociación Chaviu

Vereda Mesa de Caloto, Resguardo Indígena de Huila Chaviú – Municipio de Páez - Cauca
asociacionchaviu@gmail.com
TELF. *3204228504*