MEMORANDO

STESV
202433600250013
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., AGOSTO 21 de 2024

PARA: **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
Subdirector General de Infraestructura

DE: Director Técnico de Construcciones

REFERENCIA: **Contrato IDU 1737 de 2021.** *"CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."*– Alcance No 2 al memorando STESV 202433600237343 - Solicitud Modificación, Prórroga del Contrato de interventoría IDU-1737-2021.

Respetado Arquitecto Reina,

De manera atenta, y con el fin de continuar con el trámite de la Modificación No 6, Prórroga No 3, al contrato de obra IDU 1737 – 2021, nos permitimos dar alcance al memorando STESV 202433600237343 de 09/08/2024, por medio del cual la Dirección Técnica de Construcciones, solicitó la citada modificación contractual, en el sentido de aclarar el **PARÁGRAFO SEGUNDO** de la **CLAUSULA PRIMERA– PRÓRROGA**, de la siguiente manera**:**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos por la prórroga de DIEZ (10) meses calendario asociados al contrato de interventoría IDU-1762-2021, por valor de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINEINTOS DIEZ PESOS M/CTE ($2.293.169.510)** IVA INCLUIDO, ajustes y demás costos asociados, los cuales serán asumidos, conforme al análisis de imputabilidad presentado por la firma interventora, así:

Conforme al análisis de imputabilidad aceptado por las partes, el contratista de obra IDU-1737-2021 CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021, asume el 100% de los costos asociados al contrato de interventoría, por el periodo a prorrogar, que corresponde a la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINEINTOS DIEZ PESOS M/CTE** ($2.293.169.510) IVA INCLUIDO, ajustes y demás costos asociados, los cuales el Contratista de obra

MEMORANDO

STESV
202433600250013
Información Pública
Al responder cite este número

autoriza, con la suscripción del presente documento y conforme lo establecido en la CLÁUSULA 6 del contrato de obra IDU-1737-2021, su descuento así:

Programa para los descuentos al Contratista CVC 2021 por la Imputabilidad de atrasos en el PDT 8, correspondiente a los costos asociados a la plantilla mínima de la Interventoría.									
Mes 1 prórroga	Mes 2 prórroga	Mes 3 prórroga	Mes 4 prórroga	Mes 5 prórroga	Mes 6 prórroga	Mes 7 prórroga	Mes 8 prórroga	Mes 9 prórroga	Mes 10 prórroga
Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	Octubre 2025
$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados	$229.316.951 Incluido IVA, ajustes y demás costos asociados

Lo no modificado, conserva su mismo tenor literal.

Adicional a lo anterior, se informa que la anterior aclaración acobija el formato de solicitud de adición y prórroga adjunto al memorando STESV 202433600237343 de 09/08/2024.

Así las cosas, agradecemos requerir a la Dirección Técnica de Gestión Contractual realizar la corrección de los textos antes mencionados en la minuta a elaborar para el trámite de la Modificación No 6 y Prórroga No 3, al contrato de obra IDU 1737 – 2021.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones
Firma mecánica generada el 21-08-2024 05:49:02 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: JAIRO LEONARDO JIMÉNEZ FERREIRA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: VIVIAN YINETH BAQUERO ESPINOSA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.