	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 26 (Día) / 8 (Mes) / 2024 (Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4764 **DE** 2023

INTERVENTOR: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 113 de 2022

CONTRATISTA: JESUS ARTURO ZAMBRANO REVELO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO OBRA: HASTA 31/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2024 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/02/2024	29/02/2024	27/03/2024	
	1	27/03/2024	27/03/2024	27/08/2024	26/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00 **50% EN SMMLV:** 32,13
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 23 de Agosto de 2024, el Interventor solicita lo siguiente:

Por medio del presente y en atención al reinicio del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA BUJUJUY- MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, que es objeto de vigilancia, control y seguimiento por parte de esta interventoría, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2024, es absolutamente necesario que se considere por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PRORROGAR el contrato de interventoría No. N°4764 de 2023 hasta el día veinticinco (25) de Octubre de 2024., debido a que el recurso disponible cubre el plazo de dos (02) meses.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la solicitud de prórroga, se garantizan las labores de segumiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA BUJUJUY- MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, suscrito entre el municipio de Santiago el señor Jesus Arturo Zambrano Revelo, actual contratista de obra .

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a $ 29.710.000,00 (mes anterior a la presente solicitud) de $ 2.024,00 (año)
Último mes facturado: ENERO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 44.822.750,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 25 de Octubre de 2024 del contrato de interventoría, con ocasión al reinicio del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA BUJUJUY- MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , la supervisión considera que es procedente prorrogar el contrato de interventoría No. 4764-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas de los convenios mencionados.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 17202-225398 CLD

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÀRCENAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS -DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
Matrícula No. 52202 46096NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Director Territorial
Matrícula No. 52202 46096 NRÑ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.