ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 1AP-GJU-F-32
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Fecha: 10/06/2014
		Versión: 1

ADICIÓN __ PRÓRROGA _X_ MODIFICACIÓN __ SUSPENSIÓN _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	1751 - 2019
BENEFICIARIO Y/O ASOCIADO	CONSORCIO NVP
OBJETO	Interventoría técnica al contrato que tiene por objeto realizar la fabricación e instalación de la sobrecubierta del Teatro San Jorge siguiente las especificaciones técnicas de diseño desarrolladas en el contrato 1646-2018 celebrado entre el Idartes y el Consorcio NVP.
VALOR	VALOR INICIAL: SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($60.790.000). ADICION Nº 1: VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000). VALOR TOTAL: OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL M/CTE ($81.790.000).
TERMINO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contabilizado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	17/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	16/04/2020

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN

1. El día 12 de septiembre de 2019 mediante la plataforma del Secop 2, se celebró el contrato Nº 1751 de 2019, con CONSORCIO NVP, el cual tienen por objeto: *"Interventoría técnica al contrato que tiene por objeto realizar la fabricación e instalación de la sobrecubierta del Teatro San Jorge siguiente las especificaciones técnicas de diseño desarrolladas en el contrato 1646-2018 celebrado entre el Idartes y el Consorcio NVP"*, el acta de inicio se sucribió el día 17 de septiembre de 2019 y la fecha de terminación se pactó para el día 16 de enero de 2020.

2. El día 10 de enero de 2020, se modificó el contrato Nº 1751-2019, adicionando su valor en $21.000.000 y se prorrogó hasta el 16 de abril de 2020.

3. El día 7 de abril de 2020, se suspendió el contrato Nº 1751-2019, hasta el día 13 de abril de 2020, reiniciandose el mismo el día 14 de abril de 20

4. En atencion a que después de la suspensión al contrato antes mencionada, la fecha de terminación del contrato cambió al 23 de abril de 2020, se hace necesario realizar la modificación correspondiente en la plataforma transaccional del Secop II.

5. De conformidad con lo expuesto, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica realizar la modificación de fecha terminación del contrato 1751-2019, al 23 de abril de 2020, en la plataforma transaccional del Secop II.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total IDARTES	$ 60.790.000		
Valor adiciones anteriores	$ 21.000.000	Fecha de suscripción:	10/01/2020
	$ 0	Fecha de suscripción:	
	$ 0	Fecha de suscripción:	
Valor total (Con adiciones)	$ 81.790.000		
Valor ejecutado a la fecha	$ 8.719.000	Porcentaje de ejecución a la fecha:	10%
Saldo a la fecha	$ 73.611.000		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Valor adición solicitado	$ 0		
Tiempo de prórroga		¿El plazo del contrato se encuentra vigente?	SÍ _X_ NO _____
Tiempo de suspensión del contrato		Comentarios adicionales	El contratista debe modificar las polizas
CDP N°			
Fecha de solicitud:	15/04/2020		

ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA

Subdirectora Administrativa y Financiera
Ordenadora del gasto

Revisó y aprobó: Carlos Mauricio Galeano - Subdirector de Equipamientos Culturales - Supervisor del contrato interventoría 1751-2019
Revisó: Nathalia Rippe Sierra - Gerente de Escenarios
Revisó: Pablo Andres Chavez - Arquitecto contratista SEC
Proyectó: Diego Raul Romero Gamba - Abogado contratista SEC