Bogotá D.C. Marzo 12 de 2019.
CDP-085-2019.

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
Atn: Ingeniero LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Popayán (Cauca)

Referencia: CONTRATO No. 921 de 2018
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Asunto: **Solicitud prórroga y adición contrato de Interventoría.**

Cordial Saludo:

En razón a que se encontró mérito para que el contrato de obra No. 495 de 2018 pueda ser prorrogado, ésta Interventoría a su vez solicita prorrogar el contrato No. 921 de 2018 del Interventor CODIPRO INGENIERIA LTDA hasta el 31 de Mayo de 2019 y solicita también una adición por $43.912.983 para así lograr acompañar técnica, administrativa, financiera, social y ambientalmente al Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en todos los frentes de trabajo.

Sin otro particular,

Atentamente,

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
CODIPRO INGENIERIA LTDA

Anexo: - Formato MINFRA-MN-IN-13-FR-1. Solicitud de Adición y/o modificación y/o prórroga contrato de Interventoría
- Formato MINFRA-MN-IN-9-FR-1. Acta de Modificación de Costos

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 12 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CONTRATO DE OBRA No. 495 de 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2018 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
921-01-18 de 2019	9/01/2019	28/02/2019
921-02-18 de 2019	1/03/2019	31/03/2019

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2019
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 464.788.915,00 **50% EN SMMLV:** $ 297,47
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 464.788.915,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	12 (Dia)	3 (Mes)	2019 (Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación CDP-085-2019 de 2019 de Marzo 12 de 2019 el Interventor solicita lo siguiente:

1. Prorrogar el contrato 921 de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 (Oficio CDP-085-2019).
2. Adicionar el contrato 921 de 2018 por valor de $43,912,983 (Oficio CDP-085-2019).

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Dar continuidad a la ejecución de las obras para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en los Municipios de Balboa, Florencia, Mercaderes y Santa Rosa en el Departamento del Cauca de conformidad con el decreto ley 1534 del 17 de septiembre de 2017.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Enero (mes anterior a la presente solicitud) de 2019 (año) $ 187.391.460,00

Último mes facturado: Enero de 2019 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 277.397.455,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

1. En razón a que se hizo necesario prorrogar el Contrato de Obra No. 495 de 2018, y para efectos de acompañar el proceso en su integridad, se hace necesario también prorrogar el Contrato de Interventoría No. 921 de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 y adicionarlo para lograr el acompañamiento técnico , administrativo, social y ambiental a la Federación Nacional de Cafeteros en su condición de Contratista ajecutor de las obras.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA Solicitud de PRÓRROGA y adición.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-33706 CDN

Firma
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 19202-79853 CAU

Vo.Bo.Firma
JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Matrícula No. 19202-40638 CAU

Vo.Bo.Firma
MARLON CAMILO RUIZ PARRA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 15202-248222 BYC

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
RICARDO ANTONIO CORREDOR
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Matrícula No. 01106-0831

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13-mar-2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA | ACTA No: 3

POR COSTO DE INTERVENTORÍA
POR ACTUALIZACIÓN: X
POR CONTRATO ADICIONAL: X

CONTRATO DE INTEI 921 DE 2018
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL
INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — RESOLUCIÓN No.: DO 6639 del 15 de febrero de 2018
CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2018
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 5 meses — PLAZO ACUMULADO 7.73 meses
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 09-ago-2018 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-mar-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día-mes-año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 464,788,915.00 — VALOR TOTAL ADICIONES (incluido IVA) (B): 0.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 464,788,915.00

No. DE ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES PRESENTES: COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES — CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 del 21-feb-19: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA Acta de CostosNo. 7 del 01-mar-2019: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
0		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
0		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APO																
1	1.00	Director de Interventoría	5,000,000.00		1.25	6,250,000.00			1.93	9,650,000.00		0.50	2,500,000.00	1.680	8,400,000.00	2.43	12,150,000.00
2	1.00	Ingeniero Residente	3,175,000.00		5.00	15,875,000.00			7.56	24,003,000.00		2.00	6,350,000.00	6.560	20,828,000.00	9.56	30,353,000.00
3	1.00	Ingeniero Residente	3,175,000.00		5.00	15,875,000.00			4.58	14,541,500.00		2.00	6,350,000.00	3.580	11,366,500.00	6.58	20,891,500.00
4	1.00	Ingeniero Residente	3,175,000.00		5.00	15,875,000.00			5.73	18,192,750.00		0.06	190,500.00	3.790	12,033,250.00	5.79	18,383,250.00
5	1.00	Ingeniero Residente	3,175,000.00		5.00	15,875,000.00			2.50	7,937,500.00		2.00	6,350,000.00	1.50	4,762,500.00	4.50	14,287,500.00
6	1.00	Profesional en Gestión Social	3,000,000.00		5.00	15,000,000.00			2.50	7,500,000.00		2.00	6,000,000.00	1.500	4,500,000.00	4.50	13,500,000.00
7	1.00	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4,300,000.00		1.20	5,160,000.00			1.92	8,256,000.00	-	-1.92	-8,256,000.00				
8	1.00	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4,300,000.00		1.20	5,160,000.00			2.40	10,320,000.00	-	-1.20	-5,160,000.00	0.48	2,064,000.00	1.20	5,160,000.00
9	1.00	Especialista Ambiental	4,300,000.00		1.20	5,160,000.00			2.84	12,212,000.00	-	-0.96	-4,128,000.00	1.160	4,988,000.00	1.88	8,084,000.00
10	1.00	Especialista en Estructuras	4,300,000.00		1.20	5,160,000.00			1.92	8,256,000.00	-	-1.20	-5,160,000.00			0.72	3,096,000.00
11	1.00	Profesional SIG	3,200,000.00		1.20	3,840,000.00			1.93	6,176,000.00	-	-1.03	-3,296,000.00			0.90	2,880,000.00
0		PERSONAL TÉCNICO																
12	1.00	Inspector	1,700,000.00		3.00	5,100,000.00			2.00	3,400,000.00		2.00	3,400,000.00	1.00	1,700,000.00	4.00	6,800,000.00
13	1.00	Inspector	1,700,000.00		3.00	5,100,000.00			2.00	3,400,000.00	-	-2.00	-3,400,000.00				
0		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
14	1.00	Secretaria	900,000.00		5.00	4,500,000.00			5.00	4,500,000.00		2.00	1,800,000.00	4.00	3,600,000.00	7.00	6,300,000.00
0																		
0																		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL:				123,930,000.00				138,344,750.00			3,540,500.00		74,242,250.00		141,885,250.00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2.34			289,996,200.00				323,726,715.00			8,284,770.00		173,726,865.00		332,011,485.00
		% PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(D/A)				4.00%							4.00%		4.00%		4.00%
		VALOR PARAFISCALES (D)				4,957,200.00							141,620.00		2,969,690.00		5,675,410.00
		FAC MULT AJUSTADO (E)=(B)-(C-Cmes)				2.34							2.34		2.34		2.34
		0.00				100%							100%		100%		100%
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				289,996,200.00				323,726,715.00			8,284,770.00		173,726,865.00		332,011,485.00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
0		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS - Viáticos															
15	1	Especialistas, Director (**)	150,000.00	Día	45.00	6,750,000.00			32.00	4,800,000.00	-	-2.000	-300,000.00	16.000	2,400,000.00	30.000	4,500,000.00
0		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
16	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	4,150,000.00	Mes	5.00	20,750,000.00			5.80	24,070,000.00		2.000	8,300,000.00	4.800	19,920,000.00	7.800	32,370,000.00
17	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2018	4,150,000.00	Mes	5.00	20,750,000.00			2.00	8,300,000.00		2.000	8,300,000.00	1.000	4,150,000.00	4.000	16,600,000.00
18	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450,000.00	Mes	4.00	1,800,000.00			2.00	900,000.00		2.000	900,000.00	1.000	450,000.00	4.000	1,800,000.00
19	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450,000.00	Mes	4.00	1,800,000.00			2.00	900,000.00		2.000	900,000.00	1.000	450,000.00	4.000	1,800,000.00
20	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450,000.00	Mes	4.00	1,800,000.00			2.00	900,000.00	-	-2.000	-900,000.00				
21	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450,000.00	Mes	4.00	1,800,000.00			2.00	900,000.00	-	-2.000	-900,000.00				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	13-mar-2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — ACTA No: 3

POR COSTO DE INTERVENTORÍA
POR ACTUALIZACIÓN: X
POR CONTRATO ADICIONAL: X

CONTRATO DE INTEI 921 DE 2018
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL
INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — RESOLUCIÓN No. DO 6639 del 15 de febrero de 2018
CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2018
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 5 meses — PLAZO ACUMULADO: 7,73 meses
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 09-ago-2018 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-mar-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN — FECHA DE REANUDACIÓN. (Incluye la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (ft-dia-mes-año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 464.788.915,00 — VALOR TOTAL ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 464.788.915,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES PRESENTES: COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADASACTA ANTERIORACTA No. 2 del 21-feb-19: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA Acta de CostosNo. 7 del 01-mar-2019: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
22	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	5.340.000,00	Mes	5,00	26.700.000,00			2,00	10.680.000,00		1,500	8.010.000,00	0,500	2.670.000,00	3,500	18.690.000,00
23	1	Ensayos de Laboratorio	1.600.000,00	Según comproba	5,00	8.000.000,00			2,00	3.200.000,00		1,000	1.600.000,00			3,100	4.800.000,00
24	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comproba	5,00	3.500.000,00			4,36	3.052.000,00		2,000	1.400.000,00	3,360	2.352.000,00	6,360	4.452.000,00
25		OTROS COSTOS															
26	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	900.000,00	Según comproba	3,00	2.700.000,00			4,51	4.059.000,00		0,440	396.000,00	2,950	2.655.000,00	4,950	4.455.000,00
27	1	Edición de informes, papelería reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	370.000,00	Según comproba	5,00	1.850.000,00			7,18	2.656.600,00		2,000	740.000,00	6,180	2.286.600,00	9,180	3.396.600,00
28	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	270.000,00	Según comproba	5,00	1.350.000,00			7,48	2.019.600,00		2,170	585.900,00	6,650	1.795.500,00	9,650	2.605.500,00
29	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	206.544,00	Según comproba	5,00	1.032.720,00			2,00	413.088,00	-	-2,000	-413.088,00				
30		Ajuste por Acta de modificación	1,00						1,00	1.917,00			-1.917,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS(B)				100.582.720,00				66.852.205,00			28.616.895,00		39.129.100,00		95.469.100,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				390.578.920,00				390.578.920,00			36.901.665,00		212.855.965,00		427.480.585,00
		IVA (F) = (E) * (% 19%				74.209.995,00				74.209.995,00			7.011.318,00		40.442.634,00		81.221.311,00
		Costo Total = (E) + (F)				464.788.915,00				464.788.915,00			43.912.983,00		253.298.599,00		308.701.896,00
																	-43.912.983,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	390.578.920,00	74.209.995,00	464.788.915,00
VALOR FACTURADO 13-mar-2019	212.855.965,00	40.442.634,00	253.298.599,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION:	43.912.983,00	0,00	43.912.983,00
SALDO DEL CONTRATO A :	177.722.955,00	33.767.361,00	211.490.316,00

PLAZO EN (MESES)

INICIAL	5,00
ADICIONAL	4,73
ACUMULADO	9,73
FALTANTE	3

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

FALSO

Para constancia de lo anterior,firman la presente acta los que en ella intervinieron,

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventor
Matrícula No.: 25202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Matrícula No.: 01106-0831

Revisión Actividad y documentación soporte por el Gestor Técnico de Proyecto

MARLON CAMILO RUIZ PARRA
Matrícula No.: 15202-248222 BYC

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora,Interventor, Contratista y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO-SRT-057-2018

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

PLAZO: HASTA 31 DE MAYO DE 2019

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS OFRECIDOS

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN 9 a 31 de agosto		1 a 30 de sept.		1 a 31 de octubre		1 a 30 de nov.		1 a 31 de dic.		1 a 31 de enero		1 a 28 de febrero		1 a 31 de marzo		1 a 30 de abril		1 a 31 de mayo	
						Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
	PERSONAL PROFESIONAL																								
1	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		2,43	$ 12.150.000,00	0,18	$ 900.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		9,56	$ 30.353.000,00	0,56	$ 1.778.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		6,66	$ 20.891.500,00			0,16	$ 508.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	0,76	$ 2.413.000,00		$ -	0,66	$ 2.095.500,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		5,79	$ 18.383.250,00					0,73	$ 2.317.750,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	0,06	$ 190.500,00		$ -	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Profesional en Gestión Social	$ 3.000.000,00		4,50	$ 13.500.000,00										$ -	0,50	$ 1.587.500,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.300.000,00		0,00	$ -										$ -	0,50	$ 1.500.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.300.000,00		1,20	$ 5.160.000,00								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1	Especialista Ambiental	$ 4.300.000,00		1,88	$ 8.084.000,00					0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1	Especialista en Estructuras	$ 4.300.000,00		0,72	$ 3.096.000,00					0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,20	$ 860.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
1	Profesional SIG	$ 3.200.000,00		0,90	$ 2.880.000,00								$ -		$ -		$ -		$ -	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
	PERSONAL TÉCNICO														$ -		$ -		$ -	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
1	Inspector	$ 1.700.000,00		4,00	$ 6.800.000,00										$ -		$ -		$ -	0,30	$ 960.000,00	0,30	$ 960.000,00	0,30	$ 960.000,00
1	Inspector	$ 1.700.000,00		0,00	$ -										$ -		$ -	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO														$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1	Secretaria	$ 900.000,00		7,00	$ 6.300.000,00									1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 141.885.250,00**		$ 2.678.000,00		$ 4.933.000,00		$ 11.981.750,00		$ 12.977.000,00		$ 9.532.000,00		$ 14.543.000,00		$ 17.597.500,00		$ 20.431.000,00		$ 23.606.000,00		$ 23.606.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,34**		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 332.011.485,00**		$ 6.266.520,00		$ 11.543.220,00		$ 28.037.295,00		$ 30.366.180,00		$ 22.304.880,00		$ 34.030.620,00		$ 41.178.150,00		$ 47.808.540,00		$ 55.238.040,00		$ 55.238.040,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACIÓN 9 a 31 de agosto		1 a 30 de sept.		1 a 31 de octubre		1 a 30 de nov.		1 a 31 de dic.		1 a 31 de enero		1 a 28 de febrero		1 a 31 de marzo		1 a 30 de abril		1 a 31 de mayo	
						Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor
	OTROS COSTOS DIRECTOS																								
	VIATICOS																								
GL	Especialistas, Director (**)	Día	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00	5,00	$ 750.000,00	3,00	$ 450.000,00	2,00	$ 300.000,00	2,00	$ 300.000,00		$ -		$ -	4,00	$ 600.000,00	4,00	$ 600.000,00	4,00	$ 600.000,00	6,00	$ 900.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																								
1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	Mes	$ 4.150.000,00	7,80	$ 32.370.000,00			0,50	$ 2.075.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	0,30	$ 1.245.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00
1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	Mes	$ 4.150.000,00	4,00	$ 16.600.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	0,00	$ -																				
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	0,00	$ -																				
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	4,00	$ 1.800.000,00																				
1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	Mes	$ 5.340.000,00	3,50	$ 18.690.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00
1	Ensayos de Laboratorio	Según comprobante por mes	$ 1.600.000,00	3,00	$ 4.800.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00
1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 700.000,00	6,36	$ 4.452.000,00										$ -		$ -	0,50	$ 2.670.000,00	1,00	$ 5.340.000,00	1,00	$ 5.340.000,00	1,00	$ 5.340.000,00
	OTROS COSTOS											0,36	$ 252.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00
1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 900.000,00	4,95	$ 4.455.000,00	1,25	$ 1.125.000,00	0,40	$ 360.000,00	0,40	$ 360.000,00	0,46	$ 414.000,00		$ -		$ -	0,44	$ 396.000,00	0,50	$ 450.000,00	0,50	$ 450.000,00	1,00	$ 900.000,00
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	Según comprobante por mes	$ 370.000,00	9,18	$ 3.396.600,00	0,22	$ 81.400,00	0,96	$ 355.200,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	$ 270.000,00	9,65	$ 2.605.500,00	0,65	$ 175.500,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00
1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	Según comprobante por mes	$ 208.544,00	0,00																					
	Ajuste por acta de Modificación			0,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)				**$ 95.488.100,00**		$ 2.131.900,00		$ 3.510.200,00		$ 5.460.000,00		$ 5.750.000,00		$ 2.595.000,00		$ 5.460.000,00		$ 14.206.000,00		$ 18.530.000,00		$ 18.530.000,00		$ 19.280.000,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 427.499.585,00**		$ 8.398.420,00		$ 15.053.420,00		$ 33.497.295,00		$ 36.122.180,00		$ 24.899.880,00		$ 39.520.620,00		$ 55.384.150,00		$ 66.338.540,00		$ 73.768.040,00		$ 74.518.040,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 81.221.313,00**		$ 1.595.700,00		$ 2.860.150,00		$ 6.362.586,00		$ 6.863.214,00		$ 4.729.977,00		$ 7.508.918,00		$ 10.522.988,00		$ 12.604.323,00		$ 14.015.928,00		$ 14.158.428,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 508.701.898,00**		$ 9.994.120,00		$ 17.913.570,00		$ 39.849.881,00		$ 42.985.394,00		$ 29.618.957,00		$ 47.029.538,00		$ 65.907.138,00		$ 78.942.863,00		$ 87.783.968,00		$ 88.676.468,00
					VALOR ACUMULADO		$ 9.994.120,00		$ 27.907.690,00		$ 67.757.571,00		$ 110.742.966,00		$ 140.361.922,00		$ 187.391.460,00		$ 253.298.598,00		$ 332.241.462,00		$ 420.025.430,00		$ 508.701.898,00

FIRMAS:

JESUS MARIA BERDUGO LEAL

Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Proponente

CODIPRO INGENIERIA LTDA

Nombre del proponente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO-SRT-057-2018

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

PLAZO: HASTA 31 DE MAYO DE 2019

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS OFRECIDOS

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN 9 a 31 de agosto		1 a 30 de sept.		1 a 31 de octubre		1 a 30 de nov.		1 a 31 de dic.		1 a 31 de enero		1 a 28 de febrero		1 a 31 de marzo		1 a 30 de abril		1 a 31 de mayo	
						Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
	PERSONAL PROFESIONAL																								
1	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		2,43	$ 12.150.000,00	0,18	$ 900.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		9,56	$ 30.353.000,00	0,56	$ 1.778.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		6,56	$ 20.891.500,00			0,16	$ 508.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	0,76	$ 2.413.000,00		$ -	0,66	$ 2.095.500,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		5,79	$ 18.383.250,00					0,73	$ 2.317.750,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	0,06	$ 190.500,00		$ -	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Ingeniero Residente	$ 3.175.000,00		4,50	$ 14.287.500,00										$ -	0,50	$ 1.587.500,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00	1,00	$ 3.175.000,00
1	Profesional en Gestión Social	$ 3.000.000,00		4,50	$ 13.500.000,00										$ -	0,50	$ 1.500.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.300.000,00		0,00	$ -								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.300.000,00		1,20	$ 5.160.000,00					0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00		$ -		$ -	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
1	Especialista Ambiental	$ 4.300.000,00		1,88	$ 8.084.000,00					0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,20	$ 860.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
1	Especialista en Estructuras	$ 4.300.000,00		0,72	$ 3.096.000,00								$ -		$ -		$ -		$ -	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00	0,24	$ 1.032.000,00
1	Profesional SIG	$ 3.200.000,00		0,90	$ 2.880.000,00										$ -		$ -		$ -	0,30	$ 960.000,00	0,30	$ 960.000,00	0,30	$ 960.000,00
	PERSONAL TÉCNICO																								
1	Inspector	$ 1.700.000,00		4,00	$ 6.800.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00
1	Inspector	$ 1.700.000,00		0,00	$ -										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
1	Secretaria	$ 900.000,00		7,00	$ 6.300.000,00							1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 141.895.250,00		$ 2.678.000,00		$ 4.933.000,00		$ 11.981.750,00		$ 12.977.000,00		$ 9.532.000,00		$ 14.543.000,00		$ 17.597.500,00		$ 20.431.000,00		$ 23.606.000,00		$ 23.606.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				$ 332.011.485,00		$ 6.266.520,00		$ 11.543.220,00		$ 28.037.295,00		$ 30.366.180,00		$ 22.304.880,00		$ 34.030.620,00		$ 41.178.150,00		$ 47.808.540,00		$ 55.238.040,00		$ 55.238.040,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACIÓN 9 a 31 de agosto		1 a 30 de sept.		1 a 31 de octubre		1 a 30 de nov.		1 a 31 de dic.		1 a 31 de enero		1 a 28 de febrero		1 a 31 de marzo		1 a 30 de abril		1 a 31 de mayo	
						Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor	Dedicación	Valor
	OTROS COSTOS DIRECTOS																								
	VIÁTICOS																								
GL	Especialistas, Director (**)	Día	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00	5,00	$ 750.000,00	3,00	$ 450.000,00	2,00	$ 300.000,00	2,00	$ 300.000,00		$ -		$ -	4,00	$ 600.000,00	4,00	$ 600.000,00	4,00	$ 600.000,00	6,00	$ 900.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																								
1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	Mes	$ 4.150.000,00	7,80	$ 32.370.000,00			0,50	$ 2.075.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	0,30	$ 1.245.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00
1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	Mes	$ 4.150.000,00	4,00	$ 16.600.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	0,00	$ -																		$ -		$ -
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	0,00	$ -																		$ -		$ -
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	4,00	$ 1.800.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00
1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	Mes	$ 450.000,00	4,00	$ 1.800.000,00										$ -		$ -	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00
1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	Mes	$ 5.340.000,00	3,50	$ 18.690.000,00										$ -		$ -	0,50	$ 2.670.000,00	1,00	$ 5.340.000,00	1,00	$ 5.340.000,00	1,00	$ 5.340.000,00
1	Ensayos de Laboratorio	Según comprobante por mes	$ 1.600.000,00	3,00	$ 4.800.000,00										$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00
1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 700.000,00	6,36	$ 4.452.000,00							0,36	$ 252.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00
	OTROS COSTOS																								
1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 900.000,00	4,95	$ 4.455.000,00	1,25	$ 1.125.000,00	0,40	$ 360.000,00	0,40	$ 360.000,00	0,46	$ 414.000,00		$ -		$ -	0,44	$ 396.000,00	0,50	$ 450.000,00	0,50	$ 450.000,00	1,00	$ 900.000,00
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 370.000,00	9,18	$ 3.396.600,00	0,22	$ 81.400,00	0,96	$ 355.200,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00	1,00	$ 370.000,00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	$ 270.000,00	9,65	$ 2.605.500,00	0,65	$ 175.500,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00
1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	Según comprobante por mes	$ 206.544,00	0,00									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	Ajuste por acta de Modificación			0,00																					
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)				$ 86.480.100,00		$ 2.121.900,00		$ 3.810.300,00		$ 5.400.000,00		$ 6.709.000,00		$ 2.995.000,00		$ 5.400.000,00		$ 14.200.000,00		$ 10.530.000,00		$ 10.530.000,00		$ 19.300.000,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 427.490.885,00		$ 8.388.420,00		$ 15.053.430,00		$ 33.437.295,00		$ 36.122.180,00		$ 24.800.880,00		$ 39.829.620,00		$ 55.304.150,00		$ 58.338.540,00		$ 73.768.040,00		$ 74.918.040,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 81.221.268,00		$ 1.595.760,00		$ 2.860.188,00		$ 6.353.586,00		$ 6.863.214,00		$ 4.729.977,00		$ 7.568.918,00		$ 10.522.888,00		$ 12.084.333,00		$ 14.016.528,00		$ 14.195.528,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 508.701.898,00		$ 9.984.120,00		$ 17.913.570,00		$ 39.790.881,00		$ 42.985.394,00		$ 29.530.857,00		$ 47.829.538,00		$ 65.907.138,00		$ 70.942.993,00		$ 87.783.568,00		$ 89.670.468,00
					VALOR ACUMULADO		$ 9.984.120,00		$ 27.907.890,00		$ 67.757.571,00		$ 110.742.965,00		$ 140.361.922,00		$ 187.391.460,00		$ 253.298.598,00		$ 324.241.462,00		$ 420.025.430,00		$ 509.701.898,00

FIRMAS:

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Proponente

CODIPRO INGENIERIA LTDA
Nombre del proponente

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
12	27	02	2019	03:30 P.M.	07:30 P.M.

CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N.A.
VALOR ADICIÓN SOLICITADA		N.A.
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA		Hasta el 31 de marzo de 2019
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		Una vez revisada la solicitud de prórroga al contrato 495 de 2018 presentada el contratista y a pesar del mejoramiento de avance físico presentado en la obra debido al aumento de los frentes de trabajo, el sistema constructivo (placa huella) y los cierres viales que ello implica, han repercutido en que el plazo otorgado a 28 de febrero de 2019 no sea suficiente para cumplir con el objeto contractual propuesto, considerando viable prorrogar el contrato 495 de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA		La Subdirección de La Red Terciaria y Férrea avala la solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 presentada por el contratista, teniendo en cuenta que a pesar que para la intervencion en las vías de los 12 municipios del departamento del Cauca se han aumentado los frentes de trabajo y se ha logrado un ritmo de trabajo constante y en aumento, el sistema constructivo de placa huella y los cierres viales no han permitido que en el plazo actual se cumplan con las metas esperadas. Por lo anterior y en atención al alcance y objetivos del proyecto para mejorar las condiciones económicas y de transitabilidad de la población del departamento, se considera viable conceder la prórroga solicitada por el Contratista por el tiempo solicitado.
GESTOR DE PROYECTO		Marlon Camilo Ruiz Parra. Resolución No 00453 del 5 de febrero de 2019.
SUPERVISOR DEL CONTRATO		
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO		
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.
	NO	

CASO 2 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ OTRO ____

SOLICITUD		**ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____**
CONTRATO		921-2018
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
CONTRATISTA		CODIPRO
1. VALOR INICIAL 2. ADICIÓN 1 3. ADICIÓN 2 4. VALOR ACTUAL 5. PLAZO INICIAL 6. PRÓRROGA 1 7. PRÓRROGA 2 8. PLAZO ACTUAL 9. SUSPENSIONES 10. MODIFICACIONES		FECHA DE INICIO: 9 DE AGOSTO DE 2018 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 464.788.915 PLAZO INICIAL: HASTA EL 08 DE ENERO DE 2019 PRÓRROGA 1: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019
AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	PROGRAMADO %	34.68% (avance físico) / 30.20% (avance financiero)
	EJECUTADO %	17.95% (avance físico) / 30.20% (avance financiero)
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N.A.
VALOR ADICIÓN SOLICITADA		N.A.
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA		Hasta el 31 de marzo de 2019

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
12	27	02	2019	03:30 P.M.	07:30 P.M.

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		En atención a la prórroga solicitada para el contrato de obra 495 de 2018, generada por las dificultades en su proceso constructivo, se hace necesario prorrogar también el Contrato de Interventoría No 921 de 2018 con el fin de garantizar el continuo acompañamiento, seguimiento y control a las obras, las cuales no requieren adición de recursos.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA		La Subdirección de La Red Terciaria y Férrea avala la solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 presentada por el contratista con redistribución de recursos, con la finalidad de continuar con el seguimiento y control al contrato de obra No. 495 de 2018, el cual fue prorrogado hasta la mencionada fecha. Se hará redistribución de los recursos existentes del contrato.
GESTOR DE PROYECTO		Marlon Camilo Ruiz Parra. Resolución No 00453 del 5 de febrero de 2019.
SUPERVISOR DEL CONTRATO		
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO		
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.
	NO	

CASO 3 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

OBRA___ INTERVENTORIA_X__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ OTRO ____

SOLICITUD		ADICIÓN_____ PRÓRROGA_X___ MODIFICACIÓN ____
CONTRATO		927-2018
OBJETO		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO Y LOPEZ DE MICAY EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERVIAL INTEGRANTES: RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO (60%) JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO (20%) DANIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO (20%)
1. VALOR INICIAL 2. ADICIÓN 1 3. ADICIÓN 2 4. VALOR ACTUAL 5. PLAZO INICIAL 6. PRÓRROGA 1 7. PRÓRROGA 2 8. PLAZO ACTUAL 9. SUSPENSIONES 10. MODIFICACIONES		FECHA DE INICIO: 9 DE AGOSTO DE 2018 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 332.965.344 PLAZO INICIAL: HASTA EL 08 DE ENERO DE 2019 PRÓRROGA 1: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019
AVANCE FISICO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	PROGRAMADO %	34.68% (avance físico) / 71.89% (avance financiero)
	EJECUTADO %	17.95% (avance físico) / 71.89% (avance financiero)
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N.A.
VALOR ADICIÓN SOLICITADA		N.A.
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA		Hasta el 31 de marzo de 2019
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		En atención a la prórroga solicitada para el contrato de obra 495 de 2018, generada por las dificultades en su proceso constructivo, se hace necesario prorrogar también el Contrato de Interventoría No 927 de 2018 con el fin de garantizar el continuo acompañamiento, seguimiento y control a las obras, las cuales no requieren adición de recursos.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA		La Subdirección de La Red Terciaria y Férrea avala la solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2019 presentada por el contratista con redistribución de recursos, con la finalidad de continuar con el seguimiento y control al contrato de obra No. 495 de 2018, el cual fue prorrogado hasta la mencionada fecha. Se hará redistribución de los recursos existentes del contrato.

ACTA No.	FECHA			HORA	
12	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	27	02	2019	03:30 P.M.	07:30 P.M.

4. Se deja constancia que los documentos soporte presentados a éste comité por los Gestores, Supervisores, Coordinadores y/o Subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y evaluación del Comité.

5. Es Responsabilidad de los Gestores de Proyecto y/o Supervisores de los Contratos finiquitar el trámite aprobado en este Comité.

6. Es responsabilidad del Gestor del Proyecto informar al Comité si existe o no trámite sancionatorio, si existe, lo aprobado en este comité no afectará el trámite sancionatorio que se viene adelantando.

7. El trámite de adición que se apruebe en este Comité queda sujeto a la expedición de la respectiva disponibilidad presupuestal.

8. En sesión del Comité No. 2 del 23 de enero de 2019, el comité en pleno autorizó en adelante la suscripción de las actas únicamente por el presidente y el secretario del mismo.

9. En virtud del parágrafo tercero del artículo QUINTO de la Resolución 08130 de fecha 31 de diciembre de 2018, el presente comité se desarrolló virtualmente de acuerdo con la solicitud realizada por parte de los titulares de las unidades ejecutoras en las cuales radica la iniciativa de adición y/o modificación y/o prórroga del contrato.

10. Se deja constancia que el Director Operativo, Directora Técnica, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, Subdirector de Marítima y Fluvial y Subdirector de Estudios e Innovación aprobaron los casos presentados mediante correos electrónicos adjuntos a la presente acta.

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por el presidente y secretario del comité:

MIEMBRO DEL COMITÉ- PRESIDENTE

NOMBRE	FIRMA
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO	

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
LEONARDO FAVIO ESTUPIÑAN MUÑOZ	