ANEXO 3

ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No presentación de proponentes al proceso de Selección	1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	4	3	**7**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	1. Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica o jurídica para ejecutar el proyecto	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	1. Pérdida de tiempo en el proceso de selección de Consultoría por no perfeccionar el contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato de consultoría.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL	Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESAS DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN	SEMANAL
5	ESPECÍFI CO	EXTERNO	CONTRAT ACIÓN	OPERACI ONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	1. No se puede dar inicio a la ejecución del contrato de Consultoría	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATI STA	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	**2**	**RIESG O**	**SI**	CONTR ATISTA	Desde la fecha de Publica ción del	Hasta la fecha de Firma del Acta de	MESA DE TRABA JO	DIARIO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la ubicación del proyecto.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato.	2	5	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	MES
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Actividades propias del contrato que afectan negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	1. Suspensión del contrato y/o retraso en el cumplimiento del mismo.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Mantener comunicación asertiva con sectores sociales donde se realizan los trabajos	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	5	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	1	4	**5**	**RIESGO MEDIO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. 2. Imposición de multas e incumplimiento contractual	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia o falla en el control de las actividades objeto del contrato	1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas del proyecto. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas e interventores. 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato.	2	5	**7**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	4	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el supervisor no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables.	1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos judiciales	1	4	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Expedición de medidas extraordinarias generadas por pandemias y/o epidemias, distintas a las adoptadas por el Gobierno hasta la firma del acta de recibo final.	1. Mayores tiempos de ejecución generando bajos rendimientos en las actividades a causa de los eventuales protocolos de bioseguridad que se tengan que adoptar.	3	4	**7**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto o suspender el contrato mientras que puede realizar la verificación del estado del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS	MES
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Pérdida o robo parcial o total de la información, robos de equipos o insumos por acciones como incendios, secuestros, accidentes.	1.Suspensión de las actividades del contrato. 2.Retrasos en los tiempos de entrega, pérdida económica por inversiones realizadas.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Tener seguridad en los espacios donde se desarrollen las labores derivadas del contrato. Realizar copias de seguridad de la información recopilada durante la ejecución contractual.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

17	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Realizar el proceso nuevamente. 3. Demoras en la ejecución.	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes en el CMA. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato, por cambios en normativa legal vigente.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comités primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance del contrato.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros.	1.Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	1.reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	SEMANAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variaciones en los precios de materiales, equipos y/o ensayos de laboratorio necesarios para la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de materiales por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos.	Mayores costos a los previstos por el contratista	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen la ejecución.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	ENCUESTAS	MES
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material, insumos, equipos y/o ensayos de laboratorio necesario para la ejecución del contrato.	1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Reducir probabilidad de ocurrencia 2. Contar con stock de materiales desde el inicio de ejecución del contrato que garanticen la ejecución.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	ENCUESTAS	MES

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

23	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato	1.Mayores costos a los previstos por el contratista. 2.Mayores tiempos de ejecución. 3.Eventuales sanciones al contratista.	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MES
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato.	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	1.Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera a la entidad. 2.gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.