PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y EL CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVIAS RURALES**
NIT.:	**901.713.373-0**
REP. LEGAL:	**ALVARO HERNANDO VERA AYALA**
C.C.	**1.022.329.221 de Bogotá**
DOMICILIO:	**Valledupar**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**El presente contrato tiene un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. ($955.482.837,00). IVA INCLUIDO**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**SEIS (6) MESES**
ACTA DE INICIO	**DIECINUEVE (19) días del mes de JULIO del año Dos Mil Vientres (2023).**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**DIECINUEVE (19) días del mes de ENERO del año Dos Mil *Veinticuatro (2024)***
FECHA TERMINACION MODIFICATORIA 1:	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023**
SUSPENSION 1:	**DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2023**
REINICIO 1:	**DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024**
TERMINACION 2:	**TREINTA (30) DE ENERO DE 2023**
PRÓRROGA 1:	**TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIOS (EL 30 DE ENERO DE 2024)**
TERMINACION 3:	**DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2023**
SUSPENSION 2:	**CATORCE (14) DE MAYO DE 2023**
PRÓRROGA 1 A SUSPENSIÓN 2:	**CATORCE (14) JUNIO 2024 hasta el DIECINUEVE (19) JULIO 2024**
REINICIO 2:	**DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024**
TERMINACIÓN 4:	**VEINTICUATRO (24) DE JULIO 2024**
PRÓRROGA 2:	**UN (01) MES (DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2024)**
TERMINACION 5:	**VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO 2024**

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y EL CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

Entre los suscritos **LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.192.580 expedida en Valledupar, en su calidad de Secretario de Obras Públicas, y actuando en virtud de la delegación concedida por el alcalde de Valledupar, mediante Decreto No. 000134 de 05 de febrero de 2024, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra el **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** con NIT. **901713.373-0,** Representado por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA;** mayor, identificado con la C.C. **1.022.329.221**, quien para efecto del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la actual **PRÓRROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072 DE 2023**, suscrito entre las partes, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.** Que el desarrollo del objeto social de la presente interventoría se ejerce directamente sobre el **Contrato de Obra No. 071 de 2023,** cuyo objeto corresponde al: "**MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**"; y recae su cumplimiento en cabeza del **CONSORCIO ECOBRA**, representado por **GASTON LINERO CUELLO**. **2.** Que dicho contrato de obra ha sido necesario prorrogarlo, para satisfacer su finalidad contractual; y para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: a) Que de la ejecución del contrato de obra, se tiene actualmente un avance del 84.41%. b) - Que queda pendiente un 15.59% por ejecutar de las actividades contratadas, c) – Que por circunstancias que se aluden, pero no se limitan a las condiciones climáticas adversas, resistencia inicial en la zona étnica para ejecución de actividades, entre otros, y dado que a la fecha no se tiene aprobación del balance de mayores y menores cantidades de obras y solicitud de adición presentada a la entidad contratante, se tiene un estimado de un (01) mes para finalizar las actividades contractuales. **3.** Que de acuerdo a la argumentación esgrimida, se recibió comunicación **CIRSABANAC-068** de fecha 19 de julio de 2024, a través de la cual **CONSORCIO INTERVIAS RURALES**, en su condición de contratista presenta solicitud de prórroga UN (1) MES, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato, teniendo en cuenta que se tiene actualmente una ejecución del 84.41%, quedando pendiente un 15.59% por ejecutar, circunstancias que se aluden, pero no se limitan a las condiciones climáticas adversas, resistencia inicial en la zona étnica para ejecución de actividades, entre otros, y dado que a la fecha no se tiene aprobación del balance de mayores y menores cantidades de obras y solicitud de adición presentada a la entidad contratante. **4.** Que tal solicitud de prórroga **CONSORCIO INTERVIAS RURALES**, aprueba la misma pronunciando concepto favorable al respecto. **5.** Que la interventoría manifiesta estará atenta para que el Contratista realice las obras y amortice el saldo pendiente del anticipo, y se cumpla el Objeto Contractual, por lo anterior la Interventoría vio posible el cumplimiento del Contrato con el Plazo Adicional y el Objeto de las Obras para el bien de la Comunidad, que utiliza estos sectores de vía beneficiados. **6.** Que Teniendo en cuenta todo lo

antes mencionado y la aprobación por parte de la interventoría y los documentos presentados como planteamiento para la terminación de la vía, se recibió la reprogramación de actividades ajustada con el balance representados en un mes para la terminación del proyecto." **7.** Que estudiada la solicitud del contratista de *obra* y la aprobación de la interventoría aludida; se emite el acta de justificación técnica de fecha Veinticuatro (24) de julio de 2024, en la que consta el análisis de las circunstancias que generan el pedido de extensión en el plazo contractual, y la viabilidad de acoger tal solicitud, con el fin de culminar las obras y satisfacer la totalidad del objeto contratado. **8.** Que existiendo concepto favorable de la supervisión designada e interventor del contrato, se tiene que la prórroga de Un (1) mes, se convierte en la medida legitima más próxima al cumplimiento de los fines de la contratación y principalmente se garantiza la realización del objeto contratado en cuanto a la necesidad evidenciada; de contera, se evita generar un estado de insatisfacción frente a las necesidades que la Administración pública debe procurar a sus administrados (Artículo 3° de la Ley 80 de 1993), puesto que el contrato de obra No. 072 de 2022, no quedaría sin la vigilancia y control que se ejerce a través del presente contrato. **9.** Que el artículo 85° de la Ley 1474 de 2011, consigna: ***CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA.*** *Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría" (...).* **7.** Que el artículo 40° de la Ley 80 de 1993, establece que: *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (...).* **8.** Que el plazo contractual expiraría el (24) de julio de 2024, por lo cual se encuentra vigente. **9.** Que las partes acogiendo el **principio de libre autonomía consagrado en el artículo 1602 del Código Civil**, que en su tenor literal dice: *"Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales";* convienen proceder a modificar el presente contrato. Que en base a las anteriores consideraciones acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA**: **Prorrogar** el Contrato de interventoría No. 072 de 2023, en Un (1) mes, contados a partir de la finalización del plazo actual. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS.** El contratista deberá proceder a realizar la ampliación de las garantías inicialmente constituidas para amparar el Contrato de interventoría No. 072 de 2023, de conformidad con el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** La presente prórroga no exime al contratista de la responsabilidad que le pueda asistir en el incumplimiento del cronograma o de sus obligaciones, ni retiene al municipio de su deber de aplicar las sanciones que corresponden. **CLÁUSULA**

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y EL CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. **PARÁGRAFO:** En materia de publicaciones se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA:** Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato de Interventoría No. 072 de 2023, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente documento. **CLÁUSULA SÉXTA: ANEXOS:** Hacen parte integral del presente acuerdo, los siguientes documentos: **(I)** Oficios del contratista de obra donde solicita adición en plazo **(II)** Comunicación de la interventoría justificando la prórroga y emitiendo concepto favorable **CIRSABANAC-068** de fecha 19 de julio de 2024), **(III)** Reprogramación de obra sobre ejecución total, **(IV)** Acta de justificación técnica de fecha (24) de julio de 2024.

Para constancia se firma en Valledupar, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024.

LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Rep. **CONSORCIO INTERVIAS RURALES**

Proyectó: Abg. Yina Paola Marquez
Contratista asesora en contratación

Aprobó: Ing. Layonel David arenas Diaz.