Galapa, treinta (30) de agosto de 2024

Doctor
**FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO**
Alcalde Municipal de Galapa
E. S. D.

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | CMC-027-2023 |
| **ASUNTO:** | Solicitud de estudio jurídico de viabilidad para suspensión al Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023. |

En mi condición de Supervisor del **Contrato No. CMC-027-2023**, solicito se estudie la viabilidad de autorizar una suspensión del mismo, para lo cual me permito presentar la justificación del caso, que se presenta de la siguiente forma:

| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Tipo de contrato:** | Contrato de Interventoría |
| **Fecha de Suscripción:** | Once (11) de diciembre de 2023, a través de la plataforma Secop II |
| **Plazo Inicial de Ejecución:** | Dos (02) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y/o inicio de ejecución en SECOP II, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. |
| **Acta de Inicio:** | Quince (15) de marzo de 2024 |
| **Suspensión:** | Quince (15) de mayo de 2024 |
| **Reinicio:** | Diecinueve (19) de julio de 2024 |
| **Objeto:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 355MM CENTRO HISTÓRICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" | |
| **Supervisor:** | Guillermo José González Navarro – Secretario de Desarrollo Territorial |
| **Contratista:** | Javier Alexander Sandoval Páez, C.C. No. 1.047.226.940 |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $30.497.320 |
| **Valor Adición:** | N/A |
| **Valor Total del Contrato:** | $30.497.320 |
| **Fecha inicial prevista de terminación del contrato:** | Quince (15) de mayo de 2024 |
| **Prorroga:** | 45 días |



Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato:** | Tres (3) de septiembre de 2024 |
| **2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO** | |
| **Justificación de la solicitud:** | Que el día el viernes 23 de agosto se recibió por parte del interventor del contrato de obra LP-006-2023, JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ, documento de "*Solicitud de suspensión*" mediante el cual aprobó la solicitud de suspensión del contrato de obra objeto de interventoría teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista, esto es, "*Debido a la actual temporada invernal en donde se intensifican las lluvias y se presentan distintos fenómenos climáticos como lo son vendavales y tormentas eléctricas, durante los días que se han venido ejecutando los trabajos de los meses de julio y agosto del presente año, esas situaciones nos han impedido la correcta ejecución del cronograma de obra*".<br><br>Aunado a lo anterior y como consecuencia de la suspensión del contrato de obra, agregó que "*De igual forma se debe realizar la suspensión del correspondiente contrato de interventoría*". |
| **Recomendación al ordenador del gasto sobre la Modificación:** | Para el municipio no es de desconocimiento que las fuertes lluvias por la llegada del fenómeno de la niña han empezado a causar estragos en Galapa, no solo a nivel social sino en la economía, ambiente e inclusive en la ejecución de las obras; ello es así, que actualmente nos encontramos en situación calamidad pública declarada mediante Decreto No. 158 del 17 de agosto de 2024 y ante una urgencia manifiesta declarada a través de Decreto No. 159 de la misma fecha.<br><br>Así las cosas y teniendo de presente que se recomendó al Dr. Fabian Alberto Bonett Berdugo, para que, en su calidad de ordenador del gasto y representante legal del Municipio, autorice la suspensión del Contrato de Obra LP-006-2023; en mi calidad de supervisor del contrato No. CMC-027-2023, para el debido cumplimiento del objeto contratado, recomiendo al Dr. Fabián Alberto Bonett Berdugo, que también proceda a autorizar la suspensión del contrato de interventoría, mediante un ACTA DE SUSPENSIÓN, por el mismo término del contrato de obra, es decir, treinta (30) días calendario, plazo que se considera razonable.<br><br>Lo anterior teniendo en cuenta que al suspenderse el contrato de obra sobre la cual versa la vigilancia, consecuentemente corresponde suspender el contrato de interventoría, pues aquel |

| | |
|---|---|
| | requiere seguimiento técnico, financiero, administrativo y ambiental externo tal como lo dispone el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. |

La presente justificación de modificación del contrato No. CMC-027-2023, se da en Galapa a los treinta (30) días del mes de agosto del año 2024.

Cordialmente,

**GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO**
Secretario de Desarrollo Territorial

Proyectó: Daniela López B- Asesora Jurídica Externa.
Revisó: Juan G. Clavijo – Jefe de Oficina Asesora Jurídica.