	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/09/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No. CLP - 202105002 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	06/11/2023	Prorroga y adición hasta el 31 de diciembre de 2023 con el fin de continuar con el acompañamiento de las labores de interventoría para terminar la ejecución de obras.
2	28/12/2023	Prórroga por 2 meses hasta el 29 febrero con el fin de continuar con el acompañamiento de las labores de interventoría para terminar la ejecución de obras.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	15/12/2023	31/12/2023
2	01/01/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/02/2024	28/02/2024	27/03/2024	28/03/2024
1	1	28/03/2024	28/03/2024	27/08/2024	28/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/09/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05/09/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 82.176.975,00 **50% EN SMMLV:** 35,42
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	06/11/2023	$ 27.823.025,00	23,99

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 110.000.000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación CCB21-202105002-2021-243 el contratista solicita al Interventor solicita lo siguiente:
Se solicita la prórroga del contrato CLP - 202105002 DE 2021 hasta el 20 de noviembre de 2024 con el fin de terminar la ejecución de obras teniendo en cuenta las afectaciones que ha tenido el contrato de obra respecto del suministro de material granular, lo que ha generado bajos rendimientos y suspensiones al contrato.
Se solicita la adición y prórroga al contrato de interventoría 1981-2023 por el termino de 2 meses y 15 días hasta el 20 de noviembre de 2024 con el fin de realizar el control de las obras a ejecutar.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 29-08-2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Costos Directos	**$ 82.176.975**			
Director de Interventoria	$ 4.500.000	$ 6.705.000	$ 2.250.000	$ 8.955.000
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 14.000.000	$ 20.685.000	$ 8.575.000	$ 29.260.000
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 1.200.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 1.200.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000
Especialista Ambiental	$ 4.000.000	$ 5.000.000	$ 3.600.000	$ 8.600.000
Inspector	$ 6.400.000	$ 8.320.000	$ 4.272.000	$ 12.592.000
Factor Multiplicador	**2,00**	**$ 2**	**2,00**	**2,00**
SUBTOTAL	**$ 62.600.000**	**$ 89.420.000**	**$ 37.394.000**	**$ 126.814.000**
Otros Costos Directos				
Viaticos Especialistas y Director	$ 1.200.000	$ 1.650.000	$ -	$ 1.650.000
Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en	$ 6.000.000	$ 8.385.000	$ 3.915.000	$ 12.300.000
Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	$ 1.200.000	$ 1.767.000	$ 783.000	$ 2.550.000
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 4.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 6.000.000
Trabajos de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 4.000.000	$ 1.487.000	$ 3.000.000	$ 4.487.000
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 2.400.000	$ 3.534.000	$ 1.566.000	$ 5.100.000
Otros Costos			$ -	$ -
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 300.000	$ 454.200	$ 166.800	$ 621.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 200.000	$ 302.800	$ 98.000	$ 400.800
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 81.900.000	$ 110.000.000	$ 49.922.800	$ 159.922.800
PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL	$ 276.975		$ 77.200	$ 77.200
Valor Total	**$ 82.176.975**	**$ 110.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 160.000.000**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/09/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: febrero (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 108.438.000,00
Último mes facturado: feb-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.562.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato de interventoria considera viable la adicion y prorroga del contrato de interventoria 1981 de 2023 por 2 meses y 15 dias hasta el 20/11/2024, con adicion de 50 millones de pesos, tramite soportado en los soportes y justificación enviada en la solicitud de la interventoria en oficio AFLZ-1981-039 del 02-09-2024

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud de prórroga y adición
Seguimiento garantias
Solicitud del contratista
Plan de cargas y acta de modificación de cantidades.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 01110-1037

Vo.Bo.Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 01102-0621 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.