Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202431010016451

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 08-08-2024 08:06:59

Doctora
OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

omgonzalezg@sena.edu.co

ASUNTO: Solicitud modificación, prórroga Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1769204 SENA (No. 220005 ENTerritorio S.A)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Respetada Dra. Olga Milena, Cordial Saludo:

Mediante la presente, de manera atenta colocamos en consideración la solicitud de modificación, prórroga del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1769204 SENA (No. 220005 ENTerritorio S.A), celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO S.A, que tiene por objeto: “Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA, bajo los siguientes antecedentes, justificación y estado actual de los alcances del Plan Operativo, precisados a continuación.

1. **ANTECEDENTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTERRITORIO)**

Con fecha 14 de agosto de 2020 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 220005, entre el SENA y ENTerritorio, que tiene por objeto "CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DISTINTAS REGIONALES SENA".

Para la ejecución del Contrato interadministrativo, el SENA, se suscribe por un valor inicial de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($38.857.723.339,00), El Convenio suscribió acta de inicio del 7 de septiembre de 2020 y se encuentra en ejecución.

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

Mediante otro si No. 1 del 28 de diciembre de 2020, se adiciona el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio), en la suma de CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($14.199.765. 200.oo,) correspondiente a recursos propios del SENA, a fin de realizar la adecuación de seis (6) nuevos proyectos en seis (6) sedes del SENA para un valor total del contrato en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 53.057.488.539). El Plan operativo del convenio fue modificado conforme a la adición de recursos y nuevos proyectos con fecha 25 de enero de 2021 y la fecha de terminación del Convenio es el 06 de septiembre de 2022.

Mediante otro si No. 2 del 06/09/2022, se prorroga el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio), en un plazo de 10 meses contados a partir de la fecha de terminación, el 6 de septiembre de 2023. El nuevo plazo del convenio es el 06 de julio de 2023. De acuerdo con el anexo 2 publicado en Secop 2.

Mediante otro si No. 3, se modifica, adiciona y prórroga del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio). De conformidad con el anexo 3 publicado en Secop 2 y demás documentos contractuales, se adiciona la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3,287,454,194.00, con recursos SENA, modificando el valor total del convenio en la suma de: CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 56,344,942,733.00). El nuevo plazo del convenio es el 06 de enero de 2024.

Mediante otro si No. 4, se modifica, adiciona y prórroga del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio). De conformidad con el anexo 4 publicado en Secop 2 y demás documentos contractuales, se adiciona la suma de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 3.622.697.000.00), con recursos SENA, modificando el valor total del convenio en la suma de: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($59,967,639,733.00). El nuevo plazo del convenio es el 06 de septiembre de 2024.

La información general del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1769204-SENA -220005 ENTerritorio, es la siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	*24 meses*
Fecha de suscripción:	*14/8/2020*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

Fecha de inicio:	*7/9/2020*
Fecha de vencimiento inicial:	*6/3/2022*
Fecha de vencimiento Actual:	*6/09/2024*
Modificación 1 del convenio	*28/12/2020*
Modificación 2 del convenio	*07/09/2022*
Modificación 3 del convenio	*06/07/2023*
Modificación 4 del convenio	*29/12/2023*
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	*$ 38,857,723,339*
Valor Adición 1:	*$ 14,199,765,200*
Valor Adición 2:	*$ 3.287.454.194*
Valor Adición 3:	*$ 3.622.697.000*
Valor Actual:	*$ 59.967.639.733*
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	*$ 3,069,742,201.00*
Cuota de Gerencia Otro si 1	*$ 1,121,786,619.00*
Cuota de Gerencia Otro si 2	*$ 4,191,528,820.00*
Cuota de Gerencia Otro si 3	*$ 600.000.000.00*
Cuota de Gerencia Otro si 4	*$ 767.000.000*
Costo de Gerencia actual:	*$ 6.702.255.255*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Estudios y Diseños Plan operativo inicial:

De acuerdo con el Plan Operativo, se ha surtido la fase inicial de estudios y diseños con una inversión de $5.123.655.732. Se derivaron ocho (8) contratos de consultoría e Interventoría a la consultoría, para los grupos por departamentos de las regiones Andina 1, Andina 2, Caribe y Cauca - Putumayo, los cuales se encuentran terminados y en etapa de liquidación.

Los alcances de esta actividad tienen el siguiente estado: visitas 100%. Diagnósticos 100%, Estudios y Diseños 100% y Licenciamientos 100%. El resultado de los estudios y diseños, son 80 productos y las licencias de construcción tramitadas, han sido entregados al SENA.

2.2 Fase de obra

De acuerdo con el Acta de comité Operativo del 21 de diciembre de 2021 se realiza una priorización de los proyectos que pasan a obra, de conformidad con los presupuestos establecidos por las consultorías, para las intervenciones de obra civil con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, en las sedes del SENA determinadas, conforme la disponibilidad de recursos, es decir, bajo la modalidad de monto agotable.

De conformidad con la ejecución de los proyectos que pasaron a etapa de obra, ENTerritorio, como gerencia Integral, suscribió 10 contratos de obra y 8 contratos de interventoría, para los cuales se precisa a continuación el avance para terminación y entrega.

Frentes Terminados: Se encuentran finalizados 26 intervenciones priorizadas:

	OBJETO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE CENTRO
1	*SANEAMIENTO BÁSICO – REDES ALCANTARILLADO – AGUAS LLUVIAS – AGUA POTABLE – PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE*	*VALLE DEL CAUCA*	*BUGA*	*CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA BUGA*
2	*PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZOS PROFUNDOS (2)*	*VALLE DEL CAUCA*	*BUGA*	*CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA BUGA*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

3	*CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES*	*RISARALDA*	*SANTA ROSA DE CABAL*	*CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL*
4	*CONSTRUCCIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO*	*HUILA*	*PITALITO*	*E CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO REGIONAL HUILA*
5	*CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO*	*CUNDINAMARCA*	*CHÍA*	*CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL REGIONAL*
6	*ADECUACIONES DE CUBIERTAS*	*SANTANDER*	*VÉLEZ*	*CENTRO DE GESTIÓN EMPRESARIAL DEL ORIENTE*
7	*ADECUACIÓN AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO*	*DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA*	*SAN ANDRÉS ISLAS*	*DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS*
8	*ADECUACIONES LOCATIVAS CASA TEUSAQUILLO*	*BOGOTÁ*	*BOGOTÁ*	*ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTÍNEZ TONO*
9	*SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUCCIÓN PTAB*	*LA GUAJIRA*	*MAICAO*	*CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS*
10	*SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUCCIÓN PTAB*	*LA GUAJIRA*	*RIOHACHA*	*CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS*
11	*CONSTRUCCIÓN QUIOSCO*	*ANTIOQUIA*	*APARTADO*	*COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290
icontec ISO 37301 CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

				PECUARIO Y TURÍSTICO
12	*ADECUACIÓN CUBIERTA AUDITORIO*	*ANTIOQUIA*	*APARTADO*	*COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO*
13	*ADECUACIÓN CUBIERTA DIRECCIÓN GENERAL*	*BOGOTÁ*	*BOGOTÁ*	*DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SENA*
14	*CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO*	*BOYACÁ*	*SOGAMOSO*	*CENTRO MINERO*
15	*CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO*	*BOLÍVAR*	*CARTAGENA*	*CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA*
16	*ADECUACIÓN LABORATORIO DEL CAFÉ Y CONSTRUCCIÓN ZONA BARISMO*	*HUILA*	*GARZÓN*	*CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO PECUARIO*
17	*RECONSTRUCCIÓN SUBSEDE SENA PROVIDENCIA*	*ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS*	*PROVIDENCIA*	*CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS*
18	*ADECUACIÓN DE MALOKAS*	*PUTUMAYO*	*PUERTO ASIS*	*CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA DE ARAPAIMA*
19	*ADECUACIÓN DE MALOKAS*	*PUTUMAYO*	*PUERTO LEGUIZAMO*	*CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA DE ARAPAIMA*
20	*ADECUACION DE CUBIERTAS*	*ANTIOQUIA*	*MEDELLIN*	CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

21	*ADECUACION DE CUBIERTAS*		*INIRIDA*	
22	*CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA*			
23	*CONSTRUCCIÓN SALA DE INSTRUCTORES*			
24	*CASINO*	*CORDOBA*	*MONTERIA*	
25	*PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR DOMESTICA E INDUSTRIAL*	*BOYACA*	*SOGAMOSO*	
26	*TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA*	*META*	*GRANADA*	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

NOTA 1: 22 proyectos terminados se encuentran en uso de las sedes. Se encuentra en programación visitas con la supervisión del convenio, por parte del SENA, para entrega de los proyectos de Putumayo (Maloca), Córdoba, Inírida, Medellín.

NOTA 2. Para los proyectos de Sogamoso, PTAR doméstica e industrial, la sede a solicitado un plazo para reposición de los equipos de bombeo, que surten a la planta industrial de las aguas a tratar provenientes de la mina.

3. **NOVEDAD PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio)**

Se presenta a consideración del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la continuidad en un plazo de 8 meses, para la ejecución del Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA), de manera que se realice la ejecución de todos las metas y productos priorizados.

Por otro lado, algunos de los proyectos en ejecución, han generado inconvenientes en la continuidad de la programación, por lo que su ejecución se extiende posterior a la terminación actual del convenio:

3.1 **OBRAS NO FINALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO GAIRA, CONTRATO DERIVADO 2221174**

No. DE CONTRATO DERIVADO	OBJETO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE CENTRO
2221174	ADECUACIONES CASA SANTA CRUZ - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMÍA PRIMERA ETAPA	MAGDALENA	SANTA MARTA	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA ,

Con respecto al citado proyecto, se presenta un problema técnico, jurídico y contractual, debido a que desde la entidad, se han activado los mecanismos contractuales para el proceso por incumplimiento, al contratista de obra CONSORCIO GAIRA, por INEJECUCIÓN de las obras objeto de CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA CRUZ, LOCALIZADAS EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA; UBICADA EN ZONA RURAL Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, las cuales según el informe 70 de la Interventoría CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS, y el concepto de Interventoría, la ejecución es de 35.71%, y la obras no serán terminadas por el incumplimiento reiterado, en la ejecución del contrato de obra, por causas imputables al CONSORCIO GAIRA, quien tiene a su cargo la responsabilidad de la ejecución del proyecto, en el plazo que le queda al reiniciar el contrato de obra el 23 de agosto y ejecución hasta el 24 de agosto.

Durante la ejecución del contrato, el CONSORCIO GAIRA, presentó algunas pretensiones frente a los precios contractuales, los cuales la Interventoría CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS, dio respuesta, teniendo como fundamento principal, pero no el único, que el contrato de obra es a precios fijos sin formula de reajuste y que se han suscrito de buena fe por parte de ENTerritorio, modificaciones contractuales que incluyen adición de recursos, APUs y adición de plazos de ejecución, pactados entre las dos partes sin ningún tipo de salvedades.

No obstante, lo anterior, el CONSORCIO GAIRA según lo manifestado en los comunicados CGAIRA-0564-2024 y CGAIRA-0568-2024, presento unas pretensiones en la convocatoria a conciliación extrajudicial ante la Cámara de Comercio, las cuales se encuentra al análisis de la Interventoría CONSULTORES DE OCCIDENTE, en la cual detalla como pretensiones principales del convocante:

1. *Que se declare la existencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles ocurridas con posterioridad a la celebración del Contrato de Obra No 2221174, durante su ejecución y antes de su terminación.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

2. *Que se declare que las circunstancias extraordinarias imprevistas e imprevisibles alteraron o agravaron las prestaciones contractuales a cargo de EL CONVOCANTE al grado de resultar excesivamente onerosas.*
3. *Que se declare que el acontecimiento de los eventos referidos en las pretensiones anteriores es ajeno a la voluntad de las partes.*
4. *Que, como consecuencia de lo anterior, LA CONVOCADA acceda a la revisión del contrato para restablecer el equilibrio económico de las prestaciones contractuales de las partes*

La Interventoría CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS, se encuentra efectuando el análisis **TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICO,** y, una vez se tenga dicho concepto y sea revisado por la Supervisión, se dará traslado correspondiente a la OFICINA ASESORA JURIDICA (Grupo de Defensa jurídica) para los fines pertinentes de las acciones jurídicas o judiciales.

Lo anterior en el marco de las actuaciones que debe seguir ENTerritorio S.A, desde el punto de vista jurídico y contractual, acción que no purga el trámite de incumplimiento, con la consecuente reclamación de amparos de las garantías.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.2 CONTINUIDAD DEL PROYECTO PARA TERMINACIÓN Y ENTREGA AL SENA.

El Manual de Contratación de ENTerritorio S.A, prevee mecanismos y acciones ante la necesidad de dar terminación al proyecto CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA CRUZ, LOCALIZADAS EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA. Por lo que, en la presente solicitud de prórroga, se constituye en la ruta crítica para agotar las acciones jurídicas, contractuales que permitan la continuidad de las obras y finalización para entrega al SENA.

Las acciones a realizar durante esta prórroga que se ha establecido en 8 meses, se basan en el plazo para ejecutar concretar las acciones contractuales, presupuestales y jurídicas que se requieran para retomar la ejecución del contrato, y la ejecución física de obras que representan el 54.29% de las obras no ejecutadas.

3.3 INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROCESO PROYECTO ESCUELA DE PANADERÍA

No. DE CONTRATO DERIVADO	OBJETO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290
icontec ISO 37301 CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

N.A	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PANADERIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ	BOGOTA D.C	BOGOTA D.C	2.5 MESES

ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES – PROCESO DE SELECCIÓN

Enterritorio adelantó los siguientes procesos precontractuales: - Proceso de consultoría radicado No. 202431010009323 de mayo 22 de 2024, a gestión contractual; - Proceso de interventoría con radicado No. 202431010009203 al área de gestión contractual, los cuales se identifican el SECOP 2, así:

1. CEG-007-2024 corresponde con elaboración de los estudios y diseños de la Escuela Nacional de Panadería del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicada en la localidad de Engativá.
2. CEG-006-2024 corresponde con interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para elaboración de los estudios y diseños de la Escuela Nacional de Panadería del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ubicada en la localidad de Engativá.

El día 27 de junio de 2024, el comité evaluador emitió informe final y de recomendaciones y declaratorio fallido en los siguientes términos: (…) *El Comité Evaluador del proceso de CONTRATACION EXPEDITA GENERAL CEG-007–2024, cuyo objeto consiste en contratar la: " ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PANADERIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005" recomienda al Ordenador del Gasto Encargado de ENTerritorio S.A, o su delegado, declarar FALLIDO el presente proceso de selección, en razón a lo establecido en el literal C del numeral 1.23 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, del Documento de Invitación, que establece*: " 1.23. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN (…)

El día 28 de junio de 2024, el comité evaluador emitió informe final y de recomendaciones y declaratorio fallido en los siguientes términos: (…) *El Comité Evaluador del proceso de CONTRATACION EXPEDITA GENERAL CEG-006–2024, cuyo objeto consiste en contratar la: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PANADERIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005". Recomendó al Ordenador del Gasto Encargado de ENTerritorio S.A, declarar FALLIDO el proceso de selección, en razón a lo*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

establecido en el literal C del numeral 1.23 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.(…)

Nuevos Procesos

- El proceso No. CEG-011-2024 para la contratación de la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PANADERIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005 fue publicado el pasado 17 de julio de 2024, en la página del SECOP 2. Actualmente se encuentra en Proceso en evaluación y observaciones. Link:

  https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6414556

- El proceso No. CEG-012-2024 para la contratación de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE PANADERIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA fue publicada en la página del SECOP 2 el día 19 de julio de 2024. A la fecha el cronograma se encuentra en la etapa respuesta a las observaciones a los documentos del proceso y el cual vence el 25 de julio de 2024 SECOP II; se tiene previsto la presentación de las ofertas 26 de julio de 2024 Hora: 10:00 A.M., de no presentarse imprevistos o adendas al proceso.

Link:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6427490

Nos encontramos en el cronograma de los procesos de selección.

EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.1769204 SENA – CV 220005 ENT

El Manual Operativo, prevé en la cuota de gerencia, los recursos para mantener el equipo mínimo de trabajo para la ejecución del Convenio: Gerente de Convenio, Coordinador técnico, apoyo administrativo y apoyo al gestión; costos de modificación de la póliza; soporte de oficina: puestos de trabajo, trámites internos de novedades contractuales, visitas, soporte interno de contabilidad, presupuesto, en general las actividades necesarias para el funcionamiento, durante la ejecución de la prórroga del convenio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290
icontec ISO 37301 CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

Por otro lado, el anexo técnico, y el Plan Operativo, prevé la asignación de recursos para los rubros de supervisión, comisión encargo fiduciario, gastos bancarios, e inversión obra e interventoría vigencia actual.

No obstante, lo anterior y dado las circunstancias bajo las cuales se está solicitando la presente prórroga, se solicita considerar que, bajo el monto agotable de los recursos asignados al contrato interadministrativo, la Gerencia Integral, ejecute y cierre el total de los 28 frentes priorizados, además de la consultoría de Escuela de Panadería, con el propósito de terminar lo proyectado en el Plan Operativo inicial y sus modificaciones, acordes con las modificaciones del convenio.

Lo anterior incluye que, de manera conjunta, se pueda hacer la entrega por parte de ENTerritorio y el recibo por parte del SENA, del conjunto de proyectos terminados y en uso de las sedes regionales desde el 2022, 2023 y 2024, obligación conjunta en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 (CO1.PCCNTR.1769204-SENA).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Copia: DIRECCIONAF@SENA.EDU.CO, Alicia Lara Ahumada, Laura Cecilia Camargo Vargas
Proyectó: JAVIER ANTONIO BAUTISTA LASPRILLA - CONTRATISTA
Elaboró: JAVIER ANTONIO BAUTISTA LASPRILLA - CONTRATISTA
Revisó: MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA - CONTRATISTA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290
icontec ISO 37301 CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901