GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	08/07/2024	**Nombre del contratista**	GS VIAS Y ESTRUCTURAS
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**Cedula o Nit:**	829002400-1
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CM-SV-006-2023		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.5009194		
RADICADO INTERNO	28062023-1158		
Objeto Contractual:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública para la construcción sistema de acueducto multiveredal Fase I		
Plazo Inicial:	Diez meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del mismo.		
Fecha de Acta de Inicio:	18/07/2023		
PRÓRROGA No. 1	Prórroga 1 por dos meses, es decir del 17 de mayo hasta el 17 de julio		
PRORRGA No. 2	Prorroga 1 por un mes, es decir desde el 17 de julio y hasta el hasta el 17de agosto de 2024		
Indicar las suspensiones	N.A		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	N.A.		
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	41.56 %		
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Mediante oficio del 08 de julio en Interventor manifiesta que teniendo en cuenta el oficio CAFI - 032 2024 de fecha 04 de julio de 2024 en el cual el contratista de obra solicita estudiar y recomendar la ampliación de un mes del plazo del contrato de obra el cual tiene fecha de terminación el día 13 de julio del 2024, con el objetivo de mantener la obra en ejecución hasta que se legalice la adición del mismo dentro de la reformulación aprobada el día 28 de mayo de 2024. La interventoría da su viabilidad para prorrogar el contrato de obra por las razones antes expuestas, es por ello que se solicita prorrogar la interventoría la cual tiene fecha de terminación el 17 de julio de 2024. Se indica que la solicitud de prórroga de la interventoría cuenta con la viabilidad del supervisor, se anexa documento.		

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	último informe de interventoría, acta de inicio, oficio de solicitud del contratista y visto bueno interventor.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista de interventoría la entidad para la prórroga se da visto bueno por parte del supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del supervisor	OSCAR EDUCARDO TORO BETANCUR
Firma	
Nombre del Secretario de Despacho:	Jorge William Ruiz Ospina
Firma:	
Fecha:	08/07/2024
OBSERVACIONES:	

Proyectó Clara Lucía Gutiérrez
Revisó y Apoyó: Carolina Pinilla Suarez