Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
130	-		-		-		-	513	Interna	X
									Externa	

Información para el Destinatario

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	26	07	2024

Dirigida a	ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA
Cargo / Empleo	SUBSECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL
Entidad	MUNICIPIO DE PAIPA
Contacto	Contratación@paipa-boyaca.gov.co

Referencia	**Contrato de Interventoría 039 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA , SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS VEREDAS DE MIRABAL Y RIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA , BOYACÁ"**
Asunto	**Solicitud Ampliación a la suspensión No 2 al Contrato de Interventoría 039 de 2023 "**

Respetada Doctora:

Por medio de presente escrito me permito solicitar amablemente se proceda a realizar la Ampliación 5 a la suspensión No 2 del Contrato de Interventoría 039 de 2023 de conformidad a las siguientes consideraciones:

1. Que mediante acta de fecha 12 de enero de 2024 fue suspendido el Contrato de Interventoría 039 de 2023 hasta el 11 de febrero de 2024 por las situaciones descritas en dicha acta.
2. Que mediante acta de fecha 12 de febrero de 2024 fue suscrita la ampliación N° 1 a la suspensión N° 2 al contrato en referencia por el término de un (01) mes desde el 12 de febrero de 2024 y hasta el 11 de marzo de 2024.
3. Que mediante acta de fecha 11 de marzo de 2024 fue suscrita la ampliación N° 2 a la suspensión N° 2 al contrato en referencia por el término de un (01) mes desde el 12 de marzo de 2024 y hasta el 11 de abril de 2024.
4. Que mediante acta de fecha 11 de abril de 2024 fue suscrita la ampliación N° 3 a la suspensión N° 2 al contrato en referencia por el término de dos (02) meses desde el 12 de abril de 2024 y hasta el 11 de junio de 2024.
5. Que mediante acta de fecha 11 de julio de 2024 fue suscrita la ampliación N° 4 a la suspensión N° 2 al contrato en referencia por el término de cuarenta y cinco (45) días desde el 12 de junio de 2024 y hasta el 26 de julio de 2024.
6. Que mediante Comité presencial realizado en la alcaldía municipal de fecha 16 de julio de 2024 se realizó conciliación de balance presupuestal del contrato entre contratista, supervisor e interventoría, lo cual genera la necesidad de buscar recursos adicionales para garantizar su funcionalidad
7. Que mediante oficio de fecha 25 de junio de 2024 dirigido a la supervisión la interventoría solicita la ampliación de la prórroga al contrato de obra e interventoría teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. El día 16 de julio se realiza comité para consolidar junto con el contratista

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516

de obra el balance final del adicional 2. El día 16 de julio se anexa el balance final ya consolidado y firmado por las partes al acta de comité realizado con el fin de que la entidad realice los trámites pertinentes para la gestión de recursos. Por lo anterior esta interventoría considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra e interventoría por un tiempo de 45 días calendario, tiempo necesario para que la entidad realice las gestiones correspondientes de los recursos faltantes para completar el alcance del proyecto

8. Que la supervisión remitió el balance de la obra el día 17 de julio de 2024 a la supervisión de Gensa del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 002 DE 2022 cofinanciador del proyecto de acuerdo a los estudios y diseños y ajuste realizado en el mes de diciembre 2023 a los mismos para los tramites correspondiente
9. Que la supervisión de acuerdo al concepto de interventoría y las consideraciones antes descritas y que se requiere adelantar la etapa de búsqueda de recursos acorde a las necesidades establecidas en el proyecto y sus modificaciones en estudios técnicos y contractuales se determina como viable realizar la ampliación 5 a la suspensión 2 del contrato de interventoria estimando que el tiempo necesario para realizar las actuaciones es cuarenta y cinco (45) días calendario desde el 27 de julio de 2024 y hasta el 09 de septiembre de 2024

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo presto a sus indicaciones.

Emite	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Empleo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	Camilo Ernesto Rojas Figueredo/ Profesional S. Infraestructura	
	Beatriz Carolina Acero Alvarez / Apoyo S. Infraestructura	
Aprobó	Jorge Edwin López torres / Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad	

No	Archivado en
1	

-06-2024

No	Anexos	Folios
1	Acta comité de balance de día 16 de julio de 2024	5
2	Correo 17-06-2024	1

No	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516

WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS
INGENIERO CONTRATISTA

Paipa, 25 de julio de 2024

Arquitecto
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario De Infraestructura publica y movilidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

Asunto: Solicitud ampliación a la suspensión

Referencia: Contrato de obra pública No. 001 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS VEREDAS DE MIRABAL Y RIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Respetado Arquitecto

Por medio de la presente me permito solicitar la ampliación de la suspensión de los contratos de obra e interventoría teniendo en cuenta que: .

1. El día 16 de julio se realiza comité para consolidar junto con el contratista de obra el balance final del adicional
2. El día 16 de julio se anexa el balance final ya consolidado y firmado por las partes al acta de comité realizado con el fin de que la entidad realice los tramites pertinentes para la gestión de recursos.

Por lo anterior esta interventoría considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra e interventoría por un tiempo de 45 días calendario, tiempo necesario para que la entidad realice las gestiones correspondientes de los recursos faltantes para completar el alcance del proyecto,

Lo anterior para su revisión y trámites pertinentes.

Sin otro particular

WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTÉS
INTERVENTOR

CALLE 4 No. 6 - 03 EL BOSQUE CHIQUINQUIRÁ (BOY)
TEL. (8) 726 7922 CEL. 320 3489730 email-wlopezw2004@yahoo.es

Gmail infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

BALANCE FINAL EJECUCION PUENTE contrato 001 de 2023 Y SOLICTUD ACTA DE COMITÉ

infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 17 de julio de 2024, 18:22
Para: Lucas Trochez Varela <lucas.trochez@gensa.com.co>, gina.carreno@gensa.com.co

cordial saludo ingeniero

Por medio de la presente me permito remitir a la supervisión del convenio el balance del contrato de obra 001 de 2024 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS VEREDAS DE MIRABAL Y RIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ aprobado por contratista, interventoría y supervisión el día 17 de julio de 2024, de acuerdo a los estudios y diseños y ajuste realizado en el mes de diciembre 2023 para su conocimiento y fines pertinentes

--

Municipio de Paipa

JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura pública y movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14 Tercer Piso
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 15044

2 adjuntos

OFICIO 0485 envio balance supervision convenio.pdf
164K

balance conciliado 16-07-2024 y acta de comite contrato 001 de 2024.pdf
11479K

ACTA No. ____

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO/VEREDA: _____

FECHA: 16-JUL-2024 **HORA: De** _____ **a** _____

LUGAR: ALCALDÍA DE PAIPA - SALA DE JUNTAS.

DEPENDENCIA A CARGO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

OBJETIVO:

Comité de Obra Contrato No. 001 de 2023, Cuyo objeto es "Construcción Puente vehicular y Peatonal para las veredas de Mirabal y Rio Arriba en el Municipio de Paipa Boyacá"

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta al final de la presenta acta personas.

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Resumen del Contrato	Supervisión
2	Revisión de la trazabilidad del Balance	Supervisión
3	Intervención Contratista acerca del Balance	Contratista de Obra,
4	Intervención de la Interventoría.	Contratista Interventoría.
5		
6		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1		
2		
3		
4		
5		

Elaboro	Reviso	Aprobó
Responsables del proceso	Responsable de Gestion Documental	Responsable de Planeación-MIPG

1/4

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. La supervisión de la administración Municipal toma la palabra y contextualiza a los asistentes acerca de la situación del contrato en la actualidad, resumen de las actuaciones y demás aspectos que consideró pertinentes.
2. La supervisión de la administración Municipal toma la palabra y hace un resumen de las diferentes versiones del ajuste al balance del contrato, en el mismo se incluya las fechas y valores tratados.
3. Toma la palabra el Ingeniero Galán y hace una exposición con las consideraciones que al manifiesta pertinentes para entregar el resumen de lo que ha sido el proceso desde el punto de vista del Contratista.
4. Manifiesta el contatista en 2 ítems inconformidad con los temas de excavación y demolición de Placa por andén de 12 cm. lo cual para el no corresponde.
5. La interventoría manfiesta que el retiro de sobrantes en relación a la cantidad ejecutada ya se pagó con respecto de las actividades para las cuales se concibió originalmente y la excavación nueva corresponde a actividades de otra naturaleza.
6. Se hacen ajustes por las partes tomando las consideraciones expuestas por el contratista respecto del balance llegandose a un acuerdo definitivo respecto del mismo.

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

2/4

⑦ Se imprimen las correcciones y se firma de puño y letra de los asistentes el balance ajustado y se hace parte integral de la presente acta para que la entidad haga su análisis y trámites pertinentes tendientes a la consecución de los recursos necesarios para completar el proyecto.

⑧ Se solicita a la entidad una vez verificado el balance se determine un nuevo alcance parcial para poder priorizar las actividades a acometer y posteriormente dar el reinicio a los contratos y reanudar las obras.

⑨ Se solicita al contratista presentar documento del alcance del contato con los recursos actualmente apropiados para el mismo

⑩ Se aclara que el Numeral 8 corresponde al Numeral 9 y Viceversa.

En Conclusión las Partes Acuerdan el Costo del Balance, determinado de Items No previstos y Costos de los mismos los cuales se dejan en mano de la Entidad para la Consecución de Recursos Para el Adicional.

En mismo se Realizará Proyección por parte del Contratista de Obra los Rendimientos y aprovechamientos por interventoría de los actividades a ejecutar una Vez Reiniciado el Contrato las cuales deberán estar enfocadas a la Construcción de la Superestructura del Puente. Este documento será Radicado a la interventoría el día 22 de Julio. lo anterior con los Recursos Existentes.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Entrega documento alcance de ejecución	JALGAVI	22-JUL/2024	
2	y cronograma. (Super-estructura)			
3	Revisión y Aprobación documento	WILSON LOPEZ	24-JUL/2024	
4	Compromiso No. 1			
5				
6				
7				
8				

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X **NO** ___ **PARCIALMENTE** ___

Elaboro	Reviso	Aprobo
Responsables del proceso	Responsable de Gestion Documental	Responsable de Planeacion-MIPG

Supervisor

Contratista

Interventoría

Anexos: CUCUTA ANEXO (58 hojas) .

<<Nombre y primera letra del apellido de quien elaboró el acta y cargo. Ej. Liliana G. Apoyo profesional Sec. Infraestructura).

LISTA DE ASISTENTES.

N	ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELCTRONICO	FIRMA
1	CONTRATISTA	JAIME	GALAN V.	71.188.704	318-3301643	administracion@galagvi.co	
2	Interventoría	WILSON O.	LÓPEZ CORTES	7.316.784	3203489730	wlopez2w2004@yahoo.es	
3	MUNICIPIO	Camilo	Rojas Figueredo	1055332151	3114920360	inf.camilorojas@gmail.com	
4	municipio.	EDWIN LOPEZ	LOPEZ TURCO	7.180.046	3112114506	secretaria.infraestructura@gmail.com	
5	CONTRATISTA	GERMAN	ORTIZ ORTIZ	1010243701	3214295251	germanjamo1991@gmail.com	
6	Contratación Sobacontania	Eliana A.	Rios Suesca.	1049623787	3012020210	contratacion@paipa-boyaca.gov.co	

Elaboro	Revisó	Aprobo
Responsables del proceso	Responsable de Gestion Documental	Responsable de Planeacion-MIPG