C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO**			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA**	
FECHA: febrero 21 de 2024	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**

TEMAS

- COMITÉ No. 52
  - Seguimiento al desarrollo del contrato No. 0440 de 2019 que tiene por objeto "Construcción planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela, ubicado en Santo Tomas"

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Socializar la verificación del trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela en el proyecto de acuerdo al ajuste presentado al PBOT del municipio de Santo Tomás

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Presentación de propuesta de cambio de trazado de la línea de impulsión a la interventoría.	Ivan Painchault Director de Obra	23 de febrero de 2024
Revisión y remisión de concepto de propuesta de cambio de trazado de la línea de impulsión presentado por el contratista de obra.	Pastor Castilla Ing. Residente de Interventoría	26 de febrero de 2024
Realizar las gestiones ante los ingenieros de la Triple A S.A E.S.P para que se realice el by pass en las lagunas de la PTAR Santo Tomas.	Pastor Castilla Ing. Residente de Interventoría	23 de febrero de 2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Se realiza reunión de seguimiento al contrato No. 440 de 2019 en presencia del personal del contratista, interventoría y Secretaría de Planeación del municipio de Santo Tomás.
- El Contratista de Obra e Interventor del Contrato manifiestan que de acuerdo a la verificación del ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA**	
FECHA: febrero 21 de 2024	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**

municipio de Santo Tomas se encontró que el trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela y pasa por el municipio de Santo Tomás, específicamente en el sector de la calle 1A entre Carrera 8 y Carrera 14 se encuentra en una zona en condición de riesgo por inundación.

- El Secretario de Planeación del municipio de Santo Tomás manifiesta su preocupación porque el trazado actual de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela y pasa por el municipio de Santo Tomás se encuentra en una zona en condición de riesgo por inundación y considera que este tipo de estructuras de saneamiento no se deben localizar en áreas con condición de riesgo a eventos naturales porque se limita su operación y mantenimiento, por lo cual solicita que se realice un ajuste al trazado a fin de que la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela y pasa por el municipio de Santo Tomás, a ser instalada, no se encuentre en una zona vulnerable a estos eventos.
- Así las cosas, la firma Contratista CONSORCIO PTAR ATLANTICO 2020 propone hacer un cambio en el trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela y pasa por el municipio de Santo Tomás de la Calle 1A entre Carrera 8 y Carrera 14 a la Calle 2 entre Carrera 8 y Carrera 14, teniendo en cuenta que la calle propuesta se encuentra en una zona de riesgo bajo por inundación de acuerdo con la cartografía adoptada en el PBOT del municipio de Santo Tomás asociada a los Escenarios de Riesgos por Fenómeno de Inundación Suelo Urbano a escala 1:5.000.
- Teniendo en cuenta lo anterior el secretario de Planeación del municipio de Santo Tomás, expresa su aprobación con la propuesta de cambio de trazado, en el entendido que se estaría cumpliendo con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Santo Tomás y superando la situación presentada.

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA	
FECHA: febrero 21 de 2024	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 11:00 am

- La supervisión del contrato de la CRA informa que cualquier modificación al diseño de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela deberá contar con la revisión y aprobación por parte de la interventoría a cargo del CONSORCIO PTAR DEL ATLANTICO, así como del aval de la empresa Triple A S.A E.S.P, en calidad de diseñador del proyecto.
- La firma Contratista CONSORCIO PTAR ATLANTICO 2020 propone remitir la solicitud de cambio de trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela y pasa por el municipio de Santo Tomás de la Calle 1A entre Carrera 8 y Carrera 14 a la Calle 2 entre Carrera 8 y Carrera 14 a la interventoría para su revisión y aprobación.
- Una vez recibido el concepto de favorabilidad de la firma interventora la supervisión del contrato por parte de la CRA solicitará a la empresa Triple A S.A E.S.P, en calidad de diseñadores del proyecto, la revisión del trazado de la línea de impulsión que proviene del Municipio de Palmar de Varela propuesto por el contratista para su respectivo pronunciamiento.

- Seguimiento a actividades de obra
  - Teniendo en cuenta la programación actualizada a la fecha, el avance ejecutado del proyecto es del 67%, contra un avance programado del 73.5%, lo que representa un atraso del 6,5%.
  - El contratista manifiesta que se viene presentando un retraso en el inicio del vaciado de las lagunas, debido a que se requiere que los operarios de la Triple A S.A E.S.P realicen un by pass que impida el ingreso del agua en las lagunas, y se pueda iniciar el inicio del vaciado.
  - La interventoría realizará las gestiones ante Triple A S.A E.S.P para que realice el by pass.

	FORMATO			
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:21/Febrero/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría Consorcio PTAR del Atlántico	3007123039 con.ptar.atl@gmail.com	Cr 45 # 85-50	
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra Consorcio PTAR Atlántico 2020	3188135506 i.painchault@contecsa-sas.com	K98+600 Vía al Mar	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A. C.R.A.	300 3508377 mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
German Escaf			Supervisor de Proyecto C.R.A.	350 8256705 gescaf@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
Ivan Orozco			Secretario de Planeación Alcaldía de Santo Tomas		Calle 3 No. 11 - 13 Esq (Santo Tomas)	