ADICIONAL EN PLAZO No. 04 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1614 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS, CUYO OBJETO ES: "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente adicional se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS,** con cédula de ciudadanía No. 4.158.923 de Maripi, quien para los efectos del presente ADICIONAL se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar **ADICIONAL EN PLAZO No. 04** del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023**, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 16 de marzo de 2023, el **DEPARTAMENTO** suscribió **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1614 DE 2023** con **EL CONTRATISTA,** cuyo objeto es: **"DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". 2. –** Que, el valor del contrato es de **MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($1,028,027,036.00). 3. -** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato, el plazo de ejecución se estableció en **CUATRO (4) MESES** contados a partir de la suscripción de acta de inicio. **4. -** Que, el día 26 de abril de 2023, el SUPERVISOR, y EL CONTRATISTA suscribieron la respectiva Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023**. **5. -** Que, el día 18 de mayo de 2023, se realizó **Modificatorio No. 01 y Aclaratorio No. 01** del contrato. **6. –**Que, con fecha 17 de agosto de 2023, se realizó **Acta de Suspensión No. 01** del contrato. **7.-** Que, con fecha 14 de octubre de 2023, se realizó **Acta de Reiniciación No. 01** del contrato. **8. –** Que, el día 18 de octubre de 2023, se realizó **Adicional en Plazo No. 01** por el término de DOS (02) MESES Y NUEVE (09) DÍAS. **9. –** Que, con fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó **Acta de Suspensión No. 02** del contrato. **10. –** Que, el día 05 de abril de 2024 se realizó **Acta de Reiniciación No. 02** del contrato. **11. –** Que, con fecha 05 de abril de 2024, se realizó **Modificatorio No. 02 y Adicional en Plazo No. 02** del contrato por el término de TRES (03) MESES. **12. -** Que, el día 08 de julio de 2024, se realizó **Adicional en Plazo No. 03** por el término de UN (01) MES. **13. –** Que, mediante oficios presentados por el CONTRATISTA, aprobados por el INTERVENTOR y con visto bueno del profesional JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA, Secretario de Infraestructura Pública del Departamento, solicitan ampliar el plazo del contrato, teniendo en cuenta que aún no se ha definido la altura exacta del puente metálico, lo que nos ha impedido proceder con la fundida

de las losas de aproximación, decisión que es fundamental para avanzar con precisión y seguridad en las siguientes etapas de construcción, Considerando las condiciones adversas detalladas anteriormente y la necesidad de asegurar un desarrollo seguro y eficiente del proyecto la interventoría aprueba la solicitud de prórroga por un mes del contrato de obra No. 1614 de 2023. **B.** Que, teniendo en cuanta lo anterior la prórroga solicitada es por **UN (01) MES**, con el fin de darle cumplimiento al objeto contractual. **14 –** Que, el contrato se encuentra vigente y es viable jurídica y técnicamente la celebración de su adicional. **15. –** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad las partes convienen suscribir el presente **Adicional en Plazo No**. **04** al **Contrato de Obra Pública No**. **1614 DE 2023**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – ADICIÓN DE PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023,** en **UN (01) MES. CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del contrato será de **ONCE (11) MESES Y NUEVE (09) DÍAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato. **CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar la vigencia de las garantías de acuerdo con el nuevo plazo. **CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Contrato de Obra Pública No. **1614 DE 2023,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los **06-08-2024**

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación

ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
Contratista

Revisó: **SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**
Directora Administrativa de Procesos de Selección.

Proyectó: Paula Martinez Rodríguez - Profesional Esp.

Revisó María Eugenia Corredor Díaz /Secretaria de Contratación