Cartagena, julio 26 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atte: Ing. MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial Antioquia.
Cl. 51 #7951, Laureles –
Estadio.Medellín,
Antioquia.

Asunto: Solicitud prórroga de plazo del Contrato No. 4498 de 2023

Respetado Ingeniero,

Yo, **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ,** en calidad de contratista dentro del Contrato No. 4498 de 2023 ydando cumplimento a las obligaciones contraídas, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la prórroga al plazo actual del contrato, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

1. ANTECEDENTES

- Que el día 17 de noviembre del 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ, suscribimos el Contrato No.4498 de 2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II.

- Que de acuerdo a la CLÁUSULA SEPTIMA de la comunicación de aceptación de oferta No. 4498-2023, el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del 2023.

- Que el valor total del contrato es por la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOS PESOS M/CTE ($57.730.002).**

- Que de acuerdo a la CLÁUSULA PRIMERA del Otro Sí No. 1 al contrato No. 4498 de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 27 de febrero de 2024

- Que de acuerdo a la CLÁUSULA PRIMERA del Otro Sí No. 2 al contrato No. 4498 de 2023,se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024

- Que de acuerdo a la CLÁUSULA PRIMERA del Otro Sí No. 3 al contrato No. 4498 de 2023,se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2024

- Que de acuerdo a la CLÁUSULA PRIMERA del Otro Sí No. 4 al contrato No. 4498 de 2023,se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2024

- Que atendiendo a la dinámica de las actividades preliminares, ejecución de las obras y elplazo definido en la Cláusula Séptima, se hace necesario ampliar el término de ejecución del mismo.

2. JUSTIFICACION

El contrato de interventoría de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, es una modalidad de Contrato de Consultoría, en virtud del cual se garantiza la vigilancia y el control de la ejecución de un contrato estatal, al respecto el artículo 32, numeral 2, de la Ley 80 establece:

"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. (…)"

En consonancia con lo anterior la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece la importancia de que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control del contrato, especialmente cuando ello demanda conocimientos especializados y altamente cualificados o cuando la complejidad o la extensión del proyecto así lo exijan.

En este sentido se dio inicio el día 17 de noviembre de 2023, al contrato de interventoría No. 4498, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."", para los convenios solidarios que se describen a continuación:

Número de Convenio: **3225 DE 2023**

Objeto: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

El cual tiene plazo hasta el 31 de agosto de 2024

Número de Convenio: **3706 DE 2023**

Objeto: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

El cual tiene plazo hasta 30 de julio de 2024

Por lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, y como quiera que es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia

y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es necesario que la interventoría del Contrato No. 4498 de 2023, continúe con todas y cada una de las obligaciones surgidas en el desarrollo del contrato, con el fin de continuar con el seguimiento y control del convenio solidario No. 3225 DE 2023**,** suscrito con el organismo de acción comunal.

SOLICITUD

En virtud de lo expuesto, es de nuestro interés culminar las labores encomendadas de la mejor manera, por tal motivo se solicita la ampliación del plazo del Contrato No. 4498 de 2023 hasta el día treinta y uno (31) de agosto de 2024.

Atentamente,



ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante legal de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/07/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4498 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE OBRA No. 3706 DE 2023
3225 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/11/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	01/01/2024	27/02/2024
2	28/02/2024	30/04/2024
3	01/05/2024	15/06/2024
4	16/06/2024	30/07/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 57.730.002,00 **50% EN SMMLV:** 24,88
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 57.730.002
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita del 26 de julio de 2024 el Interventor solicita Adicion en tiempo debido a que la Junta de Accion Comunal del corregimiento Buenos Aires del Municipio de Arboletes, solicito prorroga, esto por motivo de las fuertes lluvias que se han presentado en la zona y a la imposibilidad de llevar la maquinaria a la zona de las obras. Así mismo tuvieron inconvenientes con el desembolso de los recursos por parte de Invias, lo cual atraso el inicio de las obras y hubo un gran lapso suspendido, motivo que ha sido aceptado por la interventoría con el fin de que con esta extension en tiempo puedan culminar las actividades contractuales.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Acompañamiento con los recursos de la interventoria en la ejecución de las obras a realizarse en los convenios No 3706 DE 2023 y 3225 DE 2023, en el que los Organismos de Acción Comunal deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de las JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES Y JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio y segun el Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 16/4/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$ 3.600.000			$ 4.200.000
Ingeniero Residente de Interventoria	$ 8.100.000			$ 8.100.000
Profesional Ambiental	$ 840.000			$ 840.000
Profesional Social	$ 840.000			$ 840.001
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Conforman estas bolsas especialistas de amarillo)	$ 3.240.975			$ 3.240.975
Especialista en Pavimentos y/o Vías				
Especialista en Geología y/o Geotecnia				
Especialista en Estructuras				
Especialista en Hidraulica e Hidrología				
Especialista en Diseño Geométrico				
PERSONAL TECNICO				
Inspector SST	$ 2.400.000			$ 1.950.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 19.020.975**			**$ 19.170.976**
FACTOR MULTIPLICADOR	**2,36**			**2,36**
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	**$ 44.889.501**			**$ 45.243.503**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 700.000			$ 700.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 3.000.000			$ 2.250.000
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 5.600.000			$ 5.600.000
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.200.000			$ 1.200.000
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000			$ 1.200.000
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible	$ 800.000			$ 1.120.000
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 150.000			$ 200.000
Comunicaciones (Telefonía Fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 75.000			$ 100.000
Veeduria Tecnica Comunicaria -	$ 115.500			$ 115.500
Ajuste al Peso				$ 999
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 12.840.500**			**$ 12.486.499**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 57.730.001**			**$ 57.730.002**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL				**$ -**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 57.730.001**			**$ 57.730.002**
IVA 19%				
Valor Total	**$ 57.730.002**			**$ 57.730.002**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) 0 de 2024 (mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 57.730.002,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Una vez revisados los argumentos de la solicitud de prórroga del Contrato No. 4498 de 2023 suscrito con ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ, con vigencia actual hasta el 30 de julio de 2024, se considera viable ampliar el plazo para dar cumplimiento integral al objeto contractual y las actividades convenidas en el marco del contrato suscrito hasta el 31 de agosto de 2024, esto en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Adicionalmente, conforme a lo estipulado en la Cláusula Octava: Apropiación presupuestal, el INVIAS expidió el registro presupuestal No. 1280523 de 21 de noviembre 2023.

La presente solicitud no requiere adición de recursos.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Solictud de prorroga al INVIAS
2. Formato de seguimiento a las garantias
3. Acta de modificacion de costos
4. Reprogramacion al plan de cargas

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre:**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112219

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202-096971

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Vo.Bo.Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSE JULIAN PRAOLINI
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 05202-096971

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.709.618
ORJUELA DIAZ
ZAIDA DAYANA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1980
SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-OCT-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 251353442

PIB
17:29:56

Bogotá DC, 26 de julio del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52709618:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de julio de 2024, a las 17:31:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52709618
Código de Verificación	527096182407261731 08

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:31:13 PM horas del 26/07/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52709618**
Apellidos y Nombres: **ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/07/2024 05:32:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52709618 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **99027786** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4498 DE 2023**

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

RESOLUCIÓN No.: ..... (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS No: **3706 DE 2023**, **3225 DE 2023**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES**
CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

PLAZO INICIAL: **3 MESES** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **27-nov-23** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 57.730.002,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 57.730.002,00**

PLAZO ACUMULADO: **9,23 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31-ago-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 0,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES Acta de modificacion No. 2			MODIFICACIONES PRESENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA acta de costos No 7 del MAYO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		0,60	$ 3.600.000,00			0,80	$ 4.800.000,00	-	-0,10	$ (600.000,00)	0,10	$ 600.000,00	0,700	$ 4.200.000,00
2	1	Residente de Interventoría	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000,00			2,70	$ 7.290.000,00	+	0,30	$ 810.000,00	0,00	$ -	3,000	$ 8.100.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,40	$ 1.120.000,00	-	-0,10	$ (280.000,00)	0,00	$ -	0,300	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,40	$ 1.120.000,00	-	-0,10	$ (280.000,00)	0,00	$ -	0,300	$ 840.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 5.000.000,00			$ 3.240.975,00			1,00	$ 3.240.975,00				1,00	$ 3.240.975,00	1,000	$ 3.240.975,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00										$ -			-	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00										$ -			-	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00										$ -			-	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00										$ -			-	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00										$ -			-	$ -
6	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		1,50	$ 1.950.000,00			$ -	1,00	$ 1.300.000,00	1,500	$ 1.950.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.020.975,00**				**$ 19.520.975,00**			**$ -350.000,00**		**5.140.975,00**		**$ 19.170.975,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 44.889.501,00**				**$ 46.069.501,00**			**$ (826.000,00)**		**12.132.701,00**		**$ 45.243.501,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
7	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Día	5,00	$ 700.000,00			4,480	$ 627.200,00	+	0,52	$ 72.800,00	0,00	$ -	5,00	$ 700.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															$ -
8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 500.000,00	Mes	6,00	$ 3.000.000,00			6,500	$ 3.250.000,00	-	-2,00	$ (1.000.000,00)	1,00	$ 500.000,00	4,50	$ 2.250.000,00
9	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000,00			1,290	$ 3.612.000,00	+	0,71	$ 1.988.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.600.000,00
10	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			3,000	$ 1.200.000,00				0,00	$ -	3,00	$ 1.200.000,00
11	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00			3,000	$ 1.800.000,00	-	-1,00	$ (600.000,00)	0,50	$ 300.000,00	2,00	$ 1.200.000,00
		OTROS COSTOS															
12	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 800.000,00			2,000	$ 800.000,00	+	0,80	$ 320.000,00	0,00	$ -	2,80	$ 1.120.000,00
13	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000,00			5,000	$ 250.000,00	-	-1,00	$ (50.000,00)	1,00	$ 50.000,00	4,00	$ 200.000,00
14	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000,00			4,500	$ 112.500,00	-	-0,50	$ (12.500,00)	1,00	$ 25.000,00	4,00	$ 100.000,00
15	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00					+	3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	3,00	$ 115.500,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 8.800,00			$ (7.800,00)				$ 1.001,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 12.840.500,00**				11.660.500,00			$ 826.000,00		875.000,00	-	$ 12.486.501,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 57.730.001,00**			**TOTAL**	$ 57.730.001,00		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	13.007.701,00	**TOTAL**	$ 57.730.002,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ -**							$ -		-		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 57.730.001,00**				$ 57.730.001,00			$ -		13.007.701,00		$ 57.730.002,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)															
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 57.730.002,00**				**$ 57.730.002,00**			**$ -**		**13.007.701,00**		**$ 57.730.002,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 57.730.002,00**	**$ -**	**$ 57.730.002,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA)	**$ 13.007.701**	**$ -**	**$ 13.007.701**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**		**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 57.730.002,00**	**$ -**	**$ 57.730.002,00**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3,00
ADICIONAL	2,00
ACUMULADO	5,00
FALTANTE	2,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

Por solicitud de la JAC de adicion en tiempo para la ejecucion de los recursos se requiere adicionar en tiempop y valor el cotrato de interventoria y distribucior recursos no compremetidos a la fecha

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. : 68202-112219

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre : **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 05202-096971

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre : **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. : 05202-096971

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **NO APLICA**
Matrícula Profesional No.:

Firma **NO APLICA**
(Suscribe según su competencia)

Original:
Copias:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN No.: (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3706 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES
CONTRATO DE OBRA No.: 3225 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 9,23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.730.002,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 57.730.002,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 57.730.002,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		2024 FEBRERO		2024 MARZO		2024 ABRIL		2024 MAYO		2024 JUNIO		2024 JULIO		2024 AGOSTO		MES		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
1	1	Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		0,60	$ 3.600.000,00			0,70	$ 4.200.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00	0,20	$ 1.200.000	0,20	$ 1.200.000	0,20	$ 1.200.000			0,70	$ 4.200.000,00
2	1	Residente de Interventoría	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000,00			3,00	$ 8.100.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000			3,00	$ 8.100.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000			0,30	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000			0,30	$ 840.000,00
5	1	Especialistas en (Pavimentos y/o vias y/o Geologia y/o Geotecnia y/o Estructuras y/o Hidraulica e hidrologia y/o Diseño Geometrico	$ 3.240.975,00		1,00	$ 3.240.975,00			1,00	$ 3.240.975		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.240.975,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 3.240.975,00
6	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000		1,50	$ 1.950.000		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.300.000,00	0,50	$ 650.000	0,00	$ -	0,00	$ -			1,50	$ 1.950.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 19.020.975,00**				**$ 19.170.975**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.140.975,00**		**$ 5.110.000,00**		**$ 4.460.000,00**		**$ 4.460.000,00**				**$ 19.170.975,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**$ 2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**				**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 44.889.501,00**				**$ 45.243.501**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 12.132.701,00**		**$ 12.059.600,00**		**$ 10.525.600,00**	**$**	**10.525.600,0**				**$ 45.243.501,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		2024 FEBRERO		2024 MARZO		2024 ABRIL		2024 MES		2024 MES		2024 MES		2024 MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
7	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Día	5,00	$ 700.000			5,00	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 280.000	1,00	$ 140.000	2,00	$ 280.000			5,00	$ 700.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																						$ -		$ -		$ -				
8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 500.000,00	Mes	6,00	$ 3.000.000			4,50	$ 2.250.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 500.000	1,50	$ 750.000	1,00	$ 500.000	1,00	$ 500.000			4,50	$ 2.250.000
9	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000			2,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.800.000	1,00	$ 2.800.000			2,00	$ 5.600.000
10	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000			3,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 400.000	2,00	$ 800.000			3,00	$ 1.200.000
11	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000			2,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 300.000	0,50	$ 300.000	0,50	$ 300.000	0,50	$ 300.000			2,00	$ 1.200.000
		OTROS COSTOS																														
12	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 800.000			2,80	$ 1.120.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 400.000	0,80	$ 320.000	1,00	$ 400.000			2,80	$ 1.120.000
13	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000			4,00	$ 200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000			4,00	$ 200.000
14	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 25.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 75.000			4,00	$ 100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 25.000	1,00	$ 25.000	1,00	$ 25.000	1,00	$ 25.000			4,00	$ 100.000
15	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500			3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			1,00	$ 38.500	1,00	$ 38.500	1,00	$ 38.500			3,00	$ 115.500
		AJUSTE AL PESO								1,00																					$	1,001
*		**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				**$ 12.840.500,00**				**$ 12.485.501,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 875.000,00**		**$ 1.843.500,00**		**$ 4.573.500,00**		**$ 5.193.500,00**				**$ 12.486.501,00**
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 57.730.001,00**				**$ 57.729.002,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.007.701,00**		**$ 13.903.100,00**		**$ 15.099.100,00**		**$ 15.719.100,00**				**$ 57.730.002,00**
*		**PROVISIÓN = (D)**																														
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 57.730.001,00**				**$ 57.729.002,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.007.701,00**		**$ 13.903.100,00**		**$ 15.099.100,00**		**$ 15.719.100,00**				**$ 57.730.002,00**
*		**IVA = 19% * (E) = (F)**										**$ -**		**$ -**																		
*		**VALOR TOTAL**				**$ 57.730.002,00**				**$ 57.729.002,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.007.701,00**		**$ 13.903.100,00**		**$ 15.099.100,00**		**$ 15.719.100,00**				**$ 57.730.002,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS			$ -	$ -	$ -	$ 13.007.701,00	$ 26.910.801,00	$ 42.009.901,00	$ 57.729.001,00	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
POR PRORROGA DE TREINTA (30) DIAS SOLICITADA POR LA JAC DE BUENOS AIRES ARBOLETES -

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 68202-112219

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 52709618 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 12/06/2024 05:10 PM

Código Verificación: **K6BRD8P3AU**

Válida hasta: **10/09/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498 DE 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 26/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00

VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 5.773.000,20	17/11/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.546.000,40	17/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 17.319.000,60	17/11/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025826

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498 DE 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.773.000,20	27	2	2024	30/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	N.A			N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.546.000,40	27	2	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 17.319.000,60	27	2	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025826

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.773.000,20	29	4	2024	15/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	N.A			N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.546.000,40	29	4	2024	15	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 17.319.000,60	29	4	2024	15	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025911

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498 DE 2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.773.000,20	14	6	2024	31/01/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	N.A			N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.546.000,40	14	6	2024	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 17.319.000,60	14	6	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025911

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112219

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.