Santiago de Cali, 15 de Julio del 2024

Doctora:
JANETH PATRICIA ALEGRIA COPETE
Subdirectora Departamento Administrativo
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
MAURICIO CHÁVEZ
Director de Interventoría
ITECO CONSULTORES SAS

REFERENCIA: Contrato No. 4133.010.32.1.296-2023

Objeto: Construcción de obras en el ECOPARQUE CORAZON DE PANCE en cumplimiento del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI con ficha BP-26003642.

ASUNTO: **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

Cordial saludo,


De conformidad al asunto de la referencia, y en consideración que la obra se encuentra afectada en la **RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS POR PARTE DE LOS PROVEDORES, DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO** de la siguiente manera:

- En las unidades funcionales (Estaciones de Bienestar, Deck de Acceso, Souvenirs, Senderos, Umbrales y el componente de CCTV y Telecomunicaciones) el material apenas llega el 14 de julio de 2024 al puerto de Buenaventura y solo hasta a esa fecha el proveedor puede procesarlo, sin que tenga una fecha clara de entrega, para ser instalada en la obra.
- El proveedor TAESMET de la rejilla metálica que se debe instalar en los Senderos Elevados y en Jardín Lineal (puentes), tan solo puede iniciar labores el 1 de agosto de 2024, lo que implica, que se debe esperar hasta esa fecha, para dar continuidad al proceso constructivo.

De una manera respetuosa solicito se suspenda el contrato por treinta (30) días, fecha en que los insumos ya estarían listos para ser instalados.

Agradeciendo la gestión a la presente.

Cordialmente,



JUAN GABRIEL PORTILLA COLUNGE
Representante Legal
UNION TEMPORAL ECO-PANCE
NIT 901.719.858-8