OTRO SI No. 001 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-098-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHIMA-SANTANDER

CONVENIENTE 1:	**MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER**
NIT:	**890.206.290-4**
CONVENIENTE 2:	**MUNICIPIO DE CHIMA-SANTANDER**
NIT:	**890.206.290-4**
REPRESENTANTE LEGAL:	**OSCAR OCTAVIO CEDIEL VASQUEZ**
IDENTIFICACION R/L:	**91.111.676 de Socorro-Santander**
OBJETO	**"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LOS MUNICIPIOS SIMACOTA Y CHIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."**
VALOR	**PARA EFECTOS FISCALES LA SUMA DE VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 20.000.000)**
PLAZO INICIAL:	**UN (1) MES**
PLAZO ADICIONAL - OTRO SI N.1	**UN (1) MES**
PLAZO TOTAL CONVENIO :	**DOS (02) MESES**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	**DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2024**

Entre los suscritos **HEYBER LEONARDO BELTRAN,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.076.538 expedida en San Gil Santander, en su calidad de Alcalde Municipal electo para el periodo 2024-2027, tal y como consta en la credencial de la Comisión escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado civil de fecha 31 de octubre de 2023, cargo del cual tomo posesión ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota Santander el 19 de diciembre del 2023, y con facultades conferidas por el Concejo Municipal a través de Acuerdo Municipal No. 01 del 16 de Enero de 2024, actuando en nombre y representación del Municipio de Simacota – Santander, identificado con Nit. 890.208.807-0, quien en adelante y para efectos del presente convenio se llamará **CONVENIENTE 1** por una parte y por la otra parte, el señor **OSCAR OCTAVIO CEDIEL VASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.111.676 de Socorro, Santander, en calidad de alcalde municipal de Chima, Santander; debidamente posesionado mediante acta con fecha del día 19 de diciembre del años 2023, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE CHIMA** con NIT No. 890.206.290-4, debidamente autorizado para contratar mediante Acuerdo Municipal 002 del 18 de enero de 2016, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Chima**,** quien declara no encontrarse incurso en ningún tipo de inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 quien para el presente convenio se denominará **CONVENIENTE 2**; hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI N.1** previa las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.)**Entre el Municipio de Simacota y el **MUNICIPIO DE CHIMA** se celebró un convenio interadministrativo cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LOS MUNICIPIOS SIMACOTA Y CHIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."** con el fin de aunar esfuerzos, para contar con el apoyo de la capacidad técnica y operativa para la ejecución de las actividades encaminadas al mejoramiento de las vías que unen a los dos municipios y con ello mejorar las condiciones de acceso a las diferentes veredas municipales. **2.)** Los trabajos que realizara la maquinaria son el mantenimiento y recuperación de la malla vial

de los municipios, teniendo en cuenta que la Ley 105 de 1993, en su artículo 17 ha incluido las vías sub urbanas como parte de la infraestructura vial municipal, así como el artículo 19 del mismo ordenamiento ha dispuesto que la conservación de esos bienes de uso público es de obligatorio mantenimiento por parte de la administración local. **3.)** Las vías carreteables del municipio se deterioran notablemente debido a la inclemencia del tiempo y al concurrido tránsito de vehículos, como lo son servicio público, rutas escolares, de carga pesada, particulares entre otros, por lo cual se debe realizar continuos mantenimientos a estos. **4.)** Siendo los Municipios entes territoriales comprometidos con el progreso debe velar por el mantenimiento de las vías y garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias para brindar las condiciones necesarias que impulsen el desarrollo de las actividades de cada vereda es por ello que la malla vial requiere día tras día su mantenimiento y conservación para beneficio de toda la población de conformidad con la Ley 430 de 1998. **5.)** Que dentro de los alcances del convenio se estipulo la intervención de **a.)** Punto de inicio km 0 + 000 mts puente La Guamaca, hasta el km 4 + 000 mts punto final, puente La India, atravesando por la vía intermunicipal Simacota - Chima. **b.)** Punto de inicio Km 0 + 000 mts puente Vásquez hasta el km 5 + 600 mts Punto final, atravesando por el sector conocido como El Raizudo. Dichos tramos fueron debidamente autorizados por la Gobernación de Santander, mediante Resolución 01323 del 2024. **c.)** Tramos de las veredas santo domingo y vereda palencia, en los sectores limítrofes con el municipio de Simacota, los **CONVENIENTES** Para el desarrollo de las actividades antes descritas pusieron a disposición la siguiente maquinaria: **CONVENIENTE 1: 1.** VOLQUETA INTERNATIONAL – ACPM **2.** VOLQUETA KODIAK – ACPM **3.** COMPACTADOR MARCA CATERPILLAR CS44B – ACPM **4.** CARGADORA CATERPILLAR 416 – ACPM .**CONVENIENTE 2: 1.** MOTONIVELADORA SANY SHG 190 C – ACPM **2.** VOLQUETA KODIAK ZGB-580 – ACPM.**6.)** Que dentro del plazo de ejecución del CONVENIO se presentó la ocurrencia de siniestro el día 15 de agosto de la anualidad dentro de la jurisdicción del municipio de Simacota-Santander en la vereda el SALTO-FINCA LA PENITENCIA en el cual se vio afectado en todos sus componentes integrales el vehículo tipo VOLQUETA KODIAK de placas ZGB-580 puesto a disposición por parte del municipio de CHIMA-SANTANDER, como se soporta en el AVISO DE SINIESTRO emitido ante la ASEGURADORA SOLIDARIA el día 15 de agosto de 2024 y el cual se aporta como anexo al expediente contractual. **7.)** Que en virtud de lo anterior LAS PARTES dan la viabilidad de la modificación y propone efectuar el cambio del plazo inicial, atendiendo a la necesidad de cumplir con el tramo faltante por intervención correspondiente al Punto de inicio Km 0 + 000 mts puente Vásquez hasta el km 5 + 600 mts Punto final, atravesando por el sector conocido como El Raizudo.**8.)** En razón a lo anterior las partes convienen celebrar el otro si No. 01 al CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA. ADICIONAR** a la **CLAUSULA CUARTA** del **CONVENIO: PLAZO -** El plazo de **UN (01) MES** contado desde el vencimiento del termino inicialmente establecido en el CONVENIO, para un plazo total de **DOS (02) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con el fin de atender la contingencia presentada y terminar la intervención del tramo faltante correspondiente en el marco del objeto contractual. **CLAUSULA SEGUNDA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio, no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes. **CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente otro si se considera perfeccionado con la firma del mismo por las partes. **CLAUSULA CUARTA:- LEGALIZACIÓN:** La Entidad se sujeta al Decreto 019 de dos mil doce (2.012), en lo relacionado con la publicación del Contrato.

Para constancia se firma en Simacota a los DOCE (12) días del mes de septiembre del 2024.

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA

ORIGINAL FIRMADO

HEYBER LEONARDO BELTRAN
ALCALDE MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO DE CHIMA

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR OCTAVIO CEDIEL VASQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: Diana Jiménez Gutiérrez	**Cargo: Abogado Externo Contratación**	**Firma:**
Revisó: Gilberto Moreno Ardila	**Cargo: Asesor Jurídico Externo**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del señor Alcalde		