REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

# *Contrato de Obra Civil – 25 – 2015*

Entre los suscritos, de una parte, la empresa MELUAR SAS y vecino(a) de la ciudad de BUCARAMANGA, identificado(a) con NIT. 900.691.684-5, quien en adelante se denominará el Contratante, y de otra parte la empresa A&A INGENIERIA SAS y vecino de la ciudad de BUCARAMANGA, quien se identifica con NIT 900.708.994-0 quien en adelante se denominará el Contratista, celebran por medio de este documento un Contrato de Obra Civil, que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes cláusulas:

**Primera. Objeto.** En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar las obras de *Mantenimiento preventivo, correctivo y fabricación de puertas, portones y ventanas; Así como Mantenimiento y reposición de cubiertas, pisos, baños y demás obras necesarias, para la sede industrial de la empresa MELUAR SAS.* en el domicilio ubicado en la dirección *carrera 14 No 17-14.*

**Segunda. Fecha de iniciación.** La ejecución de la obra iniciará el día 04 del mes Agosto del año 2015.

**Tercera. Fecha de entrega.** La obra se entregará completamente terminada el día 04 del mes Octubre del año 2015.

**Cuarta. Materiales.** Las actividades a realizar serán las siguiente:

| UND | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| UND | Mantenimiento preventivo, correctivo y fabricación de puertas, portones y ventanas; Así como Mantenimiento y reposición de cubiertas, pisos, baños y demás obras necesarias, para la sede industrial de la empresa MELUAR SAS. | 1 |

**Quinta. Valor de materiales.** El valor de los materiales relacionados en la anterior cláusula será cubierto por el CONTRATISA

**Sexta. Herramientas.** El contratista utilizará sus propias herramientas y equipos, al igual que si utiliza o subcontrata ayudantes, serán por su propia cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales.

**Séptima. Valor del contrato.** Este contrato de obra civil tendrá un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS PESOS MCTE ($98.720.300) IVA incluido.

**Octava. Forma de pago.** Al iniciar las labores se entrega un 50% del valor del contrato, y al finalizar la obra, el 50% restante.

**Novena. Pólizas.** El contratista garantizará la calidad y cumplimiento de la obra contratada, con la presentación de pólizas de calidad, cumplimiento, al igual que por posibles daños extracontractuales a terceros.

**Décima. Sanción por incumplimiento.** La parte que incumpliere a la otra incurrirá por este solo hecho, en el pago del cien por ciento (100%) del valor del contrato a la parte que cumplió, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento por la parte cumplida, prestará mérito ejecutivo.
Se firma en dos ejemplares, el día 04 del mes de Agosto del año 2015.

**MARIA E. PARRA ROLON**
**R.L MELUAR SAS**
NIT 900.691.684-5

**MARTHA LILIANA CAMARGO**
**A&A INGENIERIA SAS**
NIT 900.708.994-0

# MELUAR SAS

**NIT: 900.691.684-5**

**Carrera 14 No 17-14 Barrio Gaitán – Tel: 6961192 - Cel:3176434924**

**CERTIFICA:**

Que **A&A INGENIERIA SAS** con NIT 900.708.994-0 ha suscrito con nosotros el siguiente contrato de obra:

**CONTRATO DE OBRA CIVIL – 25 – 2015**

**OBJETO:** Mantenimiento preventivo, correctivo y fabricación de puertas, portones y ventanas; Así como Mantenimiento y reposición de cubiertas, pisos, baños y demás obras necesarias, para la sede industrial de la empresa MELUAR SAS.

**FECHA DE INICIO:** *04 de agosto de 2015*

**FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas prórrogas):** *04 de octubre de 2015*

**EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE:** SI___ NO_X_

**EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN:** SI_X__ NO___

Se expide en Bucaramanga, a los 05 días del mes de octubre de 2015

MARIA EUGANIA PARRA ROLON
R.L MELUAR SAS – NIT . 900.691.684-5.

# MELUAR SAS

**NIT: 900.691.684-5**

**Carrera 14 No 17-14 Barrio Gaitán – Tel: 6961192 - Cel:3176434924**

**CERTIFICA:**

Que **A&A INGENIERIA SAS** con NIT 900.708.994-0 ha suscrito con nosotros el siguiente contrato de obra:

**CONTRATO DE OBRA CIVIL – 25 – 2015**

**OBJETO:** Mantenimiento preventivo, correctivo y fabricación de puertas, portones y ventanas; Así como Mantenimiento y reposición de cubiertas, pisos, baños y demás obras necesarias, para la sede industrial de la empresa MELUAR SAS.

**FECHA DE INICIO:** *04 de agosto de 2015*


**FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas prórrogas):** *04 de octubre de 2015*

**EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE:** SI___ NO_X_

**EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN:** SI_X__ NO___

Además de lo anterior la Empresa MELUAR SAS, se permite certificar que el profesional JUAN ANDRES RUEDA CABALLERO, ING.CIVIL desempeño cargo como **Director de Obra,** dentro del contrato de obra civil - 25-2015

Se expide en Bucaramanga, a los 05 días del mes de octubre de 2015



MARIA EUGANIA PARRA ROLON
R.L MELUAR SAS – NIT . 900.691.684-5

# MELUAR SAS

**NIT: 900.691.684-5**

**Carrera 14 No 17-14 Barrio Gaitán – Tel: 6961192 - Cel:3176434924**

**CERTIFICA:**

Que **A&A INGENIERIA SAS** con NIT 900.708.994-0 ha suscrito con nosotros el siguiente contrato de obra:

**CONTRATO DE OBRA CIVIL – 25 – 2015**

**OBJETO:** Mantenimiento preventivo, correctivo y fabricación de puertas, portones y ventanas; Así como Mantenimiento y reposición de cubiertas, pisos, baños y demás obras necesarias, para la sede industrial de la empresa MELUAR SAS.

**FECHA DE INICIO:** *04 de agosto de 2015*

**FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas prórrogas):** *04 de octubre de 2015*

**EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE:** SI___ NO_X_

**EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN:** SI_X__ NO___

Además de lo anterior la Empresa MELUAR SAS, se permite certificar que el profesional JUAN ANDRES RUEDA CABALLERO, ING.CIVIL desempeño cargo como **Director de Obra,** dentro del contrato de obra civil - 25-2015

Se expide en Bucaramanga, a los 05 días del mes de octubre de 2015

MARIA EUGENIA PARRA ROLON
R.L MELUAR SAS – NIT . 900.691.684-5

# *ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO.*

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 2022-032. |
| CONTRATANTE | **CREDISERVIR**<br>NIT. 890.505.363-6<br>R.L. EDUARDO CARREÑO BUENO<br>C.C No. 91.390.242 |
| CONTRATISTA | **A&A INGENIERIA SAS.**<br>NIT. 900.708.994-0<br>R.L. JUAN CAMILO AREVALO PARRA<br>C.C No. 1.095.790.386 |
| OBJETO DEL CONTRATO | **MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA.** |
| VALOR DEL CONTRATO | TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (**$ 39.766.291**) IVA incluido. |
| FECHA DE INICIO | 08 DE JUNIO DE 2022 |
| PLAZO DEL CONTRATO | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 07 DE JULIO DE 2022 |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (**$ 6.484.629**) |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (**$ 46.250.920**) |

En el municipio de Ocaña – Norte de Santander a los siete (07) días del mes de Julio de 2022, se reunieron EDUARDO CARREÑO BUENO en su calidad de representante legal de COOPERATIV ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDIO CREDISERVIR con NIT 890.505.363-6 y JUAN CAMILO AREVALO PARRA en su calidad de representante legal de A&A INGENIERIA SAS con NIT 900.708.994-0 con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO.**

**CONSIDERANDO:**

1. Que el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, suscribieron el contrato 2022-032 el día 08 de junio de 2022, con el objeto de realizar el MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA.
2. Que el CONTRATISTA allego los documentos requeridos de la responsable de seguridad y salud en él trabajo BRIGHY TATIANA GARCIA LAMUS requeridos por el CONTRATANTE para el inicio de las actividades.
3. Que el CONTRATISTA ejecuto y entrego los alcances referidos en el contrato, en los tiempos estipulados y de conformidad con los lineamientos solicitados por el CONTRATANTE.
4. Que el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, suscribieron el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, con fecha 07 de julio de 2022.
5. Que el CONTRATISTA allego los documentos legales requeridos por el CONTRATANTE para liquidar el presente contrato.

**ACUERDAN:**

1. Liquidar el contrato No 2022-032 del 07 de Julio de 2022, cuyo objeto es realizar el MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA.

En constancia a lo anterior, firman en los que en ella intervinieron.

Crediservir
Ocaña, N. de S.
GERENTE GENERAL

**EDUARDO CARREÑO BUENO**
C.C 91.390.242 de Barichara
CREDISERVIR

**JUAN CAMILO AREVALO PARRA**
C.C 1.095[illegible]386 de Floridablanca
**A&A INGENIERIA SAS**

# ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | 2022-032. |
| **CONTRATANTE:** | **CREDISERVIR**<br>NIT. 890.505.363-6<br>R.L. EDUARDO CARREÑO BUENO<br>C.C No. 91.390.242 |
| **CONTRATISTA:** | **A&A INGENIERIA SAS.**<br>NIT. 900.708.994-0<br>R.L. JUAN CAMILO AREVALO PARRA<br>C.C No. 1.095.790.386 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (**$ 39.766.291**) IVA incluido. |
| **FECHA DE INICIO:** | 08 DE JUNIO DE 2022 |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 07 DE JULIO DE 2022 |
| **VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:** | SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (**$ 6.484.629**) |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (**$ 46.250.920**) |

En el municipio de Ocaña – Norte de Santander a los siete (07) días del mes de Julio de 2022, se reunieron EDUARDO CARREÑO BUENO en su calidad de representante legal de COOPERATIV ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDIO CREDISERVIR con NIT 890.505.363-6 y JUAN CAMILO AREVALO PARRA en su calidad de representante legal de A&A INGENIERIA SAS con NIT 900.708.994-0 con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO.**

**CONSIDERANDO:**

1. Que el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, suscribieron el contrato 2022-032 el día 08 de junio de 2022, con el objeto de realizar el MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA.
2. Que el CONTRATISTA ejecuto y entrego los alcances referidos en el contrato, en los tiempos estipulados y de conformidad con los lineamientos solicitados por el CONTRATANTE.
3. Que el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, suscribieron el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, con fecha 07 de julio de 2022.
4. Que el CONTRATISTA allego los documentos legales requeridos por el CONTRATANTE para liquidar el presente contrato.

**ACUERDAN:**

1. Liquidar el contrato No 2022-032 del 07 de Julio de 2022, cuyo objeto es realizar el MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA.

En constancia a lo anterior, firman en los que en ella intervinieron.

Crediservir Ocaña, N. de S.

GERENTE GENERAL

**EDUARDO CARREÑO BUENO**
C.C 91.390.242 de Barichara
CREDISERVIR

**JUAN CAMILO AREVALO PARRA**
C.C 1.095.790.386 de Floridablanca
A&A INGENIERIA SAS

# ACTA DE LIQUIDACION FINAL

**CONTRATO N° 2022-032 MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIO DE LAVADO DE FACHADAS, VENTANERÍA Y PISOS, PINTURA EN FACHADA, PÉRGOLAS Y TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y REEMPLAZO DE PIEDRA MUÑECA EN MAL ESTADO EN LA FACHADA PARA LA SUCURSAL CENTRO DE CREDISERVIR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **A&A INGENIERIA S.A.S.** | | |
| **CONTRATANTE:** | **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR** | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 39.766.291** | **DURACIÓN DEL CONTRATO:** | **TREINTA (30) DIAS** |
| **FECHA DE INICIO DE CONTRATO:** | **8/06/2022** | **FECHA DE ACTA FINAL DE OBRA:** | **7/07/2022** |
| **VALOR ADICION No. 1:** | **$ 6.484.629** | **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | **$ 46.250.920** |

| ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANTIDADES | | | V/UNITARIO | VALOR ACTA LIQUIDACION | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRAT. | EJECUT. | DIFEREN. | | CONTRATADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | |
| 1 | Lavado de fachadas con hipoclorito. Incluye limpieza de ventanería y celosías. | M2 | 1745,0 | 1745,0 | 0,0 | $ 6.555 | $ 11.438.475 | $ 11.438.475 | $ - | |
| 2 | Desinstalación y posterior suministro e instalación de fachaleta en piedra muñeca, se implementa Pegacor Corona para la instalación de la tableta. | GL | 1,0 | 1,0 | 0,0 | $ 3.232.760 | $ 3.232.760 | $ 3.232.760 | $ - | |
| 3 | Pintura en lineales de fachada y pérgolas en vacio interior | GL | 1,0 | 1,0 | 0,0 | $ 3.750.000 | $ 3.750.000 | $ 3.750.000 | $ - | |
| 4 | Pintura en tubo de escape de planta eléctrica. | GL | 1,0 | 1,0 | 0,0 | $ 806.400 | $ 806.400 | $ 806.400 | $ - | |
| 5 | Hidrofugado de fachadas | M2 | 1745,0 | 1745,0 | 0,0 | $ 5.865 | $ 10.234.425 | $ 10.234.425 | $ - | |
| 6 | Limpieza de andenes, escaleras externas y pisos externos. | GL | 1,0 | 1,0 | 0,0 | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | $ - | |
| 7 | Transporte de agua desde Abrego a sede principal en Ocaña. | GL | 1,0 | 0,0 | -1,0 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ - | $ -600.000 | No se requirió llevar agua |
| 8 | Alquiler y transporte de andamios certificados H=4m y equipos de para trabajo verticales en alturas | GL | 1,0 | 1,0 | 0,0 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ - | |
| 5 | OBRA ADICIONAL | | | | | | | | | |
| 00.1 | Retiro e instalación de letrero | UN | 0,0 | 1,0 | 1,0 | $ 550.000 | $ - | $ 550.000 | $ 550.000 | |
| 00.2 | Limpieza interna de ventanería | UN | 0,0 | 1,0 | 1,0 | $ 322.000 | $ - | $ 322.000 | $ 322.000 | |
| 00.3 | Relleno para grietas | UN | 0,0 | 1,0 | 1,0 | $ 200.000 | $ - | $ 200.000 | $ 200.000 | |
| 00.4 | Pintura de puertas de subestación y planta eléctrica | UN | 0,0 | 1,0 | 1,0 | $ 350.000 | $ - | $ 350.000 | $ 350.000 | |
| 00.5 | Piedra coralina | UN | 0,0 | 112,0 | 112,0 | $ 17.340 | $ - | $ 1.942.080 | $ 1.942.080 | |
| 00.6 | Pintura de rejas | UN | 0,0 | 1,0 | 1,0 | $ 2.555.550 | $ - | $ 2.555.550 | $ 2.555.550 | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | $ 32.622.060 | $ 37.941.690 | $ 5.319.630 | |
| **A.I.U** | | | | | | 20% | $ 6.524.412 | $ 7.588.338 | $ 1.063.926 | |
| **IVA SOBRE A.I.U** | | | | | | 19% | $ 619.819 | $ 720.892 | $ 101.073 | |
| **TOTAL** | | | | | | | **$ 39.766.291** | **$ 46.250.920** | $ 6.484.629 | |

**ACTAS ANTERIORES Y PAGOS REALIZADOS**

| | ACTA | FECHA | VALOR | PAGOS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTRATO** | **8/06/2022** | **$ 39.766.291** | **ANTICIPO N° 01** | **10/06/2022** | $ 19.883.146 |
| | **ACTA DE LIQUIDACION** | **7/07/2022** | **$ 46.250.920** | **ANTICIPO N° 02** | | $ 26.367.774 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**INTERVENTOR** **CONTRATISTA** **CONTRATANTE**

**CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES QUE EL PROPONENTE SE COMPROMETE ASIGNAR PARA EJECUTAR EL PROYECTO**

Bucaramanga, 18 de Septiembre de 2024
Señores
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
San Gil

**Referencia: Proceso de Contratación - MC-RS-CA-027-2024**

Yo, **JUAN ANDRES RUEDA CABALLERO**, de INGENIERO CIVIL, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el rol de **DIRECTOR DE OBRA** con la empresa A&A INGENIERIA SAS en caso que a esta sea adjudicado el contrato que tiene por objeto "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS, CANALES Y VIGAS, UNIDADES SANITARIAS Y ORINALES, REVISIÓN Y PRUEBA DE SONDEO DE SIFONES, BAJANTES AGUAS LLUVIAS E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO DE SEDIMENTOS, CAMBIO DE COLORES SEGÚN NORMATIVA, MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS, PAREDES, TECHOS Y PUERTAS, Y SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2024". El periodo de mis servicios para este contrato es por el 100% del plazo total de ejecución del contrato. Así mismo mediante el presente documento certifico que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibiciones ni conflicto de interés, para ser parte del equipo de trabajo que ejecutara el proyecto.

JUAN ANDRES RUEDA CABALLERO
C.C 1.098.639.879 de Bucaramanga.

LUIS ADOLFO ARENAS SAAVEDRA
C.C No 1.095.792.087 Floridablanca
RL A&A INGENIERIA SAS

**CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES QUE EL PROPONENTE SE COMPROMETE ASIGNAR PARA EJECUTAR EL PROYECTO**

Bucaramanga, 18 de Septiembre de 2024
Señores
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
San Gil

**Referencia: Proceso de Contratación - MC-RS-CA-027-2024**

Yo, **BRIGHY TATIANA GARCIA LAMUS**, de profesión PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el rol de **PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO** con la empresa A&A INGENIERIA SAS en caso que a esta sea adjudicado el contrato que tiene por objeto "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS, CANALES Y VIGAS, UNIDADES SANITARIAS Y ORINALES, REVISIÓN Y PRUEBA DE SONDEO DE SIFONES, BAJANTES AGUAS LLUVIAS E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO DE SEDIMENTOS, CAMBIO DE COLORES SEGÚN NORMATIVA, MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS, PAREDES, TECHOS Y PUERTAS, Y SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2024". El periodo de mis servicios para este contrato es por el 100% del plazo total de ejecución del contrato. Así mismo mediante el presente documento certifico que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibiciones ni conflicto de interés, para ser parte del equipo de trabajo que ejecutara el proyecto.

Tatiana Garcia.

BRIGHY TATIANA GARCIA LAMUS
C.C 1.095.805.146 de Floridablanca.

LUIS ADOLFO ARENAS SAAVEDRA
C.C No 1.095.792.087 Floridablanca
RL A&A INGENIERIA SAS

**CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES QUE EL PROPONENTE SE COMPROMETE ASIGNAR PARA EJECUTAR EL PROYECTO**

Bucaramanga, 18 de Septiembre de 2024
Señores
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
San Gil

**Referencia: Proceso de Contratación - MC-RS-CA-027-2024**

Yo, OSCAR JAVIER FIGUEROA CASTRO, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el rol de **EN MAESTRO DE OBRA** con la empresa A&A INGENIERIA SAS en caso que a esta sea adjudicado el contrato que tiene por objeto "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS, CANALES Y VIGAS, UNIDADES SANITARIAS Y ORINALES, REVISIÓN Y PRUEBA DE SONDEO DE SIFONES, BAJANTES AGUAS LLUVIAS E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO DE SEDIMENTOS, CAMBIO DE COLORES SEGÚN NORMATIVA, MANTENIMIENTO GENERAL DE PISOS, PAREDES, TECHOS Y PUERTAS, Y SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2024". El periodo de mis servicios para este contrato es por el 100% del plazo total de ejecución del contrato. Así mismo mediante el presente documento certifico que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibiciones ni conflicto de interés, para ser parte del equipo de trabajo que ejecutara el proyecto.

Javier Figueroa.

OSCAR JAVIER FIGUEROA CASTRO
C.C 91.293.979 de Bucaramanga.

LUIS ADOLFO ARENAS SAAVEDRA
C.C No 1.095.792.087 Floridablanca
RL A&A INGENIERIA SAS