ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

MEMORANDO
SP 2167-24

PARA: **MARLA PATRICIA BARBOSA PALLARES**
OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

DE: **MARCELA SANTOS SANTOS**
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: **MODIFICATORIO CONTRATO 509 MT 2023**

FECHA: 19 DE JULIO DE 2024

Cordial Saludo,
Respetuosamente me dirijo a usted con el fin informar respecto del Contrato 509 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", que este se presenta desactualizado en la información general publicada en la plataforma Secop II, más específicamente en la Identificación del Contrato, en el aparte de fecha de finalización del contrato y por consiguiente en las fechas de inicio y finalización de liquidación.

Dicha desactualización se genera al momento que se realizan las Suspensión No 6 y su respectivo Reinicio No 6, al no poder realizar la actualización de la fecha de finalización del contrato. En este sentido, y tomando en base el Acta de Reinicio No 6 firmada físicamente por las partes, se aclaran las siguientes fechas:

Fecha de Inicio del Contrato:	1 de Septiembre de 2023
Duración esperada del Contrato:	3 meses
Fecha Fin del Contrato:	30 de Noviembre de 2023
Acta de Suspensión No 1:	29 de Noviembre de 2023
Tiempo de Suspensión:	7 días
Reinicio No 1:	6 de Diciembre de 2023
Prorroga No 1 al Contrato	7 de Diciembre de 2023
Nueva Fecha Final:	29 de Diciembre de 2023
Acta de Suspensión No 2:	28 de Diciembre de 2023
Tiempo de Suspensión:	29 días
Reinicio No 2:	26 de Enero de 2024
Acta de Suspensión No 3:	26 de Enero de 2024

Tiempo de Suspensión:	12 días
Reinicio No 3:	07 de Febrero de 2024
Acta de Suspensión No 4:	20 de Marzo de 2024
Tiempo de Suspensión:	20 días
Reinicio No 4:	09 de Abril de 2024
Acta de Suspensión No 5:	09 de Abril de 2024
Tiempo de Suspensión:	23 días
Reinicio No 5:	02 de Mayo de 2024
Acta de Suspensión No 6:	2 de Mayo de 2024
Tiempo de Suspensión:	57 días
Reinicio No 6:	28 de Junio de 2024
Acta de Suspensión No 7:	28 de junio de 2024
Tiempo de Suspensión:	24 días
Reinicio No 7:	22 de Julio de 2024
Nueva Fecha de Terminación:	26 de Julio de 2024
Fecha Inicio de liquidación:	27 de Julio de 2024
Fecha de Finalización de liquidación:	27 de Noviembre de 2025

Motivo por el cual se genera la presente modificación al contrato, con la cual se deja correctamente establecida la fecha de finalización del contrato de la referencia dentro de la información pública de la plataforma Secop II

Cordialmente,

ARQ. MARCELA SANTOS SANTOS
Secretaria de Planeación

ING. MIGUEL ANGEL PAEZ
Profesional Universitario

Proyecto: Ing. Miguel Angel Paez - Profesional Universitario
Reviso y Aprobó: Arq. Marcela Santos Santos - Secretaria de Planeación