SMARTY COLOMBIA SAS BIC
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CCTV-CART-0182-2024
Al contestar citar el número del consecutivo

Cartago, 17 de septiembre de 2024

SEÑORES:
MUNICIPIO DE CARTAGO
Atn. CARLOS ALBERTO ABAD MORENO
Supervisor contrato de Interventoría No 9-231-2023

Atn. JHON ALEXANDER BEDOYA CASTAÑO
Supervisor contrato de Obra No 4-229-2023
CALLE 8 NO 6-52
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

REFERENCIA:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE CARTAGO – SUBSISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 50 CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CARTAGO", DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2299 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CARTAGO DEL VALLE DEL CAUCA".
ASUNTO:	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL

Estimados señores:

De acuerdo con el comunicado "*I-ADM-COM-132 Solicitud de prorroga al 30 de sep*" enviado vía correo electrónico por Unión Eléctrica SA, el día 6 de septiembre de 2024, donde le solicitó al municipio de Cartago a través de la Interventoría ampliar el plazo de ejecución del contrato en 22 días calendario, lo que implicaría modificar la fecha de culminación del contrato al 30 de septiembre de 2024.

En consideración a que para el "*CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 2299 DE 2022*", suscrito entre el Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON y el Municipio de Cartago se concedió el OTROSÍ No. 02, el cual consiste en prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No 2299 de 2022, hasta el 15 de octubre de 2024 lo cual quedo consignado en la "*CLÁUSULA PRIMERA-PRÓRROGA*" del documento denominado "*2299 DE 2022 - MINUTA SEGUNDA PRORROGA*".

El día 6 de septiembre de 2023 a través del comunicado "*CCTV-CART-0172-2024 TRASLADO SOLICITUD DE PRÓRROGA No 3 AL CONTRATO No 4-229-2023*", se informo acerca de la necesidad de prorrogar el Contrato de obra No 4-229-2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, solicitud que fue acogida por la Supervision y en este sentido el 7 de septiembre de 2024 mediante la "*Modificación 3- Prorroga 3- Contrato Obra 4-229-2023-1*", el Municipio de Cartago concedió una prórroga de 22 días calendario al Contrato de obra No 4-229-2023, dejando como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2024.

Atemperado a lo anterior, y de conformidad con las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoría No. 9-231 de 2023, y en especial la establecida en el formato de "***Anexo Técnico Definitivo – PSCMA-012-2023 – Interventoría Obra SIES***" en el aparte "***Actividades Legales***", la obligación No 14, que dispone:

> "*Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión de los contratos de implementación y el de Interventoría especializada.*"

También en el aparte "***Actividades financieras y contables***", la obligación No 12, que dispone:

> "*Solicitar oportunamente y con la correspondiente justificación, en caso de requerirse adiciones al contrato objeto de la Interventoría, junto con los reajustes presupuestales que sean del caso, y realizar la reprogramación de pagos en caso de requerirse.*"

Solicitó prórroga del plazo de ejecución del contrato de interventoría No 9-231-2023 por el termino de siete (7) días calendario, sin que esto implique una adición presupuestal, lo anterior hace parte del compromiso de Smarty Colombia S.A.S. BIC de llevar a feliz término el proyecto y a que el contrato actual de Interventoría tiene como fecha de culminación el 23 de septiembre de 2024, lo que haría que la fecha final del contrato de Interventoría coincida con la fecha de finalización del contrato de obra No 4-229-2023, la cual esta para el 30 de septiembre de 2024.

Por lo anterior el valor total del contrato seguirá siendo el mismo que está aprobado hasta el momento el cual asciende a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 495.571.605,33),** y la nueva fecha de finalización del contrato de interventoría No 9-231-2023 sería el 30 de septiembre de 2024.

Atentamente,

Jorge Andrés Mejía Barco
Director de Interventoría
SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC

Anexos:
Modificación 3- Prorroga 3- Contrato Obra 4-229-2023-1.pdf