ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES (MAYORES Y/O MENORES) Y FIJACION DE ITEMS NO PREVITOS REFLEJADOS EN LA MODIFICATORIA No. 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO No:	2023-215 (cesión)
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MR-6, con NIT. 901.808.492-8, R/L ING. MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES, identificado con C.C No. 1.020.819.930 de Bogotá
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL SETECIENTOS DIESCISIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.717.071.558,55) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 01:	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000,oo) M/CTE
VALOR TOTAL A LA FECHA:	CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($5.367.071.558,55) M/CTE
PLAZO INICIAL CONTRATO:	CUATRO MESES (04) MESES
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) JULIO DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO:	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA No 01:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO PRORROGA No 01:	CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO
FECHA DE ADICION No 01 Y PRORROGA No 02:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO PRORROGA No 02:	TRES (03) MESES CALENDARIO
FECHA PRORROGA No 03:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2024
PLAZO PRORROGA No 03:	OCHENTA Y OCHO (88) DÍAS
FECHA DE SUSPENSION No 01:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023
DIAS SUSPENDIDOS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 01:	TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No 01:	PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 02:	VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2024
DIAS SUSPENDIDOS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 02:	23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2024 (30 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE REINICIO No 02:	VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 03:	TREINTA (30) DE MAYO DE 2024
DIAS SUSPENDIDOS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 03:	30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 (15 DIAS CALENDARIO)
FECHA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 03:	CATORCE (14) DE JUNIO DE 2024

DIAS SUSPENDIDOS SEGÚN ACTA DE PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 03:	14 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2024 (11 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE REINICIO No 03:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACION	VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DE 2024

En Chiquinquirá, a los quince (09) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron la Doctora **LINNA NATALY CABRA COY**, Directora de Compras Públicas y Gestión Contractual de Chiquinquirá, obrando como delegada del Municipio de Chiquinquirá Boyacá, en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 80 de 1993, debidamente facultada para la suscripción del presente documento, actuando en nombre de la Administración Municipal de Chiquinquirá- Boyacá, la Ingeniera **MARÍA ANGÉLICA NORATO WILCHES** en calidad de Secretaria de Infraestructura y Valorización, como Supervisora del contrato, **MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL MR-6** identificado con NIT 901.808.492-8, en calidad de contratista, **JORGE ANTONIO ROA MEJIA**, Representante Legal del **CONSORCIO VT BOYACA,** identificado con NIT 901.663.557-3, en calidad de Interventor; a fin de suscribir de común acuerdo la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES (MAYORES Y/O MENORES) Y FIJACION DE ITEMS NO PREVITOS REFLEJADOS EN LA MODIFICATORIA No. 3** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023.,** conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Es facultad de las partes, de común acuerdo realizar las modificaciones al contrato que a bien se tenga, siempre y cuando estas se enmarquen en la legalidad de las actuaciones en materia contractual.

SEGUNDA: Que el Municipio de Chiquinquirá celebro el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023,** con la firma **CONSORCIO SIENAX-DB,** y posteriormente cedido el 27 de febrero de 2024 a la **UNION TEMPORAL MR-6** identificado con NIT 901.808.492-8, representada Legalmente por **MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES.**

TERCERA: Que el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023,** requiere de ajustes normales a las cantidades de obra reales en sitio mejorando aspectos que frecuentemente en la estructuración del proyecto no tienen dicho alcance, pero en obra se definen al detalle de acuerdo a las necesidades específicas.

CUARTA: Que, de acuerdo al avance de ejecución de la obra, se necesitan realizar algunas modificaciones a las cantidades y actividades inicialmente contratadas necesarias para la óptima ejecución de la misma.

QUINTA: Que el Municipio de Chiquinquirá, en pro de garantizar la correcta ejecución del contrato, así como propender por una ejecución armónica de la obra, resuelve de común acuerdo con el contratista suscribir la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES (MAYORES Y/O MENORES) Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS REFLEJADOS EN LA MODIFICATORIA No.3,** de acuerdo a las siguientes justificaciones técnicas:

1. Se requiere ajustar el contrato en mayores y/o menores cantidades de los siguientes ítems teniendo en cuenta las actividades y cantidades finales a ejecutar:

ITEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No, 2	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA MODIFICATORIA No. 3		CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 3
								CANTIDADES		
		GENERAL	PARTICULAR					MAYORES (+)	MENORES (-)	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SEÑALIZACIÓN										
1	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	5.320,00	6.657,38	0,00	-31,53	6.625,86
2	610.3	10-22		Rellenos para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	319,00	566,89	555,28	0,00	1.122,17
3	320.3	20-22		Subbase Granular Clase C	m3	2.028,00	2.689,73	48,89	0,00	2.738,62
4	630.4.1	30-22		Concreto clase 21 MPa para placa huella	m3	2.100,00	2.293,97	111,96	0,00	2.405,93
5	640.1	40-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	155.345,00	147.930,10	0,00	-842,20	147.087,90
6	630.7	30-22		Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para placa huella (Piedra pegada)	m3	690,00	425,10	4,47	0,00	429,57
7	710.1	10-22		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	unidad	48,00	60,00	0,00	-54,00	6,00
ALCANTARILLAS VIALES L = 6m D = 36"										
8	201.7	00-22		Demolición de estructuras	m3	6,00	221,27	0,00	-138,18	83,09
9	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	1.575,92	1.216,90	0,00	-197,02	1.019,88
10	610.3	10-22		Rellenos para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	1.034,29	490,57	0,00	-215,72	274,85
11	630.4.1	30-22		Concreto clase 21 MPa	m3	225,63	32,20	0,00	-2,84	29,36
12	630.6.1	30-22		Concreto clase 14 MPa	m3	48,55	155,52	0,00	-55,12	100,40
13	661.3	61-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diámetro interior	ml	153,00	126,00	0,00	-6,00	120,00
5	640.1	40-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	0,00	18.232,42	0,00	-8.007,30	10.225,12

ITEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No, 2	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA MODIFICATORIA No. 3		CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 3
								CANTIDADES		
		GENERAL	PARTICULAR					MAYORES (+)	MENORES (-)	
SUBDRÉN TIPO FILTRO CON TUBERÍA PERFORADA D = 4"										
14	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	2.220,00	657,00	0,00	-105,45	551,55
15	663.1P	663		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	ml	2.135,00	855,00	27,86	0,00	882,86
16	673.1.2	73-22		Geotextil Tipo 2500 no tejido	m2	10.189,20	2.907,00	258,47	0,00	3.165,47
17	673.2	73-22		Material granular drenante	m3	1.752,00	513,00	38,54	0,00	551,54
18	673.3	73-22		Material de Cobertura Tipo Sub - Base CBR=20%	m3	248,00	102,60	0,12	0,00	102,72
NO PREVISTOS										
NP1	NP 1			Excavacion manual en material comun (incluye retiro)	m3	0,00	435,59	515,24	0,00	950,83
NP2	NP2			Conformación de la calzada existente	m2	0,00	19.600,26	507,04	0,00	20.107,30
NP3	NP 3			Suministro e instalacion de concreto simple de 21 mpa (3000 psi) para elevaciones, h<3.0 mts	M3	0,00	108,60	0,00	-32,68	75,92
NP4	NP4			Relleno con material seleccionado proveniente de excavación	m3	0,00	34,82	159,06	0,00	193,88
NP5	NP5			Concreto clase 20 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para placa huella (Piedra pegada)	m3	0,00	235,73	0,00	-0,33	235,40
NP6	NP6			GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
NP7	NP7			Rellenos respaldo entre bordillos construidos y el pie del talud natural en los nueve tramos de placa huella	m3	0,00	2.707,98	0,00	-2.338,50	369,48
NP45	NP45			Relleno con material recebo, entre bordillo construido y el pie del talud natural	m3	0,00	0,00	1.212,15	0,00	1.212,15
NP46	NP46			Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (60 x 60) cm	Unidad	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00

ITEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No, 2	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA MODIFICATORIA No. 3		CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 3
								CANTIDADES		
		GENERAL	PARTICULAR					MAYORES (+)	MENORES (-)	
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO VEREDA RESGUARDO SECTOR ASPRODIS, ABSCISAS K00+000 - K00+260										
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO										
NP8	NP8			LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm	ML		233,20	0,00	-12,52	220,68
NP9	NP9			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		146,38	0,00	0,00	146,38
NP10	NP10			EXCAVACIONES MECANICA VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3		297,40	0,00	-4,71	292,69
NP11	NP11			RELLENOS CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3		366,27	0,00	0,00	366,27
NP12	NP12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML		233,20	0,00	-14,02	219,18
NP13	NP13			TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	KM-M3		8.897,26	0,00	-1.892,33	7004,93
NP14	NP14			CONEXIÓN DOMILICIARIA ALCANTARILLADO INC. TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBERÍA	UN		18,00	0,00	0,00	18,00
NP15	NP15			POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1,2 M, 1,50 <H<2,00	UN		4,00	0,00	0,00	4,00
NP16	NP16			PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.70 M	UN		4,00	0,00	0,00	4,00
NP17	NP17			PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CUBIERTA POZO DE INSPECCION D=1.2 M	UN		4,00	0,00	0,00	4,00
NP18	NP18			CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UN		18,00	0,00	0,00	18,00
NP19	NP19			RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		15,47	0,00	0,00	15,47

ITEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No, 2	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA MODIFICATORIA No. 3		CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 3
								CANTIDADES		
		GENERAL	PARTICULAR					MAYORES (+)	MENORES (-)	
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO VEREDA RESGUARDO SECTOR ASPRODIS, ABSCISAS K00+000 - K00+260										
RED PLUVIAL										
NP20	NP20			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	ML		151,80	0,00	0,00	151,8
NP21	NP21			EXCAVACIONES MECANICA VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3		173,05	0,00	0,00	173,05
NP22	NP22			RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		18,22	0,00	0,00	18,22
NP23	NP23			RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		190,83	0,00	-9,53	181,3
NP24	NP24			SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML		151,80	0,00	0,00	151,8
NP25	NP25			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		4,70	0,00	0,00	4,7
NP26	NP26			SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg		322,40	0,00	-8,50	313,9
NP27	NP27			CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3		1,95	0,00	0,00	1,95
NP28	NP28			CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3		1,67	0,00	-0,10	1,573
NP29	NP29			TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	KM-M3		3.239,40	0,00	-2.905,06	334,34
NP30	NP30			ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2		39,00	0,00	-39,00	0
NP31	NP31			TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	CARGA		54,65	0,00	0,00	54,65

ITEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS	CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No, 2	MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA MODIFICATORIA No. 3		CANTIDAD ACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 3
								CANTIDADES		
		GENERAL	PARTICULAR					MAYORES (+)	MENORES (-)	
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO VEREDA RESGUARDO SECTOR ASPRODIS, ABSCISAS K00+000 - K00+260										
RED ACUEDUCTO										
NP32				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	ML		213,00	0,00	0,00	213,00
NP33				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3		73,50	0,00	0,00	73,50
NP34				RELLLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDICIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		6,39	0,00	0,00	6,39
NP35				SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	ML		213,00	0,00	0,00	213,00
NP36				RELLENO CON MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3		66,67	0,00	-0,99	65,68
NP37				TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	KM-M3		1.461,20	0,00	-255,97	1.205,23
NP38				SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D =2" EN HIERRO DÚCTIL	UND		1,00	0,00	0,00	1,00
NP39				CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR	UND		15,00	0,00	0,00	15,00
NP40				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND		15,00	0,00	0,00	15,00
SOBRE ACARREO DE MATERIALES GRANULARES										
NP41	NP41			Sobre acarreo de Rellenos para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	M3 - KM		13.831,01	0,00	-2.535,07	11.295,94
NP42	NP42			Sobre acarreo de Subbase granular clase C	M3 - KM		24.360,23	0,00	0,00	24.360,23
NP43	NP43			Sobre acarrreo de Material granular para concreto clase 21 MPa para placa huella y concreto 14 Mpa	M3 - KM		29.663,40	0,00	-1.942,50	27.720,90
NP44	NP44			Sobre acarreo de Material drenante para filtro	M3 - KM		10.066,61	0,00	-628,41	9.438,20

SEXTA: Que se hace necesario la inclusión de algunos ítems, no incluidos dentro del presupuesto del contrato inicial, pero que igualmente se requieren para la correcta ejecución y terminación de la obra, los cuales han sido revisados y aprobados por la Supervisión e Interventoría de acuerdo al APU anexo a la presente acta, para el siguiente ítem:

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP45	NP45	RELLENO CON MATERIAL RECEBO, ENTRE BORDILLO CONSTRUIDO Y EL PIE DEL TALUD NATURAL	M3	1.212,15473475	$ 98.487,41	$ 119.381.980,34

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP46	NP46	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 x 60 CM)	M3	55,00	$ 599.350,09	$ 32.964.254,95

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar el presupuesto en mayores y/o menores cantidades con respecto a las condiciones actualizadas en la Modificatoria No 2, de acuerdo a la sábana anexa, sin modificar el valor del contrato.

SEGUNDO: Incluir los ítems anteriormente mencionados, de acuerdo a la establecido en la sabana anexa, que se requieren para la correcta ejecución y terminación de la obra y de acuerdo a los APUS revisados y aprobados por la Supervisión e Interventoría que hacen parte integral de la presente acta.

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción de este.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron, a los nueve (09) días de septiembre de 2024.

LINNA NATALY CABRA COY
Directora de Compras Públicas
y Gestión Contractual

Ing. MARÍA ANGÉLICA NORATO WILCHES
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Supervisora

UNION TEMPORAL MR-6
R/L MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES
Contratista de Obra

CONSORCIO VT BOYACA
R/L JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Interventoría

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
MARÍA ANGELICA NORATO		MARÍA ANGELICA NORATO		Jefferson Leonardo Caro Casas	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		